

# 4001 – Sekretariat za splošne zadeve

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

#### **06032002 - Nakup opreme**

*OB080-15-0008 Nakup pisarniškega pohištva*

*OB080-15-0009 Nakup pisarniške opreme*

*OB080-15-0010 Nakup strojne računalniške opreme*

*OB080-15-0011 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje*

*OB080-15-0012 Nakup telekomunikacijske opreme*

*OB080-15-0013 Nakup druge opreme in napeljav*

*OB080-15-0015 Nakup licenčne programske opreme*

*OB080-16-0008 Nakup pasivne mreže in komunikacijske opreme*

*OB080-16-0036 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav*

*OB080-17-0010 Nakup avdiovizualne opreme*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Odhodki v letu 2022 so nižji od načrtovanih, manjši so pri nakupih pisarniškega pohištva in opreme, nakupu strojne in računalniške opreme ter licenčne programske opreme. Nabave opreme so bile realizirane, glede na dejanske potrebe med letom, večji del predstavljajo nabave računalniške opreme (server in računalniki ) ter nakup licenčne programske opreme.

#### **06032003 - Upravna stavba**

*OB080-15-0016 Upravna stavba*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Odhodki v letu 2022 predstavljajo nujna vzdrževalna in investicijska dela v upravni stavbi, vse za nemoteno delovanje mestne uprave, organov občine ter drugih uporabnikov prostorov v stavbi.

#### **06032007 - Prenova Hartnerjeve vile**

*OB080-21-0001 Prenova Hartnerjeve vile*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Odhodki v letu 2022 so nižji od načrtovanih, predstavljajo izdelavo statične presoje objekta, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije, izdelava te je načrtovana v letošnjem letu, v NRP pa je v naslednjih letih načrtovana ureditev stavbe.

#### **06032008 – Priprava strategije digitalne transformacije MOMS**

*OB080-21-0002 Priprava strategije digitalne transformacije MOMS*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva v letu 2022 niso bila realizirana, predvidena so v enaki višini v letu 2023, ko se bodo začele priprave za izdelavo digitalne strategije MOMS s strani izbranega izvajalca.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

#### **07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje**

*OB080-15-0017 Nakup opreme za zaščito in reševanje*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Zaradi pojava epidemije COVID-19 in boja proti njenemu širjenju je bilo potrebno zagotoviti dosti nekaj zaščitne opreme. Zaradi uradnega tolmačenja je bila realizacija te opreme prikazana (prenesena) na drugi postavki. Služba ZiR je za potrebe delovanja sistema ZIR zagotovila tudi prenosni agregat.

#### **07031002 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje**

*OB080-15-0018 Investicijsko vzdrževanje zaklonišč*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Pri tekočem vzdrževanju poslovnih objektov je bila realizacija v manjšem obsegu kot je bilo predvideno, so pa bila v letu 2022 zagotovljena najnujnejša vzdrževalna dela. Neizpolnjene naloge se prenašajo v proračun naslednjega leta.

#### **07031005 – Vadbeni potapljaški center**

*OB080-22-0001 Vadbeni potapljaški center*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Pri tej postavki so bili za leto 2022 planirani načrt in projektna dokumentacija ter izgradnja objekta. V zvezi s tem je bil opravljen razpisni postopek, ki je bil dvakrat ponovljen. Ob koncu leta je prišlo do podpisa pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, realizacija pa je prenesena v proračun naslednjega leta.

### **7039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

#### **07032002 - Investicijski transferi - požarna taksa**

*OB080-15-0021 Investicijski transferi – požarna taksa*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva požarne takse se uporabnikom dodeljujejo na osnovi predloženega računa o nabavi planirane opreme po sklepu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Mestne občine Murska Sobota. V letu 2022 je bilo na ta način dodeljeno 68.944,13 EUR.

#### **07032005 – Sofinanciranje PGD Murska Sobota**

*OB080-21-0003 Sofinanciranje PGD Murska Sobota*

*Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V skladu s planom nabav opreme za potrebe PGD MS je bilo sofinancirano vozilo TRV-2D Gasilskega društva Murska Sobota v znesku 50.000,00 EUR tako kot je bilo planirano. Prav tako je bilo sofinancirano poveljniško vozilo v višini 70.000 EUR in vozilo GVC-2 v višini 70.000 EUR. S tem so bili cilji na področju PGD Murska Sobota za leto 2022 doseženi.

#### **07032006 – Gasilski dom Murska Sobota**

*OB080-21-0004 Gasilski dom Murska Sobota*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Od prvotno planiranih 50.000 EUR za projektno dokumentacijo Gasilskega doma Murska Sobota je bilo realiziranih 15.494,00 EUR za projekt idejne zasnove.

## 4004 – Oddelek za premoženjsko pravne zadeve

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### **04033003 – Pridobivanje in upravljanje z nepremičnim premoženjem**

*OB080-15-0002 Upravljanje s premoženjem MOMS*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva investicijskega vzdrževanja v letu 2022 so bila predvidena za sanacijo strehe na objektu Slovenska 44, zaradi dotrajanosti ostrešja. V letu 2022 smo si pridobili predračun za sanacijo strehe vendar bo do realizacije prišlo v letu 2023. Za vzdrževanje in izboljšave športnih objektov je v letu 2022 bila realizirana nabava tunela za igralce za stadion Fazanerija.

### 14 GOSPODARSTVO

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

#### **14021002 - Razvojni center**

*OB080-15-0091 Razvojni center*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bil planiran investicijski transfer v višini 9.600 EUR, porabljenih je bilo 9.540,67EUR za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti.

#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

#### **14032001 - Paviljon Expansio - obratovanje in upravljanje**

*OB080-19-0010 Paviljon Expansio – obratovanje in upravljanje*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bil planiran investicijski transfer v višini 5.000 EUR. porabljenih je bilo 4.839,82 EUR za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti.

#### **14032015 – Soboško jezero - obratovanje in upravljanje**

*OB080-22-0002 Soboško jezero – obratovanje in upravljanje*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bil planiran investicijski transfer v višini 11.000 EUR. Sredstva niso bila porabljena, saj predaja upravljanja Soboškega jezera ni bila izvedena.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

#### **15023001 – Ureditev Ciglenskih grab**

*OB080-15-0099 Ureditev Ciglenskih grab*

Na obravnavanem območju v KS Nemčavci se predvideva ureditev privlačnega naravnega biotopa v povezavi s športno rekreacijsko in družabno vsebino. Predvidena je postopna sanacija v 11 točkah in sicer se predvideva ureditev območja za šport in rekreacijo ter druženje.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bila pridobivana dokumentacija za okoljevarstveno dovoljenje ter izdelava hidrogeološkega poročila, zato investicijsko vzdrževanje ni bilo izvedeno in sredstva niso bila porabljena.

#### **15023012 – Projekt Primus**

*OB080-21-0005 Projekt Primus*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva na postavki niso bila porabljena.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16039003 Objekti za rekreacijo**

#### **16033010 – Mestno kopališče - upravljanje**

*OB080-22-0003 Mestno kopališče - upravljanje*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bilo na postavki planiranih 70.000 EUR. Porabljenih je bilo 67.585,07 EUR za vzdrževalna investicijska dela – priprava kopališča na novo sezono.

### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### **16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada**

*OB080-15-0135 Stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bil planiran investicijski transfer v višini 6.500,00 EUR, porabljenih je bilo 2.664,28 EUR za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti.

#### **16052001 – Reševanje stanovanjske problematike mladih**

*OB080-21-0006 Reševanje stanovanjske problematike mladih*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva na kontu 41199, drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom se bila planirana za izvedbo javnega poziva - spodbude za reševanje stanovanjske problematike mladih. Na javni poziv se je prijavilo 5 kandidatov, pogoje za dodelitev sredstev so izpolnjevali trije upravičenci, tako je bilo dodeljenih 16.800 EUR.

Sredstva na kontu 432100, investicijski transfer javnim skladom, so bila planirana sredstva za ureditev stanovanj za mlade družine. Postavka ni bila realizirana, saj stanovanjski sklad v letu 2022 še ni uspel pridobiti gradbeno dovoljenje.

## **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

### **16061010 – Komunalno urejanje območja za potrebe vrtičkov v MOMS**

*OB080-16-0035 Komunalno urejanje za potrebe vrtičkov v MOMS*

Sredstva so bila predvidena za ureditev obstoječega območja vrtičkov na Kopališki ulici v Murski Soboti in sicer za dodatno urbano opremo in manjše ureditve.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 do realizacije ni prišlo.

## **16069002 Nakup zemljišč**

### **16062000 - Nakup zemljišč**

*OB080-15-0162 Nakup zemljišč*

Na tej postavki so bila sredstva namenjena nakupom zemljišč, ki niso zajeta že v drugih postavkah proračuna (ob investicijah) in sicer na kontu nakup zemljišč. Odkupi zemljišč so bili predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2022 oz. v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2022.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Znotraj te postavke je bil realiziran odkup nepremičnin in sicer zemljišča na Lendavski ulici v Murski Soboti, po katerem poteka toplovod, nakup zemljišč ki se nahajajo na območju Splošne bolnišnice Murska Sobota in predstavljajo občinsko cesto (sklenjena je bila menjalna pogodba), nakup zemljišča na novem stanovanjskem območju ob Tomšičevi ulici, potrebnem za ureditev javne ceste, ter nakup zemljišča na območju kolesarske steze Murska Sobota – Bakovci. Pravni posli, ki so bili realizirani, so razvidni iz posebnega poročila, pripravljenega po določbah ZSPDSLS-1. Ostali nakupi, predvideni z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2022, niso bili realizirani zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, z ozirom na to, da tudi prihodki iz naslova prodaje nepremičnin po navedenem načrtu, niso bili realizirani v načrtovani višini.

## 4005 – Oddelek za gospodarske dejavnosti

### 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

#### **02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike**

#### **02011000 - Vizija in strategija razvoja MOMS**

*OBO80-20-0004 Strateški in razvojni dokumenti MOMS*

*Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V okviru projekta so bila načrtovana sredstva za izdelavo novelacije Trajnostne urbane strategije (TUS) v skladu s programskimi dokumenti nove evropske finančne perspektive 2021-2027 in drugih strateških in razvojnih dokumentov občine. Ker so bili dokončni programski dokumenti potrjeni šele konec leta 2022 za FP 2021-2027 bo novelacija TUS (ali novi TUS) izdelana v letu 2023 in je tudi načrtovana v proračunu za leto 2023 in dalje.

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### **04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan**

*OBO80-17-0008 Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V preteklih letih se je izvedla nadzidava vaško – gasilskega doma Rakičan, izvedla fasada in uredil del okolice.

V letu 2022 je bila predvidena obnovo dotrajane kuhinje v vaškem domu, z aktivnostmi se v lanskem letu ni pričelo iz razloga povečanja vrednosti investicij v teku in manjših prihodkov od načrtovanih, kar je razlog za slabšo finančno stanje proračuna investicije v letu 2022 ni bilo možno izvesti.

#### **04033012 - Obnova vaško-gasilskega doma Kupšinci**

*OBO80-17-0041 VGD Kupšinci*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je izgradnja garaž za gasilce ob vaškem domu Kupšinci, kjer so se zagotovili prostori za potrebe gasilskega društva in KS Kupšinci.

V letu 2022 načrtovana sredstva niso bila realizirana iz razloga prejetih višjih ponudb od načrtovanih sredstev. Izvedlo se je javno naročilo na portalu in prejete ponudbe so presegle načrtovana sredstva s tega razloga se je sprejela odločitev o ne oddaji del. Izvedba je planirana v letu 2023, nadaljevanje obnove vaškega doma pa je načrtovana v načrtu razvojnih programov za naslednja leta.

#### **04033017 - Večnamenski objekt - Krog**

*OB080-17-0039 - Večnamenski objekt Krog*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je v obdobju 2018 – 2022 izgraditi nov večnamenski objekt v Krogu ob nogometnem igrišču.

V letu 2018 je bila za potrebe izgradnje večnamenskega objekta Krog naročena PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V drugi polovici leta 2018 je bil uspešno izveden tudi razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del na portalu javnih naročil in pričetek gradnje po dvoletni pogodbi. V obdobju 2019-2021 so se nadaljevala gradbeno obrtniška dela izgradnje večnamenskega objekta Krog. V letu 2022 je bila oddaja naročila za zaključna dela uspešna šele ob

ponovitvi razpisa in zagotovitvi dodatnih sredstev s prerazporeditvijo (zasedenost izvajalcev, dvig cen). Predvidena je bila pridobitev uporabnega dovoljenja a PID dokumentacija še ni bila predana ter posledično vloga pri pristojni ni bila oddana v letu 2022. Glede na stanje dokumentacije bo uporabno dovoljenje pridobljeno v prvi polovici leta 2023.

### **04033018 - VGD Markišavci**

*OBO80-17-0040 VGD Markišavci*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je zagotovitev sanacije strehe in ureditev okolice Vaško gasilskega doma Markišavci.

V letu 2020 se je zamenjala kritina na vaškem domu Markišavci. V drugi polovici leta 2021 se je podpisala pogodba za ureditev dvorišča in ograje. Izvedla so se naslednja dela in sicer postavitve temeljev za ograjo, izkopi in nasutje za ureditev dvorišča ter izvedlo se je asfaltiranje dvorišča, medtem, ko sama postavitve ograje je bila izvedena v letu 2022. Del sredstev je bil namenjen za investicijski nadzor in ostale stroške povezane z obnovo.

V objekt in okolica sta urejena, v naslednjih letih bodo potrebna investicijsko vzdrževalna dela objekta. Prebivalci in uporabniki so pa pridobili prostore za skupno preživljanje aktivnosti.

### **04033019 - Vaški dom Polana**

*OBO80-20-0001 Obnova vaškega doma Polana*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta Vaškega doma Polana je ureditev obstoječih prostorov, ki so trenutno zaradi dotrajanosti potrebni obnove in se vedno manj uporabljajo, saj več ne zagotavljajo vseh potreb za izvajanje aktivnosti prebivalcev in gasilcev. V lanskem letu se je izvedla sanacija strehe s katero so se preprečile nadaljnje poškodbe in deformacije na strehi. S tem se je povečala življenjska doba objekta. V letu 2021 se je oddalo naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Vaškega doma Polana ter dograditev garaže za potrebe gasilcev. V letu 2022 se je izdelala DGD dokumentacija, medtem, ko PZI dokumentacija ni bila izdelana iz razloga pozne potrditve idejne zasnove s strani predstavnikov KS Polana. Dokončanje projektne dokumentacije je predvideno v letu 2023. V naslednjih letih je planirana obnova vaškega doma, s katero se bo prebivalcem omogočilo nove vsebine, ki bodo prilagojene sedanjim potrebam naselja, hkrati pa se bodo s obnovo zmanjšali stroški vzdrževanja objekta.

Po izdelani projektni dokumentaciji za vaško gasilski dom Polana se bodo lažje planirala nadaljnje investicije v objekt, kajti vaški dom je potreben temeljite obnove, katera bo potekala v več fazah.

### **04033020 – Večnamenski prostori Pušča**

*OBO80-15-0144 Večnamenski prostori - Pušča*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je ureditev prostorov za gasilce in večnamenske dvorane.

Sredstva so bila na proračunski postavki namenjena za nadaljevanje investicije za ureditev večnamenskega objekta na Pušči in sicer za nabavo opreme za potrebe večnamenske dvorane in prostorov PGD Pušča in sicer omaric za gasilce, naročila se je lesena hiška, sama postavitve bo v letu 2023, uredil se je kanalizacijski priključek in elektro inštalacija za potrebe povečanja moči.

Projekt se izvaja fazno in se bo zaključil v naslednjih letih, saj je potrebno še prostore opremiti, izvesti fasado, ureditev ogrevanja.

*OBO80-21-0007 VGD Černelavci*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva na tej proračunski postavki niso bila realizirana, saj ni prišlo do izvedbe sanacije fasade na objektu vaškega doma Černelavci. V lanskem letu sta se pridobili dve informativni ponudbi, vendar se

zaradi višjih cen na trgu ni izvedlo povpraševanje in oddalo del, posledično tudi iz razloga slabše likvidnosti smo sprejeli odločitev, da se investicija izvede v naslednjem letu.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

#### **11022000 – Las Goričko2020 in projekti CLLD**

*OBO80-16-0025 Las Goričko2020 in projekti CLLD*

*Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V okviru sprejetega proračuna so bila v okviru tega projekta načrtovana minimalna sredstva za začetek izvajanja morebitnih novih projektov Las Goričko, vendar se občina ni prijavila z novimi projekti saj se finančna perspektiva 2014-2020 izteka.

### **11029003 Zemljiške operacije**

#### **11023006 - Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci**

*OBO80-17-0030 Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci*

*Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Prednostni cilj projekta je zmanjšanje števila parcel in s tem zagotovitev večjih parcel, kar dodatno pomeni znižanje stroškov obdelave zemljišč. Zaradi pozitivnih učinkov izvedbe komasacij in agromelioracij za lastnike kmetijskih zemljišč smo v letu 2017 pristopili k zbiranju podpisov lastnikov kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju Satahovci in s tem začeli projekt izvedbe agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci, ki vključuje izvedbo komasacije in izvedbo pripadajočih agromelioracijskih del. Po dosegu zadostnega % podpisov smo v letu 2018 pristopili k pripravi dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije in komasacije na komasacijskem območju Satahovci. V letu 2020 smo pridobili pravnomočno odločbo o uvedbi komasacijskega postopka in pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracijskega postopka. Obe pravnomočni odločbi sta bili pogoj za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo je septembra 2021 objavilo 4. Javni razpis ministrstva za podukrep 4.3. Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (Uradni list RS, št. 150/01) za pridobitev sredstev za izvedbo projekta. Gre za 100 % sofinanciranje vseh nastalih upravičenih stroškov. Na podlagi pripravljene dokumentacije, ki nam je služila kot izhodišče za prijavo, smo se novembra 2021 na razpis tudi prijavili. Ker smo bili na javnem razpisu uspešni, smo v letu 2022 začeli z izvedbo projekta, ki bo, zaradi faznosti projekta, trajal več let in sicer do leta 2025. V proračunu 2022 so se zagotovila sredstva za označevalne aktivnosti, ki so zahtevane s strani javnega razpisa ministrstva, saj gre za projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za razvoj podeželja v deležu sredstev 75% upravičenih stroškov. Delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 % upravičenih stroškov. Za označevalne aktivnosti smo namenili 113,09 EUR.

### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

#### **11041000 - Urejanje gozdnih cest**

*OBO80-15-0022 Urejanje gozdnih cest*

*Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Cilj je izboljšati kvaliteto gozdnih cest v Mestni občini Murska Sobota. Z namenom izboljšanja stanja obstoječih gozdnih cest je bilo, v skladu s programom vzdrževalnih del Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, izvedeno vzdrževanje le teh. V skladu s programom vzdrževalnih del Zavoda za gozdove Slovenije je bilo izvedeno vzdrževanje gozdnih cest. V ta namen so se namenila sredstva v višini 7.064,06 EUR. Del sredstev vsako leto refundira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v skladu s predhodno podpisano tripartitno pogodbo. V nadaljnjih letih so



navedeni zneski, ki jih bomo namenili za enak namen. Pod postavko je prav tako zajet strošek pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 200,00 EUR.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### **12079001 Oskrba s toplotno energijo**

#### **12071000 Oskrba s toplotno energijo**

*OBO80-15-0189 Oskrba s toplotno energijo*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je zagotovitev obnove obstoječe infrastrukture za oskrbo s toplotno energijo.

Sredstva na tej proračunski postavki načrtovana sredstva niso bila realizirana. Planirana je bila projektna dokumentacija, vendar do realizacije ni prišlo iz razloga nujne sanacije na distribucijskem omrežju s tega razloga je bila tudi potrebna prerazporeditev sredstev. Sama izvedba nujne sanacije je bila izvedena v letu 2022, samo plačilo bo zapadlo v leto 2023.

Cilj projekta je nemoteno delovanje izgrajene infrastrukture na območju Mestne občine Murska Sobota. Vlaganja v infrastrukturo v naslednjih letih so predvidena v višjih zneskih, kot so bila vlaganja do sedaj, saj je nujno potrebno določene odseke toplovoda obnoviti.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

#### **13022000 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest**

*OB080 -15-0023, Lokalne ceste , sanacije posedkov, večja krpanja*

Projekt je več leten in se izvaja vsako leto, približno v enakem obsegu na večjem številu lokalnih cest, v odvisnosti od stanja (prizadetosti) voziščne konstrukcije in pomena, ki jo ima posamezna cesta v prostoru ter njene prometne funkcije. Z lokalnimi sanacijami cestišč, ki obsegajo krpanje mrežastih razpok in posedkov in/ali zalivanje linijskih razpok, se preprečuje nadaljnje propadanje najbolj prizadetih odsekov lokalnih cest ter zagotavlja potrebna prometna varnost. S projektom se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, sistematično, glede na potrebe.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bil projekt v celoti realiziran. Tako so bila lokalno sanirana vozišča in/ali cestišča lokalnih cest Satahovci – pokopališče Satahovci – državna cesta, M. Sobota – Bakovci – Dokležovje, Bakovci – Krog, M. Sobota – Krog, M. Sobota – Noršinci in Rakičan – Noršinska ulica, M. Sobota – Markišavci (Kopališka ulica), Černelavci – Polana, Černelavci – Veščica – Kupšinci ter na cesti Veščica – Črnske meje, vse v okviru sredstev plana proračuna za leto 2022, oziroma NRP-ja. Namen projekta je ohranjanje cest pred nadaljnjim propadanjem cest, oziroma ohranjanje stanja cest v stanju v kakršnem so. Ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2022 so bili selektivni, glede na prizadetost cest (vrsto poškodb) in so bili v večji meri izvedeni na cestah s pomembnejšo prometno funkcijo. Projekt se izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z dinamiko, opredeljeno z NRP MO M. Sobota in sicer na nekaterih cestah, ki so teh sanacij že bile deležne v letu 2022 ali pred tem letom in na drugih cestah, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile potrebne, bodo pa potrebne v bodoče zaradi postopnega poslabševanja cestišč na cestah, ki so bile v preteklosti rekonstruirane ali preplaščene.

*OB080 – 15-0031, Preplastitev LC 269510 Bakovci*

V skladu z NRP za obdobje 2020-2023 gre za 3 leten projekt, z izvajanjem v letih 2020-2022. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča. Vozišče ceste je dotrajano – s številnimi

mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltne vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltne prevleke, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala vsaj za 10 let.

V letu 2022 je bila predvidena sanacija in preplastitev dela Soboške ulice (LC 050064), na odseku od križišča »pri Rajhu« do otoka za umirjenje prometa, dolžina odseka je 190 m. Žal do realizacije izvedbe ni prišlo zaradi odložitve določenih investicij, kot posledice nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih in zamika sofinanciranja določenih investicij, za kar je bilo potrebno v celoti - prehodno financiranje izvedbe zagotoviti z lastnimi viri. Tako je prišlo do spremembe pri izvedbi in se je izvajala obnova in preplastitev stranskega kraka Soboške ulice z obnovo vodovoda.

Tako je bil javni razpis za izbiro izvajalca izveden v drugi polovici leta in je bila gradbena pogodba sklenjena šele proti koncu oktobra 2022. Zaradi izpolnjevanja zahtev predpisov s področja javnih naročil, je bil javni razpis izveden za več cest hkrati (istovrstnost del).

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Investicija se je pričele dejansko izvajati v novembru 2022, ko je tudi v decembru 2022 v celoti izvedena.

Projekt kot je bil planiran, je bil torej v celoti realiziran, z njim pa so bili tudi v celoti doseženi njegovi cilji.

*OB080-15-0033 Preplastitev LC269112 Krog – Črnske meje,*

Gre za več leten projekt, z izvajanjem v letih 2021-2023. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča oziroma cestišča medobčinske lokalne ceste Krog – pokopališče Satahovci – občinska meja s sosednjo občino Tišina. Cestišče je v izrazito slabem gradbeno tehničnem stanju, še zlasti na odseku od pokopališča v Krogu do meje s sosednjo občino Tišina, kjer vozišče dejansko razpada in so stroški krpanja udarnih jam nesorazmerno visoki. Glede na stanje cestišča in njegovo prizadetost je potrebna obnova celotnega asfaltne sloja oziroma njegova zamenjava.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2021 je bila planirana izvedba odseka od pokopališča v Krogu do pokopališča Satahovci in odseka od pokopališča v Satahovcih do meje s sosednjo občino Tišina. Žal je bila pogodba za izvedbo sklenjena šele v zadnjem četrtletju (zaradi nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih), zato do realizacije projekta v letu 2021 ni prišlo.

Projekt kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil realiziran v letu 2021, vendar je bil doseženi cilji projekta v letu 2022. Celotni stroški projekta so znašali nekaj nad 107.000 €.

Projekt je bil z letom 2022 zaključen.

*OB080-15-0037, Ureditve LC Nemčavci – Markišavci – Polana*

Projekt ureditve lokalne ceste Polana – Markišavci – Nemčavci je več leten in se izvaja v štirih fazah, v skladu s projektno dokumentacijo za obnovo in razširitev te ceste, ki je bila izdelana v letu 2016. Namen projekta je celostna obnova lokalne ceste na celotni dolžini, to je od naselja Polana do naselja Markišavci in naprej do naselja Nemčavci ter v nadaljevanju do križišča z državno cesto M. Sobota – Martjanci. Obnova zajema razširitev cestišča s sedanjih 3,5 na 5,00 m s kompletno zamenjavo asfaltne slojev in podlage, kjer ni zadostna, ureditev premostitvenih objektov (mostov in prepustov, ureditev naprav za odvodnjavanje in pločnikov v območju naselij. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture ter znižanje stroškov tekočega vzdrževanja, ki so zaradi ozkih bankin in cestnega sveta, zelo visoki in na letni ravni znašajo tudi do 30.000 €. Tako so znašali stroški urejanja bankin na lokalnih cestah v letih 2019, 2020 in 2021 skupaj že preko 80.000 €, od tega več kot 50% stroškov odpade prav na odsek ceste Polana – Markišavci.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Nadaljevanje izvedbe projekta (gradnja) je bilo predvideno v letu 2021, vendar je bila pogodba za izvedbo sklenjena proti koncu leta tako, da je izvajalec z izvedbo pričel takoj v začetku leta 2022, ko so vremenski pogoji to dopuščali. Odkupi zemljišč na odseku Nemčavci – OBI, so bili pričeti v letu 2022, vendar zaradi nesoglasja lastnika zemljišča niso bili zaključeni, zato je bilo izplačevanje odškodnine preneseno v leto 2023. Za odsek Gruba - Polana in za odsek Markišavci – Gruba so odkupi bili izvedeni v letu 2022 za del v katerem se je izvedla investicija.

Izvedba rekonstrukcije z razširitvijo na odseku od mostov (Gruba, Puconski potok) do naselja v Polani, v dolžini 1.100 m, po sklenjeni pogodbi je bila izvedena maja, kot največja investicija v lokalne ceste v naseljih v letu 2022. V naslednjih dveh letih pa se načrtuje še razširitev in obnova ceste na odseku od R3-715, v naselju Markišavci do mostov čez Puconski potok in Grubo (izvzet je krajši že rekonstruiran odsek križanja z železniško progo) ter odsek od naselja Nemčavci do R2-232 (Obi). Vrednost celotnega projekta je bila ocenjena na cca. 1,150.000 € od tega je bilo do leta 2022 izvedenih okrog 70%, preostalih 30 % pa še v letih 2024 in 2025.

Projekt kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil v celoti realiziran, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili realizacijo projekta v 2023 in naslednjih letih.

#### *OB080-20-0009 Preplastitev LC v naselju Kupšinci*

Gre za več leten projekt, z izvajanjem v letih 2021-2024. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča oziroma cestišča lokalne ceste Kupšinci – pokopališče Kupšinci – Tropovci (občinska meja s sosednjo občino Tišina). Cestišče je v izrazito slabem gradbeno tehničnem stanju, še zlasti na odseku od državne ceste R2-441 do pokopališča v Kupšincih, kjer je potrebno cestišče delno sanirati ter nato izvesti asfaltno prevleko, kot trajnejši investicijski ukrep.

#### *Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Za obnovo ceste do pokopališča Kupšinci je bila pogodba sklenjena konec leta 2021 (v okviru skupnega javnega naročila), sama izvedba je bila končana v prvi polovici leta 2022. V naslednjih letih obnove/preplastitve lokalnih cest na območju naselja Kupšinci niso predvidena, zato je projekt v letu 2022 tudi zaključen.

V postavko so vključena tudi namenska sredstva, ki jih bomo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobili kot letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov. Sredstva se porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.

### **13022001 - Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic**

#### *OB080-15-0042, Mestne ulice - lokalne sanacije*

Projekt je več leten in se izvaja vsako leto, približno v enakem obsegu na večjem številu mestnih ulic, v odvisnosti od stanja (prizadetosti) voziščne konstrukcije in pomena, ki jo ima za promet. Z lokalnimi sanacijami cestišč, ki obsegajo krpanje mrežastih razpok in posedkov in/ali zalivanje linijskih razpok, se preprečuje nadaljnje propadanje najbolj prizadetih odsekov mestnih ulic ter zagotavlja potrebna prometna varnost. Z izvajanjem projekta se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, sistematično, glede na potrebe.

#### *Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bil projekt v celoti realiziran. Tako so bila lokalno sanirana vozišča in/ali cestišča mestnih ulic, kot so Ulica Štefana Kuzmiča, Prežihova, Trstenjakova, nekaj cest v Jakobovem in Ivanocijevem naselju, Ulici Jožeta Kernečiča, ceste v Naselju ljudske pravice, Ulica Ivana Regenta, Ulica Daneta Šumenjaka ter drugod po mestu.

Namen projekta je ohranjanje ulic pred nadaljnjim propadanjem, oziroma ohranjanje stanja cest v stanju v kakršnem so. Ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2022 so bili selektivni, glede na prizadetost cest (vrsto poškodb) in so bili v večji meri izvedeni na cestah s pomembnejšo prometno funkcijo. Projekt se izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z dinamiko, opredeljeno z NRP MO M. Sobota in sicer na nekaterih cestah, ki so teh sanacij že bile deležne v letu 2022 ali pred

tem letom in na drugih cestah, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile potrebne, bodo pa potrebne v bodoče zaradi postopnega poslabševanja cestišč v ulicah, ki so bile v preteklosti rekonstruirane ali preplaščene.

#### *OB080-17-0058, Preplastitve in sanacije mestnih ulic,*

Projekt je več leten in zajema obnove in preplastitve mestnih ulic. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča oziroma cestišč mestnih ulic ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Projekt je zasnovan tako, da se izvedejo lokalne sanacije – sanirajo cestišča s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje ali preprosto dotrajanosti obrabnega sloja. Po lokalno izvedenih sanacijah se izvedejo še asfaltne prevleke deb. 3 – 4 cm, kot trajnejši ukrep, s katerim se življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. V preteklosti so bile obnovljene (s predhodno obnovo vodovodov) že naslednje mestne ulice: Stara, Razlagova s stranskim krakom, Vrazova, Aškerčeva, del Tomšičeve, kraki Južne ulice, Mojstrska, Talanyjeva in Prešernova ulica, na odseku od Ulice M. Kuzmiča do kanala ter stranski krak Lendavske ulice, oziroma dostopna cesta ob novozgrajenih parkiriščih in kolesarski stezi ob trgovini "Dom". Projekt se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih in predvideva obnove cestišč v številnih drugih ulicah. Pred izvedbo preplastitev se v vseh ulicah, kjer je dotrajan vodovod, izvede tudi celovita obnova vodovoda, po potrebi pa položi tudi ostala morebitna manjkajoča infrastruktura (npr. telekomunikacije).

#### *Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Projekt je več leten in se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih. V letu 2022 pa so bile za obnovo in sanacije Mestnih ulic planirane in realizirane investicije v:

- Na dostopni cesti do mestnega stadiona Fazanerija, ki zajema ureditev ceste (razširitev in preplastitev iz sedanjih 3,5 na 5,5 m, ureditev pločnika in javne razsvetljave ter mostu – za pešce prek Malega Dobra). Ureditev te ceste je največja investicija v mestne ulice v letu 2022
- Prešernovi ulici (na odseku od Ulice Mikloša Kuzmiča do kanala v dolžini cca. 240 m)

Tako je bil javni razpis za izbiro izvajalca Prešernove ulice izveden v drugi polovici leta in je bila gradbena pogodba sklenjena šele proti koncu oktobra 2022. Zaradi izpolnjevanja zahtev predpisov s področja javnih naročil, je bil javni razpis izveden za več cest hkrati (istovrstnost del).

Projekt kot je bil planiran torej iz objektivnih razlogov ni bil realiziran v letu 2022, s čemer tudi niso bili doseženi cilji projekta v 2022, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili izvedbo projekta z manjšim – cca 4 mesečnim zamikom.

### **13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest**

#### *OB080-15-0055, Lokalne sanacije JP*

Projekt je več leten in se izvaja vsako leto, približno v enakem obsegu na večjem številu javnih poti, v odvisnosti od stanja (prizadetosti) voziščne konstrukcije in pomena, ki jo imajo za promet. Z lokalnimi sanacijami cestišč, ki obsegajo krpanje mrežastih razpok in posedkov in/ali zalivanje linijskih razpok se preprečuje nadaljnje propadanje najbolj prizadetih odsekov javnih poti ter zagotavlja potrebna prometna varnost. V preteklosti so bile na takšen način sanirane številne javne poti po naseljih Krog, Bakovci, Rakičan, v Černelavcih, Veščici in Satahovcih. Z izvajanjem projekta se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, sistematično, glede na potrebe.

#### *Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bil projekt v celoti realiziran v delu, planiranem za to leto. Tako so bila lokalno sanirana vozišča in/ali cestišča javnih poti po naseljih, še zlasti v Bakovcih (stranski kraki ulice Mali Bakovci), Krogu (stranski krak Plečnikove ulice), Rakičanu in Černelavcih. S projektom se bo nadaljevalo tudi v letu 2023 in kasnejših letih, v skladu z dinamiko v NRP 2023 do 2026 in sprotimi potrebami glede na stanje javnih poti po naseljih itn., vse v okviru sredstev plana proračuna oziroma NRP-ja. Namen projekta je ohranjanje ulic po naseljih pred nadaljnjim propadanjem, oziroma

ohranjanje stanja cest v stanju v kakršnem so. Ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2022 so bili selektivni, glede na prizadetost cest (vrsto poškodb) in so bili v večji meri izvedeni na cestah s pomembnejšo prometno funkcijo. Projekt se izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z dinamiko, opredeljeno z NRP MO M. Sobota in sicer na nekaterih cestah, ki so teh sanacij že bile deležne v letu 2022 ali pred tem letom in na drugih cestah, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile potrebne, bodo pa potrebne v bodoče zaradi postopnega poslabševanja cestišč, ki so bile v preteklosti že rekonstruirane ali preplaščene.

#### *OB080-15-0059, Preplastitev – ureditev JP v naselju Krog*

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč javnih poti v naselju Krog ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. Na ta način je v preteklosti bilo obnovljenih že nekaj ulic v naselju (npr. Plečnikova, stranski krak Murske ulice, stranski krak Trubarjeve, obnova Vodnikove ulice), nekatere med njimi pa so bile predvidene v letu 2021 (Rožna in Dobelska ulica) in v prihodnjih letih.

#### *Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bila izvedba sanacij cestišča Dobelske in Ročne ulice z ureditvijo meteornih odvodenj in izvedbo preplastitev cestišč. Na podlagi pogodbe za izvedbo, ki je bila sklenjena šele v zadnjem četrtletju 2021 (zaradi nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih).

Istočasno pa je potrebno izpostaviti, da je Mestna uprava v letu 2021 izvedla dejansko dvoletni razpis, v skladu z Načrti razvojnih programov, kar tudi pomeni, da je projekt v letu 2022 realiziran, kot je bil zasnovan z NRP.

#### *OB080-15-0062, Preplastitev – ureditev JP Bakovci*

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč javnih poti v naselju Bakovci ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. Na ta način je v preteklosti bilo obnovljenih že nekaj ulic v naselju (npr. del Ulice ob potoku, Ribiška ulica), nekatere med njimi pa so predvidene še v prihodnjih letih.

#### *Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V skladu s tem projektom se je v letu 2020, izvedla obnova Zvezne ulice in stranski krak Stare ulice. Obnova je zajemala saniranje cestišča z asfaltno prevleko ter ureditev meteorne odvodnje.

V letu 2021 je bila planirana izvedba – obnova dela Ulice ob potoku z ureditvijo meteorne odvodnje v krajšem delu. Žal je bila pogodba za izvedbo sklenjena šele v zadnjem četrtletju (zaradi nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih), zato je do realizacije projekta prišlo v letu 2022.

Projekt je bil izveden v letu 2022.

#### *OB080-19-0007, Preplastitev JP v naselju Veščica*

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč javnih poti v naselju Veščica ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Projekt se je pričel izvajati v letu 2022, ko je bila sklenjena gradbena pogodba za obnove in preplastitve občinskih cest v 2022 ter ureditev vodovodov za javno poti 770050 Veščica od LC Černelavci – Veščica proti Evangeličanski cerkvi, v celotni dolžini. Žal je do realizacije izvedbe prišlo šele proti koncu leta 2022 (zaradi manjših prihodkov proračuna od planiranih in slabega gradbeno tehničnega stanja zadnjega odseka ceste ter stranskega kraka), zato bo naveden odsek v celoti realiziran v letu 2023.

*OB080-21-0024, Preplastitev – ureditev JP v naselju Nemčavci*

Projekt je več leten. Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišč in drugih prometnih površin v naselju Nemčavci, ki so zaradi številnih prekopov iz preteklosti (kanalizacija, SKK, telekomunikacije) in tudi dotrajanosti (starosti) asfaltnih slojev, v zelo slabem gradbeno tehničnem stanju (številne mrežaste razpoke, posedki, zastajanje vode na cestišču) ter preprečitev nadaljnjega propadanja. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V preteklosti je bilo izvedenih že nekaj lokalnih sanacij (krpanje) javnih poti v naselju Nemčavci. V letu 2021 je bila sklenjena pogodba za obnovo/preplastitev kolesarske steze, na odseku od državne ceste M. Sobota – Markišavci do bivšega skladišča Petrol, kar je bilo zaključeno v prvi polovici leta 2022. V naslednjem letu (2024) pa se načrtuje še obnova/preplastitev preostalega dela kolesarske steze, t.j. na odseku od bivšega skladišča Petrol do Nemčavec, ko bo projekt predvidoma zaključen.

Projekt je bil realiziran v letu 2022. Nadaljevanje projekta je razvidno iz Načrta razvojnih programov MO M. Sobota, s katerim se aktiviranje projekta predvideva spet od vključno 2024 naprej.

*OB080-22-0018, Preplastitev – ureditev JP v naselju Markišavci*

Projekt je več leten. Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišč in drugih prometnih površin, ki so zaradi številnih prekopov iz preteklosti in tudi dotrajanosti (starosti) asfaltnih slojev, v zelo slabem gradbeno tehničnem stanju (številne mrežaste razpoke, posedki, zastajanje vode na cestišču) ter preprečitev nadaljnjega propadanja. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V preteklosti je bilo izvedenih že nekaj obnov in preplastitev krajših odsekov javnih poti v naselju Markišavci. V letu 2022 se je načrtovalo gramoziranje javne poti v novem delu naselja za potrebe dostopnosti do graditeljev, v naslednjih letih pa še asfaltiranje te poti z ureditvijo javne razsvetljave ter drugih javnih poti v naselju. Do izvedbe ni prišlo, je pa bila izdana naročilnica za izvedbo del. Dela bodo dokončana v spomladanskem času.

Projekt kot je bil planiran torej iz objektivnih razlogov ni bil realiziran v letu 2022, s čemer tudi niso bili doseženi cilji projekta v 2022, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili izvedbo projekta z manjšim – cca 3 mesečnim zamikom.

*OB080-15-0066 Ureditev pločnika na ulici Jožeta Benka*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Mestna občina Murska Sobota s projektom želi komunalno opremiti (vodovod, kanalizacija, pločnik) ter povezati zazidalno območje od ulice Jožeta do Tomšičeve ulice. Na podlagi projektnih dokumentacij so v preteklih letih že stekla dela na krajšem zahodnem delu tega območja.

Za nadaljevanje del na terenu, ki so bila pričeta že v letu 2017 je potrebna parcelacija in odkup delov zemljišč, za kar so bila zagotovljena sredstva v več proračunskih letih. Do delne realizacije pridobitve

zemljišč je prišlo šele v letu 2022. Šele po pridobitvi zemljišč vseh potrebnih zemljišč obstaja možnost prijave projekta za sofinanciranje iz naslova razpisov Eko sklada, Celostnih teritorialnih naložb (Kolesarske povezave) ali podobno in naslova ukrepov trajnostne mobilnosti, saj se bo v sklopu projekta uredil tudi pločnik.

#### *OB080-21-0034 Ureditev Kocljeve ulice*

Z izvedbo projekta želimo povezati in zagotoviti varno pot pešcem in kolesarjem v manjkajočem delu v južnem delu Kocljeve ulice, kjer se ulica križa z Zvezno in Slomškovo ulico ter se tem zagotoviti večjo varnost ranljivih skupin v prometu.

Na tem območju je bil leta 2021 izgrajen nov poslovno-stanovanjski objekt, za kar je bilo nujno urediti tudi pripadajoče javne površine, obojestransko urediti tudi parkirišča (kar se smatra pod 1. fazo). 2. faza ureditve Kocljeve ulice je bila že tudi projektno nakazana a bo izvedena v okviru projekta OB080-17-0012 Urejanje kolesarskih povezav 1 faza – CTN z gradbeno pogodbo za prometno ureditev Slomškove ulice.

V sklopu projekta je bila predvidena tudi pridobitev manjkajočih zemljišč (pločnik ni bil v lasti MOMS), ki je bila z menjalno pogodbo realizirana šele v letu 2022. Projekt se z letom 2022 zaključí.

### **13022010 – Urejanje kolesarskih povezav 1 faza– CTN**

#### *OB080-17-0012 Urejanje kolesarskih povezav 1 faza– CTN*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota, bo prispevala k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije (CPS) na področju trajnostnih oblik mobilnosti. Cilj izvedbe projekta je:

- povečati delež kolesarjev in pešcev ter s tem prehod z avtomobilov na trajnostne načine mobilnosti;
- izboljšanje kolesarskih povezav (op. zvezne);
- zmanjšati emisije ter druge negativne učinke (predvsem onesnaženost zraka s trdimi delci PM10 in hrup), ki jih povzroča motoriziran promet;
- povečati telesno aktivnost prebivalcev in s tem prispevati k boljšemu zdravju;
- zmanjšati stroške občanov za vsakodnevno mobilnost.

V sklopu projekta bodo vzpostavljene kvalitetne in kolesarjem privlačne kolesarske povezave in pločniki v območju središča mesta, kjer te površine več ne ustrezajo sodobnim smernicam.

Projekt se je začel v letu 2018 in traja do leta 2023. V začetnih letih je bila pridobljena projektna dokumentacija za več odsekov kolesarskih povezav in celovitih obnov ulic v mestu Murska Sobota. Projekt se izvaja v središču meta Murska Sobota na več odsekih posameznih ulic. Gradnja poteka po odsekih, in sicer na način, da bo čim manj prometnih zapor hkrati in bo možno zagotoviti obvoze:

- v letih 2020-2021 sta bili izvedeni ureditvi na Lendavski in Zvezni ulici;
- v letih 2021-2022 so potekala dela ureditve Ulice Staneta Rozmana ter izgradnje krožišča med Gregorčičevo ulico in Ulico Staneta Rozmana;
- V prvi polovici leta 2022 so potekala dela ureditve na Ulici arhitekta Novaka;
- V drugi polovici leta 2022 pa so stekla gradbena dela ureditve na Gregorčičevi ulici, vključno s krožiščem med Ulico arhitekta Novaka in Gregorčičevo ulico in so bile do konca leta realizirane v višini cca 80% vse pogodbene vrednosti. Dela bodo zaključena tekom meseca marca 2023.
- Ureditev Slomškove ulice, vključno s krožiščem med Slomškovo ulico in Gregorčičevo ulico je bila načrtovana za izvedbo v letih 2022 in 2023. Javno naročilo za oddajo del je bilo uspešno zaključeno avgusta 2022 s podpisom gradbene pogodbe a je izvajalec del pričel z deli

na Slomškovi ulici šele decembra (op.p. kanalizacijski kolektor se je izvajal po ločeni pogodbi na drugi proračunski postavki oz. projektu) in je pretežno realizacijo na projektu pričakovati v letu 2023.

V sklopu izvedbe projekta mobilnosti bo obnovljena tudi ostala komunalna in cestna infrastruktura, ki poteka v območju posameznih tras kolesarske povezave in je nujno potrebna obnove ali prestavitve in sicer: javna razsvetljava, vodovod, kanalizacija, na določenih odsekih pa bo postavljena tudi urbana oprema (klopi, koši), drevoredi, kolesarski števec in postajališča za kolesa. Na območjih, kjer imamo za to prostorske možnosti, se bo odvodnja utrjenih površin reševala tudi z dodatnimi ponikalnimi polji. Na najslabših cestnih odsekih se obnovi tudi cestišča ter pripadajoča parkirišča (Slomškova ulica, Ulica Staneta Rozmana).

Projekt je bil uspešno prijavljen za sofinanciranje iz mehanizma CTN iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (1. faza prijavnega postopka), v letu 2020 je bila oddana vloga za 2. fazo prijave na Ministrstvo za infrastrukturo, kje spomladi pričakujemo sklenite sofinancerske pogodbe. Sofinanciranje je predvideno v obsegu 80 % upravičenih stroškov (brez DDV).

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 15. 11. 2021 izdala odločitev o podpori. Po podpisu pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo je bilo možno črpanje prvih EU sredstev iz tega naslova. V letu 2022 smo od sofinancerja prejeli skupaj 507.730,19 € sredstev. Črpanje sofinancerskih sredstev je predvideno še tekom prve polovice leta 2023 tako za ureditev Gregorčičeve kakor tudi Slomškove ulice. Zaključek projekta in sofinanciranja je predviden konec leta 2023.

### **13022011 – Urejanje kolesarskih povezav 2 faza– CTN**

OB080-17-0013 Urejanje kolesarskih povezav 2 faza– CTN

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Projekt Urejanja kolesarskih povezav- 2 faza predstavlja vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestnih naseljih MOMS in se načrtuje za sofinanciranje iz mehanizma CTN iz Kohezijskega sklada na podlagi Operativnega programe evropske kohezijske politike 2014-2020, iz prednostne naložbe 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Natančnejše trase vzpostavitve kvalitetnih kolesarskih povezav (obnove in novogradnje) v okviru tega celovitega projekta so (z navedenim letom izvedbe, kot sledi iz prijave za sofinanciranje):

- Celovita ureditev Kroške ulice
- Celovita ureditev Ulice arhitekta Novaka.

V letu 2020 je bila sklenjena gradbena pogodba za ureditev Kroške ulice, v M. Soboti in sicer v mesecu septembru z rokom izvedbe 180 dni, kar pomeni, da vseh del ni bilo mogoče izvesti v letu 2020. Tako so bila izvedena več ali manj vsa gradbena dela – izvedena je bila obnova vodovoda v celoti, urejena je bila javna razsvetljava, urejene zelenice in zasajena drevesa, položeni so bili cestni in vrtni robniki, urejene ponikalnice ter izvedene odstranitve dotrajanih asfaltov in podlage v območju predvidenih kolesarskih stez in pločnikov in vgradnje celotnih zgornjih ustrojov do izvedbe asfaltov. Predmetni odsek je bil zaključen v prvem polletju 2021, ko so potekala vsa asfalterška dela in izvedba prometnih označb oz. signalizacije.

Za leto 2021 je bila nadalje predvidena tudi izvedba preostalega dela projekta in sicer ureditev ulice Arhitekta nova v mestu Murska Sobota a je postopek izbire izvajalca gradbeno obrtniških del bil zaključen šele sredi jeseni. Dela na Ulici arhitekta Novaka so tako potekala v strnjem obdobju med januarjem in majem 2022 in so zajemala ureditev vodovoda, javne razsvetljave, meteorne odvodnje in celovite prometne ureditve.



Maja 2021 je projekt odobril MZI, še v istem mesecu je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala Odločitev o podpori. Junija 2021 je bila podpisana sofinancerska pogodba z MZI, na podlagi katere je bilo možno črpanje nepovratnih finančnih sredstev za obe ulici.

Celotni projekt in sofinanciranje je bilo zaključeno s koncem leta 2022.

### **13022014 - Urejanje kolesarskih povezav 3 faza**

OB080-17-0060 - Urejanje kolesarskih povezav - dokumentacija

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

S proračunsko postavko Urejanje kolesarskih povezav - 3 faza so se zagotavljala sredstva za pripravo projektov in investicijske dokumentacije za naslednje projekte mobilnosti z obstoječo in naslednjo evropsko finančno perspektivo.

Vendar pa je občina pristopila k projektu Elena (sodeluje več občin, nosilna občina je MO Novo Mesto). V sklopu tistega projekta se sofinancirajo razne dokumentacije in ostali stroški priprave projektov trajnostne mobilnosti. Projekt v sklopu tehnične pomoči Elena, financiran s pomočjo Evropske investicijske banke, je bil konec leta 2020 tudi potrjen, aktivnosti v zvezi s pridobivanjem projektov in drugih dokumentacije za projekte trajnostne mobilnosti pa se bodo izvajale v obdobju 2021 - 2024. Projekt Elena je voden na proračunski postavki: 13022024 ELENA Mobility Slovenia - Sustainable mobility programme in Slovenia.

V okviru postavke so za leto 2022 bila zagotovljena sredstva pridobitev raznih projektov dokumentacij na temo mobilnosti ter tudi novogradnjo manjkajočega odseka kolesarske steze Rakičan – Jezera (pred vhodom v RIS Rakičan).

Pridobljena je le projektna dokumentacija za izgradnjo manjkajočega dela kolesarske steze Rakičan – Jezera. Navkljub večkratnim usklajevanjem s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine do gradnje ni prišlo, saj bi ureditev po njihovi zamisli še dalje vodila kolesarje po gramozirani podlagi, divje parkiranje avtomobilov pa nebi bilo ustrezno rešeno oz. odpravljeno.

### **13022021-Kolesarski most čez potok Ledava v Polani**

OB080-15-0081 - Ureditev mostu za kolesarje Černelavci-Polana

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Za izgradnjo kolesarskega mostu čez potok Ledava v Polani (prehod iz Černelavcev v Polano) je bila v letu 2021 načrtovana pridobitev zemljišč in gradbenega dovoljenja. Nastali so le stroški geodetskih storitev – parcelacije. Pridobivanje zemljišč je bilo zavoljo zapletenih postopkov (stečajni postopki) zaključeno šele v letu 2022.

Izbira izvajalca za izvedbo gradbeno obrtniških del izgradnje kolesarskega mostu s pripadajočo infrastrukturo je predvidena jeseni 2022 a je bile zavoljo finančne situacije prestavljena v leto 2023.

Z izgradnjo kolesarskega mostu čez potok Ledava v Polani bo omogočen varen prehod stanovalcem naselja Polana (in tudi drugim dnevnim migrantom) v vas, ker sicer kolesarji in pešci nevarno prečkajo most in spust v naselje skupaj z motornim prometom. Vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota, (obnove in novogradnje), bo prispevala k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije (CPS) na področju trajnostnih oblik mobilnosti.

## **13029003 Urejanje cestnega prometa**

### **13023003 - Upravljanje in vzdrževanje parkirišč ter urejanje parkiranja**

*OB080-17-0007 Urejanje parkirišč*

Projekt je več leten in zajema urejanje obstoječih in novih javnih parkirišč, brez plačila parkirnine. Tako so bila v preteklosti že urejena določena gramozna parkirišča na Lendavski ulici, ob Gregorčičevi, Zeleni, Mojstrski, Vrtni ulici in drugod, v naslednjih letih pa se bodo le-ta po potrebi dodatno gramozirala in/ali urejala nova bolj na obrobju mesta s ciljem, da bi mestno središče čim bolj razbremenili motornega prometa. Prav tako so v projekt vključena določena asfaltna parkirišča, za katera se ne plačuje parkirnine in so potrebna obnove oziroma določenih ureditev za izboljšanje stanja – npr. urejanje meteorne odvodnje s ponikanjem ipd...

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2021 je bila realizirana ureditev večjega gramoznega parkirišča na območju nekdanje Veterinarije na Lendavski ulici, v M. Soboti. Ker je bila površina v izredno slabem gradbeno tehničnem stanju in deležna številnih kritik uporabnikov, je Mestna uprava v letu 2021 izvedla dvoletni razpis in tako parkirišče dokončno uredila v letu 2021, čeprav je bil zaključek ureditve tega parkirišča po Načrtu razvojnih programov predviden v letu 2022. V ta namen so bila prerazporejena potrebna sredstva proračuna z druge postavke. Ureditev je zajemala odstranitev odvečnih robnikov in ostankov nekdanje ograje, ureditev gramozne površine ter ureditev meteorne odvodnje s ponikanjem in samega režima parkiranja (s konfini, verigami in cvetličnimi koriti).

Z ostalimi aktivnostmi se v lanskem letu ni pričelo iz razloga povečanja vrednosti investicij v teku in manjših prihodkov od načrtovanih, kar je razlog za slabšo finančno stanje proračuna, zato vseh investicije v letu 2022 ni bilo možno izvesti.

Projekt se izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z dinamiko, opredeljeno z NRP MO M. Sobota in sicer na nekaterih parkiriščih, ki so teh sanacij že bile deležne v letu 2022 ali pred tem letom in na drugih parkiriščih, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile potrebne, bodo pa potrebne v bodoče zaradi postopnega poslabševanja parkirne površine, ki so bile v preteklosti že rekonstruirane ali preplaščene.

### **13023011 - Brod v Krogu**

*OB080-19-0027 Brod v Krogu*

Projekt je več leten in je namenjen obnavljanju in ohranjanju broda na Muri v Krogu za prevoz lesa z ene na drugo stran Mure. Kot brod pa je tudi ena redkih ohranjenih znamenitosti reke Mure, v luči turistične destinacije in služi tudi za prevoz oseb in turistov. Brod ima pridobljeno dovoljenje za plovno po celinskih vodah in je registriran za prevoz tovora in določenega števila oseb, glede na njegovo nosilnost.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 so bila izvedena določene obnove na brodu ter izvedena registracija broda za leto 2022. S tem so bili namen in cilji projekta v smislu izboljšanja infrastrukture in prevoznosti broda za potrebe občanov in turističnih prevozov, v celoti izpolnjeni.

## **13029004 Cestna razsvetljava**

### **13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave**

*OB080-15-0089 Dograditve in prenove JR v MOMS in*

*OB080-20-0015 JR in druge ureditve do Expano*

Projekt je več leten in se je pričel izvajati leta 2009, neposredno potem, ko je bila sprejeta Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in najvišji dovoljeni porabi el. energije na javni razsvetljavi na prebivalca občine. Tako je bil v letu 2009 izdelan kataster javne razsvetljave, kot presek obstoječega stanja s tedanjo porabo 109 kwh/prebivalca, kar je tedaj predstavljalo ca 148% višjo porabo od dovoljene po uredbi (44 kwh/prebivalca). Istočasno je bilo tedaj ugotovljeno, da je le cca 10% vseh svetilk takšnih, ki so tedaj ustrezale zahtevam uredbe v smislu svetlobnega onesnaževanja (0 % sevanja svetlobnega snopa v nebo), vse ostale je bilo potrebno prilagoditi ali zamenjati do konca leta 2016. V skladu z navedenimi ugotovitvami je MO M. Sobota zasnovala ambiciozen načrt prenove javne razsvetljave, s katerim je pričela v 2010 in 2011 zamenjevati energijsko najmanj učinkovite svetilke javne razsvetljave s sodobnejšimi Na svetilkami s 50 % redukcijo v nočnem času (med 23,00 in 5,00 uro), pri čemer je za te zamenjave koristila tudi sredstva 23. člena ZFO, s katerimi je država namensko sofinancirala investicije občin. V letih 2012 in 2013 sta sledili največji prenovi javne razsvetljave v mestu M. Sobota, v katerih je bila zamenjana skoraj petina svetilk v mestu, tedaj že pretežno z novimi LED svetilkami, s katerimi se je doseglo tudi občutne prihranke pri porabi električne energije. V letih 2015 in 2016 sta sledili še dve prenovi razsvetljav po naseljih, v sklopu katerih so bile zamenjane prav vse svetilke s sodobnejšimi LED svetilkami. Tako je MO M. Sobota uspelo vso razsvetljava, razen nekaj izjem po mestu, zamenjati do konca leta 2016, ko je bila prvič dosežena tudi dovoljena poraba na prebivalca (43,7 kwh). Od tedaj naprej se poraba na prebivalca še nekoliko znižuje, čeprav je v zadnji letih bilo izvedenih kar precej dodatnih razsvetljav (v določenih manjših ulicah v mestu, kjer je doslej še ni bilo, v mestnem parku in nekaterih dodanih po naseljih, osvetlitev kolesarskih stez, ki se uporabljajo v kombinaciji s pešci). Poraba se znižuje predvsem zaradi vedno varčnejših LED svetilk, ki imajo vedno boljši izkoristek, z njimi pa se postopoma zamenjujejo svetilke s slabšim izkoristkom, sedaj so to predvsem Na svetilke. Še vedno pa so določene rezerve tudi v novi tehnologiji t.i. »pametnih svetilk«, ki bodo delovale le takrat, ko bodo zaznale uporabnika, ki jo potrebuje ter v enotnem nadzoru in krmiljenju javne razsvetljave, s katerim bo možno sproti in glede na potrebe prilagajati moč osvetljevanja skozi različne nočne termine (režime).

Z vsemi navedenimi racionalizacijami in prilagoditvenimi je MO M. Sobota od uveljavitve Uredbe do konca leta 2022 uspelo znižati stroške porabe el. energije za cca 58 %, samo porabo na prebivalca pa za skoraj 65 %. Razlika cca 7 % pa je posledica precejšnjega dviga cen el. energije po letu 2019, katero pa je MO M. Sobota skoraj v celoti izničila s prehodom merjenja z eno tarifnega v dvo tarifno merjenje, sicer bi bila ta razlika precej višja.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 se je izvedlo dograjevanje javnih razsvetljav, kjer te še ni bilo in sicer ob:

- izvedba manjkajoče razsvetljave v Ulici Plese v M. Sobota - postavljenih 17 manjkajočih kandelabrov s svetilkami, tako je tudi ta ulica v Murski Soboti (do TC Mercator in dalje) ustrezno razsvetljena.
- zamenjava svetilk javne razsvetljave na odjemnem mestu 4-9518 - JR Klavniška ulica v Murski Soboti
- izvedba manjkajoče razsvetljave v naselju Krog in Bakovci

Z izvedbo projekta v letu 2022 so tako bili v celoti doseženi namen in cilji projekta – povečanje vrednosti javne infrastrukture in zvišanje uslug za uporabnike z osvetljevanjem javnih površin v nočnem času.

## 14 - GOSPODARSTVO

### **14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

#### **14021005 - EU projekti**

*OB080-17-0064 EU projekti*

*Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V okviru te proračunske postavke so bila načrtovana sredstva za morebitne stroške priprave in zaključevanje EU projektov. V letu 2022 sta bili na tej postavki financirani dve CBA analizi in sicer za projekt Soboško jezero – ureditev južnega dela in za projekt Vrata v Pomurje. Oba dokumenta sta tudi sestavni del administrativnega zaključka teh evropskih projektov.

#### **14021010 – Podpora enotam malega gospodarstva**

*OB080-20-0007 Podpora enotam malega gospodarstva*

*Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Mestna občina Murska Sobota je z namenom razvoja podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v maju 2022 objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022 (v nadaljevanju: javni razpis).

Predmet javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev mestne občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

Ukrep 2: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,

Ukrep 3: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Na razpis se je odzvalo 70 prijaviteljev, ki so do razpisanega roka oddali spletno vlogo na razpisane ukrepe.

V skladu z določili javnega razpisa je komisija opravila pregled vlog. V primeru, da so bili zahtevani podatki razvidni iz javnih evidenc, prijavitelje, kljub nepopolnosti vloge, na dopolnitev podatkov oz. prilog, ki so na razpolago v uradnih evidencah, ni pozivala, temveč je le te podatke in priloge sama preverila in upoštevala pri obravnavi vlog. Ostale prijavitelje nepopolnih vlog je pozvala k dopolnitvi vloge. Po dopolnitvah vlog s strani pozvanih prijaviteljev je komisija nadaljevala s strokovnim pregledom vlog.

Na podlagi strokovnega pregleda je komisija ugotovila:

Za Ukrep 1 sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij je vlogo vložilo 35 prijaviteljev. Glede na razpoložljiva sredstva za Ukrep 1 in glede na doseženo število točk ter navedene kriterije in postopke za razdelitev sredstev, nekatere vložene vloge niso dosegle praga za uvrstitev med vloge za dodelitev sredstev, zato se tem prijaviteljem sofinanciranje razpisanih investicij ni odobrilo. 17 prijaviteljem, ki so dosegli prag, so se odobrila sredstva v skupni višini 39.000,00 EUR.

Za Ukrep 2 sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov je vlogo vložilo 47 prijaviteljev. Glede na razpoložljiva sredstva za Ukrep 2 in glede na doseženo število točk ter navedene kriterije in postopke za razdelitev sredstev, nekatere vložene vloge niso dosegle praga za uvrstitev med vloge za dodelitev sredstev, zato se tem prijaviteljem sofinanciranje najemnine poslovnega prostora ni odobrilo. 34 prijaviteljem, ki so dosegli prag, so se odobrila sredstva v skupni višini 24.953,70 EUR.

Za Ukrep 3A sofinanciranje samozaposlovanja so prispele 4 vloge, od tega so se 3 upravičencem odobrila sredstva v skupni višini 4.500,00 EUR. Vloga 1 prijavitelju ni bila odobrena, saj je bil poslovni subjekt dne 30. 6. 2022 izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije.

Za Ukrep 3B sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest je prispela 1 vloga, kateri so se odobrila sredstva v skupni višini 1.500,00 EUR.

Na podlagi predloga komisije se je tako med 44 upravičencev (nekateri so vlogo oddali za več ukrepov) s sklepom o odobritvi razdelila vrednost razpisanih sredstev v skupni višini 69.953,70 EUR.

V skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo se je med upravičencem in mestno občino sklenila pogodba, s katero so se določile medsebojne pravice in obveznosti. Upravičenec, ki so se mu odobrila sredstva za Ukrep 3B je od podpisa pogodbe odstopil s pisnim obvestilom in obrazložitvijo odstopa. Na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo so se upravičencem, ki so podpisali pogodbo in posredovali zahtevek za izplačilo sredstev, nakazala odobrena sredstva.

Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa je Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 43/20). Na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota« (št. prigrasitve: M001-5883172-2020) z dne 30. 3. 2020, je pomoč dodeljena po pravilu de minimis.

Sredstva so se razdelila naslednjim upravičencem:

WIND, agencija za marketing, inženiring in turizem d.o.o, Ulica Mikloša Kuzmiča 34A, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, BLUECAM STUDIO, video storitve, turizem in svetovanje, Boštjan Flegar s.p., Pleše 9A, 9000 Murska Sobota: 3.515,09 EUR, RAČUNOVODSTVO IN SVETOVANJE MARJANA KRANJEC s.p., Lendavska ulica 33, 9000 Murska Sobota: 317,84 EUR, KREATIVNE IDEJE, informacijske in poslovne rešitve d.o.o., Pleše 9A, 9000 Murska Sobota: 1.960,23 EUR, VERMIS, programske rešitve d.o.o., Ozka ulica 2, 9000 Murska Sobota: 1.637,72 EUR, AVIRINGS, sledilna tehnologija d.o.o., Ozka ulica 2, 9000 Murska Sobota: 1.185,91 EUR, KOMPAS POMURJE, družba za turistična potovanja in agencija d.o.o., Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota: 5.000,00 EUR, VARGAL prodaja in servis varilne opreme d.o.o., Zatak 4, Čentiba, 9220 Lendava: 1.000,00 EUR, ŠPORTNE STORITVE, ALEN BALAŽIČ s.p., Ulica ob potoku 27, Bakovci, 9000 Murska Sobota: 1.500,00 EUR, ELEN, šport, trgovina in storitve, d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota: 5.000,00 EUR, HOTEL DIANA, hotelske in turistične dejavnosti, d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota: 2.008,61 EUR, EALEŠ, ALEŠ ZADRAVEC s.p., elektro storitve, Razlagova ulica 13, 9000 Murska Sobota: 1.522,48 EUR, PRO MUNDUS, podjetje za vizualne komunikacije, storitve in trgovino d.o.o., Ulica Štefana Kovača 32a, Rakičan, 9000 Murska Sobota: 2.915,78 EUR, 3DTEHNOCAR, 3D PRINT, oglaševanje in tehnične storitve, aleš car s.p., Pleše 9a, 9000 Murska Sobota: 3.857,03 EUR, POSLOVNO SVETOVANJE DOMINIK KETIŠ s.p., Cvetkova ulica 2F, 9000 Murska Sobota: 1.750,00 EUR, BIRO M-14, računovodske storitve in drugo d.o.o., Kajuhova ulica 14, 9000 Murska Sobota: 590,16 EUR, CO2 & FRIENDS ADVERTISING & DESIGN, vizualne komunikacije, d.o.o., Kajuhova ulica 14, 9000 Murska Sobota: 2.751,99 EUR, AVTOSERVIS HORVAT, BOJAN HORVAT s.p., Pleše 9A, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, INŠTITUT GIBANJA, GIBALNA DEJAVNOST, SIMONA KOLARIČ s.p., Pleše 9A, 9000 Murska Sobota: 355,25 EUR, ODVETNIŠKA DRUŽBA RONNIE CHRISTOPHER HORVAT, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.o.o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana: 5.000,00 EUR, CENTER ZA RAZVOJ TRAJNOSTNE DRUŽBE, z.o.o., Krajna 57, 9251 Tišina: 4.237,50 EUR, CNC REZKANJE IN STRUŽENJE, STEVAN NOVAK s.p., Pleše 9A, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, OBRJNI CENTER, POSLOVNE STORITVE, d.o.o., Lendavska ulica 33, 9000 Murska Sobota: 645,48 EUR, INSTALACIJE BAR, BIANCA MARCELLE SECKEL s.p., Obrtna ulica 44A, 9000 Murska Sobota: 332,50 EUR, SVETOVANJE, ORGANIZACIJA IN VODENJE DOGODKOV, BARBARA MUHIČ s.p., Brodarska ulica 44, Krog, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, SERVIS TRAJBAR VALENTIN TRAJBAR s.p., Cankova 67B, 9261 Cankova: 567,56 EUR, FRIZERSKI STUDIO 13 BREDA ŽEKŠ s.p., Šalamenci 54A, 9201 Puconci: 1.000,00 EUR, DIADEM - LEPOTNI IN SPROSTITVENI SALON, MAJA VRAČKO FAJFAR, s.p., Boračeva 12D, 9252 Radenci: 1.000,00 EUR, GAJO SPORT + STIL, UROŠ GAJŠEK s.p., Lendavska ulica 31, 9000 Murska Sobota: 881,93 EUR, RESTAVRACIJA IN PRENOČIŠČA ČARDA d.o.o., Nemčavci 39C, 9221 Martjanci: 1.000,00 EUR, SVILEA PODJETJE ZA ZASTOPANJE, TRGOVINO IN ZUNANJO TRGOVINO, d.o.o., Murnova 19, Mengeš, 1234 Mengeš: 1.000,00 EUR, AVTO ŠKERLAK, VZDRŽEVANJE VOZIL, TRGOVINA IN POSREDNIŠTVO, d.o.o., Slovenska ulica 37, 9000 Murska Sobota: 971,63 EUR,

FRIZERSKI SALON A ALENKA ERDELJI s.p., Slovenska ulica 37, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, PERFECT LINE, PROFESIONALNI PERMANENTNI MAKE-UP, NUŠA CIPOT, s.p., Predanovci 10, 9201 Puconci: 964,72 EUR, HIPOING, HIŠNA POPRAVILA IN INŽENIRING d.o.o., Ulica Generala Maistra 12, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, URARSTVO MURSKA SOBOTA d.o.o., Slovenska ulica 49, 9000 Murska Sobota: 684,29 EUR, TRGOVINA Z OBLAČILI "TOUCH OF FASHION", BERNARDA PINTARIČ s.p., Ravenska cesta 24, 9231 Beltinci: 1.000,00 EUR, Žiga Kovač s.p., fizioterapija, Markišavska ulica 17, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, Dona, studio z oblačili in modnimi dodatki, Maša Flegar s.p., Kocljeva ulica 1A, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, Caffè bar PINT, strežba pijač, d.o.o., Liškova ulica 52, Černelavci, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, ŽOGOBRC, Trgovina in športne dejavnosti, Bogdan Črnko, s.p., Rožno naselje 32, 9000 Murska Sobota: 800,00 EUR, DS digitalne in marketinške storitve, Andrea Todorova s.p., Markišavci 9, 9000 Murska Sobota, 1.500,00 EUR, KAVARNA.NET, gostinstvo in turizem d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 11, 9000 Murska Sobota, 1.000,00 EUR, AVTO BUUM VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL Boštjan Baranašič s.p., Panonska ulica 14, Bakovci, 9000 Murska Sobota: 1.500,00 EUR.

V naslednjih letih se prav tako predvideva pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota.

## **14021011 – CITIES 2030**

*OB080-20-0008 CITIES2030*

*Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Gre za večletni projekt, v katerega je vključenih 41 partnerjev iz Evropske unije. Vodilni partner je Univerza v Benetkah. Projekt se je začel 1. 11. 2020 in bo trajal 48 mesecev. Vrednost celotnega projekta je 12.432.731,25 EUR, od tega je delež Mestne občine Murska Sobota, kot enega izmed partnerjev, 209.925,00 EUR. Gre za 100 % sofinanciranje vseh nastalih upravičenih stroškov. V ta namen smo že v letu 2020 kot predfinanciranje prejeli 65.951,44 EUR sredstev, ki so se za stroške dela in druge projektne aktivnosti porabila v letu 2021.

Glavni cilj projekta CITIES2030 je ustvariti dober, učinkovit in zaupanja vreden urbani prehrambni sistemi, ki se bo osredotočal na posameznega državljan/občana. Mestna občina Murska Sobota bo kot projektni partner izvajala aktivnosti povezane z oživitvijo mestnega središča in tržnice, predvsem s spodbujanjem lokalnih deležnikov, ki se osredotočajo na lokalno in trajnostno ponudbo.

V okviru postavke se je v letu 2022 izvedel projekt »Z vesi v varaš«, kjer so se vsako drugo soboto na soboški tržnici predstavljali lokalni pomurski pridelovalci in predelovalci. S tem smo skušali popestriti dogajanje na mestni tržnici in oživiti mestno jedro. V ta namen smo namenili 5.000,00 EUR. Za izvedbo promocijske kampanje za aktivnosti na tržnici smo namenili 6.100,00 EUR.

V okviru projekta smo prav tako izvedli in organizirali terenske delavnice in pripravili platformo v spletnem okolju, za kar smo namenili 12.000 EUR.

Prav tako so nastali stroški za skrbnika del s strani občine, ki je prav tako v celoti financiran s projekta.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

### 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

#### **15022000 - Vzdrževanje mešanega in meteornega sistem kanalizacije**

*OB080-15-0095 Mešani meteorni sistem kanalizacije*

*Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Projekt je večletni in obsega, vsakoletne sprotne večje sanacije kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Murska Sobota, ki je dotrajan in se intenzivneje sanira v zadnjih letih. V preteklih letih se je obnovil severni korektor ter kanalizacija v Černelavcih in sicer Kanal K7 (Dalmatinova in del Slovenske ulice) in kanal K8 (Črtomirova ulica), obnova slednjega se je zaključila v letu 2020. V letu 2020 se je zamenjala črpalka v črpališču Rakičan, ki jih je bilo potrebno zaradi nemotenega delovanja sistema nujno zamenjati. V letu 2022 se je izvedla nujna zamenjava pohodnih rešetk na črpališču pred ČN V naslednjih letih se predvideva sanacija manjših, najbolj dotrajanih krakov kanalizacijskega omrežja.

*OB080-19-0004 Sanacija kanalizacije v mestu Murska Sobota*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Projekt obsega vsakoletne obnove kanalizacijskega omrežja v mestu Murska Sobota. V letu 2020 so se sredstva porabila za čiščenje in posnetek glavnega kolektorja od Ulice arhitekta Novaka do ČN Murska Sobota ter ureditev telemetrije na črpališču MS3 na južnem kolektorju. V letu 2021 so se sredstva namenila za nujno sanacijo kanalizacije v Zeleni ulici, del Juša Kramarja, del Razlagove ulice. V sklopu projekta izvedbe vodovodnega omrežja na Mojstrski ulici, delu Prešernove ulice, Ulice ob Kanalu, Talanijeve ulice in kraka Razlagove ulice se je izvedlo čiščenje kanalizacije in posnetek obstoječe kanalizacije. V letu 2022 se je izvedla sanacija kanalizacije v Ulici ob Kanalu in kraku Razlagove ulice, investicijsko vzdrževanje zamenjave treh kanalizacijskih pokrov na Lendavski ulici. . V naslednjih letih se načrtuje nadaljnja postopna sanacija kanalizacije v mestu Murska Sobota.

*OB080-19-0005 Sanacija kanalizacije v Černelavcih*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je sanacija kanalizacije v naselju Černelavci z izgradnjo črpališča do razbremenilnega kanala, katerega namen je razbremeniti obstoječi severni kolektor, ki je ob nalivih poln in ni sposoben odvajati vse odpadne in padavinske vode (naselje Černelavci ima namreč mešani sistem kanalizacije). V letu 2020 se je izvedlo naročilo in oddala dela za izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2021 se izdelava projektne dokumentacije izdelala na ravni idejne zasnove, kajti idejna zasnova objekta črpališča je pokazala, da mora MOMS pridobiti zemljišče, kjer bo stal objekt črpališča in služnosti za tlačni vod. V letu 2022 se je izdelal DGD, zaradi poznega okvirnega dogovora z lastnikom glede pridobivanja zemljišča tlačnega voda z objektom, ni bilo mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje in se bo pridobivalo v letu 2023, sama izvedba bo načrtovana v naslednjih letih.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je sanacija kanalizacije v Ulici Zorana Velnerja, ki je močno dotrajana. V letu 2022 je ni prišlo do realizacije, zato je izdelava projektne dokumentacije načrtovana za leto 2023. Predhodno bo potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje, izvedba pa je predvidena v naslednjih letih.

### **15022003 – Kanalizacijski kolektorji**

Namen projekta je v skladu z izdelano celovito analizo kanalizacijskega sistema, kjer so predvidene obsežne investicije v obnovo kanalizacijskega omrežja. Z analizo je bilo ugotovljeno, da je potrebno v mestu dograditi glavne kanalizacijske kolektorje, ki predstavljajo ozko grlo kanalizacijskega sistema. Hkrati bodo v naslednjih letih potekale večje investicije v kolesarsko infrastrukturo in obnove cest, kjer trase teh obnov sovpadajo z obnovo kanalizacije. Iz tega razloga se je že v letu 2020 pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskih kolektorjev v središču mesta, ki bodo razbremenjevali glavne kanale kanalizacijskega sistema. Območje glavnih kanalizacijskih vodov je po idejni zasnovi razdeljeno v 3 faze izvedbe:

V letu 2021 se je izgradil kanalizacijski kolektor na ulici Staneta Rozmana. V letu 2022 se je izgradil kanalizacijski kolektor na Gregorčičevi ulici in Slomškovi ulici. Gradnja kolektorja na ulici Staneta Rozmana je potekala sočasno z investicijo v kolesarko in cestno infrastrukturo, medtem ko je gradnja na Gregorčičevi in Slomškovi ulici potekala ločeno od gradnje v kolesarsko in cestno infrastrukturo, zaradi večjih globin izkopov in predvidenih arheoloških raziskav. V letu 2023 je potrebno izvesti manjši del kanalizacijskega kolektorja in sicer navezavo novega kolektorja na stari kolektor s smeri Štefana Kovača, v krožišču pri Zvezdi ter pridobiti uporabno dovoljenje.

Območje glavnih kanalizacijskih vodov je po projektni dokumentaciji razdeljeno v 3 faze izvedbe:

- Prva faza, je v večini že izvedena, potrebno je v letu 2023 izvesti manjši del kanalizacijskega kolektorja in sicer navezavo novega kolektorja na stari kolektor s smeri Štefana Kovača, v krožišču pri Zvezdi ter pridobiti uporabno dovoljenje. Kanalizacijski kolektor v prvi fazi predstavlja navezavo na glavni kolektor v krožišču Ulice Staneta Rozmana in Štefana Kovača, kjer se naveže na obstoječi glavni kolektor iz smeri Štefana Kovača in poteka po Ulici Staneta Rozmana ter Gregorčičevi ulici z navezavo na glavni kolektor v Ulici arhitekta Novaka. Dolžina celotne trase je 610 m. Ta del bo razbremenjeval obstoječi glavni kolektor.
- Druga faza je bila izvedena v letu 2022, manjši del zapade v plačilo v letu 2023 in predstavlja izvedbo dodatnega glavnega kolektorja po Slomškovi ulici, kjer zavije na Gregorčičevo ulico in se na Ulici Arhitekta Novaka naveže na obstoječi glavni kolektor v dolžini cca 710 m. Ta kolektor bo razbremenjeval osrednji in jugovzhodni del mesta Murska Sobota. Sama izvedla je bila zaključena v lanskem letu, v letošnjem letu zapade v plačilo izvedena dela v decembru.
- Tretja faza je najzahtevnejša in predstavlja izgradnjo dodatnega glavnega kolektorja od ulice Arhitekta Novaka do južnega kolektorja (in dalje do čistilne narave Murska Sobota), kjer se naveže v skupni razdelilni objekt obstoječega glavnega kolektorja in južnega kolektorja pred čistilno napravo. Celotna dolžina trase je 650 m in prečka tudi železniško progo.

Ker gre za obsežen projekt v skupni vrednosti cca. 2 mio eurov, je predvidena fazna izvedba, ki pa se mora prilagajati terminskim planom izvajanja projektov trajnostne mobilnosti. Evropski projekti trajnostne mobilnosti morajo biti izvedeni v letu 2023. Ker bodo v sklopu teh projektov celovito obnovljene tudi ceste, mora temu slediti predhodna izgradnja kanalizacijskih kolektorjev.

Za izvedbo investicij v obnovo kanalizacijskega omrežja se bodo vlagala tudi sredstva Okoljske dajatve, ki so namenjena za komunalno infrastrukturo.



## **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

### **15023008-Polnilnice za električna vozila**

*OB080-17-0016 Polnilnice za električna vozila.*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je vzpostavitev e-polnilnih postaj v mestu Murska Sobota. V mrežo električnih polnilnic v lasti MOMS so vključene naslednje lokacije: Ulica Arhitekta Novaka, Lendavska ul., Kocljeva ul., Štefana Kovača ul, in ob Expanu.

V letu 2022 je bila predvidena nadgradnja sistema polnilnih postaj v plačljivo storitev električne energije. Ker pa sklep o tem na seji mestnega sveta tekom leta 2022 ni bil obravnavan se nadgradnja zamakne v leto 2023.

### **15023010 - Prenova mestnega središča 1 faza – sklop 3B**

*OB080-19-0012 - Prenova mestnega središča 1 faza - sklop 3B*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

S tem projektom se zagotavljajo sredstva za obnovo javnih površin v središču mesta, ki imajo neposredno povezavo z ureditvijo Slovenske ulice (že izvedeno) a jih ni bilo možno uvrstiti v nabor za sofinanciranje. V obdobju zaključevanja ureditve Slovenske ulice (konec leta 2020) je bilo tako urejeno naslednje:

- površine ob Blagovnici (ozek pas ob objektu Blagovnica),
- križišč z Ul. Štefana Kovača in sicer krožišče in križišče (tudi s Kocljevo ulico), ki je bilo izvedeno v soinvestitorstvu z DRSI.

V letu 2022 je bila predvidena tudi pridobitev prej omenjenega dela zemljišča ob Blagovnici na Slovenski oz. Zvezni ulici, ki v naravi služi javni rabi (pločnik) a do odkupa še ni prišlo. Sicer za to površino velja sklenjena stavbna pravica.

V zaključku leta 2022 je bila pridobljena projektna dokumentacija - svetlobni izračuna za potrebe osvetlitve križišča Št. Kovača s Kocljevo oz. Kardoševo ulico. Javno naročilo za izvedbo montažnih del je bilo izvedeno še v mesecu decembru 2022 a je izvedba in zapadlost plačila predvidena v letu 2023. Ob izvedenem komisijskem pregledu s strani DRSI bo projekt zaključen v prvi polovici leta 2023.

## **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

### **15041000 - Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda**

*OB080-15-0012 Vzdrževanje objektov, naprav za urejanje voda*

Projekt je več leten in zajema investicijska vlaganja v vodotoke v upravljanju lokalne skupnosti, kot tudi v vodotoke 2. reda, za katere so za vzdrževanje po določilih zakona o vodah, zadolženi pribrežni lastniki oziroma posredno lokalna skupnost. V preteklosti so tako bila izvedena določena večja vzdrževalna dela na vodotokih Mali Dobel, Dobel, Mokošu in profiliranje jarka v delu naselja Černelavci ter jarka v severnem delu naselja Kupšinci. Namen projekta je nemoteno zagotavljanje odvodnje padavinskih voda s ciljem preprečevanja škodljivega delovanja voda pred poplavami.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bila s planom proračuna predvidena izvedba večjih vzdrževalnih del na Severnem jarku med naseljem Černelavci in razbremenilnim kanalom. Projektna dokumentacija je bila izdelana konec leta 2022, do same izvedbe pa ni prišlo, ker nam ni uspelo urediti vseh postopkov glede urejenega

lastništvo. Sama izvedba je predvidena v letu 2023 v sklopu projekta tlačnega voda z razbremenilnikom v naselju Černelavci.

Projekt kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil v celoti realiziran, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili realizacijo projekta v 2023 in naslednjih letih

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16039001 Oskrba z vodo**

#### **16031000 - Investicije v vodovodno omrežje**

*OBO80-15-0111 Vodovodno omrežje v naselju Bakovcih*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je obnova vodovodnega omrežja v naselju Bakovci. V preteklih letih se je obnovilo že kar nekaj ulic in sicer: Ribiška ulica, Ulica ob potoku, Stara ulica, Zvezna ulica, ipd.

V letu 2022 je bil izveden stranski krat Soboške ulice v Bakovcih. V naslednjih letih je pa predvidena nadaljnja obnova dotrajanega vodovoda v naselju Bakovci in sicer v Soboški ulici, Prešernovi, Kroški, Mlinski in drugih ulicah. Obnove vodovodov v mestu Murska Sobota so v naslednjih letih načrtovane na skupnem NRP št. OBO80-17-0047.

V naselju Bakovci je bila izvedena ureditev vodovoda v stranskem kraku Soboške ulice sočasno s obnovo cestišča.

V naselju Polana je v letu 2022 načrtovana manjša zamenjava dotrajanega vodovoda in vozlišč. Načrtovani izdatki so prikazani na posebnem NRP-ju.

*OBO80-15-0122 Rekonstrukcija vozlišč na vodovodu*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je rekonstrukcija obstoječih vozlišč vodovoda. Projekt kot je bil planiran ni bil izveden, vendar pa so bili izvedeni, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili realizacijo projekta v 2023 in naslednjih letih. Kljub temu pa se je nekaj vozlišč obnovili v sklopu obnove vodovoda.

*OBO80-17-0047 Vodovodno omrežje v mestu Murska Sobota*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je obnova dotrajanega vodovoda v mestu Murska Sobota. V preteklih letu 2020, 2021 so bile izvedene naslednje obnove vodovoda v naslednjih ulicah : Aškerčeva ulica, Vrazova ulica, Razlagova ulica, sekundarni vod med ulicama Juša Kramarja in Ulica Štefana Kuharja, Ulica ob Kanalu, Talanijeva ulica, v Mojstrski ulici, delu Prešernove ulice, ulice ob Kanalu . V letu 2022 je v zadnji četrtini leta bila podpisana pogodba za Obnove in preplastitve občinskih cest v 2022 ter ureditev vodovodov (krožna povezava vodovoda v Mali ulici in Finžgarjevi ulici), samo izvedba vodovoda Mala Nova ulica in Finžgarjevi ulici pa se je izvedla v mesecu marcu 2023. Sočasno s izvedbo kanalizacijskega kolektorja na Gregorčičevi ulici in Slomškovi ulici se je obnovil tudi vodovod, kateri pa je vključen v investicijo kolektorja. V naslednjih letih pa se načrtuje dokončanje obnove vodovoda v Temlinovi ulici, v delu Partizanske ulice, v Naselju Ljudske pravice, v Jakobovem naselju, v Zeleni ulici, poveza med Ulico Jožeta Benka s Tomšičevo ulico, v Ulici Štefana Kuzmiča in Kopitarjevi ulici vse v Murski Soboti.

*OBO80-22-0021 Vodovodno omrežje v naselju Polana*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V okviru projekta se je v letu 2022 obnovil del vodovodnega omrežja v naselju Polana in sicer zamenjala se je cev dotrajanega vodovoda in vozlišče.

### **16031001 - Hidrantno omrežje**

*OBO80-15-0127 Hidrantno omrežje*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je postopna in redna zamenjava nedelujočih hidrantov na območju Mestne občine Murska Sobota. V preteklih letih se je izvedlo že kar nekaj zamenjav, vendar je stanje glede delovanja hidrantov še vedno slabo. Po ocenah je še vedno nekje med 80-86 nedelujočih hidrantov in to število ostaja iz leta v leto podobno. Vsako leto se namreč vrši letni pregled hidrantov. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje dotrajanih hidrantov v naseljih: Veščica. Černelavci, in mestu Murska Sobota, investicija je bila v večini izvedena v letu 2022, manjši del izvedbe je zapadel v leto 2023. Sočasno se zamenjujejo tudi hidranti v sklopu obnov vodovodnega omrežja v mestu Murska Sobota. V letu 2022 se je namenil večji znesek za zamenjavo hidrantov, prav tako je tudi predvideno v naslednjih letih.

### **16031003 - Vodooskrba Pomurja – sistem B**

*OBO80-17-0048 Transportni vodi in objekti*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V okviru tega projekta je bilo za leto 2022 načrtovana izdelava strokovnih podlag in druge dokumentacije za potrebe vodovoda ter druge storitve, izven evropskega projekta za potrebe Vodovoda sistema B. Nadaljnja večja vlaganja v rekonstrukcijo skupnega vodovodnega omrežja pa se načrtujejo v sklopu regijskega projekta Nadgradnja vodovoda sistema B. Sredstva so bila namenjena za izdelavo pregleda vse obstoječe dokumentacije v zvezi s potencialnimi vodnimi viri za vodovodni sistem B za dela izvedena v letu 2021.

### **16031004 -Nadgradnja Vodovoda sistema B**

*OBO80-19-0018 Nadgradnja Vodovod sistema B*

*Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Projekt Nadgradnje vodovoda sistema B, je eden ključnih projektov 12-ih pomurskih občin, ki se združujejo v Vodovod sistema B, v tej finančni perspektivi v okviru Dogovora za razvoj regije in bo v večini financiran z evropskimi in nacionalnimi viri. Projekt predstavlja nadaljevanje I. faze izgradnje Pomurskega vodovoda Sistema B. Projekt vključuje zamenjavo (rekonstrukcijo) in nadgradnjo najbolj dotrajanega dela vodovodnega omrežja ter dograditev manjkajočega vodovodnega omrežja, obnovo in nadgradnjo vodovodnih objektov s sistemi za krmiljenje (črpališč, vodohranov ipd) ter vzpostavitev nadzornega centra in nadgradnjo vodnega vira Fazanerija. Projekt je bil odobren za sofinanciranje iz evropskih sredstev (Kohezijski sklad) in nacionalnih sredstev republike Slovenije (nacionalna udeležba in Sklad RS za vode) s strani ministrstva za okolje in prostor. V letu 2020 in 2021 so bila izvedena tudi javna naročila za izbor izvajalcev gradnje vodovodnega omrežja, opreme za nadzorni center in pripadajoče aktivnosti, nadzora in informiranja javnosti. Fizična izvedba aktivnosti projekta je se je začela poleti 2022, saj izvajalec zaradi vojne v Ukrajini ni mogel pridobiti ustreznih cevi (prvotno so bile za NL cevi načrtovane ruske cevi). Tako se je bilo potrebno prilagoditi novim razmeram glede dobav cevi, kot tudi novemu dejstvu dviga cen materialov. Zaradi težav z NL cevmi se v letu 2022 tudi izvajale predvsem trase, na katerih se polagajo PE cevi, ki so bile na voljo v malo večjem obsegu (bolj po goriških občinah), ne pa tudi transporti. Glavnina del na projektu je tako načrtovana v letu 2023, ko pa so dela že v polnem teku.

V proračunu Mestne občine Murska Sobota in načrtu razvojnih programov je bil tako za MOMS za leto 2022 načrtovana izvedba v višini 1,6 mio €, zaradi navedenih nepredvidenih razmer pa je bila realizacija bistveno nižja in sicer zgolj malo čez 212 tisoč €. Prav tako smo zaradi manjših izdatkov prejeli tudi bistveno manj prihodkov od načrtovanih. V zaključnem računu NRP projekta so tak prikazani viri za izdatke, ki so v letu 2022 odpadli na MOMS.

Kot že navedeno bo glavnina projekta izvedena v letu 2023, ko mora biti projekt tudi zaključen.

## **16031007–Novi viri pitne vode sistema B**

OBO80-22-0016 Novi vir pitne vode sistema B

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Glede na odločitev MO Murska Sobota v letu 2021, da območje Fazanerije ni najbolj primerno za izgradnjo vodarne in ugotovitev, da tudi vodni vir Fazanerija z okoljskega vidika ni na najbolj primerni lokaciji, so se začele aktivnosti za iskanje bodočega novega primernejšega vodnega vira. Vodni vir Fazanerija je namreč umeščen na urbanem območju v mestu Murska Sobota, ki je obdano z intenzivnimi kmetijskimi površinami in s tem izpostavljeno večjim tveganjem za možnost onesnaženja. Hkrati želi dolgoročno MO Murska Sobota na območju Fazanerija razvijati športno in turistično dejavnost. Iz navedenih razlogov so se že v letu 2021 začele aktivnosti v zvezi z iskanjem novega vodnega vira pitne vode za vodovodni sistem B. Izdelan je bil pregled vse obstoječe dokumentacije v zvezi s potencialnimi vodnimi viri za vodovodni sistem B in podane smernice za nadaljnje aktivnosti iskanja novega pitnega vira. Aktivnosti v zvezi z novim vodnim virom bodo dolgotrajne in dolgoročne, kar vključuje tudi obsežne raziskave možnih lokacij analize izdatnosti in kvalitete vodnega vira, pridobitev zemljišč, izdelava vse potrebne tehnične dokumentacije, pridobitev soglasij, mnenj in upravnih dovoljenj.

V letu 2022 na tem NRP ni bilo realizacije iz razloga poteka dela aktivnosti in sicer postavitev pizometrov se je izvedel v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda sistema B«, ker se so na vodnem viru Fazanerija obnovili vodnjaki, uredile ograje, pizometri, ....

Postavitev pizometrov, kateri so bili lokacijsko postavljeni na območju Fazanerija skupaj z Geološkim zavodom Slovenije, kateri je nam je izdelal pregled obstoječe dokumentacije in osnutka uredbe o varovanju vodnih virov na območju vodovoda sistema B na tej proračunski postavki ni bilo realizacije, saj je potrebno predhodno pridobiti podatke meritev pizometrov.

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

### **16032000 - Mestno pokopališče**

OBO80-15-0128 Mestno pokopališče

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je ureditev mestnega pokopališča in investicijsko vzdrževanje mrliške vežice. V okviru projekta je tako načrtovana sanacija obstoječe mrliške vežice (sanacija vlage in razpok), ureditev prostora za raztros pepela, razširitev žarnega zid, ureditvijo poti, parkirišč, ipd.

V letu 2021 se je začela večja investicija v ureditev prostora za raztros pepela. Investicija v letu 2021 žal ni bila zaključena zaradi Covid razmer na trgu (otežena dobava prefabriciranih betonskih elementov in ostalih materialov). Zaključek investicije je bil izveden v prvi četrtini leta 2022. Skupni stroški investicije so bili čez 91 tisoč evrov (gradnja, nadzor in projektna dokumentacija), glavnina stroškov je odpadla v letu 2022. V letu 2022 se je pridobili gradbeno dovoljenj za gradnjo žarnega zidu, sredstva so bila namenjena za gradnjo dodatnega žarnega zida (v nadaljevanju obstoječega) v skupni ocenjeni vrednosti cca. 88.000 €. V sredini leta smo na mestni upravi izvedli javno naročilo na Portalu javnih naročil za izvedbo vseh načrtovanih žarnih zidov po sklopih in sicer za naslednje sklope: dograditev žarnega zida na pokopališču v Murski Soboti in za nove žarne zidove v primestnih naseljih Rakičan, Krog in Bakovci (vsakega v svojem sklopu). Prejeli nismo nobene ponudbe. Izvedel se je ločen postopek javnega naročila za žarni zid Murska Sobota, kjer smo prejeli dve ponudbi, kateri

sta presejali zagotovljena sredstva s tega razloga se je sprejela odločitev o ne oddaji del. Ponovil se je postopek javnega naročila z zmanjšanim obsegom del in konec decembra 2022 smo oddali odločitev o oddaji del, sama pogodba pa bo podpisana v letu 2023.

Del sredstev se je bil namenjen za plačilo najemnine za gramozno parkirišče, na zemljiščih v lasti Slovenskih Železnic, za stroške nadzora, izdelavo projektne dokumentacije za žarni zid Murska Sobota in naročila se je izdelava projektne naloga izvedbe videonadzora na pokopališčih.

## **16032001 - Primestna pokopališča**

### *OB080-17-0053 Pokopališče Rakičan*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je izgradnja žarnih zidov na pokopališču Rakičan. Sama gradnja je predvidena v 4 fazah. V letu 2020 se je izdelala projektna dokumentacija DGD za žarni zid Rakičan, v letu 2021 se je vložilo za gradbeno dovoljenje, katero je v pridobivanju in bo pridobljeno v letu 2022 in pridobila se je projektna dokumentacija PZI za žarni zid, medtem ko je sama izvedba planirana za 1. fazo v letu 2022.

Projekt izgradnja žarnega zidu Rakičan-1.faza, kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil v celoti realiziran, kajti prejete ponudbe so bile višje od načrtovanih sredstev, s tega razloga se je sprejela odločitev o neoddaji del. Kljub temu pa so izvedeni določeni predhodni postopki, kateri bodo omogočali predvideno realizacijo projekta v naslednjih letih v načrtu razvojnih programov.

### *OB080-19-0002 Pokopališče Bakovci*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je izgradnja žarnega zidu na pokopališču Bakovci. V letu 2020 se je izvedlo povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije za žarni zid. Projektna dokumentacija je bila predana v letu 2021, nadalje je potrebno pridobiti dovoljenja za gradnjo, izvedba pa je predvidena v letu 2022. V letu 2020 se je izvedlo tudi čiščenje ponikovalnic na pokopališču, ki niso bile pravilno vzdrževane. V letu 2021 se je izvedla ureditev meteorne vode na parkirišču pokopališča.

Projekt izgradnja žarnega zidu Bakovci, kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil v celoti realiziran, kajti prejete ponudbe so bile višje od načrtovanih sredstev, s tega razloga se je sprejela odločitev o neoddaji del. Kljub temu pa so izvedeni določeni predhodni postopki, kateri bodo omogočali predvideno realizacijo projekta v naslednjih letih v načrtu razvojnih programov.

### *OB080-20-0006 Pokopališče Krog*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je izgradnja žarnega zidu na pokopališču Krog in postavitve ograje. Tudi tu se je v letu 2020 izvedlo povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije za žarni zid. Projektna dokumentacija je bila predana v letu 2022, nadalje je potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja za gradnjo, izvedba pa je predvidena v letu 2022. V naslednjih letih je predvidena postavitve ograje okrog pokopališča.

Projekt izgradnja žarnega zidu Krog, kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil v celoti realiziran, kajti prejete ponudbe so bile višje od načrtovanih sredstev, s tega razloga se je sprejela odločitev o neoddaji del. Kljub temu pa so izvedeni določeni predhodni postopki, kateri bodo omogočali predvideno realizacijo projekta v naslednjih letih v načrtu razvojnih programov.

## **16039003 Objekti za rekreacijo**

### **16033001 - Vzdrževanje javnih zelenih površin**

*OB080-15-0130 Vzdrževanje javnih zelenih površin*

Projekt je več leten in zajema nove in nadomestne zasaditev drevoredov v posameznih ulicah, ob cestah, kolesarskih stezah in peš potkah, zasaditve v mestnem parku in Fazaneriji ter drugod v mestu in naseljih ter dobavo in postavitev mikrourbane opreme (klopi, koši, koši za pasje iztrebke). V preteklosti so v sklopu tega projekta bili zasajeni številni drevoredi (ob Tišinski, ob priključni cesti za AC, ob kolesarski stezi M. Sobota – Bakovci, zasaditve v Mestnem parku, Fazaneriji, na Lendavski, itd. in s temi zasaditvami se bo nadaljevalo tudi v prihodnje (predvideni novi drevoredi v Ulici Štefana Kovača, Trgu Zmage, v naselju Pušča, v Bakovcih ter po drugih naseljih – npr. ob cesti Kupšinci – pokopališče.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bil projekt v celoti realiziran in sicer z:

- nadomestne zasaditev dreves in grmovnic v Mestnem parku,
- nadomestne zasaditev dreves na otroškem igrišču v Jakobovem naselju

Osnovni namen projekta je prijaznejše in bolj zdravo okolje za delo in življenje občanov, oziroma višja kakovost bivanja ter lepši videz naselij in pokrajine. Istočasno služijo drevoredi tudi kot blažilnik negativnih vplivov prometa (izpušni plini, hrup).

Žal pa je bilo potrebno zaradi nekoliko nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih, nekoliko prilagoditi dinamiko izvajanja na kontu nakup druge opreme in napeljav, zaradi česar je do sklenitve pogodb za nakup urbane opreme prišlo v zadnji četrtini leta 2022, kar pomeni, da se je plačilo preneslo v leto 2023. Nabavljene klopi in koši bodo nameščeni v spomladi leta 2023.

Projekt iz objektivnih razlogov ni bil v celoti realiziran, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili realizacijo projekta v 2023 in naslednjih letih.

### **16033014 – Preplastitev asfaltnih površin v mestnem parku – participativni proračun**

*OB080-22-0023 Preplastitev poti v mestnem parku - pp 2022*

V okviru participativnega dela proračuna, je bil podan predlog za obnovo asfaltnih površin – potk v mestnem parku. Predlaganih je bilo več poti. Investicijska vrednost je bila strokovno preverjena, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je za predlagan znesek možno v letu 2022 izvesti obnovo glavne potke, ki jo sestavljata dve asfaltirani površini v Trubarjevem drevoredu. Tako je za ta namen v okviru tega projekta načrtovanih 25.000€. Projekt zajema ureditev asfaltnih poti Trubarjevega drevoreda, ki so v slabem gradbeno – tehničnem stanju – s številnimi mrežastimi razpokami, na njih so lokalni posedki, kjer zastaja voda. Namen projekta je izboljšanje gradbeno tehničnega stanja potk, cilj pa višja kakovost bivanja in prijaznejša uporaba potk za uporabnike.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Kljub temu, da gre za nov projekt, ki je bil uvršča v plan proračuna za leto 2022, kot eden izmed projektov participativnega proračuna. V mestnem parku so asfaltirane potke v Trubarjevem drevoredu (dve širine 3,50 m) ter potka od Trubarjevega drevoreda do slaščičarne, v enaki širini in potka od Trubarjevega drevoreda do gledališča Park in naprej do Ulice Štefana Kovača (pri stadionu OŠ I.), širine 2,50 m. Vse potke so bile asfaltirane v 80-90 letih prejšnjega stoletja, zato so na njih že številne deviacije (mrežaste razpoke, posedi, starost), zaradi česar je potrebno obstoječe asfalte vsaj lokalno sanirati ter nato izvesti prevleko. V najslabšem stanju sta dve poti v Trubarjevem drevoredu, ki vodita do mestnega parka, ki sta bili v letu 2022 predvideni za preplastitev, vendar na podlagi pridobljenega strokovnega mnenja ZVKDS je tak poseg neprimeren in so historično upravičene samo peščene poti. Projekt ni bil izveden, zato pa bo opravljen skupen terenski ogled in določitev izhodišč za v prihodnje.

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

### **16035000 - Mestna tržnica**

*OBO80-16-0046 Mestna tržnica*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je obnova mestne tržnice, ki se intenzivneje ureja zadnjih nekaj let. Tako smo v preteklosti v celoti obnovili streho, sanirali pode in stene. S tem so bili na mestni tržnici izboljšani pogoji za prodajalce in kupce, vendar ne v celoti. Še vedno pa predstavlja težavo oživitev mestne tržnice. V letu 2022 je načrtovana postavitve trajnih lesenih hišic (ki so sedaj najete), za večje zavetje prodajalcev. V naslednjih letih pa je predvidena še izdelava stranske zaščite pred vetrom in dežjem (zavetrovanje strehe), obnova stojnic (miz), sanacija elektro inštalacij, obloga sten z lesenimi oblogami in sanacija betonskega tlaka ter nadaljnja sanacija poškodb na objektu in delno ureditvijo fasade ter usposobitev fontan. S tem se bo tako za prodajalce na tržnici, kot za kupce oz. obiskovalce uredil prijetnejši in privlačnejši prostor tržnice.

V okviru projekta so bila sredstva v letu 2022 zagotovljena za plačilo najemnine za lesene hiške v obdobju dec. 2021 do začetka leta 2022. V zadnji četrtini leta so bile naročene 4 fiksne lesene hiške za prodajalce in del lesene fasade. Hiške so bile postavljene v mesecu decembru, lesena fasada pa v letu 2023, plačilo bo zapadlo v letu 2023. V nadaljevanju je predvideno še 4 lesene hiške za prodajalce, v kolikor se bo pokazal interes stalnih prodajalcev na tržnici, kajti trenutno jih je med 3 do 4 prodajalci. Izdelava projektne dokumentacije za privlačnejšo ureditev tržnice ni bila realizirana iz razloga sprejetega plana ureditve območja z lesenimi hiškami in leseno fasado skupaj z upravljalcem Komunalno, javno podjetje d.o.o.

### **16035001 - Javne sanitarije**

*OBO80-19-0003 Javne sanitarije*

Že od same ureditve Slovenske ulice in še pred njeno ureditvijo potekajo aktivnosti za umestitev sodobnih javnih sanitarij v ožje mestno središče. Edine javne sanitarije v ožjem mestnem središču se nahajajo na območju tržnice, katere občina sicer redno vzdržuje in skrbi zanje, vendar so vseeno že starejše in njihova prostorska razporeditev ni več idealna, glede na potrebe sodobnega časa. Zato je občina pristopila k iskanju ustrezne projektne rešitve in umestitve v prostor, a se predvsem pri slednjem nekoliko zatika.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

S proračunom za leto 2022 so bila v sklopu tega projekta predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za novogradnjo sanitarij ter za tekoče vzdrževanje sanitarij, ki se nahajajo na območju tržnice. Zaradi ovir pri umeščanju novih sanitarij v letu 2022 niso nastali izdelave stroški projektne dokumentacije.

## **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

### **16061011 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja na Pušči**

*OBO80-19-0014 Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja na Pušči*

V okviru projekta, ki je več leten, je načrtovana ureditev novega dela stanovanjskega območja v naselju Pušča s komunalno in cestno infrastrukturo, s čemer bodo za prebivalce naselja Pušča zagotovljene dodatne komunalno urejene prostorske možnosti za širitev naselja in nove stanovanjske objekte. S proračunom za leto 2021 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije za komunalne in cestne ureditve, na podlagi sprejetega programa opremljanja, ki je bil na mestnem svetu sprejet v januarju 2021. Sama izvedba projekta, znaša po ocenah iz programa opremljanja cca. 445 tisoč € (kar je za cca. 50% več kot prvotno načrtovano.) in je odvisna od sofinancerskih sredstev iz naslova sofinanciranja infrastrukture v romskih naseljih. Podrobnejša in natančnejša investicijska vrednost pa

bo znana po izdelavi projektne dokumentacije, za izdelavo katere je bila pogodba sklenjena v zadnjem četrtmesečju 2021.

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Projektna dokumentacija za komunalne in cestne ureditve na novem območju širitve romskega naselja Pušča je bila v letu 2021 naročena, in v letu 2022 izdelana (DGD in PZI). Na območju so bile izvedene cenitve nepremičnin in v naravi so stekli postopki za parcelacijo teh parcel. Težave so se pojavile pri podpisu elaborata zaradi lastnikov zemljišč, ki so neodzivni.

Namen in cilji projekta je v letu 2022 bil doseženi, pričeti so bili potrebni postopki, ki bodo osnova za vse nadaljnje aktivnosti v skladu z Načrti razvojnih programov MO M. Sobota, s katerimi se načrtuje izvedba komunalne opreme v romskem naselju Pušča v fazni izvedbi, v odvisnosti od potreb in zmožnosti financiranja.

## **16061012 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja V Rakičanu**

*OBO80-19-0028 Komunalno urejanje stanovanjskega območja Rakičan*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je komunalna ureditev novega večjega stanovanjskega območja v naselju Rakičan, kjer je s sprejetjem novega OPPN nastalo novo območje za možnost stanovanjske pozidave. Na podlagi sprejetega programa opremljanja je vrednost investicije ocenjena na čez 1,1 mio €, še bolj realno vrednost pa bomo pridobili s projektno dokumentacijo PZI. Izvedba projekta je načrtovana v naslednjih letih in se bo zaradi obsežnosti projekta izvajala fazno, tudi v odvisnosti od finančnih zmožnosti proračunskih sredstev.

V okviru projekta so bila sredstva v letu 2022 na Oddelku za gospodarske dejavnosti zagotovljena za začetek naročila izdelave projektne dokumentacije, realizacije naročila projektne dokumentacije ni bilo možno izvesti iz razloga še dolgotrajnega postopka komasacije zemljišč, katerega izvaja Oddelek za okolje in prostor, kar je predpogoj za aktivnosti izdelave projektne dokumentacije. S tega razloga je izdelava projektne dokumentacije previdena v letu 2024 v načrtu razvojnih programov. Sama izvedba pa pozneje.

## **16061013 – Komunalno urejanje stanovanjskih območij – po naseljih**

*OBO80-21-0010 Komunalno urejanje stanovanjskih območij – po naseljih*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je komunalno ureditev manjših kompleksov stanovanjskih območij po naseljih.

V okviru projekta so načrtovana sredstva za komunalno ureditev manjši delov stanovanjskih območij po naseljih in s tem zagotoviti možnost nadaljnje stanovanjske pozidave. Tako so načrtovana sredstva za vzpostavitev pogojev za komunalne priključke za stanovanjsko gradnjo v naselju Krog (območje 2 parcel). Prav tako so manjša sredstva načrtovana za podobne manjše investicije za krajše odseke javne infrastrukture (kanalizacija in vodovod), ki se izkažejo tekom leta, zaradi zasebnih investicij v objekte. V mesecu oktobru je bila podpisana pogodba za izvedbo Obnove in preplastitve občinskih cest v 2022 ter ureditev vodovodov v sklopu te pogodbe je tudi izvedba sekundarnega vodovoda v naselju Krog, vendar do realizacije v letu 2022 ni prišlo iz razloga daljšega roka izvedbe, vremenskih razmer in potrjenega terminskega plana izvedbe del s strani naročnika in vodovod je bil izveden v marcu 2023.

## **16061014 – Komunalno urejanje stanovanjskega območja Sončna ulica MS**

*OBO80-21-0011 Komunalno urejanje stanovanjskega območja Sončna ulica MS*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je komunalna ureditev novega stanovanjskega območja v mestu Murska Sobota na območju Sončne ulice, kjer je s sprejetjem novega OPPN nastalo novo območje za možnost stanovanjske pozidave. Na predmetnem območju bo potrebno urediti vso manjkajočo komunalno



infrastrukturo (kanalizacija in vodovod) in cestno infrastrukturo. Predhodno je potrebno pridobiti zemljišča in vso potrebno projektno in drugo dokumentacijo ter dovoljenja za gradnjo.

V letu 2022 so bila sredstva zagotovljena v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti za izdelavo projektne dokumentacije, ki se bo usklajevala še v letu 2023. V drugi polovici leta 2022 je bila predvidena izvedba javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije vendar zaradi povečanja cen investicij v teku in manjših prihodkov od načrtovanih kar je razlog za slabšo finančno stanje proračuna projektne dokumentacije v letu 2022 ni bilo možno izvesti. Pridobitev zemljišč in projektne dokumentacije pa je načrtovana v načrtu razvojnih programov.

### **16061015 – Komunalno urejanje stanovanjskega območja po veljavnem OPPN SO 99**

*OBO80-21-0012 Komunalno urejanje stanovanjskega območja po veljavnem OPPN SO 99*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Namen projekta je izgradnja komunalne opreme za območje 6 hiš, katerim bo omogočen priklop na javno infrastrukturo. Sama izgradnja komunalne opreme bo potekala v fazah .

V letu 2019 je bil sprejet nov OPPN za večje novo stanovanjsko območje v južnem delu Murske Sobotne S099 (v območju med Kološevo in Tomšičevo ulico oz. Ul. J. Benka). V manjšem delu tega območja je nastala potreba po komunalni opremi za gradnjo 6-ih individualnih stanovanjskih hiš (ena ulica). V sklopu te proračunske postavke so tako načrtovana sredstva za komunalno ureditev tega manjšega dela s komunalno opremo. V letu 2020 je bila za ta del naročena projektna dokumentacija, ki je bila v letu 2021 izdelana. V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti, je tako v letu 2021 izvedena pridobitev projektne dokumentacije in v pridobivanju je gradbeno dovoljenje za območje 6-ih stanovanjskih objektov, medtem ko je sama izvedba vodovoda in kanalizacije za potrebe komunalnih priključitev bila izvedena v letu 2022.

Izgradnja komunalne opreme celotnega območja SO99 zaenkrat ni predvidena, saj predstavlja velik finančni zalogaj in se bo izvajalo fazno ter v odvisnosti od finančnih zmožnosti občine. Predhodno pa je potrebno pridobiti tudi program opremljanja.

### **16061106 -SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. Faze**

*OBO80-17-0055 - SOIC Murska Sobota - ureditev območja II. in delno III. faze*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Projekt predstavlja zaključno fazo ureditve cestne in komunalne infrastrukture severnega dela Severno-obrtne industrijske cone (SOIC) v Murski Soboti, ki je komunalno urejena le na območju I. in delu II. faze. Projekt ureditve SOIC na manjkajočem delu II. faze in severnem delu III. faze se je začel izvajati že v letu 2019, ko je bila pridobljena projektna dokumentacije. Sledila je prijava projekta za sofinanciranje iz evropskih sredstev v okviru DRR.

V letu 2020 so stekle aktivnosti oddaje gradbenih del na Portalu JN in sicer za območje II. faze. V postopku javnega naročila, smo prejeli ugodne ponudbe, kar je realizacijo tega dela investicije pocenilo (čez 300 tisoč €). Kljub temu je bilo na tem projektu v letu 2020 do jeseni 2020 izvedeno vse kar je bilo za to leto tudi načrtovano s proračunom (izgradnja komunalne in cestne infrastrukture na manjkajočem kraku v območju II. faze SOIC).

Ob koncu leta 2021 po oddanem javnem naročilu so stekla dela manjkajoče ureditve na območju III. Faze in bila dokončana junija 2022 (finančna realizacija delno v letu 2021). V tem obdobju so ob gradnji bile realizirane tudi storitve gradbenega nadzora, storitve koordinatorja za zdravje in varnost pri delu ter drugi manjši stroški.

Projekt je bil sofinanciran strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v več letih skupno v višini 441.436,26 € od tega v letu 2022 348.659,18 €.

Za omenjen projekt je bilo pri pristojni Upravni enoti jeseni 2022 pridobljeno tudi pravnomočno uporabno dovoljenje. Projekt je s tem zaključen.

#### **16061107 - SOIC Murska Sobota – IV. Faza**

*OB080-21-0029 - SOIC Murska Sobota – IV. Faza*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V okviru tega projekta so s proračunom 2022 načrtovana začetna sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije za komunalno in cestno infrastrukturo za območje SOIC IV. Že v obrazložitvah proračuna smo navedli, da je potrebno predhodno pridobiti podrobne prostorske akte ter program opremljanja zemljišč. Prav tako je potrebno pridobiti ali vsaj doseči soglasje glede pridobivanja zemljišč, ker je celotno območje v zasebni lasti. Vsi navedeni postopki so dolgotrajni in v teku, zato projektne dokumentacije ni bilo možno naročiti.

## 4006 – Oddelek za negospodarske dejavnosti

### 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

#### **12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

##### **12061005 - Energetska prenova javnih stavb**

*OB080-19-0016 Energetska prenova javnih stavb*

*OB080-20-0020 Energetska prenova javnih stavb – dokumentacija*

*OB080-20-0021 Energetska prenova - OŠ III in OŠ IV*

*OB080-20-0022 Energetska prenova - OŠ Bakovci*

*OB080-20-0023 Energetska prenova - OŠ II – Krog*

*OB080-20-0024 Energetska prenova - Vrtec MS enota Urška*

*OB080-20-0025 Energetska prenova - Galerija MS*

*OB080-20-0026 Energetska prenova - Ljudska univerza MS*

*OB080-20-0027 Energetska prenova - OŠ I*

*OB080-20-0028 Energetska prenova - OŠ II*

*OB080-20-0029 Energetska prenova - Mestna uprava*

*OB080-20-0030 Energetska prenova - TVD Partizan*

*OB080-20-0031 Energetska prenova - Grad MS*

*OB080-20-0032 Energetska prenova - Dvorec Rakičan*

*OB080-20-0033 Energetska prenova - Hranilnica bivši CSD*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva so bila namenjena izdelavi prijavne, projektne in investicijske dokumentacije za prijavo na javni razpis JOB\_2021 v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

##### **12061006 - Energetska prenova javnih stavb v lasti Mestne občine Murska Sobota – 1. faza**

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije PZI in REP za objekte OŠ III., OŠ IV. in OŠ Bakovci, ki so bili prijavljeni na prijavni rok 31.1.2022 javnega razpisa JOB\_2021 v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Vloga je bila uspešna, vendar je MoMS odstopila od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MzI, ker mestni svet ni podal soglasja k potrebnemu zadolževanju za izvedbo tega projekta.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **14039001 Promocija občine**

#### **14031001 - Novoletna prireditve**

OB080-19-0017 – Novoletna prireditve

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva so bila predvidena za sklenitev pogodbe z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota za organizacijo in izvedbo novoletne prireditve, ki je bila bo izvedena 31.12.2022 in so nastale obveznosti zapadle v letu 2023.

#### **14031002 - Druge prireditve**

OB080-21-0020 – Druge prireditve

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva so bila predvidena za prijavo na javne razpise za sofinanciranje nakupa različne opreme za izvedbo prireditve. Tovrstnih javnih razpisov ni bilo, zato prijava projekta ni bila izvedena.

#### **14031003 - Druge promocijske aktivnosti občine**

OB080-21-0021 – Druge promocijske aktivnosti občine

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva so bila predvidena za prijavo na javne razpise za sofinanciranje nakupa različne turistične in promocijske opreme za izvedbo prireditve. Tovrstnih javnih razpisov ni bilo, zato prijava projekta ni bila izvedena.

### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

#### **14032010 - Soboško jezero - obratovanje in upravljanje**

OB080-19-0011 - Soboško jezero - obratovanje in upravljanje

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva so bila realizirana za nakup senčnikov in obvestilne table.

#### **14032012 - Izvedba kajak kanu steze na Soboškem jezeru**

OB080-21-0023 – Izvedba kajak kanu steze na Soboškem jezeru

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva so bila realizirana za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je izdelal PBI Lazar d.o.o.. Pridobljena so bila vsa upravna dovoljenja potrebna za izvedbo investicije.

#### **14032014 - Ureditev postajališč za avtodome**

OB080-21-0031 – Ureditev postajališč za avtodome

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva so bila realizirana za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

#### **15051001 - GO IN NATURE –Interreg**

*OB080-17-0017 - GO IN NATURE –Interreg*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

MOMS je bila vodilni partner projekta, v katerem je sodelovala Zveza tabornikov Pomurja in trije madžarski partnerji. MOMS je v projektu prijavi območje ob reki Muri na območju k. o. Krog. Glavni cilj projekta so bili vzpostavitev čezmejne mreže ponudnikov trajnostne infrastrukture in programov za doživljanje naravnega okolja na trajnostni način v zavarovanih območjih narave v programskem območju.

Projekt je trajal od 1. 3. 2017 do 29. 2. 2020.

V okviru projekta je MOMS izvedla novogradnjo drugega mosta na poti do broda v Krogu, uredila pot ob reki Muri in vzpostavila vstopno točko (parkirišče) na območju gramoznice pri Krogu. Izdelan je bil tudi idejni razvojni koncept območja ob Muri v MOMS. Poleg tega je bila vzpostavljena interpretacijska točka z otroškim doživljajskim igriščem, učilnico na prostem, območjem za piknike in informacijsko – interpretacijsko vsebino.

Realizirani stroški v letu 2022 predstavljajo stroške za storitev svetovanja, kar je bilo izvedeno v letu 2021 in je račun zapadel v leto 2022.

Cilj projekta je vzpostavitev pogojev (infrastruktura, programi, interpretacijske točke) za doživljanje narave v zavarovanem območju. Cilj je bil dosežen.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16039003 Objekti za rekreacijo**

#### **16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo**

*OB080-15-0131 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva v letu 2022 so bila realizirana za postavitve igral na Lendavski ulici 5.

#### **16033003 - Drugi objekti za rekreacijo**

*OB080-15-0132 - Drugi objekti za rekreacijo*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva so bila realizirana za postavitve dela nove ograje okoli mestnega kopališča.

#### **16033007 - Drsališče**

*OB080-19-0019 - Drsališče*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva so bila realizirana za najem, postavitve, odstranitve in obratovanje drsališča.

#### **16033012 – Izgradnja kolesarskega poligona - PUMPTRACK**

*OB080-22-0004 – Izgradnja kolesarskega poligona - PUMPTRACK*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva so bila realizirana za izdelavo projektne dokumentacije DGD. Gradbeno dovoljenje je v fazi pridobivanja.

### **16033013 – Izgradnja skate parka**

OB080-22-0005 – Izgradnja skate parka

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Na tej postavki ni bilo realizacije, ker ni prišlo do začetka izgradnje skate parka.

### **16033015 – Fitnes naprave na prostem na Lendavski ulici v Murski Soboti – participativni proračun 2022**

OB080-22-0024 – Fitnes naprave na prostem – pp 2022

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Izvedba projekta je pomaknjena v leto 2023 zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2022.

### **16039004 Praznično urejanje naselij**

#### **16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij**

OB080-15-0134 – Praznično urejanje mesta in naselij

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Realizirani stroški na proračunski postavki se nanašajo na del stroškov izvedbe praznične okrasitev mesta konec leta 2021 ter priprave in izvedbe postavitve okrasitve v letu 2022.

Na kontu Drugi splošni material in storitve je namreč v letu 2022 evidentiran del stroškov, ki je prenesen iz leta 2021, saj so obveznosti za plačilo zapadle v leto 2022. Prav tako so na tem kontu evidentirani stroški oziroma računi svetovanja postavitve praznične okrasitve ter stroški montaže praznične okrasitve v letu 2022.

Na kontu nakup druge opreme in napeljav so evidentirani stroški nakupa dodatnih elementov praznične razsvetljave za Slovensko ulico v letu 2021, za kar so obveznosti zapadle v letu 2022.

V letu 2020 so namreč po predhodno izdelani idejni zasnovi akademskega slikarja Mirka Rajnarja bili nabavljeni novi elementi - unikatni okraski, ki zajemajo motive toplozračnih balonov. Ta okrasitev zajema 2D viseče balone različnih dimenzij, samostojec 3D balon ter poseben samostojec večji element v podobi Murska Sobota – srce Pomurja, ki je bil izdelan po zasnovi logotipa in namenjen kot foto točka v mestnem središču. V letu 2021 je bil izveden dokup visečih elementov praznične okrasitve za Slovensko ulico.

Navedena nakupa elementov praznične okrasitve v letu 2020 in 2021 sta po letu 2016, ko je bila okrasitev nadgrajena z lampijoni, ki so postavljeni na Trgu zmage, prva večja nadgradnja praznične okrasitve v mestnem središču.

Cilj in namen proračunske postavke je ustvariti praznično okrasitev, ki popestri mesto središče ter ga ustvari še bolj privlačnega za domačine ter obiskovalce. Cilj je bil dosežen.

---

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 – Primarno zdravstvo**

#### **17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov**

---

##### **17021003 – Nadzidava splošnih ambulant ZD M. Sobota**

OB080-22-0006 Nadzidava splošnih ambulant ZD M. Sobota

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Mestna občina Murska Sobota, ki je bila podpisnik pogodbe o sofinanciranju št. 2711-22-356436 za predmetno investicijo, je pričela s postopkom javnega naročila za izvedbo del po sklenitvi pogodbe št. 2711-22-356436 o sofinanciranju investicije na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki

Sloveniji, sklenjene z Ministrstvom za zdravje dne 9.8.2022. S tem je bila potrjena finančna konstrukcija za izvedbo investicije, zato je bil časovni odmik od predvidenega terminskega plana.

Po izvedenem postopku javnega naročanja se je sklenila Gradbena pogodba za izvedbo del NADZIDAVA SPLOŠNIH AMBULANT ZD M. SOBOTA, št. 351-0390/2022-1 (600), E. Št.: 567/2022, z dne 26.9.2022, z izvajalcem del POMGRAD, gradbeno podjetje d.d., Murska Sobota, v vrednosti 2.107.544,98 EUR, ki je tudi predmet sofinanciranja in sicer za izvajanje GOI del. Znesek sofinanciranja Ministrstva za zdravje znaša 895.936,00 EUR. Zaradi višje vrednosti sklenjene gradbene pogodbe od planirane v investicijskem programu in pogodbi o sofinanciranju z MZ, se je MOMS skupaj z ZD M. Sobota odločila, da strokovni nadzor nad izvedbo del in strošek opreme zagotovi ZD M. Sobota izven občinskega proračuna z lastnimi sredstvi.

Rok izvedbe gradbenih del je 12 mesecev od uvedbe v delo izvajalca del, ki je bil 6.10.2022. Gradbena dela bodo tako končana v mesecu oktobru, zaključek investicije s pridobitvijo uporabnega dovoljenja je predviden v mesecu decembru 2023.

Stroški na tej postavki predstavljajo plačilo prvih dveh situacij izvajalcu gradbenih del.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **18029002 Premična kulturna dediščina**

#### **18022000 - Pomurski muzej Murska Sobota**

*OB080-15-0137 - Pomurski muzej Murska Sobota*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Zaradi prenosa objekta gradu v upravljanje muzeju so v okviru proračunskih sredstev bila zagotovljena tudi sredstva za investicijske transferje. Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje ter druga investicijsko vzdrževalna dela za nadaljevanje del za prenovo stalne razstave ter izvedbo del za pridobitev uporabnega dovoljenja za grajsko dvorano. Izvedena so bila naslednja dela: delna zamenjava oken na delu razstave, kjer poteka prenova; ureditev evakuacijske poti; elektro inštalacijska dela; nabava in namestitev svetilk za zasilno svetlobo; meritve elektroinštalacij ter strelovodne naprave; brušenje, lakiranje ter povezana dela za sanacijo parketa; nabava in montaža požarnih in drugih dodatnih vrat s povezanimi deli.

Cilj in namen sofinanciranja javnega zavoda je sofinanciranje delovanja za zagotovitev nemotenega izvajanja programa javnega zavoda ter izvedba investicijskih del za zakonito obratovanje objekta. Cilj je bil dosežen.

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

#### **18031000 - Sofinanciranje delovanja –PIŠK**

*OB080-15-0138 - PIŠK - investicijski transfer, knjige in drugo*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva na kontu investicijski transferji javnim zavodom so bila namenjena nakupu knjižnega gradiva.

Cilj in namen sofinanciranja javnega zavoda je sofinanciranje delovanja za zagotovitev nemotenega izvajanja programa javnega zavoda. Cilj je bil dosežen.

## **18039002 Umetniški programi**

### **18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport**

*OB080-15-0139 - Zavod za kulturo, turizem in šport*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva pod proračunsko postavko investicijski transferi zajemajo nakup opreme skladno s finančnim načrtom. Investicijski transferi so bili v celoti realizirani.

Cilj in namen sofinanciranja javnega zavoda je sofinanciranje delovanja za zagotovitev nemotenega izvajanja programa javnega zavoda vseh področjih delovanja. Cilj je bil dosežen.

## **18039005 Drugi programi v kulturi**

### **18035002 - Ostali programi v kulturi**

*OB080-15-0142 – Ostali programi v kulturi*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Realizirana sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za sofinanciranje investicijskih projektov na področju kulture. Sredstva so bila razdeljena na osnovi javnega razpisa. Namen razpisa je finančno podpreti nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v MOMS. Namen in cilj izvedbe javnega razpisa je bil dosežen.

### **18035006 - Galerija Murska Sobota**

*OB080-15-0145 - Galerija Murska Sobota*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva na kontu Investicijski transferi javnim zavodom so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta ter izvedbi nujnih investicij, med katerim je bila izvedena tudi zamenjava velikega stenskega okna – pisarne ob vhodu v galerijo.

Cilj sofinanciranja je zagotovitev sredstev za delovanje javnega zavoda in za izvedbo investicijskega vzdrževanja oz. investicij v objekt Galerije. Cilj je bil dosežen.

### **18035012–Kipi in spominske plošče**

*OB080-18-0003 – Kipi in spominske plošče*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva na kontu Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bila predvidena za izvedbo javnega razpisa za sanacijo grobnic in grobov na pokopališču. Javni razpis ni bil izveden.

## **18059001 Programi športa**

### **18051000 - Stadion Fazanarija**

*OB080-16-0005 – Stadion Fazanarija*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Realizacija na tej postavki predstavlja pokritje stroškov predstavitev glavnega igrišča in položitev nove travne ruše s pripadajočo infrastrukturo v znesku 317.632,30 EUR, ponovno usmerjanje reflektorjev v znesku 9.276,64 EUR, kompenzacijo vlaganj v prenovu stadiona Fazanarija v višini 41.733 EUR, nabavo novih plastičnih sedežev v znesku 14.335 EUR, nabavo novih golov z mrežo in izvedbo strokovnega nadzora nad gradbenimi deli.



### **18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov**

*OB080-16-0022 – Investicije v nakup in ureditev športnih objektov*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Realizacija predstavlja pokritje stroškov:

- Zarisovanja športnih igrišč na asfaltno podlago 1.846,84 EUR
- Ureditev športnega centra Satahovci 39.700,52 EUR
- Električnih napeljav v ŠRC Bakovci 14.226,94 EUR
- Izdelava projektne dokumentacije za umetno travo ŠRC Černelavci 4.697,00 EUR in
- Projektno dokumentacijo za prenovo igralne površine v športni dvorani OŠ I. 2.196,00 EUR.

### **18051016 - Športno rekreacijski center Polana**

*OB080-15-0151- Športno rekreacijski center Polana*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Realizacija v letu 2022 predstavlja postavitve ograje.

### **18051017 – TVD Partizan**

*OB080-16-0023- TVD Partizan*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Pogodba za prenovo strešne kritine nad prizidkom objekta je bila podpisana v zadnjem kvartalu leta in bodo računi zapadli v leto 2023.

### **18051022 – Športno rekreacijski center Fazanerija**

*OB080-21-0014 - Športno rekreacijski center Fazanerija*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Na projektu izgradnje Športnega centra Fazanerija ni bilo aktivnosti saj je v teku sprejemanje prostorskega akta, ki bo postavil pogoje za upravljanje s tem delom našega mesta.

### **18051024 – Prenova stavbe TVD Partizan – zamenjava stavbnega pohištva**

*OB080-22-0007 – Prenova stavbe TVD Partizan – z.s.p.*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Realizacije na tej postavki ni bilo, ker nismo bili uspešni z našo prijavo na razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje te investicije.

### **18059002 Programi za mladino**

#### **18052000 – Mladinski informativni in kulturni klub**

*OB080-15-0152 – Mladinski informativni in kulturni klub*

*Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Investicijski transfer je bil namenjen ureditvi novih pisarn. Cilj je bil dosežen.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

### **19029001 Vrtci**

#### **19021002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev**

*OB080-15-0153 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Od 15.000,00 EUR sredstev, namenjenih investicijskim transferom, je bilo 11.219,70 EUR dodeljenih za igrala v enotah Krtek Bakovci, Romano Pušča, Veverička Rakičan in Ringaraja. 3.780,30 EUR pa za prezračevalni sistem v enoti Urška. Cilj je bil dosežen.

### **19039001 Osnovno šolstvo**

#### **190310000 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I**

*OB080-17-0025 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Investicijska sredstva so bila namenjena zamenjavi strešne kritine na kolesarnici, zamenjavi svetilk v športni dvorani ter pleskanju učilnic. Cilj je bil dosežen.

#### **190310001 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II**

*OB080-17-0026 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Investicijska sredstva so bila namenjena za prenavo sanitarij ter sanacijo elektroinštalacij. Cilj je bil dosežen.

#### **190310002 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III**

*OB080-17-0027 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Investicijska sredstva so bila namenjena za namestitev zunanje toplotno-izolativne folije ter prenavo učilnic. Cilj je bil dosežen.

#### **190310003 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ VI**

*OB080-17-0028 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ IV*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Investicijska sredstva so bila namenjena za opremo zbornice. Cilj je bil dosežen.

#### **190310004 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci**

*OB080-17-0029 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Investicijska sredstva so bila namenjena za zamenjavo notranje opreme v zbornici ter obnovo kemijske učilnice. Cilj je bil dosežen.

#### **190310006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

*OB080-15-0155 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva v višini 4.616,12 EUR so bila namenjena nabavi in inštalaciji klimatskih naprav na OŠ IV. Načrtovana so bila sredstva v višini 64.000 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine na OŠ

IV in OŠ Bakovci v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, kjer pa še ni bil narejen končni obračun. Enak znesek je bil predviden tudi na prihodkovni strani, kar pa ni bilo realizirano.

### **19031009 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ**

OB080-15-0156 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V okviru te postavke se je na OŠ IV menjala toplovodna kopel s pripadajočimi policami in elementi za pladnje v šolski kuhinji. Postavka ni bila v celoti realizirana.

### **19031015 - Dograditev učilnic OŠ IV**

OB080-16-0028 - Dograditev učilnic OŠ IV

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Mestna občina Murska Sobota se je v mesecu marcu 2021 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z investicijo Dograditev učilnic OŠ IV v M. Soboti. Namen projekta je gradnja novih prostorov v prizidku OŠ IV, ki bi omogočili nadaljnji razvoj dejavnosti na poti k sodobnemu regijskemu centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Na razpisu je bila uspešna in sicer je pridobila sofinancerska sredstva s strani države v višini 270.062,44 EUR, kar predstavlja 80 % upravičenih stroškov investicije (upravičeni stroški so samo gradbeno- obrtniška in instalacijska dela – GOI dela, drugi stroški investicije in DDV niso upravičeni strošek

V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2022-2025 se planirajo sofinancerska sredstva MIZŠ v skladu s sklepom o izboru, št. 4110-7/2021/11 z dne 30.4.2021. V letu 2022 je na tej postavki bilo realiziranih 488,00 EUR za izdelavo varnostnega načrta za dograditev učilnic, zato cilj ni bil dosežen. Realizacija oz. Izvedba del se prenaša v leto 2023.

### **19031018 – Ureditev parkirišč pri OŠ III in OŠ IV**

OB080-22-0008 – Ureditev parkirišč pri OŠ III in OŠ IV

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V okviru te postavke se je načrtoval pristop k ureditvi parkirišča pri OŠ III in OŠ IV, kot del projekta ureditve priključka k dvorišču OŠ IV Murska Sobota. Od leta 2022 se na tem zemljišču istočasno izvaja investicija dozidave OŠ IV, sama ureditev parkirišča pa se bo tako zaključila po izvedbi dozidave, zato cilj v letu 2022 ni bil dosežen.

### **19031019 – Učilnica na prostem pri OŠ II – participativni proračun 2022**

OB080-22-0025 – Učilnica na prostem pri OŠ II – pp2022

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Na pobudo občanke se je v okviru te postavke uredila učilnica na prostem. Učilnica pomembno vpliva na izboljšanje medgenarcijskega povezovanja. Cilj je bil dosežen.

### **19039002 Glasbeno šolstvo**

#### **19032000 - Glasbeno šolstvo**

OB080-13-0033 - Glasbena šola Murska Sobota

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Investicijska sredstva v okviru te postavke so bila namenjena dobavi in montaži zvočno-izolacijske stene ter zvočno-izolacijskih kovinskih vrat. Cilj je bil dosežen.

## **19032002 – Nadzidava glasbene šole Murska Sobota**

*OB080-20-0019 - Nadzidava glasbene šole Murska Sobota*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Občina je prijavila navedeno investicijo na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, vendar sredstev nismo dobili, ker je občina lahko pridobila sredstva za samo en prijavljeni projekt. Sofinancerska sredstva za izvedbo investicije je tako dobil projekt Dograditve učilnice OŠ IV, ki je bil višje ocenjen. Cilj zato ni bil dosežen.

## **19059001 Izobraževanje odraslih**

### **19051001 - RIS Dvorec Rakičan**

*OB080-15-0185 - RIS Dvorec Rakičan*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Na postavki investicijski transferji so bila predvidena sredstva za različne investicije, ki so bile izvedene v letu 2022 in so posledica uspeha na različnih projektih oz. razpisih. Med večjimi investicijami so ureditev fasade na zunanji vzhodni in severni strani dvorca, hidroizolacija na severni dvoriščni strani in tri nove ponikovalnice na dvorišču. Skozi park se je tudi dokončno uredila potka do kapelice. Park se je sprotno obnavljal, zasadila so se dodatna nova drevesa. Cilj investicijskega transfera je bil dosežen.

### **19051002 - Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development**

*OB080-21-0016 - Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

RIS Dvorec Rakičan je vodilni partner večjega mednarodnega projekta z imenom Dream Road na programu Interreg Danube, v katerem je poleg številnih partnerjev vključena kot partner tudi Mestna občina Murska Sobota. Pridruženi partner v projektu je tudi Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti.

Projekt povezuje področje javne uprave oz. "Public governance" in področje romske skupnosti ter je namenjen predvsem odločevalcem pri sprejemanju odločitev v povezavi z Romi. Projekt ni infrastrukturni, drugače so pa upravičeni stroški vezani na stroške dela, kjer je zaposlena ena oseba. Projekt je trajal 2,5 leti.

Realizacija sredstev se razlikuje od načrtovane predvsem zato, ker so bila srečanja oz. sestanki v okviru projekta izpeljani online. Projekt se je konec leta 2022 zaključil. Cilj je bil dosežen.

## **19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu**

### **19061000–Regresiranje prevozov otrok v šolo**

*OB080-18-0007 - Regresiranje prevozov otrok v šolo*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Po zakonu so do brezplačnih prevozov upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni nad 4 km, ustanoviteljica pa je zadolžena, da zagotovi varen prevoz na prometno nevarnih poteh učencem oddaljenih do 4 km. S šolskimi avtobusi se z vseh osnovnih šolah dnevno v šolo vozi nekaj čez 500 učencev, prevoznik je Avtobusni promet Murska Sobota d. d.. Učencem prvega razreda devetletke in učencem s posebnimi potrebami na OŠ III in OŠ IV (težje gibljivi otroci-) pa zagotavljajo varen prevoz v šolo in nazaj šole same s šolskimi kombiniranimi vozili. Planirana sredstva so bila skladna s

prevzetimi pogodbenimi obveznostmi, ki so rezultat javnega razpisa za izbiro prevoznika. Cilj postavke je bil dosežen.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

#### **20042004 – Društvo paraplegikov**

*OB080-22-0009 – Društvo paraplegikov*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V okviru društva imajo organiziran prevoz teh invalidov in za ta namen zaposlenega šoferja. Društvo za prevoze svojih članov, med katerimi so tudi naši občani, potrebuje novo prilagojeno kombinirano vozilo. Dosedanje vozilo društva je dotrajano, s pogostimi okvarami, kar povzroča velike stroške popravila in servisiranja. Znesek je določen po razdelilniku sofinanciranja pomurskih občin glede na število prebivalcev. Cilj društva je povečati socialno vključenost in izboljšati kvaliteto življenja članstva ter omogočati enake možnosti za vse. Za namen sofinanciranja nabave novega prilagojenega kombiniranega vozila za prevoz članov društva, med katerimi so tudi naši občani, je bil predviden investicijski transfer v višini 7.310,00 EUR, ki pa se v letu 2022, zaradi težav pri dobavi vozila, ni realiziral in se realizacija prenaša v leto 2023.

#### **20042005 – Medobčinsko društvo invalidov**

*OB080-22-0010 – Medobčinsko društvo invalidov*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Investicijski transfer v višini 7.500,00 EUR, ki je bil predviden za ureditev invalidom prilagojenega fitnesa na prostem, za kar je pobudo dala Mestna četrt Park, ni bil realiziran.

## 4007 – Oddelek za okolje in prostor

### 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

#### 08021000 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

OB080-17-0063 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2022 so bila sredstva porabljena za izvedbo aktivnosti v okviru delovanja občinskega SPVCP. V sklopu tega so se izvajale delavnice za ozaveščanje pomembnosti preventivnega ravnanja v cestnem prometu. Prav tako se nabavlja material za preventivno ozaveščanje udeležencev v cestnem prometu (prikazovalniki hitrosti, reklamni material, objave v medijih...). Sredstva v okviru te postavke so prav tako bila porabljena za izvedbo programa »Evropski teden mobilnosti«. Planirana sredstva so bila porabljena.

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

#### 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

##### 13022019 – Kolesarska povezava Bakovci - Dokležovje

OB080-19-0025 Kolesarska povezava Bakovci - Dokležovje

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2022 so se sredstva v okviru te postavke porabila za projektno dokumentacijo za izvedbo PZI, prav tako pa se je začelo s postopki odkupa zemljišč. Planirana sredstva so bila porabljena. Za potrebe nadaljevanja investicije se bo v letu 2023 izvedel nakup potrebnih parcel, v nadaljnjih letih pa se predvideva izvedba te kolesarske povezave.

##### 13022023 – Kolesarska veriga na podeželju – Las Goričko 2020

OB080-21-0018 Kolesarska veriga na podeželju – Las Goričko 2020

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Z vzpostavitev polnilnih postaj in z možnostjo izposoje koles se bo spodbudila uporaba čistih in energetsko učinkovitih koles ter čistih transportnih sistemov ter odprla možnost razvoja trajnostnih turističnih produktov. Namen in cilj investicije je spodbujati kolesarjenje po mestu in primestnih naseljih in sosednjih občinah ter spodbuditi uporabo sistema izposoje koles Soboški biciklin. V sklopu projekta za območje MOMS se je že postavila nova postaja na parkirišču zraven Splošne bolnišnice MS na parkirišču P+R. K vsaki postaji so se nabavila tudi nova kolesa za izposajo, tri običajna in dve električni kolesi.

S tem je bil projekt v letu 2022 zaključen.

V letu 2023 se pričakuje še preostali del sofinancerskih sredstev, ki so bila namenjena za promocijo projekta. Projekt je sofinanciran v višini cca. 85 % upravičenih stroškov s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

##### 13022024 – ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia

OB080-21-0019 ELENA Mobility Slovenia

Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji je bil s strani Evropske investicijske banke prepoznan kot eden boljših projektov trajnostne mobilnosti. Namenjen je kritju stroškov izdelave različne dokumentacije pred dejansko izvedbo investicij. S pomočjo mehanizma ELENA MOBILITY bo Mestna občina Murska Sobota sofinancirala izdelavo projektnih in drugih dokumentacij, potrebnih

za izvedbo projektov, s katerimi se želi zagotoviti kvalitetne in varne površine za kolesarje in pešce. S pomočjo sredstev iz mehanizma ELENA MOBILITY bo podprta izdelava projektne in druge dokumentacije za naslednje odseke občinskih cest: ureditve na Ulici Staneta Rozmana, Slomškovi ulici, Gregorčičevi ulici in Noršinski ulici.

Sredstva v okviru te postavke so bila v letu 2022 porabljena za storitve, ki jih izvaja vodilni partner projekta, za izdelavo novelacije projektne dokumentacije rekonstrukcije Slomškove in Gregorčičeve ulice, za projektno dokumentacijo rekonstrukcije Noršinske ulice (katera bo izdelana 2023) in za vzorčno razpisno dokumentacijo za javna naročila gradenj. Planirana sredstva so bila porabljena.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

#### **13023000 - Oglaševalni in usmerjevalni sistem**

*OB080-20-0008 Oglaševalni in usmerjevalni sistem*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 so bila sredstva namenjena za postavitve prvega sklopa turistično obvestilne signalizacije (Rakičan, Murska Sobota, deloma Bakovci). Sredstva so bila namenjena tudi za nabavo dela materiala potrebnega za postavitve turistično obvestilne signalizacije ob državnih cestah (pol portali, lamele z napisi objektov, drobni material), katera postavitev bo v letu 2023. Planirana sredstva so bila porabljena.

#### **13023001 - Urejanje prometnega režima**

*OB080-16-0026 Urejanje prometnega režima*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje posameznih odsekov državnih cest, ki jih mora v skladu z zakonodajo v svojem deležu sofinancirati lokalna skupnost. Sredstva v okviru te postavke so se prav tako namenila za reševanje perečih prometnih odsekov na občinskih cestah, kot so izvedbe dodatne vertikalne signalizacije, talnih označb in prometnih izboljšav na omrežju občinskih cest. V zvezi z izboljšanjem prometne varnosti na omrežju občinskih cest se je pristopilo k ureditvi razširitve Ivanocijevega naselja, izvedle so se spremembe prometnih ureditev s pomočjo postavitve nove prometne signalizacije in horizontalnih označb z namenom povečanja prometne varnosti. Planirana sredstva so bila večji del porabljena.

#### **13023002 - Mestni avtobus**

*OB080-15-0085 Mestni avtobus*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo vožnje mestnega prevoza potnikov. Planirana sredstva so bila večji del porabljena.

#### **13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide**

*OB080-15-0086 Odprava arhitektonskih ovir za invalide*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijskih del za izboljšavo varnosti na prehodih za pešce (poglobitve robnikov). Planirana sredstva so bila večji del porabljena.

#### **13023010 - Projekt SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE**

*OB080-19-0026 Projekt SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE.*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Gre za 4-letni projekt, ki je sofinanciran s strani EU v višini 85%. Začetek projekta je 1.4.2019, konec pa 30.6.2022. Skupna vrednost projekta je 158.741,00 EUR. Realizacija v letu 2022 je bil nekoliko

nižja od planiranih, saj ni bilo izvedenih toliko prevozov potnikov, pri določenih ponudnikih pa je bila tudi nižja cena od predvidenih. Cilj projekta je bil razviti, preizkusiti in izvesti učinkovito aplikacijo kot pilotni projekt, ki bi se uporabljal v javnem potniškem avtobusnem prometu. Realizacija 4 – letnega projekta je bila 117.910,37 EUR brez DDV.

### **13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

#### **13026001 – Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota**

*OB080-19-0001 Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Planirana sredstva v letu 2022 so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev občinskih cest ob obvoznici (dostopne ceste do objektov). Sredstva so bila porabljena za izdelavo IDZ in DGD projektne dokumentacije dostopnih cest. Planirana sredstva so bila realizirana.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

*OB080-17-0066 Občinski program izboljšanja stanja okolja*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V tej proračunski postavki so bila planirana sredstva za pripravo poročila o stanju okolja ter občinskega programa varstva okolja. Za izdelavo programa varstva okolja so bili pridobljeni informativni predračuni, po katerih se je ugotovilo, da so bila planirana sredstva prenizka za izvedbo javnega naročila in sklenitev pogodbe.

Zaradi navedenega planirana sredstva v letu 2022 niso bila realizirana in se bo načrtovani program izvedel v letu 2023 in 2024 odvisno od razpoložljivih sredstev.

#### **15023002 - Spodbujanje kolesarjenja po mestu**

*OB080-20-0017 Spodbujanje kolesarjenja po mestu*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 so bila sredstva namenjena za upravljanje in vzdrževanje sistema Soboški biciklin ter za uporabnino sistema izposoje koles v lasti Mestne občine Murska Sobota. Zaradi širitve sistema so nastali še stroški nadgradnje spletne aplikacije. Tako so bila planirana sredstva skoraj v celoti realizirana.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

#### **16021001 - Stroški prostorske informacijske baze**

*OB080-15-0104 Stroški prostorske informacijske baze*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Planirani znesek v letu 2022 za najem programske opreme za delovanje spletnega portala iObčina - geografski informacijski sistemi (GIS), iNUSZ za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za najem modula za javno razsvetljavo in za nepremičnine ter modul za potrdilo o namenski rabi in se plačuje mesečno v skladu s planiranimi zneski. Sredstva za ta dela so realizirana.

Druga sredstva za nakup opreme, računalniških programov in drugih tovrstnih storitev pa ni bilo potrebno naročiti, tako del teh planiranih sredstev ni bil realiziran.



## **16029003 Prostorsko načrtovanje**

### **16023000 - Prostorsko načrtovanje**

*OB080-15-0105 OPN s strokovnimi podlagami, CPVO - spremembe*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V teku je izdelava spremembe odloka o OPN, kjer se določa obseg dodatnih zemljišč k trasi zahodne obvozne ceste. Delno so sredstva porabljena, poplačilo stroškov pa zapade v leto 2023 in 2024. Predvidena so bila tudi sredstva za eventualne izdelave posameznih Celovitih presoj vplivov na okolje (CPVO) v skladu z Zakonom o varstvu okolja. Le te lahko odredi ministrstvo pristojno za okolje pri izdelavi posameznega prostorskega načrta. Vendar odločba še ni bila izdana, zato planiranih sredstev ni bilo potrebno porabiti. Nosilci urejanja prostora lahko naložijo občini izdelavo dodatnih strokovnih podlag. Za ta primer se sredstva planirana tudi v letih 2024, 2025 in 2026, zato ta projekt še ni zaključen.

*OB080-15-0106 OPPN spremembe veljavnih aktov MOMS, CPVO*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Spremembe veljavnih OPPN-jev niso v teku, zato stroškov ni bilo.

*OB080-15-0108 OPPN Opleter Černelavci Veščica*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

Izdelava OPPN ni v teku, zato stroškov ni bilo.

*OB080-15-0109 OPPN nove poslovne in druge cone, CPVO*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V teku je izdelava odloka OPPN za gospodarsko cono v SOIC IV in OPPN za SRC Fazanerija (obnova bazenov in stadiona). Potem še OPPN za konjeniški center RIS Rakičan.

Delno so sredstva porabljena, poplačilo stroškov pa zapade v leto 2023 in 2024. Predvidena so bila tudi sredstva za eventualne izdelave posameznih Celovitih presoj vplivov na okolje (CPVO) v skladu z Zakonom o varstvu okolja. Sicer le te lahko odredi ministrstvo pristojno za okolje pri izdelavi posameznega prostorskega načrta. Pri OPPN za SOIC IV smo izdelavo okoljskega poročila morali naročiti na podlagi zahteve okoljskega ministrstva. Poplačilo teh stroškov zapade v leto 2023.

*OB080-15-0110 OPPN nova stanovanjska območja, CPVO*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bila v teku izdelava odloka OPPN za stanovanjsko območje »za ogradi« v Krogu. Planirana sredstva so bila porabljena, torej realizirana. Projekt OPPN je zaključen.

### **16023001 – Prostorske strokovne podlage**

*OB080-15-0107 Prostorske strokovne podlage*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2 in novim ZUreP-3) nosilci urejanja prostora lahko k nekaterim prostorskim aktom podajo pogoj, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage.

Poleg navedenega tudi sama občina potrebuje za svoje lastne potrebe razne prostorske analize, študije ter krajinske in prostorske presoje za umestitev novih elementov v javni prostor občine.

V letu 2021 je bila naročena krajinsko urbanistična zasnova za urbane ureditve v blokovskem kompleksu v Murski Soboti. Naloga je že delno izvedena in se predvideva, da bo zaključena v prvi polovici leta 2023.

V letu 2022 so bila planirana sredstva delno realizirana, poplačilo, preostalega zneska za naročena dela zapade v leto 2023.

## **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

### **16061001 – Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo**

*OB080-15-0105 Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo pogodbene komasacije na stavbnih zemljiščih v naselju Rakičan. Za ta naročena dela še niso bili izstavljeni računi, le ti bodo zapadli v poplačilo v letu 2023. Sredstva so bila tako v letu 2022 delno realizirana za programe opremljanja.

## **9006 - KS Černelavci**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### ***0606029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti***

*OB080-15-0186 KS Černelavci – nakup opreme*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 999,99 EUR.

## **9007 - KS Krog**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### ***0706029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti***

*OB080-15-0168 KS Krog – nakup opreme*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 484,34 EUR.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

##### ***0716039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***

*OB080-21-0036 KS Krog – urejanje pokopališča*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 466,65 EUR.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **18059001 Programi športa**

#### ***0718059000 - Dejavnost na področju športa***

*OB080-21-0025 KS Krog - dejavnosti na področju športa*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

*V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 2.755,38 EUR.*

## **9009 - KS Markišavci**

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

#### ***0916039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***

*OB080-15-0173 KS Markišavci – urejanje pokopališča*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

*V letu 2022 je bila realizirana projektna dokumentacija v višini 300,00 EUR*

## **9010 - KS Nemčavci**

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### ***1004039010 - Vaški dom Nemčavci***

*OB080-16-0049 KS Nemčavci – vaški dom*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

*V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 2.438,23 EUR.*

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### ***1006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti***

*OB080-17-0065 KS Nemčavci – nakup opreme*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

*V letu 2022 je realiziran nakup druge opreme v višini 779,22 EUR in investicijski transfer v višini 5.000 EUR.*

## 9011 - KS Polana

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### *1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti*

*OB080-15-0175 KS Polana – nakup opreme*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

*V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 3.471,85 EUR.*

### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### *1106029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti*

*OB080-15-0175 KS Polana – nakup opreme, inv. vzdrževanje*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

*V letu 2022 je bilo realizirano investicijsko vzdrževanje v višini 16.269,50 EUR.*

## 9013 - KS Rakičan

### 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

#### 16039003 Objekti za rekreacijo

##### *1316039002 - Vzdrževanje javnih zelenih površin*

*OB080-15-0179 KS Rakičan – javne zelene površine*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

*V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 2.642,52 EUR.*

## 9014 - KS Veščica

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### *1406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti*

*OB080-15-0181 KS Veščica – nakup opreme*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

*V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 1.828,31 EUR.*

## 9015 - KS Satahovci

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>
------------------------------

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### ***1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti***

*OB080-15-0182 KS Satahovci – nakup opreme*

*Opis realizacije projekta v letu 2022 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:*

V letu 2022 je bil realiziran nakup opreme v višini 518,50 EUR.