

4001 – Sekretariat za splošne zadeve

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06032001 – Nakup prevoznih sredstev

OB080-16-0007 Nakup prevoznih sredstev

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bil načrtovan nakup osebnega vozila srednjega cenovnega razreda za potrebe mestne uprave ter nabava službenega vozila na lizing. Nabavi nista bili realizirani, sta pa načrtovani v proračunu za leto 2021.

06032002 - Nakup opreme

OB080-15-0008 Nakup pisarniškega pohištva

OB080-15-0009 Nakup pisarniške opreme

OB080-15-0010 Nakup strojne računalniške opreme

OB080-15-0011 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

OB080-15-0012 Nakup telekomunikacijske opreme

OB080-15-0013 Nakup druge opreme in napeljav

OB080-15-0015 Nakup licenčne programske opreme

OB080-16-0008 Nakup pasivne mreže in komunikacijske opreme

OB080-16-0036 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

OB080-17-0010 Nakup avdiovizualne opreme

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Odhodke predstavljajo nabava pisarniškega pohištva in opreme za opremljanje dodatnih pisarn, ter nabavo nove računalniške opreme ter druge opreme za potrebe mestne uprave. Ni pa bila nabavljena oprema za hlajenje, ker so bili pisarniški prostori opremljeni in predani v uporabo v jeseni in ni bilo potrebe po tej opremi, so pa zato načrtovana sredstva za to opremo v proračunu mestne občine v letu 2021.

06032003 -Upravna stavba

OB080-15-0016 Upravna stavba

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Odhodke na tej postavki predstavljajo nujna investicijska in vzdrževalna dela v upravni stavbi, ki so zagotavljala nemoteno delo mestne uprave in drugih uporabnikov prostorov v tej stavbi.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje

OB080-15-0017 Nakup opreme za zaščito in reševanje

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Iz realizacije plana ni razviden nakup potrebne opreme za zaščito in reševanje. Zaradi pojava epidemije COVID-19 in boja proti njenemu širjenju je bilo potrebno zagotoviti dosti (nenačrtovane) zaščitne opreme. Zaradi uradnega tolmačenja je bila realizacija te opreme prikazana (prenesena) na drugi postavki.

7039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07032001 - Sofinanciranje opreme – PGD

OB080-15-0020 Sofinanciranje opreme - PGD

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V skladu s planom nabav opreme za potrebe PGD je bilo sofinancirano vozilo TRV-2D Gasilskega društva Murska Sobota v znesku 50.000,00 EUR tako kot je bilo planirano. Sofinancirano je bilo tudi obdobjno vzdrževanje Avtolestve v višini 12.455,13 EUR

07032002 - Investicijski transferi - požarna taksa

OB080-15-0021 Investicijski transferi – požarna taksa

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva na tej postavki se uporabnikom dodeljujejo na osnovi predloženega računa o nabavi planirane opreme po sklepu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Mestne občine Murska Sobota. V letu 2020 je bilo na ta način dodeljeno 55.788,77 EUR.

4004 – Oddelek za premoženjsko pravne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04033003 – Pridobivanje in upravljanje z nepremičnim premoženjem

OB080-15-0002 Upravljanje s premoženjem MOMS

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva za nakup poslovnih stavb so bila porabljena za nakup nepremičnine – solastnega deleža TVD Partizan. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave pa so bila namenjena tudi za manjša investicijska vzdrževanja ter izboljšave na območju Ciglenskih grab ter na objektu na Slovenski ulici 44 (bivši CSD).

14 GOSPODARSTVO

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14021002 - Razvojni center

OB080-15-0091 Razvojni center

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je planiran investicijski transfer v višini 5.000 EUR, porabljenih je bilo 4.926 EUR za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14032001 - Paviljon Expanso - obratovanje in upravljanje

OB080-19-0010 Paviljon Expanso – obratovanje in upravljanje

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je planiran investicijski transfer v višini 5.000 EUR, porabljenih je bilo 5.000 EUR za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada

OB080-15-0135 Stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je planiran investicijski transfer v višini 4.000 EUR, porabljenih je bilo 1.641,14 EUR za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16061010 – Komunalno urejanje območja za potrebe vrtičkov v MOMS

OB080-16-0035 Komunalno urejanje za potrebe vrtičkov v MOMS

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 ni prišlo do realizacije.

16069002 Nakup zemljišč

16062000 - Nakup zemljišč

OB080-15-0162 Nakup zemljišč

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Znotraj te postavke je bil realiziran odkup solastnih deležev 5 nepremičnin na Razlagovi ulici, ki so potrebna zaradi ureditve vodooskrbe, nakup nepremičnine ki predstavlja pločnik (sklenitev menjalne pogodbe), nakup nepremičnine na Poljski ulici, kjer je predvidena ureditev parka kot omilitveni ukrep ob izgradnji obvoznice. Pravni posli, ki so bili realizirani, so razvidni iz posebnega poročila, pripravljenega po določbah ZSPDSLS-1. Ostali nakupi, predvideni z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020, niso bili realizirani zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, z ozirom na to, da tudi prihodki iz naslova prodaje nepremičnin po navedenem načrtu, niso bili realizirani v načrtovani višini.

4005 – Oddelek za gospodarske dejavnosti

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike

02011000 - Vizija in strategija razvoja MOMS

OBO80-20-0004 Strateški in razvojni dokumenti MOMS

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru projekta so načrtovana sredstva za izdelavo novelacije Trajnostne urbane strategije (TUS) v skladu z programskimi dokumenti nove evropske finančne perspektive 2021-2027 in drugih strateških in razvojnih dokumentov občine. Za leto 2020 je bila načrtovana izdelava novelacije TUS. Ker v letu 2020 programski dokumenti za FP 2021-2027 na nacionalni in delno evropski ravni še niso bili sprejeti se je tudi novelacija TUS Mestne Občine Murska Sobota prestavila v naslednje proračunsko leto, za naslednja leta pa so načrtovane izdelave drugih strateških razvojnih podlag in študij ter potrebne nadaljnje prilagoditev TUS.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan

OBO80-17-0008 Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt obnove vaškega doma Rakičan poteka več let in je v zaključni fazi izvedbe, kar pomeni da bodo imeli uporabniki doma predvsem pa prebivalci, bistveno boljše pogoje za skupne aktivnosti. Cilj investicije je poleg ureditve objekta tudi prihranek pri kurjavi.

V okviru projekta so se v letu 2020 izvajala zaključna investicijsko-vzdrževalna dela objekta in sicer obnova fasade na vaškem domu Rakičan, plačan pa je bil tudi strokovni nadzor. Investicija se nadaljuje še v začetku leta 2021 do konca marca 2021. V letu 2022 je predvidena še ureditev kuhinje.

04033011 - Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško-gasilskega doma v Veščici

OBO80-15-0004 Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava VGD Veščica

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen investicije je obnova in dograditve objekta VGD Veščica za potrebe skupnih aktivnosti prebivalcev in PGD, ki je potekala fazno v več letih. V letu 2020 je bila izvedena fasada in ureditev okolice, izdelala se je vsa potrebna dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja, del sredstev se je namenil za potrebe nadzora.

Projekt obnove VGD Veščica, natančneje obnova notranjosti doma z usposobitvijo dvorane, je bil v letu 2015 prijavljen tudi na javni razpis Las Goričko 2020. V projektu je poleg MOMS sodelovala tudi Krajevna skupnost in izvajalci t.i. programskih vsebin. Z pridobljenim uporabnim dovoljenjem se je projekt v letu 2020 uspešno zaključil, Mestna občina Murska Sobota in KS Veščica pa sta počrpali vsa odobrena sofinancerska sredstva.

04033012 - Obnova vaško-gasilskega doma Kupšinci

OBO80-17-0041 VGD Kupšinci

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je izgradnja garaže za PGD Kupšinci pri VGD Kupšinci v naslednjih letih. V letu 2020 se je izdelala projektna dokumentacija. Izvedlo se je tudi javno naročilo (na portalu) za izbor

najugodnejšega izvajalca gradnje garaže (brez fasade in ureditve okolice). V letu 2021 je predvidena izgradnja garaž, v letu 2022 je predvidena ureditev fasade objekta, v letu 2023 ureditev okolice, v letu 2024 pa ureditev kleti, stopnišča in polken na vaškem domu.

04033014 - Obnova vaško-gasilskega doma Satahovci

OBO80-17-0009 Obnova vaško-gasilskega doma Satahovci

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen investicije je obnova objekta VGD Satahovci in zagotovitev primernih prostorov za aktivnosti prebivalcev in PGD. Obnovo smo začeli že v preteklih letih z obnovo strehe. V letu 2020 se je izvedlo javno naročilo in sklenila gradbena pogodba za zamenjavo oken in ureditev mansarde v VGD, sama izvedba pa bo zaključena konec meseca marca 2021. V naslednjih letih je predvidena ureditev tlakov v pritličju in v obstoječem delu mansarde.

04033017 - Večnamenski objekt - Krog

OBO80-17-0039 - Večnamenski objekt Krog

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je v obdobju 2018 – 2022 izgraditi nov večnamenski objekt v Krogu ob nogometnem igrišču.

V letu 2018 je bila za potrebe izgradnje večnamenskega objekta Krog naročena PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V drugi polovici leta 2018 je bil uspešno izveden tudi razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del na portalu javnih naročil in pričetek gradnje po dvoletni pogodbi. V letu 2019 so se nadaljevala gradbeno obrtniška dela izgradnje večnamenskega objekta Krog.

Nadaljevanje del je sledilo po novem javnem razpisu konec leta 2020 z zapadlostjo obveznosti v začetek leta 2021.

V letu 2021 je predvidena izvedba dodatnih gradbeno obrtniških del na objektu, vendar s tem objekt še ne bo dokončan. Zaključna dela so načrtovana še v letu 2022 ter pridobitev uporabnega dovoljenja.

04033018 - VGD Markišavci

OBO80-17-0040 VGD Markišavci

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen izvedbe projekta za leto 2020 je bila sanacija strehe in ureditev dvorišča VGD Markišavci. Pri pripravi dokumentacije za sanacijo strehe se je ugotovilo, da je potrebno zamenjati celotno streho. Skupaj s KS Markišavci in PGD Markišavci se je v letu 2020 tako izvedla zamenjava kritine na VGD Markišavci. Za leto 2021 pa je predvidena ureditev dvorišča ter ograja. Prebivalci naselja Markišavci, PGD in društva so z novo streho pridobili vzdrževane prostore za skupne aktivnosti in druženja.

04033019 - Vaški dom Polana

OBO80-20-0001 Obnova vaškega doma Polana

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na objektu Vaškega doma Polana so se izvedla nujna investicijsko-vzdrževalna dela za potrebe nosilnosti strešne konstrukcije. Namen investicije je bila sanacija strehe objekta, s čemer so se preprečile poškodbe in deformacije na strehi ter povečala življenjska doba objekta.

V naslednjih letih (2021-2024) je predvidena pridobitev projektne dokumentacije in dovoljenj za obnovo notranjosti objekta vaškega doma, v poznejših letih pa izvedba obnove vaškega doma.

04033020 – Večnamenski prostori Pušča

OBO80-15-0144 Večnamenski prostori – Pušča

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen izvedbe projekta v letu 2020 je bila ureditev prostora v večnamenskem objektu (omet in tla) ter klimatske naprave (in ustrezno priključno moč), zaradi pregrevanja prostorov za potrebe gasilskega vozila in gasilcev. Vse navedeno je bilo v letu 2020 tudi izvedeno. Plačilo računa za ureditev prostorov za gasilce pa je zapadlo v leto 2021. S tem bodo tudi prostori za gasilce v večnamenskem objektu na Pušči, gasilcem nudili primerno urejen prostor za njihovo dejavnost ter ustrezne prostorske pogoje za gasilsko opremo in orodja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029003 Zemljiške operacije

11023006 - Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci

OBO80-17-0030 Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Prednostni cilj projekta je zmanjšanje števila parcel in s tem zagotovitev večjih parcel, kar dodatno pomeni znižanje stroškov obdelave zemljišč. Z namenom začetka projekta izvedbe agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci, ki vključuje izvedbo komasacije in izvedbo pripadajočih agromelioracijskih del, smo v letu 2017 pristopili k zbiranju podpisov lastnikov kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju Satahovci. Po dosegu zadostnega % podpisov smo v letu 2018 pristopili k pripravi dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije in komasacije na komasacijskem območju Satahovci. V letu 2020 smo pridobili pravnomočno odločbo o uvedbi komasacijskega postopka in pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracijskega postopka. Obe pravnomočni odločbi sta namreč pogoj za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ker po pridobitvi obeh pravnomočnih odločb ministrstvo javnega razpisa za pridobitev sredstev za izvedbo projekta v letu 2020 ni objavilo, se dokumentacija za prijavo na razpis ministrstva za pridobitev sredstev za izvedbo projekta ni naročila, zato v letu 2020 postavka ni bila realizirana. Objava javnega razpisa za pridobitev sredstev za izvedbo projekta se pričakuje v letu 2021. Nadaljnja izvedba projekta se po terminskem načrtu predvideva do konca leta 2023. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 710.422,00 EUR.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11041000 - Urejanje gozdnih cest

OBO80-15-0022 Urejanje gozdnih cest

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je izboljšati kvaliteto gozdnih cest v Mestni občini Murska Sobota. Z namenom izboljšanja stanja obstoječih gozdnih cest je bilo, v skladu s programom vzdrževalnih del Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, izvedeno vzdrževanje le teh. Finančna vrednost izvedenih del je znašala 5.019,59 EUR, kar predstavlja 91,3 % realizacije postavke glede na sprejeti plan leta 2020. Del sredstev vsako leto refundira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v skladu s predhodno podpisano tripartitno pogodbo. Pod postavko je prav tako zajet strošek pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 124,33 EUR. V nadaljnjih letih so navedeni zneski, ki jih bomo namenili za enak namen.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12079001 Oskrba s toplotno energijo

12071000 Oskrba s toplotno energijo

OB080-15-0189 Oskrba s toplotno energijo

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je sanacija distribucijskega omrežja daljinskega ogrevanja. V okviru tega projekta se je v letu 2020 postavila ograja okrog kotlovnice ter izvedla kineta za zaščito toplovoda, oboje na Lendavski ulici. Zaradi slabše likvidnosti v začetku leta pa se ni izvedla obnova dveh odsekov na Lendavski ulici, pozneje pa je bilo že prepozno zaradi začetka kurilne sezone. V naslednjih letih so v NRP predvidne sanacije obstoječega omrežja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13022000 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

OB080-15-0023, Lokalne ceste, sanacije posedkov, večja krpanja

Projekt je več leten in se izvaja vsako leto, približno v enakem obsegu na večjem številu lokalnih cest, v odvisnosti od stanja (prizadetosti) voziščne konstrukcije in pomena, ki jo ima posamezna cesta v prostoru ter njene prometne funkcije. Z lokalnimi sanacijami cestišč, ki obsegajo krpanje mrežastih razpok in posedkov in/ali zalivanje linijskih razpok, se preprečuje nadaljnje propadanje najbolj prizadetih odsekov lokalnih cest ter zagotavlja potrebna prometna varnost. S projektom se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, sistematično, glede na potrebe.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bil projekt v celoti realiziran. Tako so bila lokalno sanirana vozišča in/ali cestišča lokalnih cest Veščica – Črnske meje, Černelavci – Veščica – Kupšinci, Satahovci – pokopališče Satahovci – državna cesta, M. Sobota – Bakovci – Dokležovje, Bakovci – Krog, M. Sobota – Krog, M. Sobota – Noršinci in Rakičan – Noršinska ulica, dostopna cesta za Bolnišnico M. Sobota ter Černelavci – Polana, vse v okviru sredstev plana proračuna za leto 2020, oziroma NRP-ja. Namen projekta je ohranjanje cest pred nadaljnjim propadanjem cest, oziroma ohranjanje stanja cest v stanju v kakršnem so. Ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2020 so bili selektivni, glede na prizadetost cest (vrsto poškodb) in so bili v večji meri izvedeni na cestah s pomembnejšo prometno funkcijo. Projekt se izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z dinamiko, opredeljeno z NRP MO M. Sobota in sicer na nekaterih cestah, ki so teh sanacij že bile deležne v letu 2020 ali pred tem letom in na drugih cestah, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile potrebne, bodo pa potrebne v bodoče zaradi postopnega poslabševanja cestišč na cestah, ki so bile v preteklosti rekonstruirane ali preplaščene.

OB080-15-0024, Lokalne ceste – umirjanje prometa

Projekt je več leten in se izvaja z namenom umirjanja prometa na lokalnih cestah, predvsem v naseljih, kjer so pogostejše kršitve omejitve hitrosti, ki se ugotavljajo s kontrolami meritvami hitrosti (Policija, Mestno redarstvo). Ukrepi za umirjanje prometa so različni – od milejših (optični pragovi, otoki za umirjanje prometa, šikane) do najbolj drastičnih (grbine); slednje so lahko asfaltne ali montažne. V preteklosti je bilo izvedenih sorazmerno veliko asfaltnih grbin, katere pa se počasi opušča in se jih nadomešča z manj drastičnimi ukrepi. Izkazalo se je namreč, da grbine zelo pogosto povzročijo preusmeritev prometa (npr. na vzporedno ulico ali celo spremenijo prometne tokove), s čemer pa se problem pogosto prenese na drugo ulico ali cesto. Tako so se v zadnjih letih kot grbine nameščale izključno montažne, ki imajo dve prednosti: so bistveno cenejše in se lahko po določenem času

premestijo drugam. Njihova slabša stran pa je ta, da predstavljajo oviro za zimsko službo, zaradi česar je njihov »rok trajanja« krajši od asfaltnih.

Osnovni namen projekta je zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu, še zlasti za najranljivejše (pešci, kolesarji, invalidi) in s tem zmanjševanje prometnih nesreč in njihovih posledic.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 ni bil posebej načrtovan (planiran) noben ukrep za umirjanje prometa. Nekaj malega sredstev, ki je bilo planiranih s planom proračuna za 2020, je bilo namenjenih za izvedbo morebitnega ukrepa – dobavo in montažo hitrostnih ovir, v kolikor bi se tovrstna potreba pojavila med letom. Še zlasti do takšne potrebe lahko pride na cestah (ulicah), ki se na novo preplastijo in v letu 2020 in leto pred tem se je izvedlo kar nekaj preplastitev, vendar potreba za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa v letu 2020 ni bila evidentirana, zato tovrstnih ukrepov ni bilo potrebno izvesti, projekt pa zaradi tega ni bil realiziran.

OB080-15-0026, Obnova in sanacija mostov na LC

S popisom stanja nekaterih mostov in prepustov na lokalnih cestah v letu 2019 je bilo ugotovljeno slabo gradbeno tehnično stanje premostitvenih objektov, in sicer na lokalnih cestah: M. Sobota – Krog, M. Sobota – Bakovci – Dokležovje (vse mostovi preko razbremenilnega kanala), Černelavci – Polana, M. Sobota – Noršinci, Rakičan – Noršinska cesta in drugih. Projekt je bil zasnovan v večih letih in s pričetkom izvajanja v letu 2020. Osnovni cilj projekta je obnova premostitvenih objektov in nadaljnja varna uporaba le-teh, v skladu z namenom. V nasprotnem primeru bo potrebno na določenih objektih omejiti osno obremenitev oziroma skupno dovoljeno maso vozil.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bila planirana obnova mostu/prepusta na lokalni cesti Černelavci – Polana (preko malega Dobra), vendar do realizacije izvedbe ni prišlo zaradi odložitve določenih investicij, ki je bila posledica nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih in zamika sofinanciranja določenih investicij, za kar je bilo potrebno v celoti - prehodno financiranje izvedbe zagotoviti z lastnimi viri (npr.: ureditev Kroške ulice). Projekt se bo tako dejansko pričel izvajati šele leta 2022, saj njegova izvedba ni bila uvrščen v plan proračuna za 2021.

OB080 – 15-0031, Preplastitev LC 269510 Bakovci

V skladu z NRP za obdobje 2020-2023 gre za 3 leten projekt, z izvajanjem v letih 2020-2022. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča oziroma cestišča ulice Mali Bakovci v naselju Bakovci ter izboljšanje prometne varnosti na cestnem odseku v dolžini cca 1.050 m. Vozišče ceste je dotrajano – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltne prevleke, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala vsaj za 10 let.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bila predvidena izvedba lokalnih sanacij in preplastitve celotnega vozišča od križišča z Mladinsko ulico do h. št. Mali Bakovci 30 (v dolžini cca 440 m). Žal do realizacije izvedbe ni prišlo zaradi odložitve določenih investicij, ki je bila posledica nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih in zamika sofinanciranja določenih investicij, za kar je bilo potrebno v celoti - prehodno financiranje izvedbe zagotoviti z lastnimi viri (npr.: ureditev Kroške ulice). Tako je bil javni razpis za izbiro izvajalca izveden proti koncu leta in je bila gradbena pogodba sklenjena šele v začetku novembra 2020. zaradi izpolnjevanja zahtev predpisov s področja javnih naročil, je bil javni razpis izveden za več cest hkrati (istovrstnost del), zato izbran izvajalec z vsemi deli, ki so bila predmet razpisa, niti ni pričel in tako tudi ni pričel izvajati del v Ulici Mali Bakovci. Sledile so zimske razmere, ko del ni bilo mogoče izvajati (zaprtje asfaltnih baz), zato bo investicija v celoti izvedena v letu 2021.

Projekt kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil realiziran v letu 2020, s čemer tudi niso bili doseženi cilji projekta v 2020, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili izvedbo projekta z manjšim – cca 4 mesečnim zamikom.

OB080-15-0037, Ureditev LC Nemčavci – Markišavci – Polana

Projekt ureditve lokalne ceste Polana – Markišavci – Nemčavci je več leten in se izvaja v štirih fazah, v skladu s projektno dokumentacijo za obnovo in razširitev te ceste, ki je bila izdelana v letu 2016. V prvi fazi, ki se je izvedla v letu 2017, je bila izvedena obnova mostov preko potoka Gruba in Puconskega potoka. Leto kasneje je bila izvedena obnova in razširitev ceste na odseku od Markišavcev do Nemčavcev, v dolžini 1.100 m; v sklopu te faze so bila izvedena tudi gradbena dela za ureditev pločnika in JR ob predvidenem pločniku v naselju Markišavci, v dolžini 150 m. V letu 2019 je bil izveden pločnik in javna razsvetljava v naselju Markišavci. V letu 2020 so sledili odkupi zemljišče za že izvedeno razširitev v letu 2018, na podlagi predpogodb, sklenjenih v letu 2018. V naslednjih fazah pa se predvideva obnova in razširitev ceste na odseku od naselja Polana do mostu čez potok Grubo, v dolžini nekaj manj od 1.100 m. Nadalje obnova in razširitev ceste od mostu čez Puconski potok do območja obdelave že izvedenega nivojskega križanja z železniško progo in od območja obdelave tega križanja do naselja Markišavci (R3-715) ter obnova in razširitev ceste na odseku od naselja Nemčavci do Obi (R1- 232), kjer je predvidena še ureditev pločnika in nakupi potrebnih zemljišč zanj. Namen projekta je celovita obnova in modernizacija ceste, ki povezuje tri naselja (Polana, Markišavci in Nemčavci), z njim pa se zasledujeta dva cilja in sicer izboljšanje cestne infrastrukture ter večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 so bili planirani odkupi zemljišč za odsek ceste od Markišavcev do Nemčavcev ter odkupi zemljišč za predvideno razširitev in ureditev pločnika od naselja Nemčavci do Obi. Odkupi za odsek Markišavci – Nemčavci, so bili v celoti realizirani, s čemer je obnova in razširitev ceste na navedenem odseku dejansko zaključena in s tem tudi v celoti izpolnjen namen in cilji, ki si bili s predmetno investicijo na zadevnem odseku zasnovani. Prav tako so bili pričetni postopki parcelacije in odkupa zemljišč za odsek Nemčavci – Obi, vendar zaradi pričetka proti koncu leta (zaradi izpada določenih prihodkov in premoščanja sofinancerkih sredstev z lastnimi viri) in dolgotrajnih postopkov (parcelacija, cenitve, sklepanje in overjanje pogodb) ni prišlo tudi do dokončne realizacije – izplačila odškodnin.

Projekt kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil v celoti realiziran v letu 2020, s čemer tudi niso bili doseženi cilji projekta v 2020, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili odkupe z manjšim časovnim zamikom z realizacijo v letu 2021.

OB080-15-0038, Ureditev pločnika ob R2 441 – Veščica – Černelavci

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt poteka več let. Za dokončno ureditev manjkajočih pločnikov ob regionalni cesti R2 441 v Veščici in Černelavcih so stekle aktivnosti projektiranja skladno z veljavno zakonodajo že koncem leta 2019 za odsek Černelavci (od Šercerjevega naselja do Gajeve ulice). Na odseku v Černelavcih, se je, zaradi kompleksnega umeščanja komunalnih in elektroenergetskih vodovod in vseskozi potrebnega usklajevanja z Direkcijo RS za ceste, postopek izdelave projektne dokumentacije in pridobivanja potrebnih soglasij zavlekel tudi v letu 2020.

V letu 2020 je bila predvidena tudi sama izvedba gradbenih del in realizacija stroškov povezanih z izvedbo projekta, a do tega zaradi dolgotrajnega usklajevanja in pridobivanja soglasij ni prišlo. To hkrati predstavlja tudi večji del odstopanja na predmetni proračunski postavki (projekt v letu 2020 planiran v višini 75.920 €). Postopek javnega naročila za izbor izvajalca del je stekel v začetku leta 2021, tako da bo investicija v tem letu tudi izvedena.

OB080-15-0040, Izvedba prometnih ureditev v krožiščih in križiščih

Projekt prometnih ureditev v krožiščih in križiščih je več leten projekt, ki se ga je pričelo izvajati v letu 2015, ko je bilo semaforizirano križišče Cvetkove in Panonske ulice v naselju Rakiča, v kasnejših letih pa še rekonstrukcija križišča z ureditvijo javne razsvetljave pri pokopališču za naselje Satahovci in urbani rondo v naselju Polana. Izvajanje projekta je predvideno tudi v naslednjih letih in sicer se predvideva še ureditev križišča/krožišča v Černelavcih (Gerderovska – Gorička) ter drugih v mestu in naseljih, oziroma izven naselij. S projektom se zasleduje dva cilja in sicer izboljšanje cestne infrastrukture ter večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 so bila planirana le sredstva za odkupe zemljišč v novozgrajenem krožišču v naselju Polana in za poplačilo zadržanega zneska iz naslova odprave pomanjkljivosti po zapisniku o kvalitetnem pregledu, katerih izvajalec zaradi neugodnih vremenski razmer ni mogel odpraviti konec leta 2019 ter za še nedokončane postopke odkupov rekonstruiranega križišča pri pokopališču za naselje Satahovci. Vsi odkupi in odprava pomanjkljivosti so bili izvedeni, s čemer je bil v celoti realiziran tudi projekt, predviden za izvedbo v letu 2020. Križišče in krožišče, ki sta bila svojemu namenu predana že pred letom 2020, sta bila tako v letu 2020 tudi dokončno zemljiško knjižno urejena z izplačilom še zadnjih odškodnin. Projekt je v delu, kot je bil izveden tudi vnesen v kataster ter banko cestnih podatkov. Od predaje svojemu namenu, po podatkih, znanih Mestni upravi, niti v enem od predmeta tega projekta, niso bile zabeležene prometne nesreče, kar samo po sebi potrjuje, da je bil namen projekta v smislu izboljšanja prometne varnosti, v celoti dosežen, oziroma da ta projekt uresničuje svoj namen.

OB080-17-0057, Ureditev LC Polana – Gorica

Projekt je več leten z opredeljenima 2 (dvema) fazama izvedbe. Prva faza je zajemala ureditev pločnika in javne razsvetljave od novozgrajenega urbanega krožišča v naselju Polana do pokopališča v Polani in je bila izvedena v letu 2019, razen ureditve zemljišč, za katere so bile odškodnine izplačane v letu 2020. Druga faza pa zajema obnovo asfaltnega vozišča z razširitvijo ceste od krožišča do občinske meje s sosednjo občino Puconci. Slednja je obnovo vozišča z razširitvijo že izvedla v 2020. Namen projekta je modernizacija cestne povezave Polana – Gorica, oziroma cestna povezava občin M. Sobota in Puconci ter zagotovitev potrebne prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 so bila planirana le sredstva za odkupe zemljišč v krožišču cest Polana – Gorica in Polana – Markišavci, v naselju Polana in za poplačilo zadržanega zneska iz naslova odprave pomanjkljivosti po zapisniku o kvalitetnem pregledu, katerih izvajalec zaradi neugodnih vremenski razmer ni mogel odpraviti konec leta 2019. Vsi odkupi in odprava pomanjkljivosti so bili izvedeni, s čemer je bil v celoti realiziran tudi projekt, na nivoju prve faze. Druga faza izvedbe projekta pa je z NRP za obdobje 2020-2023 predvidena po letu 2023. Tako je bil namen in cilji projekta v letu 2020 dosežen, glede na planirane aktivnosti v letu 2020, namen in cilji celotnega projekta pa bodo doseženi po zaključku celotnega projekta.

OB080-20-0002, Preplastitev in obnova LC v naselju Černelavci

Gre za več leten projekt, z izvajanjem v letih 2020-2023 in pozneje. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča oziroma cestišča Liškove, Dolge in drugih lokalnih cest, v naselju Černelavci ter izboljšanje prometne varnosti na lokalnih cestah v naselju. Vozišča cest so dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnih vozišč, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacij, s katerimi se bo življenjska doba vozišč podaljšala za 10 in več let.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bila predvidena izvedba lokalnih sanacij in preplastitve celotnega vozišča Liškove ulice, na odseku od križišča z Črtomirovo ulico do križišča z Dolgo ulico (v dolžini cca 130 m). Žal do realizacije izvedbe ni prišlo zaradi odložitve določenih investicij, ki je bila posledica nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih in zamika sofinanciranja določenih investicij, za kar je bilo potrebno v celoti - prehodno financiranje izvedbe zagotoviti z lastnimi viri. Tako je bil javni razpis za izbiro izvajalca izveden proti koncu leta in je bila gradbena pogodba sklenjena šele v začetku novembra 2020. zaradi izpolnjevanja zahtev predpisov s področja javnih naročil, je bil javni razpis izveden za več cest hkrati (istovrstnost del), zato izbran izvajalec z vsemi deli, ki so bila predmet razpisa, niti ni pričel in tako tudi ni pričel izvajati del na Liškovo ulici v Černelavcih. Sledile so zimske razmere ko del ni bilo mogoče izvajati (zaprtje asfaltnih baz), zato bo investicija v celoti izvedena v letu 2021.

Projekt kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil realiziran v letu 2020, s čemer tudi niso bili doseženi cilji projekta v 2020, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili izvedbo projekta z manjšim – cca 4 mesečnim zamikom. Po NRP bi naj s projektom zaključili v letu 2023, oziroma pozneje.

13022001 - Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic

OB080-14-0042, Mestne ulice - lokalne sanacije

Projekt je več leten in se izvaja vsako leto, približno v enakem obsegu na večjem številu mestnih ulic, v odvisnosti od stanja (prizadetosti) voziščne konstrukcije in pomena, ki jo ima za promet. Z lokalnimi sanacijami cestišč, ki obsegajo krpanje mrežastih razpok in posedkov in/ali zalivanje linijskih razpok, se preprečuje nadaljnje propadanje najbolj prizadetih odsekov mestnih ulic ter zagotavlja potrebna prometna varnost. Z izvajanjem projekta se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, sistematično, glede na potrebe.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bil projekt v celoti realiziran. Tako so bila lokalno sanirana vozišča in/ali cestišča mestnih ulic v Jakobovem in Ivanocijevem naselju, v Ulici Štefana Kuzmiča, Prešernovi in Kopitarjevi ulici, v Ulici Plese, stranskem kraku Temlinove ulice, Ulici Matije Gubca in drugih, vse v okviru sredstev plana proračuna za leto 2020. Namen projekta je ohranjanje ulic pred nadaljnjim propadanjem, oziroma ohranjanje stanja cest v stanju v kakršnem so. Ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2020 so bili selektivni, glede na prizadetost cest (vrsto poškodb) in so bili v večji meri izvedeni na cestah s pomembnejšo prometno funkcijo. Projekt se izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z dinamiko, opredeljeno z NRP MO M. Sobota in sicer na nekaterih cestah, ki so teh sanacij že bile deležne v letu 2020 ali pred tem letom in na drugih cestah, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile potrebne, bodo pa potrebne v bodoče zaradi postopnega poslabševanja cestišč v ulicah, ki so bile v preteklosti rekonstruirane ali preplaščene.

OB080-17-0058, Preplastitve in sanacije mestnih ulic,

Projekt je več leten in zajema obnove in preplastitve mestnih ulic. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča oziroma cestišč mestnih ulic ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Projekt je zasnovan tako, da se izvedejo lokalne sanacije – sanirajo cestišča s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje ali preprosto dotrajanosti obrabnega sloja. Po lokalno izvedenih sanacijah se izvedejo še asfaltne prevleke deb. 3 – 4 cm, kot trajnejši ukrep, s katerim se življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. V preteklosti so na podoben način bile sanirane številne mestne ulice, kot so Stara ulica, Razlagova, del Tomšičeve ulice in številne druge. Projekt se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih in predvideva obnove cestišč še na Mojstrski, stranskem kraku Razlagove, Talanyjevi, Prešernovi, Zeleni in v številnih drugih ulicah. Pred izvedbo preplastitev se v vseh ulicah, kjer je dotrajan vodovod, izvede tudi celovita obnova vodovoda, po potrebi pa položi tudi ostala morebitna manjkajoča infrastruktura (npr. telekomunikacije).

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt se v letu 2020 ni planiral niti izvajal, ker se je sanacija mestnih ulic v letu 2020 financirala iz naslova 23. Člena ZFO-1. S tem namenom se je v letu 2020 tudi planiral ločen NRP projekt za sofinanciranje mestnih ulic. izvajal.

OB080-20-0035, Preplastitve in sanacije mestnih ulic - 2020 (ZFO)

Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča oziroma cestišč mestnih ulic ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Projekt je zasnovan tako, da se izvedejo lokalne sanacije – sanirajo cestišča s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje ali preprosto dotrajanosti obrabnega sloja. Po lokalno izvedenih sanacijah se izvedejo še asfaltne prevleke deb. 3 – 4 cm, kot trajnejši ukrep, s katerim se življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. Projekt je vsebinsko enak projektu za obnove in preplastitve mestnih ulic, s to razliko, da je bil projekt v letu 2020 sofinanciran s sredstvi države za investicije po 23. členu Zakona o financiranju občin. Tudi pri tem projektu se je predhodno izvedla obnova vodovodnih omrežij, kar je bilo prav tako načrtovano in realizirano na posebnem NRP-ju.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt je bil enoleten in je zajemal obnove in preplastitve mestnih ulic: Vrazove, Aškerčeve in ureditev dveh krakov Južne ulice, vključno z ureditvijo meteorne odvodnje in javne razsvetljave. S projektom, ki je bil v letu 2020 realiziran v celoti sta se zasledovala in bila v celoti dosežena cilja in sicer izboljšanje cestne infrastrukture ter večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu. Projekt je bil sofinanciran z nepovratnimi sredstvi 23. člena ZFO-1. Za leto 2020.

13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest

OB080-15-0055, Lokalne sanacije JP

Projekt je več leten in se izvaja vsako leto, približno v enakem obsegu na večjem številu javnih poti, v odvisnosti od stanja (prizadetosti) voziščne konstrukcije in pomena, ki jo imajo za promet. Z lokalnimi sanacijami cestišč, ki obsegajo krpanje mrežastih razpok in posedkov in/ali zalivanje linijskih razpok se preprečuje nadaljnje propadanje najbolj prizadetih odsekov javnih poti ter zagotavlja potrebna prometna varnost. V preteklosti so bile na takšen način sanirane številne javne poti po naseljih Krog, Bakovci, Rakičan, v Černelavcih, Veščici in drugod. Z izvajanjem projekta se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, sistematično, glede na potrebe.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bil projekt v celoti realiziran v delu, planiranem za to leto. Tako so bila lokalno sanirana vozišča in/ali cestišča v Krogu – stranski krak Trubarjeve ulice, nekatere ulice v naselju Bakovci (del Kroške, Partizanska, stranski krak Panonske ulice), Travniška ulica v Černelavcih itn., vse v okviru sredstev plana proračuna za leto 2020, oziroma NRP-ja. Namen projekta je ohranjanje ulic po naseljih pred nadaljnjim propadanjem, oziroma ohranjanje stanja cest v stanju v kakršnem so. Ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2020 so bili selektivni, glede na prizadetost cest (vrsto poškodb) in so bili v večji meri izvedeni na cestah s pomembnejšo prometno funkcijo. Projekt se izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z dinamiko, opredeljeno z NRP MO M. Sobota in sicer na nekaterih cestah, ki so teh sanacij že bile deležne v letu 2020 ali pred tem letom in na drugih cestah, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile potrebne, bodo pa potrebne v bodoče zaradi postopnega poslabševanja cestišč, ki so bile v preteklosti že rekonstruirane ali preplaščene.

OB080-15-0057, Preplastitev – ureditev JP v naselju Rakičan

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč javnih poti v naselju Rakičan ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in

polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt se je pričel izvajati v letu 2020, ko je bila sklenjena gradbena pogodba za obnovo asfaltnih slojev in ureditev meteorne odvodnje v stranskem kraku Cvetkove ulice. Žal je do realizacije izvedbe prišlo šele proti koncu leta 2020 (zaradi odložitve določenih investicij, ki je bila posledica nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih in zamika sofinanciranja določenih investicij, za kar je bilo potrebno v celoti ali delno premoščati sofinancerska sredstva). Tako je bil javni razpis za izbiro izvajalca izveden proti koncu leta in je bila gradbena pogodba sklenjena šele v začetku novembra 2020. Zaradi izpolnjevanja zahtev predpisov s področja javnih naročil, je bil javni razpis izveden za več cest hkrati (istovrstnost del), zato je izbran izvajalec z vsemi deli, ki so bila predmet razpisa, niti ni pričel, je pa pričel izvajati dela na stranskem kraku Cvetkove ulice v naselju Rakičan. Sledile so zimske razmere ko del ni bilo mogoče nadaljevati (zaprtje asfaltnih baz). Investicija bo zato v celoti izvedena v letu 2021, s čemer bo tudi izpolnjen namen projekta.

OB080-15-0059, Preplastitev – ureditev JP v naselju Krog

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč javnih poti v naselju Krog ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. Na ta način je v preteklosti bilo obnovljenih že nekaj ulic v naselju (npr. Plečnikova, stranski krak Murske ulice, stranski krak Trubarjeve), nekatere med njimi pa so predvidene v letu 2021 (Rožna in Dobelska ulica) in v prihodnjih letih.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V skladu s tem projektom se je v letu 2020, izvedla obnova Vodnikove ulice. Obnova je zajemala saniranje cestišča z asfaltno prevleko, položitev potrebne infrastrukture (iz zračne v zemeljsko izvedbo), ureditev pločnika, javne razsvetljave in javnih parkirišč ter ureditev meteorne odvodnje.

Izvedba Vodnikove ulice se je dejansko pričela izvajati že v letu 2019, ko je bil izbran izvajalec na javnem razpisu. Zaradi sorazmerno poznega podpisa pogodbe (v začetku decembra), se je z deli (zaradi neugodnih vremenskih razmer), pričelo šele v drugi polovici zime, ko so bile vremenske razmere dovolj ugodne za izvajanje posameznih del. Vsa dela pa so se nato končala spomladi 2020.

Projekt kot je bil planiran, je bil torej v letu 2020 v celoti dokončan, s tem pa je bil v celoti dosežen namen in cilji projekta za leto 2020.

OB080-15-0062, Preplastitev – ureditev JP Bakovci

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč javnih poti v naselju Bakovci ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. Na ta način je v preteklosti bilo obnovljenih že nekaj ulic v naselju (npr. del Ulice ob Potoku, Ribiška ulica), nekatere med njimi pa so predvidene v letu 2021 (drug del Ulice ob Potoku) in v prihodnjih letih.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V skladu s tem projektom se je v letu 2020, izvedla obnova Zvezne ulice in stranski krak Stare ulice. Obnova je zajemala saniranje cestišča z asfaltno prevleko ter ureditev meteorne odvodnje.

Izvedba Zvezne ulice se je dejansko pričela izvajati že v letu 2019, ko je bil izbran izvajalec na javnem razpisu. Zaradi sorazmerno poznega podpisa pogodbe (v začetku decembra), se je z deli (zaradi neugodnih vremenskih razmer), pričelo šele v drugi polovici zime, ko so bile vremenske razmere dovolj ugodne za izvajanje posameznih del. Vsaka dela pa so se nato končala spomladi 2020.

Projekt kot je bil planiran, je bil torej v letu 2020 v celoti dokončan, s tem pa je bil v celoti dosežen namen in cilji projekta za leto 2020.

OB080-15-0080, Ureditev Gajeve ulice v Černelavcih

Projekt je več leten in zajema novelacijo projektne dokumentacije za ureditev Gajeve ulice ter samo izvedbo. V preteklosti je bila že izdelana projektna dokumentacija, vendar je ta zastarela, predvsem pa je bila izdelana na podlagi tedanjih usmeritev in za namen, ki bi ga naj ta povezava imela v prostoru in za promet v tedanjih razmerah. Z umestitvijo zahodne obvoznice, ki bi naj prevzela predvsem motorni daljinski promet (njena trasa se načrtuje v neposredni bližini, dejansko vzporedno z Gajevo in Kranjčevo ulico), je nastala potreba po novelaciji projektne dokumentacije. Pred samo izvedbo projekta bo v skladu z izdelanimi projektnimi rešitvami potrebno pridobiti tudi manjkajoča zemljišča. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 662.000 €, še realnejšo vrednost pa bomo pridobili tudi z novelacijo PZI. Izvedba projekta je tak odvisna tudi od prijave na bodoče evropske razpise za področje trajnostne mobilnosti.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bila planirana novelacija projektne dokumentacije, vendar projekt ni bil realiziran predvsem zato, ker se je med letom ponudila možnost, da MO M. Sobota tudi za ta projekt (izdelavo projektne dokumentacije) lahko pridobi sofinancerska sredstva, zato je bila izdelava te dokumentacije uvrščena v projekt »Elena«. Drug razlog pa je ta, da je zahodna obvoznica šele v začetni fazi projektiranja in, da še tako niso znane končne projektne rešitve zanjo, bo pa slednje vsekakor potrebno upoštevati tudi pri snovanju projektne dokumentacije za Gajevo in Kranjčevo ulico.

OB080-19-0007, Preplastitev JP v naselju Veščica in

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč javnih poti v naselju Veščica ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltne vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt se je pričel izvajati v letu 2020, ko je bila sklenjena gradbena pogodba za obnovo asfaltnih slojev in ureditev meteorne odvodnje na javno poti od VG doma Veščica proti Černelavcem. Žal je do realizacije izvedbe prišlo šele proti koncu leta 2020 (zaradi odložitve določenih investicij, ki je bila posledica nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih in zamika sofinanciranja določenih investicij). Tako je bil javni razpis za izbiro izvajalca izveden proti koncu leta in je bila gradbena pogodba sklenjena šele v začetku novembra 2020. Zaradi izpolnjevanja zahtev predpisov s področja javnih naročil, je bil javni razpis izveden za več cest hkrati (istovrstnost del), zato izbran izvajalec z vsemi deli, ki so bila predmet razpisa, niti ni pričel, tako ni pričel niti z izvajanjem del v Veščici. Sledile so zimske razmere ko del ni bilo mogoče nadaljevati (zaprtje asfaltnih baz), zato bo investicija v celoti izvedena v letu 2021, s čemer bo tudi v celoti izpolnjen namen projekta, planiran sicer za leto 2020.

13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta

OB080-15-0066 Ureditev pločnika na ulici Jožeta Benka

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Mestna občina Murska Sobota s projektom želi komunalno opremiti (vodovod, kanalizacija, pločnik) ter povezati zazidalno območje od ulice Jožeta do Tomšičeve ulice. Na podlagi projektnih dokumentacij so v preteklih letih že stekla dela na krajšem zahodnem delu tega območja.

Za nadaljevanje del je potrebna parcelacija in odkup delov zemljišč, za kar so bila v letu 2020 tudi zagotovljena sredstva, a do realizacije ni prišlo. Sredstva za nakup zemljišč se zagotovijo tako v letu 2021.

Po pridobitvi zemljišč obstaja možnost prijave projekta za sofinanciranje iz naslova razpisov Eko sklada, Celostnih teritorialnih naložb (Kolesarske povezave) ali podobno in naslova ukrepov trajnostne mobilnosti, saj bi v sklopu projekta uredili tudi pločnik.

Po izvedbi navedenih aktivnosti je samo dokončanje gradbenih del na projektu možno izvesti v enem proračunskem letu.

13022010 – Urejanje kolesarskih povezav 1 faza– CTN

OB080-17-0012 Urejanje kolesarskih povezav 1 faza– CTN

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Naložbe v vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav so upravičene do sofinanciranja na podlagi mehanizma CTN iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020, iz prednostne naložbe 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Prijava za sofinanciranje poteka v dveh delih. Prva faza prijave je bila izvedena konec leta 2019 na ZMOS in je bila uspešna. Uspešnost prve prijave je omogočila naslednjo stopnjo prijave in sicer na Ministrstvo za infrastrukturo v začetku leta 2020.

Natančnejše trase vzpostavitve kvalitetnih kolesarskih povezav (obnove in novogradnje) na območju povezave v okviru celovitega projekta so (z navedenim letom izvedbe, kot sledi iz prijave za sofinanciranje) so bile določene z investicijsko dokumentacijo.

V letu 2020 so bile izvedene ureditve trajnostne mobilnosti na naslednjih dveh odsekih znotraj projekta:

- Kolesarska steza s parkirišči na Lendavski ulici pred trgovino
 - Kolesarska steza na Zvezni ulici (ločen vozni pas za kolesarje v smeri Slovenske ulice).
- Ker pa je gradnja na obeh lokacijah potekala ob koncu leta, pretežni del realiziranih stroškov zapade v plačilo v proračunsko leto 2021.

Projekt obsega tudi gradnjo z vsemi spremljajočimi aktivnostmi na naslednjih lokacijah v obdobju 2021-2023:

- Krožišče Gregorčičeva ul. - ul. Staneta Rozmana
- Kolesarska steza z obnovo cestišča na Slomškovi ulici (s krožiščem Slomškova - Gregorčičeva)
- Kolesarska steza na Gregorčičevi ulici (s krožiščem v ul. Arhitekta Novaka)
- Celovita prometna ureditev ulice Staneta Rozmana

Celotni projekt z gradnjo na vseh odsekih je načrtovan za izvedbo v obdobju 2018-2023.

13022011 – Urejanje kolesarskih povezav 2 faza– CTN

OB080-17-0013 Urejanje kolesarskih povezav 2 faza– CTN

Projekt Urejanja kolesarskih povezav- 2 faza predstavlja vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestnih naseljih MOMS in se načrtuje za sofinanciranje iz mehanizma CTN iz Kohezijskega sklada na podlagi Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020, iz prednostne naložbe 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Prijava za sofinanciranje poteka v dveh delih. Prva faza prijavnega postopka je potekala konec leta 2019 na ZMOS, projekt je bil v 1. fazi uspešno potrjen v januarju 2020. V sredini leta začetku leta 2020 bo sledila 2. faza prijavnega postopka na Ministrstvu za infrastrukturo. Sofinanciranje iz Kohezijskega sklada je predvideno v obsegu 85% upravičenih.

Natančnejše trase vzpostavitve kvalitetnih kolesarskih povezav (obnove in novogradnje) v okviru tega celovitega projekta so (z navedenim letom izvedbe, kot sledi iz prijave za sofinanciranje):

- Celovita ureditev Kroške ulice
- Celovita ureditev Ulice arhitekta Novaka

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bila sklenjena gradbena pogodba za ureditev Kroške ulice, v M. Soboti in sicer v mesecu septembru z rokom izvedbe 180 dni, kar pomeni, da vseh del ni bilo mogoče izvesti v letu 2020. Tako so bila izvedena več ali manj vsa gradbena dela – izvedena je bila obnova vodovoda v celoti, urejena je bila javna razsvetljava, urejene zelenice in zasajena drevesa, položeni so bili cestni in vrtni robniki, urejene ponikalnice ter izvedene odstranitve dotrajanih asfaltov in podlage v območju predvidenih kolesarskih stez in pločnikov in vgradnje celotnih zgornjih ustrojov do izvedbe asfaltov. Finančna realizacija projekta je tako okrog 44%, dejanska realizacija pa je bila skoraj 68 % (glede na pogodbeno vrednost), pri čemer seveda plačilo situacij za meseca november in december 2020, zapade v leto 2021. Predmetni odsek bo v letu 2021 tudi zaključen. Za dokončanje ureditve Kroške ulice je tako potrebno izvesti predvsem še vsa asfaltna dela (vključno z asfaltnimi deli na cestišču) ter izvesti talne označbe ter vertikalno prometno signalizacijo.

Pri tem je vsekakor potrebno izpostaviti dejstvo, da je so zaradi razglašene epidemije COVID-19 zastala dela tudi pri sofinancerju (MZI), zaradi česar vloga v 2. fazi še ni odobrena, kar je imelo za posledico, da je morala MO M. Sobota nastale stroške začasno premoščati z lastnimi viri.

Za leto 2021 je nadalje predvidena tudi izvedba preostalega dela projekta in sicer ureditev ulice Arhitekta nova v mestu Murska Sobota.

13022014 - Urejanje kolesarskih povezav 3 faza

OB080-17-0060 - Urejanje kolesarskih povezav - dokumentacija

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru projekta Urejanje kolesarskih povezav – dokumentacije je bila predvidena pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za projekte mobilnosti z obstoječo in naslednjo evropsko finančno perspektivo, ki jih še ne vodimo kot samostojne projekte.

V letu 2020 je bila na tem projektu manjša realizacija, saj je občina pristopila k projektu Tehnične pomoči Elena, sofinancerja EIB (evropske investicijske banke). Projekt Elena je vzpostavljen za pripravo dokumentacij in drugih podlag za projekte na področju trajnostne mobilnosti, z možnostjo sofinanciranja do 90% upravičenih stroškov, zato nekaj dokumentacij za projekte trajnostne mobilnosti usmerili v projekt Elena. V projektu sodeluje več občin, nosilna občina je MO Novo Mesto. Zaradi navedenega je v okviru tega projekta v letu 2020 nižja realizacija.

13022016 - Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih Las Goričko2020

OB080-19-0030 Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih Las Goričko 2020.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Mestna občina Murska Sobota je skupaj z Občino Moravske Toplice in Občino Puconci že v letu 2019 prijavila evropski projekt »Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih« v okviru razpisa Las Goričko 2020. V sklopu tega projekta je bila izvedena postavitve nove postaje z elektro polnilnico za sistem Soboški biciklin in dobava novih navadnih ter e-koles. Lokacija postaje je na Slovenski ulici ob križišču z Ulico arhitekta Novaka. Hkrati so bile v letu 2020 izvedene tudi promocijske aktivnosti (zloženka) ter izdelava dodatnih oz. novih označb na kolesih.

Nadaljnjih vlaganj v kolesarsko infrastrukturo v okviru tega projekta v NRP (namensko ločena postavka in projekt zavoljo sofinancerja) v prihodnjih letih ne predvidevamo, saj bo projekt zaključen. Morebitne nadaljnje širitve sistema Soboški biciklin bodo planirane in evidentirane na drugih področjih v okviru proračuna.

13022018 - Rekonstrukcija kolesarske steze M. Sobota - Rakičan - 1. faza

OB080-19-0023 Rekonstrukcija kolesarske steze MS- Rakičan 1. faza

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na Mestni občini Murska Sobota nameravamo rekonstruirati tudi dotrajano kolesarsko stezo od Murske Sobote proti Rakičanu. Izvedba projekta je predvidena s sofinanciranjem Eko sklada j.s. a do realizacije v letu 2020 ni prišlo. Predvidena je sprememba vira sofinanciranja in sicer iz drugih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti (CTN – PN 4.4. ali drugih) ter izvedba v obdobju 2022-2023.

13022019 - Kolesarska povezava Bakovci - Dokležovje

OB080-19-0025 Kolesarska povezava Bakovci – Dokležovje.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Med naseljem Bakovci in naseljem Dokležovje v sosednji občini Beltinci se že od leta 2019 načrtuje kolesarska povezava z mostom čez razbremenilni kanal.

V letu 2020 je bila predana projektna dokumentacija (DGD) za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za most. Morebitne aktivnosti pridobivanja zemljišč, kakor druge storitve na projektu v letu 2020 niso bile izvedene. Projektno dokumentacijo na ravni PZI je potrebno še izdelati. Izgradnja vse potrebne infrastrukture je predvidena v obdobju 2022-2023. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 637.000 €, še realnejšo vrednost pa bomo pridobili na podlagi projektantske ocene in PZI dokumentacije. Izvedba projekta je tako odvisna tudi od sofinancerskih sredstev in uspešne prijave na bodoče evropske razpise za področje trajnostne mobilnosti.

13022020-Kolesarska povezava z ureditvijo ceste M. Sobota - Noršinci

OB080-20-0010 Kolesarska povezava z ureditvijo ceste M. Sobota – Noršinci

Cestna povezava s sosednjo občino Moravske Toplice predstavlja eno najslabših ali celo najslabšo cestno povezavo na cestnem omrežju MO M. Sobota, zagotovo pa najslabšo povezavo s sosednjimi občinami z vidika stanja same ceste in urejenosti infrastrukture za različne udeležence v prometa. Cestišče ceste je ozko in v izredno slabem gradbeno – tehničnem stanju, potrebno celovite obnove - zamenjave celotnega zgornjega ustroja, povezava nima urejenih površin za pešce in še zlasti ne za kolesarje, kar je največji »primanjkljaj« tudi v smislu povezave dveh občin, ki sta oziroma se vse bolj uveljavljata kot turistični destilaciji. Zato je to povezavo potrebno urediti celostno na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije, za samo projektiranje in izvedbo pa pridobiti sofinnacerska sredstva R Slovenije in ustreznih skladov EU, kar bo prioritetna naloga občine v tej in naslednji finančni perspektivi.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Za kolesarsko povezavo med mestom Murska Sobota in naseljem Noršinci v sosednji občini Moravske Toplice, so bila s planom proračuna predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, tudi za samo cesto in premostitvene objekte.

Izdelava projektne dokumentacije za celovito ureditev predmetne kolesarske povezave z ureditvijo ceste je bila načrtovana v okviru prijave za pridobitev sofinanciranja Evropske investicijske banke iz naslova tehnične pomoči »Elena«. V projektu je kandidiralo več občin, nosilna občina je MO Novo mesto. Žal je bil projekt odobren šele konec leta 2020, vse aktivnosti na projektu pa se ne smejo začeti pred odobritvijo, tako projektne dokumentacije prej ni bilo možno naročiti. Postopki za izbiro projektanta za predmetno kolesarsko povezavo bodo tako stekli spomladi 2021. Izvedba celotnega projekta je načrtovana v naslednjih letih in bo odvisna tudi od prijave projekta na evropske razpise, saj je ocenjena vrednost prev faze izvedbe čez 1 mio €.

13022021-Kolesarski most čez potok Ledava v Polani

OB080-15-0081 - Ureditev mostu za kolesarje Černelavci-Polana

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Za potrebe izgradnje kolesarskega mostu čez potok Ledava v Polani so v letu 2020 stekle aktivnosti pridobivanja zemljišč, kjer pa še niso nastali nobeni stroški. Prav tako ni prišlo do pridobitve gradbenega dovoljenja, saj je predhodno potrebno pridobiti pravice gradnje. Dokončna pridobitev vseh zemljišč ter gradbenega dovoljenja se je zamaknila v leto 2021 medtem, ko je izvedba načrtovana za leto 2022. Po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in možnosti prijav na bodoče še odprte razpise za sofinanciranje, je investicija predvidena tudi za prijavo na razpise za ukrepe trajnostne mobilnosti.

Z izgradnjo kolesarskega mostu čez potok Ledava v Polani bo omogočen varen prehod stanovalcem naselja Polana (in tudi drugim dnevnim migrantom) v vas, ker sicer kolesarji in pešci nevarno prečkajo most in spust v naselje skupaj z motornim prometom. Vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota, (obnove in novogradnje), bo prispevala k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije (CPS) na področju trajnostnih oblik mobilnosti.

13022022 - Ureditev kolesarskih in drugih površin na Grajski in Ciril Metodovi ulici

OB080-17-0006 - Ureditev kolesar. in dr. površin na Grajski in Ciril Metodovi ulici

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 na tem projektu, sicer niso nastali stroški, ki bi zapadli v plačilo, vendar so skozi celotno leto potekale aktivnosti povezane s sofinanciranjem projekta prijavljenega na razpis Eko sklada za gradnjo kolesarskih povezav. V začetku leta 2020 je bila pridobljena Odločba o dodelitvi pravice do

nepovratne finančne spodbude, kateri je v mesecu juliju sledil podpis sofinancerske pogodbe z Eko sklodom. Izvedba projekta je načrtovana za leto 2021.

Operacija obsega ureditev naslednjih kolesarskih povezav

- Novogradnja odseka kolesarske steze ob Ciril Metodovi ulici v Murski Soboti
- Rekonstrukcija pločnika (ločena pasova za pešce in kolesarje) z rekonstrukcijo parkirišč pred Zdravstvenim domom na Grajski ulici.

Namen investicije je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti v Murski Soboti in s tem zagotavljati osnovne infrastrukturne pogoje za boljšo povezanost urbanih območij z zaledjem, povečanje prometne varnosti za najšibkejšie udeležence v prometu in izboljšanje kakovosti življenjskega prostora ter posledično vplivati na izboljšanje kakovosti zraka.

Z vzpostavitvijo dodatnih in varnih kolesarskih povezav bo investicija v Murski Sobota povečala privlačnost za vse prebivalce in obiskovalce.

Izvedba postopkov javnega naročanja in izvedba gradbeno obrtniških del sta načrtovani za leto 202, ko je predviden tudi zaključek projekta in črpanje vseh odobrenih sofinancerskih sredstev.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13023003 - Upravljanje in vzdrževanje parkirišč ter urejanje parkiranja

OB080-17-0007 Urejanje parkirišč

Projekt je več leten in zajema urejanje obstoječih in novih javnih parkirišč, brez plačila parkirnine. Tako so bila v preteklosti že urejena določena gramozna parkirišča na Lendavski ulici, ob Gregorčičevi, Zeleni, Mojstrski, Vrtni ulici in drugod, v naslednjih letih pa se bodo le-ta po potrebi dodatno gramozirala in/ali urejala nova bolj na obrobju mesta s ciljem, da bi mestno središče čim bolj razbremenili motornega prometa. Prav tako so v projekt vključena določena asfaltna parkirišča, za katera se ne plačuje parkirnine in so potrebna obnove oziroma določenih ureditev za izboljšanje stanja – npr. urejanje meteorne odvodnje s ponikanjem ipd...

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bila realizirana ureditev meteorne odvodnje na javnem parkirišču ob vrtcu na Gregorčičevi ulici (nasproti Srednje glasbene šole) s ponikanjem, s čemer se je odpravilo zastajanje vode na asfaltnem parkirišču in cestišču, istočasno pa s tem tudi razbremenilo mešan kanalizacijski sistem M. Sobote. Ker je bila izvedba odvodnje nekoliko višja od ocenjene vrednosti oziroma sredstev plana za ta namen, je bil predhodno izvedena prerazporeditev sredstev znotraj proračuna. Prav tako se je izvedlo dodatno gramoziranje parkirišč na Lendavski ulici, ob Gregorčičevi in Zeleni ulici.

S tem so bili namen in cilji in sicer izboljšanje cestne infrastrukture ter zagotovitev brezplačnih parkirnih mest izven ožjega središča mesta, kar je imelo za posledico »manj motornih vozil v mestnem središču«, v celoti doseženi v obsegu, planiranem za leto 2020.

13023011 - Brod v Krogu

OB080-19-0027 Brod v Krogu

Projekt je več leten in je namenjen obnavljanju in ohranjanju broda na Muri v Krogu za prevoz lesa z ene na drugo stran Mure. Kot brod pa je tudi ena redkih ohranjenih znamenitosti reke Mure, v luči turistične destinacije in služi tudi za prevoz oseb in turistov. Brod ima pridobljeno dovoljenje za plovno po celinskih vodah in je registriran za prevoz tovora in določenega števila oseb, glede na njegovo nosilnost.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 so bila izvedena določene obnove na brodu (zamenjane dotrajanih podnic, nadomeščen del ograje in nabavljeno novo sidro) ter izvedena registracija broda za leto 2020. S tem so bili namen

in cilji projekta v smislu izboljšanja infrastrukture in prevoznosti broda za potrebe občanov in turističnih prevozov, v celoti izpolnjeni.

13029004 Cestna razsvetljava

13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave

OB080-15-0089 Dograditve in prenove JR v MOMS in

OB080-20-0015 JR in druge ureditve do Expano

Projekt je več leten in se je pričel izvajati leta 2009, neposredno potem, ko je bila sprejeta Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in najvišji dovoljeni porabi el. energije na javni razsvetljavi na prebivalca občine. Tako je bil v letu 2009 izdelan kataster javne razsvetljave, kot presek obstoječega stanja s tedanjo porabo 109 kwh/prebivalca, kar je tedaj predstavljalo ca 148% višjo porabo od dovoljene po uredbi (44 kwh/prebivalca). Istočasno je bilo tedaj ugotovljeno, da je le cca 10% vseh svetilk takšnih, ki so tedaj ustrezale zahtevam uredbe v smislu svetlobnega onesnaževanja (0 % sevanja svetlobnega snopa v nebo), vse ostale je bilo potrebno prilagoditi ali zamenjati do konca leta 2016.

V skladu z navedenimi ugotovitvami je MO M. Sobota zasnovala ambiciozen načrt prenove javne razsvetljave, s katerim je pričela v 2010 in 2011 zamenjevati energijsko najmanj učinkovite svetilke javne razsvetljave s sodobnejšimi Na svetilkami s 50 % redukcijo v nočnem času (med 23,00 in 5,00 uro), pri čemer je za te zamenjave koristila tudi sredstva 23. člena ZFO, s katerimi je država namensko sofinancirala investicije občin. V letih 2012 in 2013 sta sledili največji prenovi javne razsvetljave v mestu M. Sobota, v katerih je bila zamenjana skoraj petina svetilk v mestu, tedaj že pretežno z novimi LED svetilkami, s katerimi se je doseglo tudi občutne prihranke pri porabi električne energije. V letih 2015 in 2016 sta sledili še dve prenovi razsvetljav po naseljih, v sklopu katerih so bile zamenjane prav vse svetilke s sodobnejšimi LED svetilkami. Tako je MO M. Sobota uspelo vso razsvetljava, razen nekaj izjem po mestu, zamenjati do konca leta 2016, ko je bila prvič dosežena tudi dovoljena poraba na prebivalca (43,7 kwh). Od tedaj naprej se poraba na prebivalca še nekoliko znižuje, čeprav je v zadnji letih bilo izvedenih kar precej dodatnih razsvetljav (v določenih manjših ulicah v mestu, kjer je doslej še ni bilo, v mestnem parku in nekaterih dodanih po naseljih, osvetlitev kolesarskih stez, ki se uporabljajo v kombinaciji s pešci). Poraba se znižuje predvsem zaradi vedno varčnejših LED svetilk, ki imajo vedno boljši izkoristek, z njimi pa se postopoma zamenjujejo svetilke s slabšim izkoristkom, sedaj so to predvsem Na svetilke. Še vedno pa so določene rezerve tudi v novi tehnologiji t.i. »pametnih svetilk«, ki bodo delovale le takrat, ko bodo zaznale uporabnika, ki jo potrebuje ter v enotnem nadzoru in krmiljenju javne razsvetljave, s katerim bo možno sproti in glede na potrebe prilagajati moč osvetljevanja skozi različne nočne termine (režime).

Z vsemi navedenimi racionalizacijami in prilagoditvenimi je MO M. Sobota od uveljavitve Uredbe do konca leta 2020 uspelo znižati stroške porabe el. energije za cca 53 %, samo porabo na prebivalca pa za skoraj 60 %. Razlika cca 7 % pa je posledica precejšnjega dviga cen el. energije po letu 2019, katero pa je MO M. Sobota skoraj v celoti izničila s prehodom merjenja z eno tarifnega v dvo tarifno merjenje, sicer bi bila ta razlika precej višja.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 se je izvedlo dograjevanje javnih razsvetljav, kjer te še ni in sicer na dveh odsekih ob kolesarski stezi M. Sobota – Expano in sicer na odseku od Sončne ulice do novozgrajenega krožišča z obvoznico (22 stojnih mest) ter na odseku od sedeža družbe Pomgrad do dostopne ceste za Expano, kjer pa so bila gradbena dela za JR že izvedena v sklopu izvedbe komunalnih priključkov za Regijski promocijski center (12 stojnih mest). Dodatno pa so bila izvedena še gradbena dela za JR od Expana do AC, prav tako ob kolesarski stezi M. Sobota – Bakovci (10 stojnih mest) in sicer v sklopu izgradnje kanalizacijskega priključka za Petrol, s čemer so bili prihranjeni določeni stroški glede izkopov in zasipov. Drug segment tega projekta pa ja racionaliziranje stroškov javne razsvetljave pri porabi električne energije. Tako je bilo v letu 2020 zamenjanih cca 60 svetilk s sodobnejšimi in energijsko učinkovitejšimi ter takšnimi, ki so skladne z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Prav tako je lokalna

skupnost v letu 2020 prešla z eno tarifnega merjena porabe el. energije na dvo tarifno merjenje, s čemer je bil dosežen skupni cilj znižanja stroškov porabe el. energije na letni ravni za nekaj nad 32.000 €.

Z izvedbo projekta v letu 2020 so tako bili v celoti dosežena namen in cilji projekta – povečanje vrednosti javne infrastrukture in zvišanje uslug za uporabnike z osvetljevanjem javnih površin v nočnem času.

14 - GOSPODARSTVO

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14021010–Podpora enotam malega gospodarstva

OB080-20-0007 Podpora enotam malega gospodarstva

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Z namenom oživitve podjetniške dejavnosti v mestnem središču so se v okviru postavke zagotovila sredstva, ki so se z javnim razpisom namenila za sofinanciranje poslovanja poslovnih subjektov v območju mestnega jedra. Cilj projekta je, da zagotovimo oživitev podjetniške dejavnosti v samem mestnem središču. Na razpis je prispelo 21 vlog. Glede na število vseh prispelih vlog in na razdelitvena merila ter izdelane kriterije so se sredstva razdelila v razpisani vrednosti 30.000,00 EUR. Z upravičenci so se podpisale pogodbe. Po posredovanju poročila in pripadajočem zahtevku za izplačilo, se je odobrilo sofinanciranje v višini pogodbene vrednosti. ZVEZDA TURIZEM Podjetje za gostinstvo in turizem d.o.o., Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota, je, zaradi presežka kumulacije sredstev v treh letih, od sofinanciranja odstopilo, kar pomeni da so se iz proračuna izplačala sredstva v višini 28.715,00 EUR, kar predstavlja 95,7 % realizacije postavke. V naslednjih letih se prav tako predvideva pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15022000 - Vzdrževanje mešanega in meteornega sistem kanalizacije

OB080-15-0095 Mešani meteorni sistem kanalizacije

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt je večletni in obsega, vsakoletne sprotne večje sanacije kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Murska Sobota, ki je dotrajan in se intenzivneje sanira v zadnjih letih. V preteklih letih se je obnovil severni korektor ter kanalizacija v Černelavcih in sicer Kanal K7 (Dalmatinova in del Slovenske ulice) in kanal K8 (Črtomirova ulica), obnova slednjega se je zaključila v letu 2020. V letu 2020 se je zamenjala črpalka v črpališču Rakičan, ki jih je bilo potrebno zaradi nemotnega delovanja sistema nujno zamenjati. V naslednjih letih se predvideva sanacija manjših, najbolj dotrajanih krakov kanalizacijskega omrežja.

OB080-19-0004 Sanacija kanalizacije v mestu Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt obsega vsakoletne obnove kanalizacijskega omrežja v mestu Murska Sobota. V letu 2020 so se sredstva porabila za čiščenje in posnetek glavnega kolektorja od Ulice arhitekta Novaka do ČN Murska Sobota ter ureditev telemetrije na črpališču MS3 na južnem kolektorju. V naslednjih letih se načrtuje nadaljnja postopna sanacija kanalizacije v mestu Murska Sobota.

OB080-19-0005 Sanacija kanalizacije v Černelavcih

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je sanacija kanalizacije v naselju Černelavci z izgradnjo črpališča do razbremenilnega kanala, katerega namen je razbremeniti obstoječi severni kolektor, ki je ob nalivih poln in ni sposoben odvajati vse odpadne i padavinske vode (naselje Černelavci ima namreč mešani sistem kanalizacije). V letu 2020 se je izvedlo naročilo in oddala dela za izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2021 bi projektna dokumentacija izdelana, pridobila pa se bo tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo. V letu 2022 je predvidena izgradnja črpališča s tlačnim vodom v razbremenilni kanal.

OB080-19-0022 Sanacija kanalizacije v naselju Krog

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je obnova črpališča Krog, kjer je potrebno obnoviti betonski del školjke črpališča, ki je dotrajana. V letu 2020 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem izvedbe, vendar nam skupaj z upravljavcem JP Komunala d.o.o., zaradi visokih vodostajev, od ARSO ni uspelo pridobiti soglasja za prečrpavanje vode za potrebe obnove črpališča. S tega razloga se je izvajalcu podaljšal rok in dela bodo v marcu končana.

OB080-20-0005 Sanacija kanalizacije v Bakovcih

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je sanacija vodotesnosti kanalizacije v naselju Bakovci. Sanacija vodotesnosti je planirana v več letih. V letu 2020 je bila izvedena sanacija na najbolj kritičnem odseku kanalizacije. Tekom sanacije se je ugotovilo, da prihaja do velikih vdorov podtalnice v kanalizacijo. Z izvedeno vodotesnostjo so se že pokazali učinki na črpališču Krog, kjer ugotavljamo, da prihaja bistveno manjša količina vode na črpališče. V naslednjih letih se planira nadaljnja sanacija kanalizacije.

OB080-20-0011 Sanacija kanal. v Ul. Zorana Velnerja

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je sanacija kanalizacije v Ulici Zorana Velnerja, ki je močno dotrajana. V letu 2020 je bila planirana izdelava projektne dokumentacije, vendar zaradi slabše realizacije prihodkov do izvedbe ni prišlo, zato je izdelava projektne dokumentacije načrtovana za leto 2021. Predhodno bo potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje, izvedba pa je predvidena v naslednjih letih.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15023006 - Prenova mestnega središča 1 faza –CTN

OB080-16-0041 - Prenova mestnega središča 1 faza - CTN

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Prenova mestnega središča je naložba, ki izhaja iz Trajnostne urbane strategije MOMS in pomembno prispeva k oživitvi mestnega središča mesta Murska Sobota.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Predvidena višina sofinanciranja iz EU sredstev (ESRR) in pripadajoče nacionalne udeležbe je 80% upravičenih stroškov operacije in znaša za celotni projekt skoraj 3,7 mio € (EU in nacionalni del). Celotna izvedba projekta (1. faza) je bila nazadnje načrtovana v višini čez 5,5 mio €, od tega je bilo cca. 1,2 mio € izvedeno v letih 2017 in 2018 (Trg zmage), preostanek pa odpade na ureditve na južnem delu Slovenske ulice.

Dela na območju prenove Slovenske ulice južni del so stekla jeseni 2019 ter bila dokončana v pogodbeno dorečenem roku, to je konec leta 2020 medtem, ko po FIDIC pravilih za gradnjo teče v letu 2021 še šestmesečni rok za odpravo pomanjkljivosti.

Projekt prenove Slovenske ulice južni del je finančno realiziran pod prvotno pogodbeno vrednostjo. Zaradi poteka del tudi v mesecu novembru 2020 del finančne obveznosti zapade v leto 2021.

Sočasno z gradnjo so tekle tudi aktivnosti povezane s sofinanciranjem s strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer smo začeli tekoče prejemati sofinancerska sredstva šele v drugi polovici leta 2020. To je povzročilo kar nekaj likvidnostnih težav občine v prvi polovici lanskega leta, zato se je izvedba številnih investicij zamaknila v drugo polovico ali proti koncu leta. Vseeno smo v letu 2020 črpali skoraj 3 mio € sofinancerskih sredstev, le znatni del do celotne višine odobrenih sredstev pa je ostal za črpanje še v letu 2021 in bo izplačan spomladi 2021.

Izvajalcem gradbeno obrtniških del je investitor zadrževal tudi določen del sredstev, katerega polovico smo sprostiti ob dokončanju del meseca decembra. Drugo polovico zadržanih sredstev se predvidi po vnaprej znanem postopku v letu 2021.

Projekt Prenova mestnega središča 1 faza – CTN (ki vključuje obnovo treh sklopov: plato na trgu zmage (Drevored Martina Luthra), parkovni del Trga zmage s prehodi in južni del Slovenske ulice) bo uradno zaključen poleti 2021 ob zaključku postopkov s strani sofinancerja (MOP). Do takrat bodo črpana tudi vsa odobrena sofinancerska sredstva. Končna vrednost projekta znaša malo čez 5,3 mio €, znesek sofinanciranja pa skoraj 3,8 mio €

15023008-Polnilnice za električna vozila

OB080-17-0016 Polnilnice za električna vozila.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je vzpostavitev e- polnilnih postaj v mestu Murska Sobota. V letu 2017 so se postavile tri električne polnilne postaje. V letu 2020 je bila načrtovana postavitev ene dodatne polnilne postaje na Trgu Zmage in ureditev plačljivega sistema polnjenja. Do izvedbe polnilnice ni prišlo, saj se je v sklopu ureditve Slovenske ulice postavila nova polnilna postaja na ulici Arhitekta Novaka, prav tako pa se še ni izvedel plačljiv sistem polnjenja, smo pa pridobili vse potrebne informacije glede načina delovanja sistema, tako da je izvedba plačljivega polnjenja načrtovana v letu 2021.

15023010 - Prenova mestnega središča 1 faza – sklop 3B

OB080-19-0012 - Prenova mestnega središča 1 faza - sklop 3B

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Prenova mestnega središča - 1 faza kot CTN (EU) projekt, je natančno opisana pod svojo proračunsko postavko (15023006). V evropski projekt s katerim se obnavljajo javne površine v središču mesta, so se lahko vključila samo tista območja, ki so v občinski lasti in za katera je občina lahko od lastnikov zemljišč pridobila ustrezne služnostne ali druge pravice gradnje v času prijave projekta.

Območje sklopa 3B, pa predstavlja območje ob Blagovnici; gre za ozek pas ob objektu Blagovnica v območju križanja Slovenske in Zvezne ulice ter tudi območje v krožišču, kjer v času prijave zaradi stečajnih postopkov lastnikov ni bilo možno pridobiti te pravice, zato je bil ta del izvzet iz evropskega projekta. V skrbi, da bo Slovenska ulica in del Zvezne ulice obnovljen celovito in v enotni izvedbi smo ta dela vključili v proračun 2020 kot samostojno postavko in kot lastno investicijo, medtem pa tudi pridobili potrebna soglasja lastnikov. Ta del obnove je tako v celoti financiran iz proračunskih sredstev.

V zvezi z razširitvijo območja obdelave je povečana realizacija v letu 2020 kakor tudi prevzeta obveznost za leto 2021 (zapadle finančne obveznosti). V letu 2021 je še predvidena pridobitev dela zemljišča ob Blagovnici na Slovenski oz. Zvezni ulici, ki v naravi služi javni rabi (pločnik) in je bilo v 2020 prenovljeno. Projekt se z letom 2021 zaključuje.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15041000 - Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda

OBO80-15-0012 Vzdrževanje objektov, naprav za urejanje voda

Projekt je več leten in zajema investicijska vlaganja v vodotoke v upravljanju lokalne skupnosti, kot tudi v vodotoke 2. reda, za katere so za vzdrževanje po določenih zakona o vodah, zadolženi pribrežni lastniki oziroma posredno lokalna skupnost. V preteklosti so tako bila izvedena določena večja vzdrževalna dela na vodotokih Mali Dobel, Dobel in Mokošu. Namen projekta je nemoteno zagotavljanje odvodnje padavinskih voda s ciljem preprečevanja škodljivega delovanja voda pred poplavami.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bilo s planom proračuna predvidena izvedba projekta v območju severnega jarka od naselja Veščica do sifona pod razbremenilnim kanalom. Ker del tega jarka ni odmerjen in tako ni urejeno lastništvo, načrtovana vzpostavitev dela struge, ki se nahaja na zasebnem zemljišču in profiliranje struge v nadaljevanju, ni bilo izvedeno. Realizacija projekta se tako prenaša v leto 2021.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

16031000 - Investicije v vodovodno omrežje

OBO80-15-0111 Vodovodno omrežje v naselju Bakovcih

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je obnova vodovodnega omrežja v naselju Bakovci. V preteklih letih se je obnovilo že kar nekaj ulic in sicer: Ribiška ulica, Ulica ob potoku, Stara ulica, Zvezna ulica, ipd.

V letu 2020 se je izvedla vzpostavitev pločnika po obnovi vodovodnih priključkov, kar takrat ni bilo možno izvesti. V naslednjih letih je pa predvidena nadaljnja obnova dotrajanega vodovoda v naselju Bakovci in sicer v Prešernovi, Kroški, Mlinski in drugih ulicah.

OBO80-15-0122 Rekonstrukcija vozlišč na vodovodu

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je rekonstrukcija obstoječih vozlišč vodovoda, nekaj se jih je obnovilo tudi v letu 2020 v sklopu obnove vodovoda. V letu 2021 in nadaljnjih letih so predvidena sredstva za rekonstrukcijo vozlišč.

OBO80-17-0047 Vodovodno omrežje v mestu Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je obnova dotrajanega vodovoda v mestu Murska Sobota. V preteklih letu 2020 so bile izvedene naslednje obnove vodovoda v naslednjih ulicah : Aškerčeva ulica, Vrazova ulica, Razlagova ulica, sekundarni vod med ulicama Juša Kramarja in Ulica Štefana Kuharja. V naslednjih letih pa se načrtuje dokončanje obnove vodovoda v Temlinovi ulici, Talanyijevi ulici, v delu Partizanske ulice, v Mali ulici in Finžgarjevi ulici, v Naselju ljudske pravice, v Jakobovem naselju, v Zeleni ulici, poveza med Ulico Jožeta Benka s Tomšičevo ulico, v Ulici Štefana Kuzmiča in Kopitarjevi ulici, v Mojstrski ulici vse v Murski Soboti. Za leto 2020 obnova vodovodov v mestu Murska Sobota ni bila planirana v okviru tega projekta, ampak v okviru ločenega projekta *OBO80-20-0036*, saj je bila sofinancirana z nepovratnim sredstvi 23. člena ZFO-1. Obnova vodovoda se je tako vršila v skupnem projektu obnove mestnih ulic in vodovoda v mestu Murska Sobota. Na ta način je bila zagotovljena tudi večja transparentnost sofinanciranega projekta.

OBO80-17-0048 Transportni vodi in objekti

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen in cilj je plačilo obveznosti za pridobitev pravice gradnje in sicer za služnost transportni vodovod ob vzhodni obvoznici. V letu 2020 se je pridobilo tudi gradbeno dovoljenje za transportni vodovod ob vzhodni obvoznici.

OBO80-20-0012 Vodovodno omrežje v naselju Krog

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je rušitev obstoječega črpališča Krog in navezava na obstoječi vodovod. V letu 2020 je bila predvidena izvedba in sicer rušitev obstoječega črpališča Krog in najnujnejša navezava na obstoječi vodovod. Pripravili so se popisi del ter projektantski predračun, kateri je presegal načrtovano vrednost in zaradi likvidnostnih težav smo izvedbo investicije prenesli v naslednje leto. V letu 2021 je pa predvidena samo rušitev črpališča Krog, vendar na obstoječi vodovod ostane v funkciji in se na parceli izvede jašek. V naslednjih letih je predvidena izgradnja krožnega voda Brodarska ulica in Plečnikova ulica 3. faza.

OBO80-20-0036 Vodovodno omrežje v mestu M. Sobota – 2020 (ZFO)

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je obnova dotrajanega vodovoda v mestu Murska Sobota v letu 2020. V letu 2020 so bile v mestu Murska Sobota izvedene obnove vodovodnega omrežja v naslednjih ulicah: Aškerčeva ulica, Vrazova ulica, Razlagova ulica, sekundarni vod med ulicama Juša Kramarja in Ulica Štefana Kuharja. Projekt je bil sofinanciran iz naslova 23. čl. ZFO-1 za sofinanciranje investicij v občinah in je potekal sočasno z obnovo cestne infrastrukture (predvsem Aškerčeva in Vrazova ulica). Projekt je bil iz razloga sofinanciranja načrtovan samo za leto 2020 in je bil v tem letu tudi zaključen. V letu 2020 smo na skupnem projektu skupaj s preplastitvijo ulic črpali tudi vsa odobrena nepovratna sredstva ZFO (za leto 2020).

16031001 - Hidrantno omrežje

OBO80-15-0127 Hidrantno omrežje

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je postopna in redna zamenjava nedelujočih hidrantov na območju Mestne občine Murska Sobota. V preteklih letih se je izvedlo že kar nekaj zamenjav, vendar je stanje glede delovanja hidrantov še vedno slabo. Po ocenah je še vedno nekje med 80-86 nedelujočih hidrantov in to število ostaja iz leta v leto podobno. Vsako leto se namreč vrši letni pregled hidrantov. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje dotrajanih hidrantov v naseljih: Nemčavci, Černelavci, Rakičan in Bakovci. V mestu Murska Sobota so se zamenjali hidranti v sklopu obnove vodovodov. V letu 2021 se namenja večji znesek za zamenjavo hidrantov, prav tako tudi v naslednjih letih.

16031003 - Vodooskrba Pomurja – sistem B

OBO80-17-0048 Transportni vodi in objekti

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru tega projekta je bilo za leto 2020 načrtovano pridobivanje služnosti za transportni vodovod ob vzhodni obvoznici ter za izdelavo projektne dokumentacije. Pridobljene služnosti so podlaga za pridobitev pravice gradnje in potrebnih dovoljenj za obnove vodovoda v tem delu v sklopu vodooskrbe Pomurja, Sistem B.

16031004 -Nadgradnja Vodovoda sistema B

OBO80-19-0018 Nadgradnja Vodovod sistema B

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt Nadgradnje vodovoda sistema B (NRP: OBO80-19-0018), je eden ključnih projektov 12-ih pomurskih občin, ki se združujejo v Vodovod sistema B, v tej finančni perspektivi v okviru Dogovora za razvoj regije in bo v večini financiran z evropskimi in nacionalnimi viri. Projekt predstavlja nadaljevanje I. faze izgradnje Pomurskega vodovoda – Sistema B in vključuje zamenjavo in nadgradnjo najbolj dotrajanega ter dograditev manjkajočega vodovodnega omrežja, obnovo in nadgradnjo vodovodnih objektov ter vzpostavitev skupnega nadzornega centra (prej vodarna). Velik del investicij v vodovodno omrežje (transportno in sekundarno) se bo izvajal tudi na območju MOMS. S študijo izvedljivosti je za območje MOMS načrtovanih cca. 14 km vodovodnega omrežja, od tega cca. polovica sekundarnega, polovica pa transportnega.

Projekt je bil z NRP načrtovan za izvedbo že v letu 2020, vendar se je usklajevanje vloge z ministrstvom in pridobivanje vse potrebne dokumentacije za tako kompleksen projekt, nekoliko zavleklo. V letu 2020 smo za potrebe kohezijske vloge in same bodoče gradnje, pridobivali še pet novih oz. že poteklih gradbenih dovoljenj (za štiri občine), ki so bila pozneje združena v en postopek, za katerega je bilo izdano eno skupno gradbeno dovoljenje za omrežje (skupaj jih je tako čez 20). V jeseni 2020 je bilo na podlagi spremenjen zakonodaje tudi odločeno, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Postopek usklajevanja vloge z MOP je še v teku (tudi zaradi sprememb projekta), tako da so se na projektu v letu 2020 financirala le pripravljalna dela (dokumentacija, postopki javnih naročil, ipd.), ki niso sofinancirana z evropskimi sredstvi, ampak s sredstvi občin, v našem primeru MOMS. Večina skupnih stroškov priprave projekta se med občinami namreč deli po deležu lastništva skupnih objektov in omrežja.

Začetek gradbene faze projekta je tako predviden v letu 2021 do 2024. Nizka realizacija projekta v letu 2020, je tako pomembno vpliva tudi na realizacijo celotnega proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020, tako na strani odhodkov (ker se gradnja še ni začela), kot na strani prihodkov, ker je bilo s proračunom načrtovano že prvo črpanje sofinancerskih sredstev.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16032000 - Mestno pokopališče

OBO80-15-0128 Mestno pokopališče

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je ureditev mestnega pokopališča in investicijsko vzdrževanje mrliške vežice. V okviru projekta je tako načrtovana sanacija obstoječe mrliške vežice (sanacija vlage in razpok), ureditev prostora za raztros pepela, razširitev žarnega zid, ureditvijo poti, parkirišč, ipd.

V letu 2020 se je izdelala projektna dokumentacija za ureditev prostora za raztros pepela. Do realizacije izvedbe pa ni prišlo, saj je ocenjena vrednost na podlagi projektne dokumentacije bistveno presegla prvotno oceno in predvidena sredstva za ta namen. Prav tako bi izvedba lahko zapadla v zimski čas in neugodne vremenske razmere, kar bi lahko ogrozilo kvaliteto izvedenih del, zato se je prestavila v leto 2021.

V letu 2020 pa se je izvedlo dodatno gramoziranje parkirišča. Prav tako je bila izvedena sanacija najnujnejših razpok na notranjih stenah mrliške vežice v Murski Soboti. Nadalje je bilo izvedeno naročilo projektne dokumentacije za širitev žarnega zida, ki je v izdelavi in bo strošek nastal v letu 2021. Izvedba širitve žarnega zida na pokopališču v Murski Soboti je predvidena v dveh fazah in sicer v letu 2022 in 2023, predhodno pa bo potrebno pridobiti tudi upravna dovoljenja za izgradnjo.

16032001 - Primestna pokopališča

OB080-17-0053 Pokopališče Rakičan

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je izgradnja žarnega zidu na pokopališču Rakičan. V letu 2020 se je izdelala projektna dokumentacija za žarni zid Rakičan, izvedba pa je prestavljena v leto 2021.

OB080-19-0002 Pokopališče Bakovci

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je izgradnja žarnega zidu na pokopališču Bakovci. V letu 2020 se je izvedlo povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije za žarni zid. Projektna dokumentacija bo predana v letu 2021, nadalje je potrebno pridobiti dovoljenja za gradnjo, izvedba pa je predvidena v naslednjih letih (predvidoma v 2022). V letu 2020 se je izvedlo tudi čiščenje ponikovalnic na pokopališču, ki niso bile pravilno vzdrževane. V letu 2021 je predvidena ureditev meteorne vode na parkirišču pokopališča.

OB080-20-0006 Pokopališče Krog

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je izgradnja žarnega zidu na pokopališču Krog. Tudi tu se je v letu 2020 izvedlo povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije za žarni zid. Projektna dokumentacija bo predana v letu 2021, nadalje je potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja za gradnjo, izvedba pa je predvidena potem v naslednjih letih (predvidoma v 2022).

16039003 Objekti za rekreacijo

16033001 - Vzdrževanje javnih zelenih površin

OB080-16-0032 Vzdrževanje spominskih obeležij na pokopališčih

Projekt je več leten in zajema nove in nadomestne zasaditev drevoredov v posameznih ulicah, ob cestah, kolesarskih stezah in peš potkah, zasaditve v mestnem parku in Fazaneriji ter drugod v mestu in naseljih ter dobavo in postavitev mikrourbane opreme (klopi, koši, koši za pasje iztrebke). V preteklosti so v sklopu tega projekta bili zasajeni številni drevoredi (ob Tišinski, ob priključni cesti za AC, ob kolesarski stezi M. Sobota – Bakovci, zasaditve v Mestnem parku, Fazaneriji, na Lendavski, itd. in s temi zasaditvami se bo nadaljevalo tudi v prihodnje (predvideni novi drevoredi v Ulici Štefana Kovača, Trgu Zmage, v naselju Pušča, v Bakovcih ter po drugih naseljih).

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bil projekt v celoti realiziran z nadomestnimi zasaditvami dreves v Mestnem parku in Fazaneriji. Osnovni namen projekta je prijaznejše in bolj zdravo okolje za delo in življenje občanov, oziroma višja kakovost bivanja ter lepši videz naselij in pokrajine. Istočasno služijo drevoredi tudi kot blažilnik negativnih vplivov prometa (izpušni plini, hrup). Prav tako je bilo v letu 2020 nabavljenih in nameščenih precejšnje število klopi in raznih košev v mestu in naseljih, prav tako z namenom dviga kakovosti bivanja v občini.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16035000 - Mestna tržnica

OBO80-16-0046 Mestna tržnica

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je ureditev mestne tržnice, da se prodajalcem in kupcem omogočijo boljši pogoji za prodajo in s tem boljšo ponudbo domačih pridelkov in izdelkov za prebivalce mesta Murska Sobota in okolice. V letu 2020 se je izvedla zamenjava kritine na mestni tržnici, uredil pa se je tudi nevarni zaključek podesta. S tem so se prodajalcem omogočili boljše pogoji za prodajo. Zamenjava kritine je bila sofinancirana iz naslova 23. čl. ZFO-1 za sofinanciranje investicij v občinah in sicer pretežno s povratnimi sredstvi (ugoden kredit), prostnek pa z ostankom nepovratnih sredstev iz naslova ZFO-1 za leto 2020. V letu 2021 je na objektu tržnice predvidena ureditev fasade, fontan ter druge potrebne ureditve.

OBO80-20-0034 Mestna tržnica - oživitev

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

S ciljem oživitve delovanja tržnice in ker je bilo zaradi epidemije opravljanje storitev prodajalcev na tržnici podvrženo posebnemu režimu oziroma načinu prodaje, ki je terjalo drugačne organizacijske in druge ukrepe prodajalcev in uporabnikov tržnice (zaščitna oprema, razkuževanje, organizacija razmikov med strankami itd.), so se sredstva namenila za subvencioniranje tržne pristojbine na živilski tržnici v Murski Soboti. V ta namen so bila zagotovljena sredstva v višini 10.000,00 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena. V naslednjih letih se v enaki višini sredstev predvidevajo dodatne aktivnosti za oživitev mestne tržnice.

16035001 - Javne sanitarije

OBO80-19-0003 Javne sanitarije

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

S proračunom za leto 2020 so bila v sklopu tega projekta predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za novogradnjo javnih sanitarij v središču mesta Murska Sobota (ob robu Slovenske ulice). Naročilo je bilo oddano, dokončanje in predaja projektne dokumentacije pa je predvidena spomladi 2021. Gradnja dodatnih javnih sanitarij v središču mesta pa je predvidena v letu 2021.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16061011 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja na Pušči

OBO80-19-0014 Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja na Pušči

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru projekta je načrtovana ureditev novega dela stanovanjskega območja v naselju Pušča s komunalno in cestno infrastrukturo, s čemer bodo za prebivalce naselja Pušča zagotovljene dodatne komunalno urejene prostorske možnosti za širitev naselja in nove stanovanjske objekte. S proračunom za leto 2020 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije za komunalne in cestne ureditve, ki še ni bila izvedena in je načrtovana za leto 2021. Predhodno je bilo namreč potrebno sprejeti program opremljanja, ki je bil na mestnem svetu sprejet v januarju 2021. Sama izvedba projekta, znaša po novih ocenah iz programa opremljanja cca. 445 tisoč € (kar je za cca. 50% več kot prvotno načrtovano.) in je odvisna od sofinancerskih sredstev iz naslova sofinanciranja infrastrukture v romskih naseljih.

16061012 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja V Rakičanu

OB080-19-0028 Komunalno urejanje stanovanjskega območja Rakičan

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je komunalna ureditev novega večjega stanovanjskega območja v naselju Rakičan, kjer je s sprejetjem novega OPPN nastalo novo območje za možnost stanovanjske pozidave. V okviru projekta je bila za leto 2020 delno načrtovana izdelava projektne dokumentacije (del pa v 2021), ki še ni bila izdelana. V letu 2020 in delno še v 2021 so namreč potekali postopki v zvezi s programom opremljanja zemljišč, ki je bil potrjen v februarju 2021. Na podlagi sprejetega programa opremljanja je vrednost investicije ocenjena na čez 1,1 mio €, še bolj realno vrednost pa bomo pridobili s projektno dokumentacijo PZI. Izdelava projektne dokumentacije za to območje je tako predstavljena v leto 2021, vendar je odvisna od predhodno izvedenih postopkov komasacije zasebnih zemljišč na tem območju. Izvedba projekta je načrtovana v naslednjih letih in se bo zaradi obsežnosti projekta izvajala fazno, tudi v odvisnosti od finančnih zmožnosti proračunskih sredstev.

16061106 -SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. faze

OB080-17-0055 - SOIC Murska Sobota - ureditev območja II. in delno III. faze

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt predstavlja zaključno fazo ureditve cestne in komunalne infrastrukture severnega dela Severno-obrtne industrijske cone (SOIC) v Murski Soboti, ki je komunalno urejena le na območju I. in delu II. faze. Projekt ureditve SOIC na manjkajočem delu II. faze in severnem delu III. faze se je začel izvajati že v letu 2019, ko je bila pridobljena projektna dokumentacije. Sledila je prijava projekta za sofinanciranje iz evropskih sredstev v okviru Dogovora za razvoj regij.

V letu 2020 so stekle aktivnosti oddaje gradbenih del na Portalu JN in sicer za območje II. faze. V postopku javnega naročila, smo prejeli ugodne ponudbe, kar je realizacijo tega dela investicije pocenilo (prihranek za čez 300 tisoč €). Kljub temu je bilo na tem projektu v letu 2020 do jeseni 2020 izvedeno vse kar je bilo za to leto tudi načrtovano s proračunom (izgradnja komunalne in cestne infrastrukture na manjkajočem kraku v območju II. faze SOIC). Del prihranka pa se nanaša tudi na nižjo realizacijo ostalih, z investicijo povezanih stroškov informiranja in izdelave novelacij investicijske dokumentacije, kjer bodo večji izdatki v letu 2021.

Skupna vrednost projekta predvidenega za izvedbo v obdobju 2020-2022 je ocenjena na 1.351.283,57 €. V letu 2020 je bila izvedena dobra polovica od vseh načrtovanih del v celotnem obdobju, ki je bila hkrati za MOMS finančno zelo ugodna. V letih 2021 in 2022 je predvidena izgradnja komunalne in cestne infrastrukture na območju II. faze (severni del). Zaključek projekta je načrtovan v letu 2022, ko se morajo zaključiti tudi vsi administrativni postopki zaključevanja sofinanciranega projekta s sredstvi iz Dogovora za razvoj regij.

4006 – Oddelek za negospodarske dejavnosti

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05021006 - Zgradba ZOTKS

OB080-17-0062 - Zgradba ZOTKS

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 so bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo novega objekta, kamor bi se preselila dejavnost Zveze za tehnično kulturo – ZOTKS in bi se nahajala na območju ob Kopališki ulici v M. Soboti, poleg Visitor centra. Občinski objekt, ki se nahaja v soboškem parku in ga trenutno uporabljata za izvajanje svoje dejavnosti ZOTKS Murska Sobota ter Radioklub Murska Sobota, je namreč v izredno slabem stanju, dodatno pa je stanje poslabšalo neurje v prejšnjih letih, ki je povzročilo sesutje dela strehe.

Namen in cilji projekta

Namen projekta je ureditev novih prostorov ZOTKS, vendar v letu 2020 ni bil sprejet prostorski akt za območje, kjer je bila planirana nova stavba ZOTKS. Cilj projekta tako v letu 2020 ni bil dosežen. Cilj projekta je še vedno nadaljnje izvajanje dejavnosti Zveze za tehnično kulturo, katerega del so tudi programi na področju razvijanja ter pospeševanja znanstveno raziskovalnega dela med mladimi.

Trajanje projekta

V naslednjih letih se planira izvedba projekta na novi lokaciji oz. prenova primernega obstoječega objekta, kamor bi se preselila dejavnost Zveze za tehnično kulturo – ZOTKS.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12061005 - Energetska prenova javnih stavb

OB080-19-0016 Energetska prenova javnih stavb

OB080-20-0020 Energetska prenova javnih stavb – dokumentacija

OB080-20-0021 Energetska prenova - OŠ III in OŠ IV

OB080-20-0022 Energetska prenova - OŠ Bakovci

OB080-20-0023 Energetska prenova - OŠ II – Krog

OB080-20-0024 Energetska prenova - Vrtec MS enota Urška

OB080-20-0025 Energetska prenova - Galerija MS

OB080-20-0026 Energetska prenova - Ljudska univerza MS

OB080-20-0027 Energetska prenova - OŠ I

OB080-20-0028 Energetska prenova - OŠ II

OB080-20-0029 Energetska prenova - Mestna uprava

OB080-20-0030 Energetska prenova - TVD Partizan

OB080-20-0031 Energetska prenova - Grad MS

OB080-20-0032 Energetska prenova - Dvorec Rakičan

OB080-20-0033 Energetska prenova - Hranilnica bivši CSD

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru Energetska prenova javnih stavb so bile izvedene aktivnosti po pogodbi z izvajalcem ROC d.o.o., ki so zajemale svetovalne storitve, izdelavo razširjenih energetskih pregledov in izdelavo investicijske ter razpisne dokumentacije v postopku JZP.

14 GOSPODARSTVO

14039001 Promocija občine

14031001 - Novoletna prireditev

OB080-19-0017 – Novoletna prireditev

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Organizacija javnih prireditev zaradi epidemije covid-19 ni bila dovoljena. Iz tega razloga novoletna prireditev v Murski Soboti ni bila izvedena in prav tako ni bila sklenjena pogodba o izvedbi prireditve z organizatorjem, ki je že nekaj let Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14032009 - Soboško jezero - ureditev južnega dela

OB080-17-0033 - Soboško jezero - ureditev južnega dela

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V skladu s prijavo na 1. poziv ZMOS (op: operacija je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih), so bili na navedeni postavki tudi v letu 2020 planirani stroški za nadgradnjo operacije Soboško jezero – ureditev južnega dela.

Realiziran je bil nakup senčnikov, podstavkov za senčnike, ležalniki in mizice pod senčniki, ter druga drobna oprema, ki pa niso bili sofinancirani iz sredstev ESRR, ampak financirani v celoti iz občinskega proračuna.

Namen in cilji projekta

V sklopu tega projekta so bile v letu 2018 že izvedene naslednje ureditve: ureditev novih brežin in zunanja ureditev, postavitve 35-ih vadbenih postaj motoričnega parka, postavitve urbane opreme in otroških igral, ureditev utrjenih površin, ureditev prireditvenega in 4-ih piknik prostorov, ureditev naravnega biotopa v ozadju in osvetlitev površin. Okolica dopolnjuje vsebino paviljona EXPANO. Izvedba projekta je bila v glavnem končana v letu 2018, v letu 2019 so bile izvedene dodatne vsebine v okviru razpoložljivih sredstev v sklopu prijavljene operacije, kot npr. kontejnerska izvedba sanitarne enote, ekološki otok, gostinska ploščad in podobne manjše ureditve. V letu 2020 pa je bil realiziran nakup senčnikov, podstavkov za senčnike, ležalniki in mizice pod senčniki, ter druga drobna oprema. Osnovni namen in cilj projekta je bil tako dosežen, v letih 2018/2019/2020 in sicer celovita revitalizacija degradiranega območja južnega nabrežja Soboškega jezera, na območju površine 43.183 m².

Trajanje projekta

Projekt se je pričel izvajati v letu 2017 in zaključil v letu 2020.

14032010 - Soboško jezero - obratovanje in upravljanje

OB080-19-0011 - Soboško jezero - obratovanje in upravljanje

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pod to postavko so bili predvideni in realizirani stroški obratovanja okolice južnega dela Soboškega jezera in motoričnega parka izvedenih v sklopu operacije Soboško jezero – ureditev južnega dela, vzdrževanje orodij in utrjenih površin ter drugih ureditev in sicer po pogodbi z izvajalcem Komunala JP M. Sobota.

Realizirani so bili tudi stroški za pranje platen na ležalnikih.

Namen in cilji projekta

Namen projekta je obratovanje in upravljanje izgrajenega objekta Soboškega jezera-ureditev južnega dela in sicer so v naslednjih letih predvideni stroški obratovanja okolice južnega dela Soboškega jezera in motoričnega parka, vzdrževanje orodij in utrjenih površin ter drugih ureditev. Predvideni so tudi stroški za analizo vode, stroški elektrike in stroški drugih manjših ureditev za nadgradnjo projekta ter stroški za pripravo projektne dokumentacije za nadgradnjo ureditve Soboškega jezera ipd, vse s ciljem, da se izgrajene površine kvalitetno vzdržujejo in upravljajo na urejenem območju, da se zagotovi varna uporaba vadbenih postaj motoričnega parka in druge urbane opreme. Projekt tako tudi v naslednjih letih zasleduje cilje, ki smo si jih zadali z izvedbo projekta, kot so:

- spodbujanje prebivalcev in obiskovalcev k aktivnemu preživljanju prostega časa;
- spodbujanje gibanja in s tem zdravega načina življenja prebivalcev mesta in regije ter obiskovalcev Soboškega jezera;
- spodbujati zagon mikro in malih podjetij ter društev, ki bodo ob jezeru izvajale aktivnosti treninga, učenja, teambuildinga, ipd.

Trajanje projekta

Projekt je pričel obratovati v letu 2018, obratovanje in upravljanje pa se bo izvajalo tudi v naslednjih letih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15051001 - GO IN NATURE –Interreg

OB080-17-0017 - GO IN NATURE –Interreg

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2016 je MOMS kot vodilni partner skupaj z ostalimi petimi partnerji (2 slovenska, 3 madžarski) na čezmejni razpis Interreg SI-HU prijavila projekt »GO IN NATURE« z namenom privabiti ljudi nazaj v naravo z vzpostavitvijo naravi prijaznih, zanimivih in hkrati avanturističnih doživljajskih točk v naravi. Projekt je bil odobren, začetek izvajanja je bil marca 2017.

Del projekta, ki ga je izvajala MOMS se je izvajal na širšem območju ob reki Muri z namenom oživiti to območje in ga približati obiskovalcem in domačinom v vsej svoji naravni pestrosti, hkrati pa urediti območja za druženje, rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa v bogatem naravnem okolju. Projekt je vseboval aktivnosti kot so: izdelava idejne zasnove ureditve območja ob Muri, v sklopu tega tudi izvedbo delavnic, predstavitev pilotnih programov, učilnica na prostem ob vstopu v biosferno območje reke Mure (ob kroški kamešnici), oprema doživljajske točke v območju broda, ureditev in sanacija dostopnih poti na biosfernem območju, ureditev demonstracijske točke pri brodu (doživljajsko igrišče, ipd.). Projekt se je izvajal do konca februarja 2020, njegova celotna vrednost je

bila 1 mio € (vsi partnerji), od tega je za aktivnosti MOMS bilo namenjenih sofinanciranje v višini slabih 0,4 mio €.

Načrtovane projektne aktivnosti so bile izvedene, konec februarja je projekt bil predstavljen javnosti in medijem in tako zaključen.

Cilj projekta je vzpostavitev pogojev (infrastruktura, programi, interpretacijske točke) za doživljanje narave v zavarovanem območju. Cilj je bil dosežen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039003 Objekti za rekreacijo

16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo

OB080-15-0131 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na tej postavki se vsako leto planirajo sredstva za postavitev igral na otroških igriščih v mestu Murska Sobota in po naseljih ter za obnove otroških igrišč. Tako se je v letu 2020 načrtovala tudi obnova igrišča oz. igral na otroškem igrišču v parku pri gradu, ki je obsežnejša in bo potekala v več fazah. Načrtovana je bila še odstranitev dotrajanega igrala na igrišču MČ Turopolje in zamenjava z novim, ter nakup igrala v MČ Center ter naselju Bakovci.

V letu 2020 je bila v celoti realizirana postavitev novega igrala na igrišču pri Kriznem centru. Za igrala na igrišču MČ Turopolje (igrišče v Jakobovem naselju) in MČ Center (igrišče v mestnem parku in igrišče Slomškova Vrtna) pa je bil v letu 2020 izveden postopek javnega naročila, v letu 2021 pa je predvidena realizacija. Prav tako bo v letu 2021 realizirano otroško igrišče v naselju Bakovci, pri športnem centru in sicer v okviru projekta LAS Goričko 2020 – Mura, kjer je MOMS pridobila sofinancerska sredstva v višini 18.480,70 EUR.

Namen in cilji projekta

Namen projekta je postavitev igral in ureditev otroških igrišč po mestu in Krajevnih skupnosti.

Cilj projekta je vzpostaviti javno infrastrukturo za igranje in rekreiranje otrok, spodbujanje otrok k aktivnemu preživljanju prostega časa, druženju, spodbujanje gibanja otrok in s tem zdravega načina življenja.

Trajanje projekta

Projekt se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih, saj so potrebe po ureditvi otroških igrišč vsako leto večje.

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo

OB080-15-0132 - Drugi objekti za rekreacijo

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na tej postavki so bila načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanja kopališča v Murski Soboti. V sklopu rekonstrukcij je bila predvidena zamenjava obstoječe dotrajane ograje na južnem delu kopališča ter ostale nujnejše adaptacije. Postavka ni bila realizirana, saj za te namene v letu 2020 ni bilo izkazanih potreb.

Namen in cilj projekta

V sklopu rekonstrukcij se predvideva v naslednjih letih zamenjava obstoječe dotrajane ograje na južnem delu kopališča ter ostale nujnejše adaptacije na kopališču in drugih tovrstnih objektov, vse s ciljem, da se ohrani vrednost nepremičnine kopališča v M. Soboti in drugih objektov za rekreacijo.

Trajanje projekta

Projekt se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih, saj so potrebe po obnovi obstoječih objektov za rekreacijo vsako leto večje.

16033007 - Drsališče

OB080-19-0019 - Drsališče

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so bila planirana za postavitev in upravljanje drsališča v mestnem središču za sezono 2019/2020, postavitev javnih sanitarij in druge manjše storitve povezane s postavitvijo drsališča. Sredstva so bila realizirana v skladu s sklenjenimi pogodbami in izkazanimi stroški za obratovanje drsališča.

Namen in cilj projekta

Namen projekta je postavitev in upravljanje drsališča v mestnem središču vsako zimsko sezono, v naslednjih letih ter za pokrivanje stroškov v zvezi z obratovanjem drsališča, postavitev javnih sanitarij in druge manjše storitve povezane s postavitvijo drsališča.

Cilj projekta je vzpostavitev športno rekreacijske infrastrukture v zimskem času kot dodane vrednosti mesta in okolice, spodbujanje vseh generacij od otrok do starejših k aktivnemu preživljanju prostega časa tudi v zimskem času.

Trajanje projekta

Projekt se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih, saj si občani želijo tovrstno rekreacijo v zimskem času.

16033008 - Disk golf igrišče v parku Rakičan

OB080-19-0020 - Disk golf igrišče v parku Rakičan

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva v letu 2020 so bila realizirana za izdelavo projektne dokumentacije

Namen in cilj projekta

Namen projekta je ureditev moderne športne infrastrukture za igranje disk golfa, ki se je razširil v zadnjem času in je priljubljen tako med mladimi kot starejšimi, rekreativci in športniki. Ureditev tovrstne športne infrastrukture je pomembna tako s socialnega kakor tudi turističnega vidika za razvoj vasi kot tudi same dejavnosti dvorca v Rakičanu.

Park Rakičan je zaradi svoje ureditve in lokacije zelo primeren za postavitev tovrstnega igrišča. Je tudi v neposredni bližini mesta in blizu Soboškega jezera, ki v zadnjih letih z novimi investicijskimi vlaganji dobiva pomembno vlogo na področju turizma in športa. Tako je tudi cilj projekta, vzpostavitev urejene infrastrukture za disk golf igrišče kot dodane vrednosti temu območju in tudi dejavnostim, ki se odvijajo v dvorcu Rakičan.

Obenem to pomeni tudi novo turistično ponudbo in nove razvojne priložnosti občine na področju športa, rekreacije in turizma.

Trajanje projekta

Projekt se bo nadaljeval v naslednjih letih, saj si občani, predvsem mladi želijo tovrstno športno rekreacijo.

16039004 Praznično urejanje naselij

16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij

OB080-15-0134 – Praznično urejanje mesta in naselij

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 so se za namen praznične okrasitve nabavili novi elementi praznične razsvetljave za Slovensko ulico. Po predhodno izdelani idejni zasnovi akademskega slikarja Mirka Rajnarja so bili nabavljeni novi elementi in sicer so bili izdelani unikatni okraski, ki zajemajo motive toplozračnih balonov. Nova okrasitev zajema 2D viseče balone različnih dimenzij, samostojec 3D balon ter poseben samostojec večji element v podobi Murska Sobota – srce Pomurja, ki je bil izdelan po zasnovi logotipa in namenjen kot foto točka v mestnem središču.

Naveden nakup elementov praznične okrasitve je po letu 2016, ko je bila okrasitev nadgrajena z lampijoni, ki so postavljeni na Trgu zmage, prva večja nadgradnja praznične okrasitve v mestnem središču.

Glede na to, da božično novoletne prireditve v letu 2020 zaradi epidemije niso mogle biti izvedene, je praznična okrasitev bila edina stvar, ki je prispevala k prazničnemu razpoloženju v mestnem središču.

Cilj in namen proračunske postavke je ustvariti praznično okrasitev, ki popestri mesto središče ter ga ustvari še bolj privlačnega za domačine ter obiskovalce. Cilj je bil dosežen.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17021001 – Prizidek za preventivne in zdravstveno vzgojne programe zdravstvenega doma Murska Sobota

OB080-17-0061 – Prizidek za preventivne in zdravstvene programe ZD MS

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Investicija obsega novogradnjo (nadstropni prizidek) k Zdravstvenemu domu Murska Sobota. V dvonadstropnem prizidku so se uredile nove pisarne in večnamenskimi prostori za izvajanje preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu. Z investicijo se tudi rešuje dostop za gibalno ovirane osebe do nadstropja v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Poleg novogradnje se je v okviru investicije nabavila potrebna pisarniška oprema, računalniška oprema pisarn, AV oprema večnamenskih dvoran z opremo za tolmačenje ter druga potrebna oprema. Investicija je bila sofinancira s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko v višini 300.000 EUR, iz javnega razpisa za izbor operacij Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, razliko pa je zagotovil Zdravstveni dom Murska Sobota. Celotna vrednost projekta, ki se je izvajala preko občinskega proračuna (samo GOI dela) je bila v višini 596.700,68 EUR in je bila v celoti realizirana v letih 2019 in 2020.

Namen in cilj projekta

Namen investicijskega projekta je bila z dogradnjo ustreznih prostorov in njihovo opremo, omogočiti izvajanje preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu. Zaradi izredne prostorske stiske, s katero se že vrsto let srečujejo v ZD Murska Sobota, je bil namen projekta izgradnja prizidka

k obstoječi stavbi ZD v Murski Soboti ter s tem krepitev javnozdravstvene vloge ZD in kvalitete izvajanja preventivnih programov. Ker bodo novi prostori namenjeni izključno za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje preventivnih programov ter lažjemu dostopu gibalno oviranim osebam, je projekt namenjen predvsem implementaciji nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanju preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva na sedežu zavoda v Murski Soboti. Z izvedbo projekta je omogočeno vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih, ki jih s svojo dejavnostjo pokriva ZD Murska Sobota. Investicijski projekt bo ZD Murska Sobota na sedežu zavoda omogočil kontinuirano delovanje integriranega centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu in ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav.

Splošni cilji projekta so:

- zagotovitev dodatnih prostorskih kapacitet za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti na območju občin Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Kuzma, Moravske Toplice, Hodoš, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina.
- izboljšanje prostorskih pogojev za medicinsko osebje in izboljšanje kakovosti in varnosti obravnave pacientov na področju primarne zdravstvene dejavnosti,
- zagotavljanje tehnično in funkcionalno ustrežnejšega dostopa gibalno oviranim osebam,
- delovanje integriranega centra za krepitev zdravja kot samostojne enote na sedežu ZD v Murski Soboti,
- zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav,
- izvajanje aktivnosti krepitev zdravja,
- zmanjševanje neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin na območju občin ustanoviteljic ZD Murska Sobota,
- dostopnejše, sprejemljivejše in ustrežnejše preventivne obravnave,
- boljša informiranost, motiviranost in posledično vključenost v preventivne programe pri ciljnih populacijah,
- povečanje kakovosti življenja posameznika in skupnosti.

Cilji projekta so bili z izgradnjo objekta doseženi.

Trajanje projekta

Investicija je bila izvedena v letu 2019 in 2020 ter s tem dokončana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029002 Premična kulturna dediščina

18022000 - Pomurski muzej Murska Sobota

OB080-15-0137 - Pomurski muzej Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Zaradi prenosa objekta gradu v upravljanje muzeju so v okviru proračunskih sredstev bila zagotovljena tudi sredstva za investicijske transferje. Večina realiziranih sredstev je bila namenjena za drugi del in zaključek ureditve osrednjih sanitarij v pritličju gradu, torej gradbeno – obrtniških del, nadzora in opreme za sanitarije. S to ureditvijo je grad prvič dobil sodobno urejene sanitarije, ki so namenjene tudi invalidom. Sanitarije niso namenjene zgolj obiskovalcem muzeja in gradu, ampak tudi udeležencem poročnih obredov v grajski kapeli ter udeležencem raznih prireditev na grajskem dvorišču. Del investicijskih transferjev je bil namenjen tudi za prvi del pogodbenega zneska za izvedbo elektro inštalacijskih del v grajski dvorani, katera so nujna za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Investicije je bila realizirana v okviru pogodbenih obveznosti in izvedenih delih v letu 2020, kar predstavlja delež realizacije pogodbenih obveznosti v višini 41%, ostalih 59% od končne pogodbene vrednosti v višini 55.559,53 EUR, pa bo realiziranih v letu 2021. Sredstva so bila delno realizirana tudi za stroške nadzora nad izvedbo investicije, dokončni pogodbeni stroški pa bodo realizirani v letu 2021.

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vlaganje v objekt kulturne dediščine. Na postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave so bila planirana sredstva za obnovo večnamenske dvorane (grajska dvorana) za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Del gradu, ki obsega grajsko dvorano s pripadajočimi prostori (hodnik, avla, stopnišča, garderoba za nastopajoče, tehnika) je pretežno namenjen različnim uprizoritvenim dejavnostim (gledališkimi, glasbenim, plesnim, lutkovnim, besednim), predstavitev, predavanjem, filmskim in drugim projekcijam.

Dvorana je do nedavno koristno služila svojemu namenu in bila ves čas zasedena s programom.

Zaradi novih požarnih zahtev javnih objektov, je bila izdelana nova študija požarne varnosti in da bi dvorana lahko dalje varno obratovala, je bilo potrebno opraviti obnovo, ki sledi zahtevam. Izdelan je bil projekt obnove in v letu 2020 izvedena dela, ki so obsegala gradbena, ključavničarska, suhomontažna in mavčna dela. Vsa dela so bila nujno potrebna za varno obratovanje dvorane. Območje prenove je bilo že pred tem opremljeno z novimi notranjimi hidranti, priključeno pa je tudi na sodobno in zmogljivo protipožarno centralo.

Poglavitni cilji, ki so bili doseženi z realizacijo projekta:

- ✓ Izboljšati požarno varnost objekta za obiskovalce.
- ✓ Ponovno omogočiti uporabo dvorane za kulturne prireditve in za uporabo ustvarjalcem (vaje, nastopi, priprave ...).
- ✓ Ohranjati kulturno dediščino.
- ✓ Prispevati k dvigu kakovosti okolja za delo in bivanje v stavbi ter izvajanja kulturnih in drugih aktivnosti.
- ✓ Spodbujati aktivno preživljanje prostega časa, promovirati kulturo in kulturno dediščino prostora ter s tem prispevati k osveščenosti prebivalstva in nacionalni zavesti v regiji.

Trajanje projekta

Investicija je bila izvedena v letih 2020 in 2021 ter s tem dokončana. V naslednjih letih se bodo nadaljevala dela na obnovi gradu, za kar je že delno pripravljena tudi projektna dokumentacija.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18031000 - Sofinanciranje delovanja –PIŠK

OB080-15-0138 - PIŠK - investicijski transfer, knjige in drugo

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na kontu investicijski transferji javnim zavodom je bilo izvedeno sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva ter sofinanciranje stroškov nujne namestitve zaščitnih pregrad pri izposoji knjižnega gradiva v knjižnici. Zaščitne pregrade so bile nameščene spomladi in sicer za preprečitev okužbe z virusom COVID.

OB080-20-0014 - PIŠK - vzdrževanja in obnove

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave so bila predvidena sredstva za delno zamenjavo fasadnega kamna na objektu PIŠK (spodnji del). Dela niso bila v celoti realizirana, saj so po izdelani projektni dokumentaciji ocenjeni stroški izvedbe del znatno preseglji planirana sredstva. Poleg tega pa zaradi zamaknitve del v jesenski čas, za izvedbo tovrstnih del niso bile ugodne vremenske razmere, zato se je investicija prenesla v leto 2021.

Realizirana so bila samo sredstva za poplačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije v višini 610,00 EUR.

Namen in cilj projekta

Namen projekta je delna zamenjava fasadnega kamna na objektu PIŠK (spodnji del). V nadaljnjih letih je predvidena zamenjava ostalih delov poškodovane fasade.

Cilj izvedbe sanacije fasade je zavarovanje nadaljnjega propadanja kamna ter izboljšanje zunanjšega izgleda stavbe, ki s sedanjo podobo ne prispeva k turistično zanimivemu in atraktivnemu izgledu mestnega središča.

Trajanje projekta

V naslednjih letih je predvidena zamenjava in sanacija fasadnega kamna na objektu PIŠK.

18039002 Umetniški programi

18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport

OB080-15-0139 - Zavod za kulturo, turizem in šport

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Realizirani stroški na kontu investicijski transferi zajemajo nakup različne opreme in izvedbe investicij. Izveden je bil nakup pisarniških stolov, vrtnih stolov za prireditve, nakup računalniške opreme, skirojev, 5 kom monitorjev, izdelan je bil napis na objektu ter zamenjana vhodna vrata.

Sofinanciranje izvedbe investicij je potekala skladno s finančnim načrtom. Investicijski transferi so bili v celoti realizirani.

18039005 Drugi programi v kulturi

18035001 - Gledališče Park

OB080-15-0141 – Gledališče Park

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na proračunski postavki so bila predvidena sredstva za celovito zamenjavo dveh delov streh objekta Gledališča Park, kajti streha je zamakala kljub večkratnim delnim sanacijam in zato je bila potrebna celovita zamenjava strešne kritine.

V letu 2020 je bila v celoti realizirana izvedba zamenjave strehe in sicer na celotni površini obeh streh in tudi nad glavnim vhodom v Gledališče Park, saj se je tudi na tem delu objekta pojavilo zamakanje, zato je bila tudi na tej strehi sanacija nujna in ekonomsko upravičena. Posledično so bili stroški izvedbe del višji od prvotno planiranih. Stroški so bili delno kriti tudi iz naslova unovčitve bančne garancije.

Sredstva so bila realizirana tudi za stroške nadzora nad izvedbo investicije in za izveden monitoring podzemne vode za vrtino GPMS-2/13, Gledališče Park Murska Sobota.

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je bil dosežen, saj se je s sanacijo strehe in preprečitvijo zamakanja preprečilo povzročanje škode na objektu in opremi.

Trajanje projekta

Investicija je bila izvedena v letu 2020 ter s tem dokončana.

18035002 - Ostali programi v kulturi

OB080-15-0142 – Ostali programi v kulturi

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Realizirana sredstva so bila namenjena za sofinanciranje investicijskih projektov na področju kulture. Sredstva so bila razdeljena na osnovi javnega razpisa. Namen razpisa je finančno podpreti nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v MOMS. Namen in cilj izvedbe javnega razpisa je bil dosežen.

18035006 - Galerija Murska Sobota

OB080-15-0145 - Galerija Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave so bila predvidena sredstva za ureditev oz. sanacijo asfaltirane površine v neposredni okolici objekta Galerije. Dela niso bila realizirana, saj so po izvedenem povpraševanju za zbiranje ponudb izvajalcev del, stroški izvedbe del znatno presegle planirana sredstva. Tako cilj, sanacija neposredne okolice objekta Galerije v letu 2020, ni bil dosežen. Investicija je zato planirana za izvedbo v letu 2021.

Namen in cilj projekta

Namen projekta je izvedba investicijskega vzdrževanja ter nujnih investicij, saj je objekt s 1.1.2017 predan v upravljanje Galeriji Murska Sobota. V letu 2021 je načrtovana tudi ureditev okolice objekta, v okvirni površini 750 m² in za investicijski nadzor nad izvedbo del, saj je okolica objekta dotrajana in potrebna nujne sanacije.

Izvedba postopkov za ureditev sanacije okolice Galerije bo potekala s strani MOMS.

Trajanje projekta

Investicija bo izvedena v letu 2021, zaenkrat se ne planira izvedba tovrstnih del v naslednjih letih.

18035012–Kipi in spominske plošče

OB080-18-0003 – Kipi in spominske plošče

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave so bila namenjena popravilu, čiščenju in obnovi kulturnih spomenikov ter drugih manjših delih, ki so s tem povezana. Realizirana sredstva predstavljajo stroške izvedbe obnove stikov na Spomeniku braniteljem slovenske samostojnosti na Trgu kulture.

18059001 Programi športa

18051000 - Stadion Fazanarija

OB080-16-0005 – Stadion Fazanarija

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje stadiona so bila realizirana za pokrivanje stroškov predhodnih vlaganj najemnika v objekt stadiona, za izvedena dela na stolpih za prenos tekem ter drugih ureditvenih delih na stadionu Fazanarija, v sklopu katerih se je med drugim tudi rekonstruiral namakalni sistem na nogometnem igrišču.

Namen in cilj projekta

Načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje stadiona na področju urejanja potrebne infrastrukture so potrebna z namenom, da se z letnimi vlaganji v investicijsko vzdrževanje stadiona ohranja vrednost objekta.

Cilj projekta za leto 2020 je tako realiziran, saj se z urejeno javno infrastrukturo zagotavljajo pogoji za športno vadbo in tekmovanja na najvišjem nivoju.

Trajanje projekta

Projekt se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih, saj so potrebe po investicijskem vzdrževanju stadiona Fazanerije vsako leto.

18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov

OB080-16-0022 – Investicije v nakup in ureditev športnih objektov

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na kontu novogradnje in investicijski nadzor je bila predvidena izvedba prenove balinišča v Bakovcih, ki pa zaradi ne pridobitve gradbenega dovoljenja, ni bila realizirana. Planirana je bila tudi izgradnja medgeneracijskega zbirališča za občane v Rakičanu, za katerega pogodba je bila sklenjena v letu 2020, realizacija pa je predvidena v letu 2021.

Planirana ureditev ruskega kegljišča pri balinišču v Murski Soboti je bila realizirana, planirana izvedba namakalnega sistema na nogometnem igrišču v Nemčavcih pa ni bila realizirana. KS Nemčavci je navedeno investicijo prijavila za sofinanciranje s strani Fundacije za šport, zato je predvidena izvedba v letu 2021.

Znotraj planiranih sredstev je bila predvidena in realizirana tudi izdelava projektne tehnične dokumentacije za prenovo balinišča v Bakovcih (prenos obveznosti iz l. 2019), projektne dokumentacija za izgradnjo medgeneracijskega zbirališča za občane v Rakičanu, ureditev obstoječega športnega objekta v Satahovcih (prenos obveznosti iz l. 2019) in dokumentacija za ureditev športnih igrišč v Rakičanu, kar je bilo realizirano v skupni vrednosti 17.847,72 EUR, kar j nižje od planiranih sredstev. Sredstva za te namene so se realizirala v skladu s sklenjenimi pogodbami in najugodnejšimi ponudbami.

Pod investicijskimi transferi javnim zavodom so bila predvidena sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih v upravljanju javnih zavodov in so bila realizirana glede na potrebe, samo za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih delih na atletskem stadionu OŠ I.

Sredstva so bila planirana tudi za nakup blazin za Judo klub Murska Sobota, ki so bila realizirana v predvideni višini.

Namen in cilj projekta

Namen projekta je, da se v naslednjih letih urejajo rekreacijske in športne površine po mestu, kakor tudi po ostalih Krajevnih skupnostih. Osnovni cilj projekta je urediti rekreacijsko športno infrastrukturo v mestu in tudi v Krajevnih skupnostih kot dodano vrednost mesta in naselij, spodbujati športne in rekreacijske dejavnosti prebivalcev in s tem prispevati k zdravemu načinu življenja vseh prebivalcev občine.

Trajanje projekta

Projekt se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih, saj so potrebe po ureditvi športnih objektov za šport in rekreacijo v občini vsako leto večje.

18051016 - Športno rekreacijski center Polana

OB080-15-0151- Športno rekreacijski center Polana

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so se namenila za postavitev nadstreška na ŠRC Polana.

18051017 - TVD Partizan

OB080-16-0023- TVD Partizan

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 so bila planirana sredstva za začetek izvedbe celovite prenove stavbe.

Sredstva za te namene so bila v l. 2020 načrtovana v višini 51.500 EUR kot lastni delež MOMS za pričetek izvedbe projekta, v naslednjih letih pa je potem bilo predvideno nadaljevanje energetske sanacije objekta in dokončanje del. Vendar sredstva niso bila realizirana, saj še niso zaključeni postopki za izbiro javno zasebnega partnerja za sofinanciranje energetskih sanacij predvidenih objektov, v sklopu katerih se predvideva tudi obnova stavbe TVD Partizan.

Namen in cilj projekta

Celovita prenova stavbe TVD Partizan je projekt, ki rešuje problem dotrajane stavbe, ki je kulturno zaščitena in kazi podobo tega dela mestnega središča. Stavba je potrebna temeljite prenove, nujno je potrebna obnova fasade in notranjih prostorov, poleg tega je energetska potratna z dotrajano kritino, stavbno pohištvo je dotrajano, prav tako notranje in zunanje instalacije, stavba nima zagotavljanje nemotene dostopnosti invalidnim osebam, starejšim in gibalno oviranim osebam.

Namen prenove stavbe je ustvariti pogoje, da se bo v prostorih nekdanjega Sokolskega doma še naprej razvijala športna dejavnost kot je športna gimnastika, karate, športna rekreacija, strelstvo, mali nogomet, ritmična gimnastika in drugi športi in, da bomo lahko še naprej nudili prostore za razna društva, Športno zvezo, saj je večina športnih društev v Mestni občini Murska Sobota registriranih ravno na tem naslovu.

Pogavitni cilj je obnoviti stavbo, izboljšati toplotno izolacijo stavbe in s tem izboljšati energetska lastnost stavbe, optimizirati stroške vzdrževanja stavbe in s tem povezanih prihrankov energije ter zadostiti predpisom, ki veljajo na tem področju.

Predvidena prenova stavbe je tudi del celotne operacije Energetske prenove javnih stavb v lasti MOMS in eden izmed 14 objektov, ki se bodo sanirali na način pridobitve dela nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, iz javnega razpisa države za celovito energetska prenova stavb za javni sektor in na podlagi modela energetskega pogodbeništvu, kar pomeni vključevanje zasebnega kapitala podjetij, ki izvajajo energetske storitve.

Trajanje projekta

V naslednjih letih je predvidena celovita energetska sanacija objekta.

18059002 Programi za mladino

18052003 - Otroški počitniški dom Murska Sobota – Baška

OB080-17-0024 - Otroški počitniški dom MS – Baška

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na tej postavki so bila v letu 2020 planirana sredstva Otroškemu počitniškemu domu Murska Sobota – Baška, za obnovo in sanacijo strehe ter drugih nujno potrebnih del.

Sredstva so bila realizirana v pogodbeni vrednosti za izvedbo investicije zamenjave kritine in elementov strešne konstrukcije objekta otroškega počitniškega doma v Baški, opravljanje strokovnega nadzora nad izvedbo del in za stroške dela koordinatorja v Baški, imenovanega s strani Mestne občina Murska Sobota.

Namen in cilj projekta

Mestna občina Murska Sobota je lastnica Otroškega počitniškega doma M. Sobota, v Baški oz. Dječjega odmarališta M. Sobota, na otoku Krku. Počitniški dom je bil zgrajen leta 1905, najprej kot hotel Grandić, pozneje med drugo svetovno vojno pa je bil porušen in leta 1954 odkupljen kot ruševina s strani občinskega ljudskega odbora M. Sobota. Obnovljen je bil leta 1958 ter dan v namen zdravstvenega letovišča. Od leta 2003 ga upravlja javni zavod Otroški počitniški dom M. Sobota, ustanovljen s strani MOMS. Društvo prijateljev mladine Murska Sobota v njem v poletnih mesecih

organizira zdravstvene in druge oblike letovanja otrok iz celotnega Pomurja. Dom v Baški je precej dotrajan, v letu 2020 je bila obnovljena le strešna kritina.

V naslednji letih je predvidena obnova celotne stavbe doma, s tem bi se ustvarili pogoji za kvalitetno bivanje otrok. Cilji projekta so zagotoviti pogoje za kvalitetno in varno zdravstveno letovanje otrok ter kvalitetno izvedbo šole v naravi, tako za otroke iz mestne občine, kakor tudi za otroke in ostale uporabnike iz celotne pomurske regije.

Trajanje projekta

Projekt sanacije strehe se je v letu 2020 zaključil. V naslednjih letih pa je predvideno nadaljnje investicijsko vzdrževanje objekta.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

19021002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

OB080-15-0153 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

V naslednjih letih so predvidena investicijskega vzdrževanja.

Sredstva so bila navedena v proračunu, ker še ni bil opravljen končni obračun z izvajalcem zamenjave strešne kritine in postavitve fotovoltaike v enoti Krtek. V enaki višini se je planiral tudi prihodek.

V letu 2021 in 2022 so predvidena sredstva za ureditev igrišča v enotah Miška, Veveričke, Ringa Raja in Krtek.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2020 ni bilo izvedeno nobeno investicijsko vzdrževanje. Postavka kjer je predviden končni obračun z izvajalcem zamenjave strešne kritine in postavitve fotovoltaike v enoti Krtek, ni bila realizirana, saj ni bil opravljen končni obračun.

19039001 Osnovno šolstvo

190310000 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I

OB080-17-0025 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

V letu 2020 so investicijska sredstva bila namenjena za nakup računalniške opreme, ki je bila sofinancirana s stani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ureditev inštalacij v kuhinji. V letu 2021 in v letu 2022 so sredstva namenjena za obnovo strehe nad računalniško učilnico ter obnovo strehe nad malo telovadnico. V letu 2023 je predvidena zaščita parketa v telovadnici.

V letu 2020 je bil izveden nakup računalniške opreme, namen in cilj nakupa je bil kvalitetnejše izvajanje pouka.

190310001 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II

OB080-17-0026 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

V letu 2020 so investicijska sredstva bila namenjena za ureditev elektroinštalacij. V naslednjih letih so sredstva predvidena za opremo za novo učilnico, ureditev rokometnega igrišča ter za obnovo fasade na podružnični šoli Krog.

V letu 2020 je bila izvedena ureditev elektroinštalacij, namen in cilj je kvalitetnejše izvajanje pouka.

190310002 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III

OB080-17-0027 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

V letu 2020 so investicijska sredstva bila namenjena za sanacijo kuhinje. V naslednjih letih so sredstva namenjena za nakup kuhinjske opreme ter menjave strojnih inštalacij.

V letu 2020 so investicijska sredstva bila namenjena za sanacijo kuhinje. S sanacijo kuhinje je bil namen in cilj dosežen, saj se lahko izvaja kvalitetnejše izvajanje pouka.

190310003 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ VI

OB080-17-0028 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ IV

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

V letu 2020 so investicijska sredstva bila namenjena za prenovu sanitarij, v letu 2021 za sanacijo prostora za individualne obravnave, v naslednjih letih pa za sanacijo učilnic.

V letu 2020 je bila izvedena sanacija- prenova sanitarij. S sanacijo je bil cilj dosežen, saj se tako lahko izvaja kvalitetnejše izvajanje pouka.

190310004 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci

OB080-17-0029 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

V letu 2020 so investicijska sredstva bila namenjena za investicijsko vzdrževanje - prenovu sanitarij. V naslednjih letih je predvidena zamenjava opreme v kuhinji.

V letu 2020 je bil cilj dosežen, za se je izvedlo investicijsko vzdrževanje - prenova sanitarij.

19031006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

OB080-15-0155 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana so bila tudi sredstva v višini 64.000 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine na OŠ IV in OŠ Bakovci v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, kjer pa še ni bil narejen končni obračun. Enak znesek je bil predviden tudi na prihodkovni strani, kar pa ni bilo realizirano.

19031009 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ

OB080-15-0156 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

Postavka je bila namenjena za interventna vzdrževalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih služb ter za dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje pouka ter varnost učencev.

V letu 2020 so bila planirana sredstva v celoti realizirana.

19031015 - Dograditev učilnic OŠ IV

OB080-16-0028 - Dograditev učilnic OŠ IV

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana in realizirana so bila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (prenos obveznosti iz l. 2019), v naslednjih letih pa je predvidena izvedba del.

Namen in cilj projekta

Namen projekta je gradnja novih prostorov v prizidku OŠ IV, ki bi omogočili nadaljnji razvoj dejavnosti na poti k sodobnemu regijskemu centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Cilji, ki jih želimo doseči:

- razširitev jedilnice oz. večnamenskega prostora,
- vsaj dve učilnici (ena je glasbena učilnica),
- prostor za individualne obravnave učencev, logopedsko in fizioterapevtsko obravnavo,
- učno stanovanje za učence ravni Učenje za življenje in delo (stari med 18 in 26 let).

Razlog za nujnost dodatnih prostorov je tudi povečevanje števila otrok nasploh in otrok z dodatno zahtevnostjo glede njihovih potreb. S prostorsko stisko se OŠ IV sooča že vrsto let. Z razširitvijo bi zadovoljili tako sedanje prostorske potrebe kot tudi prostorske potrebe v prihodnje, saj se število učencev iz leta v leto veča.

Trajanje projekta

Projekt se je pričel izvajati v letu 2019 z naročilom projektne dokumentacije in izdelavo le te v letu 2020, v naslednjih letih pa je predvidena izvedba del.

19039002 Glasbeno šolstvo

19032000 - Glasbeno šolstvo

OB080-13-0033 - Glasbena šola Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti glasbenega izobraževanja, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom so predvidena sredstva za nujna sanacijska dela na objektu Glasbene šole v letih 2020 – 2023, kot so zamakanje oken, sanacija akustike v dvorani, zamenjava vrat v učilnicah, sanacija talnih oblog.

V letu 2020 je izvedena sanacija zamakanja oken, tako je bil cilj dosežen.

19032002 – Nadzidava glasbene šole Murska Sobota

OB080-20-0019 - Nadzidava glasbene šole Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva v letu 2020 so bila predvidena in realizirana za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

Namen in cilj projekta

Namen projekta je nadzidava obstoječega objekta Glasbene šole.

Obstoječi objekt Glasbene šole je v osnovi razčlenjen na tri volumne. Nad zahodnim volumnom je predvidena nadzidava, v kateri bo dvorana za vaje orkestrrov in zborov. Dvorana bo sprejela 40 članski orkester. Nadzidava bo z obstoječim delom povezana preko novega stopnišča, ki bo v vzhodnem delu nadzidave. Obstoječi zahodni volumen se bo zvišal za cca. 5,20 m. Nadzidava bo vizualno ločena od obstoječega dela, vendar ne bo spreminjala morfološkega vzorca zazidave območja.

Cilj projekta je izgradnja dvorane za vaje orkestrrov in zborov velikosti cca. 120 m² in neto višine 4,20 m, kar zadostuje za 40 članski orkester. Bruto tlorisna površina objekta se bo povečala za 200,75 m².

Splošni cilj je zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje programa pouka in vaje orkestrrov ter zborov za učence Glasbene šole, v objektu Glasbene šole Murska Sobota, Cvetkova ulica 2, 9000 Murska Sobota.

Trajanje projekta

V letu 2018 je bila izdelana projektno tehnična dokumentacija za izgradnjo nadzidave Glasbene šole in v letu 2019 pridobljeno gradbeno dovoljenje, v naslednjih letih pa je predvidena izvedba del.

19059001 Izobraževanje odraslih

19051001 - RIS Dvorec Rakičan

OB080-15-0185 - RIS Dvorec Rakičan

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na kontu investicijski transferji so bila predvidena sredstva za sofinanciranje različnih investicij, ki so planirane za leto 2020, 2021, 2022 ter 2023 in so posledica uspeha na različnih projektih oz. razpisih. Vsa vlaganja potekajo pod pogoji oz. s soglasjem pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

V naslednjih letih so sredstva predvidena za razna investicijska vzdrževanja v gradu Rakičan in predavalnicah.

Na kontu investicijski transferji so bila predvidena sredstva za različne investicije, ki so bile izvedene v letu 2020 in so posledica uspeha na različnih projektih oz. razpisih, izvedbe oz. izvedba gradbenih del, kot so izkop, ureditev jaška, stabilizacija obrob itn. V okviru projektov HBT – Horse based

Tourism in E-CARRIAGE 4CBST so prejeli dve novi kočiji, ki sta dolgi med 6 in 7 metrov in ju je potrebno shranjevati na zato primernih objektih.

19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu

19061000–Regresiranje prevozov otrok v šolo

OB080-18-0007 - Regresiranje prevozov otrok v šolo

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva se planirajo zaradi možnosti večletnega javnega razpisa in pridobitve ugodnejših ponudb izvajalcev del.

Razpis je bil izveden že v letu 2018 za obdobje treh šolskih let, tako da je bil cilj je bil dosežen.

4007 – Oddelek za okolje in prostor

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08021000 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

OB080-17-0063 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva v postavki so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V okviru postavke se pristopa k nabavi preventivnega materiala in opreme za izboljšanje prometne varnosti. Naroča se prikazovalnike hitrosti, propagandni material, prav tako se organizira delavnice iz področja prometne varnosti. Namen sredstev planiranih v okviru postavke je izboljšati prometno varnost na podlagi preventivnih ukrepov in na podlagi tega slediti cilju 0 smrtnih žrtev na omrežju občinskih cest in zmanjšati možnost nastanka konfliktnih situacij v prometu.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12061004 - Lokalni energetske koncept

OB080-18-0006 Lokalni energetske koncept

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pomen dejavnosti: Občina je v letu 2019 pristopila k izvedbi novega LEK. V sklopu Lokalnega energetskega koncepta je bilo potrebno izdelati tudi akcijski načrt in predpisati ukrepe. Občine so dolžne tudi skupaj z zunanjimi pooblaščenimi sodelavci izdelati in predati letna poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih.

Realizacija finančnega načrta V letu 2020 je bilo izvedeno plačilo stroškov izdelovalca LEK-a. Poleg tega se je v skladu s predvidenimi ukrepi naročil in vzpostavil Energetske podnebni atlas. Občina je za obdobje enega leta vzpostavila tudi storitev energetskega upravljavca, ter naročila izdelavo letnega poročila. Realizacija planirane proračunske postavke je bila tako večinoma realizirana.

Cilj projekta: Lokalni energetske koncept bo podlaga za energetske sanacije javnih stavb in drugih ukrepov za ozaveščanje občanov o Učinkoviti rabi energije (URE) in Obnovljivih virih energije (OVE).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029003 Urejanje cestnega prometa

13023000 - Oglaševalni in usmerjevalni sistem

OB080-20-0008 Oglaševalni in usmerjevalni sistem

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so bila realizirana le za potrebe postavitve pomembnih objektov ob občinskih cestah. V letu 2021 se bo izvedel elaborat turistično obvestilne signalizacije, ki je podlaga za postavitev le-te. Nato se bo fazno v naslednjih letih pristopilo k sami fizični izvedbi turistično obvestilne signalizacije. Namen in cilj sredstev v okviru postavke je ozaveščanje lokalnega prebivalstva in turističnih obiskovalcev Mestne občine o pomembnejših objektih kulturnega, športnega, družbenega pomena.

13023001 - Urejanje prometnega režima

OB080-16-0026 Urejanje prometnega režima

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so planirana za sofinanciranje posameznih odsekov državnih cest, ki jih mora v skladu z zakonodajo v svojem deležu sofinancirati lokalna skupnost. Planirana so tudi sredstva za reševanje perečih prometnih odsekov na občinskih cestah, kot so izvedbe dodatnih tabel, signalizacije, talnih oznak in prometnih izboljšav na omrežju občinskih cest.

Realizacije sredstev v postavki je v letu 2020 bila realizirana deloma, saj se je zaradi zdravstvenih razmer zamaknil začetek investicij vezan na omrežje državne infrastrukture, katerega skladno z zakonodajo financira občina.

Cilj projekta:

Na podlagi izdelanih dokumentacij se bodo izvajali ukrepi vezani na izboljšanje prometne varnosti v MOMS. Na omrežju državnih cest občina redno komunicira in usklajuje zadeve z upravljavcem državnih cest (DRSI).

13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide

OB080-15-0086 Odprava arhitektonskih ovir za invalide

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 so se izvedla vzdrževalna in investicijska dela, s katerimi se je izboljšala dostopnost do objektov javnega pomena, predvsem za osebe z zmanjšano stopnjo mobilnosti. Prav tako se je v okviru postavke izdelala tiskana in spletna karta dostopnosti do objektov javnega pomena za osebe z različnimi oviranostmi.

Cilj projekta je izvesti prilagoditve na način (poglobitev robnikov, izvedba novih prehodov za pešce), da se gibalno oviranim osebam bistveno olajša dostop do objektov, prometnih površin, prehodov za pešce.

13023010 - Projekt SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE

OB080-19-0026 Projekt SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Gre za 4-letni projekt, ki se sofinancira s strani EU v višini 85%. Začetek projekta je 1.4.2018, konec pa 30.3.2022. Skupna vrednost projekta je 158.741,00 EUR. Do konca leta 2020 je bilo realizacija v višini 92.835,16 EUR. Sredstva, ki še niso bila realizirana na podlagi prijavnice (nekatera zaradi COVID-19) so planirana v letu 2021 in 2022.

Cilj projekta je razviti, preizkusiti in izvesti učinkovito aplikacijo kot pilotni projekt, ki bi se uporabljal v javnem potniškem avtobusnem prometu.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13026001 – Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota

OB080-19-0001 Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruktura je že v letu 2017, 2018 ter 2019 pristopila k pripravi projektno tehnične dokumentacije, ter parcelacije in odkupov potrebnih zemljišča na trasi vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota. Trasa poteka od Ulice Plese vse do že izvedenega krožišča pri Čardi. Pri tem je na podlagi cestne zakonodaje lokalna skupnost dolžna določene segmente in posege sofinancirati in za tiste dele, ki bodo še naprej v občinski lasti in bodo kategorizirane kot občinske lokalne ceste.

Planirana sredstva v letu 2020 so bila namenjena za naročilo dela projektne dokumentacije za ureditev občinskih cest ob obvoznici. Občina je izvedla javno naročilo in sklenila pogodbo z izvajalcem,

vendar še niso bili izstavljeni računi. Zaradi tega se je pogodbeni znesek in plačilo dokumentacije prenesel v leto 2021. V nadaljnjih letih je načrtovano sofinanciranje gradnje vzhodne obvoznice.

Cilj projekta je zagotoviti boljšo prometno pretočnost, ter vodenje tranzitnega prometa mimo centra mesta. S tem se zagotavlja boljši razvoj gospodarskih con in tudi manj prometno obremenjen center, z manj onesnaženim zrakom ter boljšim in kakovostnejšim bivanjem občanov in drugih obiskovalcev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15023002 - Spodbujanje kolesarjenja po mestu

OB080-20-0017 Spodbujanje kolesarjenja po mestu

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 so bila sredstva namenjena za upravljanje in vzdrževanje sistema Soboški biciklin ter za uporabnino sistema izposoje koles v lasti Mestne občine Murska Sobota. Zaradi epidemije COVID-19 sistem določeno obdobje ni deloval, zato stroški vzdrževanja za ta čas niso nastali. Zaradi širitve sistema so nastali še stroški nadgradnje spletne aplikacije. Tako so bila planirana sredstva skoraj v celoti realizirana.

Cilj projekta je promocija kolesarjenja, zmanjšanje uporabe motornih vozil in s tem posledično zmanjšanje onesnaženosti zraka ter bolj zdravega načina bivanja.

15023011 – Električni nizkopodni e-mini avtobus (6+1)

OB080-20-0013 Električni nizkopodni e-mini avtobus (6+1)

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Nakup mini avtobusa ni bil izveden, zato planirana sredstva niso bila porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16021001 - Stroški prostorske informacijske baze

OB080-15-0104 Stroški prostorske informacijske baze

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pomen dejavnosti - Prostorska zakonodaja in podzakonski akti nalagajo lokalnim skupnostim, da izdelajo in vodijo podatke in evidence prostorske informacijske baze. Za ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo programov, ki povezujejo atributne dele katastra in digitalne katastrske podlage. Za delovanje geoinformacijskega sistema - GIS je sklenjena večletna pogodba za najem programske opreme. Na osnovi dobro izdelane prostorske informacijske baze se izdelujejo potrdila o namenski rabi zemljišč, lokacijske informacije, odločbe o komunalnem prispevku, razne strokovne podlage, analize, drugi elaborati, ki temeljijo na prostorskih podatkih, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, evidence komunalnih vodov na celem območju občine, baze cestnih podatkov, javne razsvetljave, nepremičnin, zelenih površin in številna druga strokovna opravila. Po pooblastilu občine izvajalec prostorskega informacijskega sistema pridobiva tudi številne državne podatke. Podatki, katere se sproti nadgrajuje in posodablja, pa so stalno na voljo tudi preko spletnih strani občanom in vsem, ki jih prostor naše občine zanima. Geodetska uprava v skladu z državnimi predpisi prevzema tudi podatke lokalnih skupnosti za namen vzpostavitve Registra nepremičnin (REN). Za izdelavo teh evidenc in njihovo sprotno posodabljanje morajo v proračunu biti zagotovljena sredstva.

Občine morajo zagotoviti tudi sredstva za nadgradnje in dopolnitve že izvedenih katastrov gospodarske javne infrastrukture (GJI). Nekaj sredstev se nameni za pregledovanje in analizo prostorskih strokovnih podlag. Na državnem nivoju se vzpostavlja sistem eProstor. Občina bo morala do vzpostavitve tega sistema sama zagotavljati in objavljati digitalne verzije prostorskih aktov in druga gradiva.

Realizacija finančnega načrta - Planirani znesek v letu 2020 za najem programske opreme za delovanje spletnega portala iObčina - geografski informacijski sistemi (GIS), iNUSZ za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter za najem modula za javno razsvetljava in za nepremičnine ter modul za potrdilo o namenski rabi se plačuje mesečno v skladu s planiranimi zneski. Sredstva za ta dela so realizirana. Druga sredstva za nakup opreme, računalniških programov in drugih tovrstnih storitev pa ni bilo potrebno naročiti, tako del teh planiranih sredstev ni bil realiziran.

Doseženi cilji – aplikacije, ki so na portalu pooblaščenega oz. pogodbenega izvajalca in do katerih dostopa občinska uprava ter občani in vsi, ki jih prostor naše občine zanima, so vsakodnevno obiskane in neobhodno potrebne za delo. Podatke se sprti nadgrajuje in posodablja in so v stalni funkciji.

16029003 Prostorsko načrtovanje

16023000 - Prostorsko načrtovanje

Pomen dejavnosti oz. projektov - Na področju prostorskega načrtovanja se izdelujejo prostorski akti, ki zagotavljajo prostorski razvoj na strateškem in izvedbenem nivoju, kar pomeni zagotovitev pravne podlage za gradnjo in druge ureditve v prostoru. Akti s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo praviloma skozi daljše časovno obdobje, lahko tudi več let; upoštevati pa je potrebno vsa določila in procedurene korake, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju in z novim Zakonom o urejanju prostora. Ker je prostorsko načrtovanje povezano tudi s številno drugo zakonodajo, ki vsaka zase določa obveznosti, je potrebno pri načrtovanju ustreznih sredstev zagotoviti zneske tudi za strokovne podlage, ki jih lahko zahtevajo pri izdelavi prostorskega akta posamezni nosilci urejanja prostora. Poleg tega je za določene posege potrebno zagotoviti tudi izdelavo okoljskega poročila v postopku Celovite presoje vplivov na okolje – CPVO. V skladu z zakonodajo je potrebno v postopke izdelave prostorskih aktov vključiti javnost. Za zagotovitev širšega obveščanja se obvestila objavljajo tudi v lokalnih medijih, za kar pa je potrebno zagotoviti določen znesek v proračunu.

Realizacija finančnega načrta - V letu 2020 so se nadaljevali oz. izdelovali večinoma prostorski akti, ki so bili financirani s strani investitorjev, tako da občina teh stroškov ni krila. V letu 2014 je pričel veljati nov Občinski prostorski načrt - OPN, ki za nekatera območja občine predpisuje izvedbo novih podrobnih prostorskih načrtov – OPPN-jev. Za izdelavo teh aktov so bila v letu 2020 planirana sredstva in za del teh so se sklenile pogodbe za izdelavo OPPN-je. Postopki so se začeli, niso pa še zaključeni zato so bili izstavljeni delni računi. Dokončno bodo izvedeni in poplačani v letu 2021.

Manjša sredstva so bila predvidena še za morebitne nujne spremembe veljavnih prostorskih aktov.

Pri nekaterih aktih je bilo pričakovano, da bo potrebna izdelava dodatnih strokovnih podlag, za kar so se planirala sredstva, vendar jih potem nosilci urejanja prostora niso zahtevali, zato jih potem tudi ni bilo potrebno naročiti in plačati.

Občina za prostorske akte financira stroške javnih objav. Ta planirana sredstva so delno realizirana (javnih razgrnitev je bilo manj kot je bilo prvotno planirano, obenem se zaradi racionalizacije objave podajajo samo v en medij).

Doseženi cilji in realizacija po posameznih projektih:

OB080-15-0105 OPN s strokovnimi podlagami, CPVO - spremembe

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 se novelacija Občinskega prostorskega načrta - OPN ni naročila, zato stroški niso nastali.

OB080-15-0106 OPPN spremembe veljavnih aktov MOMS, CPVO

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 se novelacije starih veljavnih izvedbenih aktov, kot so zazidalni načrti, lokacijski načrti ali Občinski podrobni prostorski načrti – OPPN-ji niso naročili, saj ni bilo novih investicijskih pobud, zato stroški niso nastali. Nekatere investicijske namere so se realizirale preko postopkov lokacijskih preveritev, zato spremembe aktov niso bile potrebne.

OB080-15-0107 Prostorske strokovne podlage

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 in že leto poprej so bili naročeni novi Občinski podrobni prostorski načrti – OPPN-ji (kot je OPPN za vodarno in drugi). Na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora se je naročila in plačala dodatna strokovna podlaga.

OB080-15-0108 OPPN Opleter Černelavci Veščica

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 se izvedba Občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN ni naročila, zato stroški niso nastali.

OB080-15-0109 OPPN nove poslovne in druge cone, CPVO

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 in že leto poprej so bili naročeni novi Občinski podrobni prostorski načrti – OPPN-ji (kot je OPPN za vodarno, in OPPN za gospodarsko cono SOIC IV). Postopki so se začeli, niso pa še zaključeni zato so bili izstavljeni delni računi. Dokončno bodo izvedeni in poplačani v letu 2021.

OB080-15-0110 OPPN nova stanovanjska območja, CPVO

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 in že leto poprej so bili naročeni novi Občinski podrobni prostorski načrti – OPPN-ji (kot so OPPN za stanovanjsko gradnjo ob Sončni ulici, OPPN Rakičan OPPN Pušča, OPPN v Krogu). Nekaj postopkov je bilo končanih, nekaj postopkov pa se je začelo in še niso zaključeni zato so bili izstavljeni delni računi. Dokončno bodo izvedeni in poplačani v letu 2021.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16061001 – Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo

OB080-15-0105 Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo za območje cele občine je bil izdelan in sprejet z odlokom v letu 2017 in predstavlja eno izmed podlag za izračune komunalnega prispevka investitorjev. Za posamezna območja, kjer se izdelujejo oziroma so že zaključeni novi Občinski podrobni prostorski načrti – OPPN-ji pa je bilo potrebno izdelati tudi posamezne odloke o programu opremljanja zemljišč s komunalno opremo za tisto zaključeno območje. Planirana sredstva v letu 2020 niso bila realizirana, saj so bili programi naročeni in so se izdelovali. Programi so bili končani in sprejeti na seji mestnega sveta v začetku leta 2021, zato je v proračunu za to leto načrtovano tudi plačilo teh stroškov.

Cilj projekta je komunalna opremljenost stavnih zemljišč ob katerih se lahko gradijo stanovanjski in drugi poslovni ter gospodarski objekti.

4008 – Mestni inšpektorat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

06031011- Mestni inšpektorat, mestno redarstvo

OB080-16-0006 Mestni inšpektorat, mestno redarstvo

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bil planiran nakup opreme za tiskanje, vendar do realizacije v letu 2020 ni prišlo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029003 Urejanje cestnega prometa

13023009 - Upravljanje javnih plačljivih parkirišč

OB080-16-0004 Upravljanje javnih plačljivih parkirišč

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bil planiran nakup druge opreme, vendar do realizacije v letu 2020 ni prišlo.

9005 - KS Bakovci

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

OB080-18-0001 KS Bakovci - investicije

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je realiziran nakup opreme v skupni višini 1.057,61 EUR

9006 - KS Černelavci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0604039006 - Vaški dom Černelavci

OB080-15-0167 KS Černelavci – vaški dom

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bil realiziran nakup opreme v višini 359,91 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0606029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

OB080-15-0186 KS Černelavci – nakup opreme

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bil realiziran nakup opreme v višini 536,10 EUR.

9007 - KS Krog

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0706029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

OB080-15-0168 KS Krog – nakup opreme

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bil realiziran nakup opreme v višini 328,99 EUR.

9009 - KS Markišavci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0904039008 - Vaški dom Markišavci

OB080-20-0018 KS Markišavci – vaški dom

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bila realizirana sanacija strehe na vaškem domu v višini 8.170,66 EUR.

9010 - KS Nemčavci

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0804039010 – Vaški dom Nemčavci

OB080-16-0049 KS Nemčavci – vaški dom

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bilo realizirano investicijsko vzdrževanje v višini 4.689,49 EUR

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

OB080-17-0065 KS Nemčavci – nakup opreme

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je realiziran nakup druge opreme v višini 995,00 EUR.

9011 - KS Polana

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1106029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

OB080-15-0175 KS Polana – nakup opreme, inv. vzdrževanje

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bilo realizirano investicijsko vzdrževanje v višini 283,71 EUR.

9013 - KS Rakičan

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1304039013 - Vaški dom Rakičan

OB080-15-0178 KS Rakičan – vaški dom

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 so realizirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 5.865,92 EUR za obnovo kotlovnice, montažo oken in vrat.

9014 - KS Veščica

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

OB080-15-0181 KS Veščica – nakup opreme

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bil realiziran nakup opreme v višini 1.758,80 EUR.

9015 - KS Satahovci

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

OB080-15-0182 KS Satahovci – nakup opreme

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2020 je bil realiziran nakup opreme v višini 1.235,25 EUR.