

4001 – Sekretariat za splošne zadeve

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06032001 – Nakup prevoznih sredstev

OB080-16-0007 Nakup prevoznih sredstev

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil načrtovan nakup osebnega vozila srednjega cenovnega razreda za potrebe mestne uprave. Ta ni bil realiziran, realiziran pa je bila zamenjava dotrajanega službenega vozila z protokolarnim vozilom v obliki najema.

06032002 - Nakup opreme

OB080-15-0008 Nakup pisarniškega pohištva

OB080-15-0009 Nakup pisarniške opreme

OB080-15-0010 Nakup strojne računalniške opreme

OB080-15-0011 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

OB080-15-0012 Nakup telekomunikacijske opreme

OB080-15-0013 Nakup druge opreme in napeljav

OB080-15-0015 Nakup licenčne programske opreme

OB080-16-0008 Nakup pasivne mreže in komunikacijske opreme

OB080-16-0036 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

OB080-17-0010 Nakup avdiovizualne opreme

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Odhodki predstavljajo nabave pisarniškega pohištva in opreme kot posledice zamenjave dotrajanega pohištva in opreme, ter nabavo nove računalniške opreme ter druge opreme za potrebe mestne uprave. Ni pa bila nabavljena oprema za hlajenje pisarn, katere so v uporabi Razvojnega centra Murska Sobota, je pa nabava te opreme načrtovana v letošnjem letu. Načrtovana so tudi večja vlaganja v nakup nove računalniške opreme (serverja) ter licenčne programske opreme.

06032003 - Upravna stavba

OB080-15-0016 Upravna stavba

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Odhodki na tej postavki predstavljajo nujna investicijska in vzdrževalna dela v upravni stavbi, ki so zagotavljala nemoteno delo mestne uprave in drugih uporabnikov prostorov v tej stavbi.

06032007 - Prenova Hartnerjeve vile

OB080-21-0001 Prenova Hartnerjeve vile

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Odhodki na tej postavki predstavljajo izdatki za izdelava projektne naloge in idejne zasnove z oceno stroškov za navedeni objekt na Grajski ul. v Murski Soboti, ki so osnova za izdelavo DGD in PZI dokumentacije, vključno z pridobitvijo gradbenega dovoljenja, katerega pridobitev je načrtovana v letošnjem letu.

06032008 – Priprava strategije digitalne transformacije MOMS

OB080-21-0002 Priprava strategije digitalne transformacije MOMS

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva v letu 2021 niso bila realizirana, predvidena so v enaki višini v letu 2022, ko se bodo začele priprave za izdelavo digitalne strategije MOMS s strani izbranega izvajalca.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje

OB080-15-0017 Nakup opreme za zaščito in reševanje

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Iz realizacije plana ni razviden nakup potrebne opreme za zaščito in reševanje. Zaradi pojava epidemije COVID-19 in boja proti njenemu širjenju je bilo potrebno zagotoviti dosti (nenačrtovane) zaščitne opreme. Zaradi uradnega tolmačenja je bila realizacija te opreme prikazana (prenesena) na drugi postavki.

07031002 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje

OB080-15-0018 Investicijsko vzdrževanje zaklonišč

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Zaradi izrednih razmer ob pojavu epidemije COVID-19, so pa bila v letu 2021 zagotovljena le najnujnejša vzdrževalna dela. Neizpolnjene naloge investicijskega vzdrževanja se prenašajo v proračun naslednjega leta.

7039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07032002 - Investicijski transferi - požarna taksa

OB080-15-0021 Investicijski transferi – požarna taksa

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva na tej postavki se uporabnikom dodeljujejo na osnovi predloženega računa o nabavi planirane opreme po sklepu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Mestne občine Murska Sobota. V letu 2021 je bilo na ta način dodeljeno 91.070,35 EUR.

07032005 – Sofinanciranje PGD Murska Sobota

OB080-21-0003 Sofinanciranje PGD Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 so na tej postavki bila planirana sredstva v skupni višini 225.305,00 EUR in sicer za sofinanciranje delovanja PGD, kar je bilo izvedeno skoraj v celoti, ter za nabavo operativnih vozil. Glede na dolge dobavne roke povezane z motenimi distribucijskimi toki, realizacija oziroma nabava enega vozila ni bila izvedena.

07032006 – Gasilski dom Murska Sobota

OB080-21-0004 Gasilski dom Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije za objekt Gasilski dom Murska Sobota. Prvi razpis je bil razveljavljen zaradi neprimerljivih ponudb. Razpis za projektno

dokumentacijo je bil ponovljen v delni vsebini, na katerem je bil tudi izbran ugodnejši ponudnik in s katerim je bila sklenjena pogodba. Glede na rok izvedbe se bo plačilo izvedlo v naslednjem proračunskem letu.

4004 – Oddelek za premoženjsko pravne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04033003 – Pridobivanje in upravljanje z nepremičnim premoženjem

OB080-15-0002 Upravljanje s premoženjem MOMS

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave so bila namenjena za obnovo strehe na Lendavski 15a (bivši krizni center za mlade v katerega so se vselili novi uporabniki), za nakup razvlažilnikov za montažno športno halo ter za manjša investicijska vzdrževanja ter izboljšave na objektih v lasti in upravljanju občine, poudarek je na objektu Slovenska 44 (bivši CSD).

14 GOSPODARSTVO

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14021002 - Razvojni center

OB080-15-0091 Razvojni center

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je planiran investicijski transfer v višini 8.000 EUR, porabljenih je bilo 7.303,75 EUR za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14032001 - Paviljon Expanso - obratovanje in upravljanje

OB080-19-0010 Paviljon Expanso – obratovanje in upravljanje

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je planiran investicijski transfer v višini 5.000 EUR. Sredstva niso bila porabljena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15023001 – Ureditev Ciglenskih grab

OB080-15-0099 Ureditev Ciglenskih grab

Na obravnavanem območju v KS Nemčavci se predvideva ureditev privlačnega naravnega biotopa v povezavi s športno rekreacijsko in družabno vsebino. Predvidena je postopna sanacija v 11 točkah in sicer se predvideva ureditev območja za šport in rekreacijo ter druženje.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 so bile izvedene analize tal na območju Ciglenskih grab, kakor tudi pridobljena ocena kakovosti zemeljskih izkopov iz mestnih ulic, hkrati pa so bile že delno izvedene storitve priprave

dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za vnos zemeljskih izkopov na omenjenem območju. Sanacija območja je predvidena v letih 2021-2024.

15023012 – Projekt Primus

OB080-21-0005 Projekt Primus

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bilo na postavki planiranih 60.000 EUR, kot lastni delež na projektu. V letu 2021 je bila izdelana projektna nadloga, katere strošek je znašal 3.660,00 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039003 Objekti za rekreacijo

16033010 – Mestno kopališče - upravljanje

OB080-22-0003 Mestno kopališče - upravljanje

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bilo na postavki planiranih 90.000 EUR, 27.700 EUR za upravljanje kopališča, 62.300,00 EUR za vzdrževalna investicijska dela. Na postavki je bilo porabljenih 62.218,37 EUR, za investicijsko vzdrževanje – priprava kopališča na novo sezono.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada

OB080-15-0135 Stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil planiran investicijski transfer v višini 2.000,00 EUR, porabljenih je bilo 1.924,10 EUR za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti.

16052001 – Reševanje stanovanjske problematike mladih

OB080-21-0006 Reševanje stanovanjske problematike mladih

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bilo na postavki planiranih 500.000,00 EUR. Sredstva niso bila realizirana.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16061010 – Komunalno urejanje območja za potrebe vrtičkov v MOMS

OB080-16-0035 Komunalno urejanje za potrebe vrtičkov v MOMS

Sredstva so bila predvidena za ureditev obstoječega območja vrtičkov na Kopališki ulici v Murski Soboti in sicer za dodatno urbano opremo in manjše ureditve.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 ni prišlo do realizacije.

16069002 Nakup zemljišč

16062000 - Nakup zemljišč

OB080-15-0162 Nakup zemljišč

Na tej postavki so bila sredstva namenjena nakupom zemljišč, ki niso zajeta že v drugih postavkah proračuna (ob investicijah) in sicer na kontu nakup zemljišč. Odkupi zemljišč so bili predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2021 oz. v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2021.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Znotraj te postavke je bil realiziran odkup nepremičnine ob razširjeni lokalni cesti Nemčavci – Markišavci, nakup 2 nepremičnin v Satahovcih za potrebe izgradnje kolesarske steze ter nakup zemljišča ob kroškem brodu zaradi zaokrožitve območja. Pravni posli, ki so bili realizirani, so razvidni iz posebnega poročila, pripravljenega po določbah ZSPDSLS-1. Ostali nakupi, predvideni z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2021, niso bili realizirani zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, z ozirom na to, da tudi prihodki iz naslova prodaje nepremičnin po navedenem načrtu, niso bili realizirani v načrtovani višini.

4005 – Oddelek za gospodarske dejavnosti

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike

02011000 - Vizija in strategija razvoja MOMS

OBO80-20-0004 Strateški in razvojni dokumenti MOMS

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru projekta so načrtovana sredstva za izdelavo novelacije Trajnostne urbane strategije (TUS) v skladu z programskimi dokumenti nove evropske finančne perspektive 2021-2027 in drugih strateških in razvojnih dokumentov občine. Za leto 2020 je bila načrtovana izdelava novelacije TUS.

Ker programski dokumenti za FP 2021-2027 v letu 2021 na nacionalni ravni še niso bili sprejeti oz. potrjeni, javno je bil objavljen zgolj prvi osnutek Partnerskega sporazuma, usklajevanja z deležniki pa so se začela komaj konec leta 2021, se je tudi novelacija TUS Mestne Občine Murska Sobota prestavila v naslednje proračunsko leto in se tako načrtuje v letu 2022.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan

OBO80-17-0008 Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so bila v letu 2021 namenjena za nadaljevanje investicijsko vzdrževanje objekta in sicer za ureditev fasade na objektu vaškega doma Rakičan. Večji del se je izvedel v letu 2020, zaključek del pa je v marcu 2021. V letu 2020 se je za fasado in ureditev okolice ter strokovni nadzor vaškega doma Rakičan porabilo sredstva v višini 42.698,09€ , preostanek v višini 29.854,05€ v leto 2021. Projekt obnove vaškega doma Rakičan poteka več let in bo v letu 2023 zaključen. Sam projekt je v zaključni fazi izvedbe, kar pomeni da bodo imeli uporabniki doma predvsem pa prebivalci, bistveno boljše pogoje za skupne aktivnosti.

04033012 - Obnova vaško-gasilskega doma Kupšinci

OBO80-17-0041 VGD Kupšinci

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je izgradnja garaž za gasilce ob vaškem domu Kupšinci.

V letu 2021 je bila realizacija proračunske postavke višja od planirane, saj se je sklenil aneks za dodatna dela. Sredstva so bila namenjena iz izvedbo garaž za gasilce . Glede nato, da je bila podpisana pogodba z izvajalcem konec meseca decembra 2020 s takojšnjim pričetkom del, pogodbeni rok za zaključek del pa je junij 2021. Plačila za izvedena dela so tako v celoti zapadla v leto 2021. Glede na to, da je bilo v letu že 2020 planirana izgradnja garaže za potrebe PGD Kupšinci (I. faza – do prekritja), II. faza - nadaljevanje pa v naslednjih letih, se je sklenila dvoletna pogodba za celotno izgradnjo objekta, brez fasade in ureditve okolice. Tekom izvedbe se je ugotovilo na zahtevo koordinatorja za varstvo pri delu, da je potreben oder za pokrivanje strehe in glede nato se je pridobila ponudba za dodatna dela za fasado, katera se izvede dokler je oder okrog objekta. V letu 2022 je predvidena ureditev okolice, nadaljevanje obnove vaškega doma pa je načrtovana v načrtu razvojnih programov za naslednja leta.

04033014 - Obnova vaško-gasilskega doma Satahovci

OBO80-17-0009 Obnova vaško-gasilskega doma Satahovci

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bila realizacija proračunske postavke v celoti realizirana, realizacija je bila nekoliko manjša od planirane. Sredstva so bila namenjena za zamenjavo oken in ureditev mansarde objekta, del sredstev se je namenil za pokrivanje stroškov investicijskega nadzora in ostalih z gradnjo povezanih stroškov. Dela so bila zaključena v mesecu marcu in s tem so prebivalci Satahovec pridobili za skupne aktivnosti pridobili sodobno obnovljen objekt.

04033017 - Večnamenski objekt - Krog

OBO80-17-0039 - Večnamenski objekt Krog

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je v obdobju 2018 – 2022 izgraditi nov večnamenski objekt v Krogu ob nogometnem igrišču.

V letu 2018 je bila za potrebe izgradnje večnamenskega objekta Krog naročena PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V drugi polovici leta 2018 je bil uspešno izveden tudi razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del na portalu javnih naročil in pričetek gradnje po dvoletni pogodbi. V letu 2019 so se nadaljevala gradbeno obrtniška dela izgradnje večnamenskega objekta Krog.

Nadaljevanje del je sledilo po novih javnih razpisih konec leta 2020 ter spomladi 2021.

Objekt je s koncem leta 2021 pretežno dokončan. Zaključna dela ter pridobitev uporabnega dovoljenja so načrtovani v letu 2022.

04033018 - VGD Markišavci

OBO80-17-0040 VGD Markišavci

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotovitev sanacije strehe in ureditev okolice Vaško gasilskega doma Markišavci.

V letu 2020 se je zamenjala kritina na vaškem domu Markišavci. V letu 2021 se je začela izvedla ureditev dvorišča in ograje. Izvedeno je bilo povpraševanje v drugi polovici leta in podpisana pogodba v začetku meseca novembra, s takojšnjim pričetkom del. Izvedla so se naslednja dela in sicer postavitev temeljev za ograjo, izkopi in nasutje za ureditev dvorišča ter izvedlo se je asfaltiranje dvorišča, medtem, ko sama postavitev ograje je bila izvedena v letu 2022. Del sredstev je bil namenjen za investicijski nadzor in ostale stroške povezane z obnovo

V objekt in okolica sta urejena, v naslednjih letih bodo potrebna investicijsko vzdrževalna dela objekta. Prebivalci in uporabniki so pa pridobili prostore za skupno preživljanje aktivnosti.

04033019 - Vaški dom Polana

OBO80-20-0001 Obnova vaškega doma Polana

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je nujna izvedba za potrebe sanacije strehe na vaškem domu v Polani zaradi vidnih deformacij na strehi (posedkov nosilcev) ter izdelava projektne dokumentacije za Vaški dom Polana.

V letu 2021 so bila sredstva zagotovljena za _

- zaključek investicije po izvedenem javnem naročilo iz konca leta 2020 in sicer nujna dela na sanaciji strehe na vaškem domu v Polani, zaradi vidnih deformacij na strehi (posedkov nosilcev). Izvajalec je vsa dela izvedel v letu 2020, manjši del plačil je zapadel v leto 2021 in

- izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo VGD Polana in novogradnjo garaž za gasilce, kjer je bilo oddano naročilo, medtem ko bo projektna dokumentacija dokončana v letu 2022.

Sočasno so bili realizirani tudi stroški strokovnega nadzora.

Po izdelani projektni dokumentaciji za vaško gasilski dom Polana se bodo lažje planirala nadaljnje investicije v objekt, kajti vaški dom je potreben temeljite obnove, katera bo potekala v več fazah.

04033020 – Večnamenski prostori Pušča

OBO80-15-0144 Večnamenski prostori - Pušča

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je ureditev prostorov za gasilce.

Sredstva so bila na proračunski postavki namenjena za nadaljevanje investicije za ureditev večnamenskega objekta na Pušči in sicer za ureditev ometov in tal za prostor namenjen gasilcem.

Projekt se izvaja fazno in se bo zaključil v naslednjih letih, saj je potrebno še prostore opremiti, izvesti fasado, ureditev ogrevanja.

04033021 – VGD Černelavci

OBO80-21-0007 VGD Černelavci

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva na tej proračunski postavki niso bila realizirana, saj ni prišlo do izvedbe sanacije fasade na objektu vaškega doma Černelavci. V lanskem letu se je več izvajalcev prosilo za informativno ponudbo, vendar zaradi zasedenosti ni bilo izkazanega interesa za delo. Ne glede na slednje pa se v višjem znesku planirajo sredstva za ta namen tudi v proračunu za 2022.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11022000 – Las Goričko2020 in projekti CLLD

OBO80-16-0025 Las Goričko2020 in projekti CLLD

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru sprejetega proračuna so bila v okviru tega projekta načrtovana minimalna sredstva za začetek izvajanja morebitnih novih projektov Las Goričko, vendar se občina ni prijavila na z dodatnimi projekti, saj so nekateri še v teku (na področju mobilnosti), zato so ta sredstva ostala nerealizirana.

11029003 Zemljiške operacije

11023006 - Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci

OBO80-17-0030 Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Prednostni cilj projekta je zmanjšanje števila parcel in s tem zagotovitev večjih parcel, kar dodatno pomeni znižanje stroškov obdelave zemljišč. Z namenom začetka projekta izvedbe agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci, ki vključuje izvedbo komasacije in izvedbo pripadajočih agromelioracijskih del, smo v letu 2017 pristopili k zbiranju podpisov lastnikov kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju Satahovci. Po dosegu zadostnega % podpisov smo v letu 2018 pristopili k pripravi dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije in komasacije na komasacijskem območju Satahovci. V letu 2020 smo pridobili pravnomočno odločbo o uvedbi komasacijskega postopka in pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracijskega postopka. V letu 2020 smo pridobili pravnomočno odločbo o uvedbi komasacijskega postopka in pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracijskega postopka. Obe pravnomočni odločbi sta bili pogoj za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo je septembra 2021 objavilo 4.

Javni razpis ministrstva za podukrep 4.3. Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (Uradni list RS, št. 150/01) za pridobitev sredstev za izvedbo projekta. Gre za 100 % sofinanciranje vseh nastalih upravičenih stroškov. Z namenom prijave na razpis smo naročili pripravo zahtevane dokumentacije. Z izbranim izvajalcem se je podpisala pogodba v višini 18.117,00 EUR. Na podlagi pripravljene dokumentacije, ki nam je služila kot izhodišče za prijavo, smo se novembra na razpis tudi prijavi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11041000 - Urejanje gozdnih cest

OBO80-15-0022 Urejanje gozdnih cest

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je izboljšati kvaliteto gozdnih cest v Mestni občini Murska Sobota. Z namenom izboljšanja stanja obstoječih gozdnih cest je bilo, v skladu s programom vzdrževalnih del Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, izvedeno vzdrževanje le teh. Finančna vrednost izvedenih del je znašala 5.388,60 EUR, kar predstavlja 98 % realizacije postavke glede na sprejeti plan leta 2021. Del sredstev vsako leto refundira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v skladu s predhodno podpisano tripartitno pogodbo. Pod postavko je prav tako zajet strošek pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 59,96 EUR. V nadaljnjih letih so navedeni zneski, ki jih bomo namenili za enak namen.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12079001 Oskrba s toplotno energijo

12071000 Oskrba s toplotno energijo

OBO80-15-0189 Oskrba s toplotno energijo

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotovitev obnove obstoječe infrastrukture za oskrbo s toplotno energijo.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila v manjši meri realizirana. Izvedena je bila ureditev kinete na Lendavski ulici za zaščito toplovoda. Medtem ko sama sanacija distribucijskega omrežja za oskrbo s toplotno energijo ni bila izvedena, saj zaradi dolgih dobavnih rokov materiala s strani upravljalca kljub pripravljenemu povpraševanju do izvedbe povpraševanja ni prišlo, kajti dela se ne bi mogla izvesti pravočasno pred kurilno sezono.

Cilj projekta je nemoteno delovanje izgrajene infrastrukture na območju Mestne občine Murska Sobota. Vlaganja v infrastrukturo v naslednjih letih so predvidena v višjih zneskih, kot so bila vlaganja do sedaj, saj je nujno potrebno določene odseke toplovoda obnoviti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13022000 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

OBO80 -15-0023, Lokalne ceste , sanacije posedkov, večja krpanja

Projekt je več leten in se izvaja vsako leto, približno v enakem obsegu na večjem številu lokalnih cest, v odvisnosti od stanja (prizadetosti) voziščne konstrukcije in pomena, ki jo ima posamezna cesta v prostoru ter njene prometne funkcije. Z lokalnimi sanacijami cestišč, ki obsegajo krpanje mrežastih razpok in posedkov in/ali zalivanje linijskih razpok, se preprečuje nadaljnje propadanje najbolj

prizadetih odsekov lokalnih cest ter zagotavlja potrebna prometna varnost. S projektom se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, sistematično, glede na potrebe.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil projekt v celoti realiziran. Tako so bila lokalno sanirana vozišča in/ali cestišča lokalnih cest Satahovci – pokopališče Satahovci – državna cesta, M. Sobota – Bakovci – Dokležovje, Bakovci – Krog, M. Sobota – Krog, M. Sobota – Noršinci in Rakičan – Noršinska ulica ter Černelavci – Polana, vse v okviru sredstev plana proračuna za leto 2021, oziroma NRP-ja. Namen projekta je ohranjanje cest pred nadaljnjim propadanjem cest, oziroma ohranjanje stanja cest v stanju v kakršnem so. Ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2021 so bili selektivni, glede na prizadetost cest (vrsto poškodb) in so bili v večji meri izvedeni na cestah s pomembnejšo prometno funkcijo. Projekt se izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z dinamiko, opredeljeno z NRP MO M. Sobota in sicer na nekaterih cestah, ki so teh sanacij že bile deležne v letu 2021 ali pred tem letom in na drugih cestah, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile potrebne, bodo pa potrebne v bodoče zaradi postopnega poslabševanja cestišč na cestah, ki so bile v preteklosti rekonstruirane ali preplaščene.

OB080-15-0024, Lokalne ceste – umirjanje prometa

Projekt je več leten in se izvaja z namenom umirjanja prometa na lokalnih cestah, predvsem v naseljih, kjer so pogostejše kršitve omejitve hitrosti, ki se ugotavljajo s kontrolami meritvami hitrosti (Policija, Mestno redarstvo). Ukrepi za umiranje prometa so različni – od milejših (optični pragovi, otoki za umirjanje prometa, šikane) do najbolj drastičnih (grbine); slednje so lahko asfaltne ali montažne. V preteklosti je bilo izvedenih sorazmerno veliko asfaltnih grbin, katere pa se počasi opušča in se jih nadomešča z manj drastičnimi ukrepi. Izkazalo se je namreč, da grbine zelo pogosto povzročijo preusmeritev prometa (npr. na vzporedno ulico ali celo spremenijo prometne tokove), s čemer pa se problem pogosto prenese na drugo ulico ali cesto. Tako so se v zadnjih letih kot grbine nameščale izključno montažne, ki imajo dve prednosti: so bistveno cenejše in se lahko po določenem času premestijo drugam. Njihova slabša stran pa je ta, da predstavljajo oviro za zimsko službo, zaradi česar je njihov »rok trajanja« krajši od asfaltnih.

Osnovni namen projekta je zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu, še zlasti za najranjlivejše (pešci, kolesarji, invalidi) in s ten zmanjševanje prometnih nesreč in njihovih posledic.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 ni bil posebej načrtovan (planiran) noben ukrep za umirjanje prometa. Nekaj malega sredstev, ki je bilo planiranih s planom proračuna za 2021, je bilo namenjenih za izvedbo morebitnega ukrepa – dobavo in montažo hitrostnih ovir, v kolikor bi se tovrstna potreba pojavila med letom. Še zlasti do takšne potrebe lahko pride na cestah (ulicah), ki so bile deležne obnov asfaltnih cestišč v tekočem letu (npr. Mojstrska) in leto pred tem, ko se je izvedlo kar nekaj preplastitev, vendar potreba za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa v letu 2021 ni bila evidentirana, zato tovrstnih ukrepov v planiranem obsegu ni bilo potrebno izvesti, je pa bila vzpostavljena »CONA 30« in nameščena radarska tabla »VI VOZITE« na Mojstrski ulici, v M. Soboti.

OB080-15-0026, Obnova in sanacija mostov na LC

S popisom stanja nekaterih mostov in prepustov na lokalnih cestah v letu 2019 je bilo ugotovljeno slabo gradbeno tehnično stanje premostitvenih objektov, in sicer na lokalnih cestah: M. Sobota – Krog, M. Sobota – Bakovci – Dokležovje (vse mostovi preko razbremenilnega kanala), Černelavci – Polana, M. Sobota – Noršinci, Rakičan – Noršinska cesta in drugih. Projekt je bil zasnovan v večih letih in s pričetkom izvajanja v letu 2020. Osnovni cilj projekta je obnova premostitvenih objektov in nadaljnja varna uporaba le-teh, v skladu z namenom. V nasprotnem primeru bo potrebno na določenih objektih omejiti osno obremenitev oziroma skupno dovoljeno maso vozil.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil projekt v mirovanju, ker v tem letu niso bile predvidene nobene aktivnosti. Nadaljevanje projekta pa se v skladu z Načrti razvojnih programov MO M. Sobota predvideva že v

letu 2022, ko je planirana izdelava potrebne dokumentacije, oziroma ustreznih raziskav za potrebe kasnejše izvedbe.

OB080 – 15-0031, Preplastitev LC 269510 Bakovci

V skladu z NRP za obdobje 2020-2023 gre za 3 leten projekt, z izvajanjem v letih 2020-2022. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča oziroma cestišča ulice Mali Bakovci v naselju Bakovci ter izboljšanje prometne varnosti na cestnem odseku v dolžini cca 1.050 m. Vozišče ceste je dotrajano – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltne vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltne prevleke, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala vsaj za 10 let.

V letu 2020 je bila predvidena izvedba lokalnih sanacij in preplastitve celotnega vozišča od križišča z Mladinsko ulico do h. št. Mali Bakovci 30 (v dolžini cca 440 m). Žal do realizacije izvedbe ni prišlo zaradi odložitve določenih investicij, kot posledice nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih in zamika sofinanciranja določenih investicij, za kar je bilo potrebno v celoti - prehodno financiranje izvedbe zagotoviti z lastnimi viri (npr.: ureditev Kroške ulice). Tako je bil javni razpis za izbiro izvajalca izveden proti koncu leta in je bila gradbena pogodba sklenjena šele v začetku novembra 2020. Zaradi izpolnjevanja zahtev predpisov s področja javnih naročil, je bil javni razpis izveden za več cest hkrati (istovrstnost del), zato izbran izvajalec z vsemi deli, ki so bila predmet razpisa, niti ni pričel in tako tudi ni pričel izvajati del v Ulici Mali Bakovci.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Investicija se je pričele dejansko izvajati v 2021, ko je tudi v celoti izvedena. Še istega leta pa je bila izvedena tudi obnova celotnega preostalega odseka, katerega del je po NRP bil predviden šele v letu 2022. V 2021 je tako bila izvedena obnova celotne ceste Mali Bakovci, s čemer je bil sicer 3 letni projekt dejansko zaključen v enem letu. Celotni stroški projekta so znašali nekaj nad 103.000 €.

Projekt kot je bil planiran, je bil torej v celoti realiziran, z njim pa so bili tudi v celoti doseženi njegovi cilji. Projekt je bil z letom 2021 zaključen.

OB080-15-0033 Preplastitev LC269112 Krog – Črnske meje,

Gre za več leten projekt, z izvajanjem v letih 2021-2023. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča oziroma cestišča medobčinske lokalne ceste Krog – pokopališče Satahovci – občinska meja s sosednjo občino Tišina. Cestišče je v izrazito slabem gradbeno tehničnem stanju, še zlasti na odseku od pokopališča v Krogu do meje s sosednjo občino Tišina, kjer vozišče dejansko razpada in so stroški krpanja udarnih jam nesorazmerno visoki. Glede na stanje cestišča in njegovo prizadetost je potrebna obnova celotnega asfaltne sloja oziroma njegova zamenjava.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bila planirana izvedba odseka od pokopališča v Krogu do pokopališča Satahovci in odseka od pokopališča v Satahovcih do meje s sosednjo občino Tišina. Žal je bila pogodba za izvedbo sklenjena šele v zadnjem četrtletju (zaradi nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih), zato do realizacije projekta v letu 2021 ni prišlo.

Projekt kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil realiziran v letu 2021, s čemer tudi niso bili doseženi cilji projekta v 2021, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili izvedbo projekta z manjšim – cca 4 mesečnim zamikom. Po NRP bi naj s projektom zaključili v letu 2023, kar pa je še vedno v skladu z dinamiko, opredeljeno z NRP MO M. Sobota.

OB080-15-0037, Ureditev LC Nemčavci – Markišavci – Polana

Projekt ureditve lokalne ceste Polana – Markišavci – Nemčavci je več leten in se izvaja v štirih fazah, v skladu s projektno dokumentacijo za obnovo in razširitev te ceste, ki je bila izdelana v letu 2016. V

prvi fazi, ki se je izvedla v letu 2017, je bila izvedena obnova mostov preko potoka Gruba in Puconskega potoka. Leto kasneje je bila izvedena obnova in razširitev ceste na odseku od Markišavce do Nemčavec, v dolžini 1.100 m; v sklopu te faze so bila izvedena tudi gradbena dela za ureditev pločnika in JR ob predvidenem pločniku v naselju Markišavci, v dolžini 150 m. V letu 2019 je bil izveden pločnik in javna razsvetljava v naselju Markišavci. V letu 2020 so sledili odkupi zemljišče za že izvedeno razširitev v letu 2018, na podlagi predpogodb, sklenjenih v letu 2018. V naslednjih fazah pa se predvideva obnova in razširitev ceste na odseku od naselja Polana do mostu čez potok Grubo, v dolžini nekaj manj od 1.100 m. Nadalje obnova in razširitev ceste od mostu čez Puconski potok do območja obdelave že izvedenega nivojskega križanja z železniško progo in od območja obdelave tega križanja do naselja Markišavci (R3-715) ter obnova in razširitev ceste na odseku od naselja Nemčavci do Obi-ja (R1-232), kjer je predvidena še ureditev pločnika in nakupi potrebnih zemljišč zanj. Namen projekta je celovita obnova in modernizacija ceste, ki povezuje tri naselja (Polana, Markišavce in Nemčavce), z njim pa se zasledujeta dva cilja in sicer izboljšanje cestne infrastrukture ter večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 so bili planirani še odkupi zemljišč za odsek ceste od Grube do naselja Polana ter odkupi zemljišč za predvideno razširitev in ureditev pločnika od naselja Nemčavci do Obi. Odkupi za odsek od Grube do naselja Polana, so bili v 2021 skoraj celoti realizirani, prav tako so bili pričeti postopki parcelacije in odkupa zemljišč za odsek Nemčavci – Obi. Žal pa se v letu 2021 ni pričela izvajati največja investicija v ceste – obnova in razširitev ceste Gruba - Polana, ker do realizacije izvedbe ni prišlo zaradi odložitve določenih investicij, kot posledice nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih. Tako je bila pogodba za izvedbo tega odseka sklenjena v zadnjem trimesečju leta, zaradi česar do pričetka izvajanja del v letu 2021 ni prišlo in bo investicija izvedena v 2022.

Projekt kot je bil planiran torej iz objektivnih razlogov ni bil v celoti realiziran, kot je bil v letu 2021 zasnovan, s čemer tudi niso bili doseženi cilji projekta v 2021, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili realizacijo projekta v 2022 in naslednjih letih.

OB080-15-0038, Ureditev pločnika ob R2 441 – Veščica – Černelavci

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt zajema ureditev pločnika ob državni cesti M. Sobota – Gederovci (R2-441) na dveh odsekih in Sicer:

- od križišča z Gajevo do Dolge ulice, v naselju Černelavci, vključno z novim kolesarskim in peš prehodom čez državno cesto ter
- v naselju Veščica – pri pokopališču, kjer je prav tako predviden nov prehod za pešce, predvsem za potrebe obiskovalcev pokopališča.

Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v prometu, še zlasti za ranljivejše skupine v prometu (pešci, kolesarji, invalidi) ter dvig kvalitete cestne infrastrukture.

V letu 2021 je bil po izdelani projektni dokumentaciji skladno s soglasjem DRSI izveden razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del ter tudi sama izvedba na obeh lokacijah. Dela so zaključena.

OB080-15-0040, Izvedba prometnih ureditev v krožiščih in križiščih

Projekt prometnih ureditev v krožiščih in križiščih je več leten projekt, ki se ga je pričelo izvajati v letu 2015, ko je bilo semaforizirano križišče Cvetkove in Panonske ulice v naselju Rakiča, v kasnejših letih pa še rekonstrukcija križišča z ureditvijo javne razsvetljave pri pokopališču za naselje Satahovci in urbani rondo v naselju Polana. Izvajanje projekta je predvideno tudi v naslednjih letih in sicer se predvideva še ureditev križišča/krožišča v Černelavcih (Gerderovska – Gorička) ter drugih v mestu in naseljih, oziroma izven naselij. S projektom se zasleduje dva cilja in sicer izboljšanje cestne infrastrukture ter večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 so bila planirana le sredstva za še nedokončane odkupe zemljišč v novozgrajenem krožišču v naselju Polana. Projekt je v delu, kot je bil izveden tudi vnesen v kataster ter banko cestnih podatkov. Od predaje svojemu namenu, po podatkih, znanih Mestni upravi, niti v enem od predmeta tega projekta, niso bile zabeležene prometne nesreče, kar samo po sebi potrjuje, da je bil namen projekta v smislu izboljšanja prometne varnosti, v celoti dosežen, oziroma da ta projekt uresničuje svoj namen.

OB080-17-0057, Ureditev LC Polana – Gorica

Projekt je več leten z opredeljenima 2 (dvema) fazama izvedbe. Prva faza je zajemala ureditev pločnika in javne razsvetljave od novozgrajenega urbanega krožišča v naselju Polana do pokopališča v Polani in je bila izvedena v letu 2019, razen ureditve zemljišč, za katere so bile odškodnine izplačane v letu 2020. Druga faza pa zajema obnovo asfaltnega vozišča z razširitvijo ceste od krožišča do občinske meje s sosednjo občino Puconci. Slednja je obnovo vozišča z razširitvijo že izvedla v 2020. Namen projekta je modernizacija cestne povezave Polana – Gorica, oziroma cestna povezava občin M. Sobota in Puconci ter zagotovitev potrebne prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 na tem projektu ni bilo planiranih aktivnosti. Druga faza izvedbe projekta pa je z NRP za obdobje 2021-2024 predvidena po letu 2023.

OB080-20-0002, Preplastitev in obnova LC v naselju Černelavci

Gre za več leten projekt, z izvajanjem v letih 2020-2023 in pozneje. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča oziroma cestišča Liškove, Dolge in drugih lokalnih cest, v naselju Černelavci ter izboljšanje prometne varnosti na lokalnih cestah v naselju. Vozišča cest so dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnih vozišč, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacij, s katerimi se bo življenjska doba vozišč podaljšala za 10 in več let.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bila predvidena in izvedena izvedba lokalnih sanacij in preplastitve celotnega vozišča Liškove ulice, na odseku od križišča z Črtomirovo ulico do križišča z Dolgo ulico (v dolžini cca 130 m), kot v leti 2020 nedokončana investicija. Projekt kot je bil planiran v 2021, je bil tudi realiziran, s čemer so bili doseženi cilji projekta tem letu. Nadaljevanje tega projekta je razvidno iz Načrtov razvojnih programov MO M. Sobota in je pogojeno zlasti z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture (kanalizacija).

OB080-20-0009 Preplastitev LC v naselju Kupšinci

Gre za več leten projekt, z izvajanjem v letih 2021-2024. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča oziroma cestišča lokalne ceste Kupšinci – pokopališče Kupšinci – Tropovci (občinska meja s sosednjo občino Tišina). Cestišče je v izrazito slabem gradbeno tehničnem stanju, še zlasti na odseku od državne ceste R2-441 do pokopališča v Kupšincih, kjer je potrebno cestišče delno sanirati ter nato izvesti asfaltno prevleko, kot trajnejši investicijski ukrep.

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bila planirana izvedba odseka od pokopališča v Krogu do pokopališča Satahovci in odseka od pokopališča v Satahovcih do meje s sosednjo občino Tišina. Žal je bila pogodba za izvedbo sklenjena šele v zadnjem četrtletju (zaradi nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih), zato do realizacije projekta v letu 2021 ni prišlo.

Projekt kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil realiziran v letu 2021, s čemer tudi niso bili doseženi cilji projekta v 2021, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili izvedbo projekta z manjšim – cca 4 mesečnim zamikom. Po NRP bi naj s

projektom zaključili v letu 2023, kar pa je še vedno v skladu z dinamiko, predeljeno z NRP MO M. Sobota.

13022001 - Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic

OB080-14-0042, Mestne ulice - lokalne sanacije

Projekt je več leten in se izvaja vsako leto, približno v enakem obsegu na večjem številu mestnih ulic, v odvisnosti od stanja (prizadetosti) voziščne konstrukcije in pomena, ki jo ima za promet. Z lokalnimi sanacijami cestišč, ki obsegajo krpanje mrežastih razpok in posedkov in/ali zalivanje linijskih razpok, se preprečuje nadaljnje propadanje najbolj prizadetih odsekov mestnih ulic ter zagotavlja potrebna prometna varnost. Z izvajanjem projekta se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, sistematično, glede na potrebe.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil projekt v celoti realiziran. Tako so bila lokalno sanirana vozišča in/ali cestišča mestnih ulic, kot so Naselje Jožeta Kerenčiča, Ulica Štefana Kuzmiča, Jakobovo naselje, Ivanocijevo naselje, Ulica Ivana Regenta, Ulica D. Šumenjaka, dostopna cesta do večstanovanjskih objektov Lendavska 35 in 37a.

Namen projekta je ohranjanje ulic pred nadaljnjim propadanjem, oziroma ohranjanje stanja cest v stanju v kakršnem so. Ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2021 so bili selektivni, glede na prizadetost cest (vrsto poškodb) in so bili v večji meri izvedeni na cestah s pomembnejšo prometno funkcijo. Projekt se izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z dinamiko, opredeljeno z NRP MO M. Sobota in sicer na nekaterih cestah, ki so teh sanacij že bile deležne v letu 2021 ali pred tem letom in na drugih cestah, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile potrebne, bodo pa potrebne v bodoče zaradi postopnega poslabševanja cestišč v ulicah, ki so bile v preteklosti rekonstruirane ali preplaščene.

OB080-17-0058, Preplastitve in sanacije mestnih ulic,

Projekt je več leten in zajema obnove in preplastitve mestnih ulic. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišča oziroma cestišč mestnih ulic ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Projekt je zasnovan tako, da se izvedejo lokalne sanacije – sanirajo cestišča s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje ali preprosto dotrajanosti obrabnega sloja. Po lokalno izvedenih sanacijah se izvedejo še asfaltne prevleke deb. 3 – 4 cm, kot trajnejši ukrep, s katerim se življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. V preteklosti so na podoben način bile sanirane številne mestne ulice, kot so Stara ulica, Razlagova, del Tomšičeve ulice in številne druge. Projekt se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih in predvideva obnove cestišč še na Zeleni, v Ulici Zorana Velnarja in v številnih drugih ulicah. Pred izvedbo preplastitev se v vseh ulicah, kjer je dotrajan vodovod, izvede tudi celovita obnova vodovoda, po potrebi pa položi tudi ostala morebitna manjkajoča infrastruktura (npr. telekomunikacije).

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt je več leten in se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih. V letu 2021 pa so bile za obnovo in sanacije Mestnih ulic planirane in realizirane investicije v:

- Prešernovi ulici (na odseku od Ulice Mikloša Kuzmiča do kanala v dolžini cca. 240 m), v vrednosti izvedenih del 63.978,25 €,
- Mojstrski ulici (na odseku od križišča s Staro ulico do Slomškove v dolžini cca. 235 m) v vrednosti izvedenih del 36.421,65 €,
- Talanyijevi ulici, na celotnem odseku, vrednost izvedenih del je znašala 36.501,00 €,
- stranski krak Razlagove ulice (v dolžini 166m) v vrednosti izvedenih del 20.095,15 €,
- v Kocljevi ulici, kjer so bila dela izvedena v vrednosti 13.931,86 € ter
- stranski krak Lendavske ulice (dostopna cesta do parkirišč ter v bližini trgovine »Dom«) z zamenjavo/obnovo asfaltne prevleke v vrednosti 16.581,25 €.

Realizacija projekta poteka v skladu z Načrtom razvojnih programov MO M. Sobota, namen projekta v smislu izboljšanja prometne varnosti, pa se prav tako dosega v odvisnosti od dinamike izvajanja.

13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest

OB080-15-0055, Lokalne sanacije JP

Projekt je več leten in se izvaja vsako leto, približno v enakem obsegu na večjem številu javnih poti, v odvisnosti od stanja (prizadetosti) voziščne konstrukcije in pomena, ki jo imajo za promet. Z lokalnimi sanacijami cestišč, ki obsegajo krpanje mrežastih razpok in posedkov in/ali zalivanje linijskih razpok se preprečuje nadaljnje propadanje najbolj prizadetih odsekov javnih poti ter zagotavlja potrebna prometna varnost. V preteklosti so bile na takšen način sanirane številne javne poti po naseljih Krog, Bakovci, Rakičan, v Černelavcih, Veščici in Satahovcih. Z izvajanjem projekta se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, sistematično, glede na potrebe.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil projekt v celoti realiziran v delu, planiranem za to leto. Tako so bila lokalno sanirana vozišča in/ali cestišča v Krogu – stranski krak Murske ulice, nekatere ulice v naselju Bakovci (del Kroške, Partizanska), Zadružna ulica v Černelavcih itn., vse v okviru sredstev plana proračuna za leto 2021, oziroma NRP-ja. Namen projekta je ohranjanje ulic po naseljih pred nadaljnjim propadanjem, oziroma ohranjanje stanja cest v stanju v kakršnem so. Ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2021 so bili selektivni, glede na prizadetost cest (vrsto poškodb) in so bili v večji meri izvedeni na cestah s pomembnejšo prometno funkcijo. Projekt se izvaja že vrsto let in se bo izvajal tudi v prihodnjih letih, v skladu z dinamiko, opredeljeno z NRP MO M. Sobota in sicer na nekaterih cestah, ki so teh sanacij že bile deležne v letu 2021 ali pred tem letom in na drugih cestah, na katerih doslej tovrstne sanacije niso bile potrebne, bodo pa potrebne v bodoče zaradi postopnega poslabševanja cestišč, ki so bile v preteklosti že rekonstruirane ali preplaščene.

OB080-15-0057, Preplastitev – ureditev JP v naselju Rakičan

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč javnih poti v naselju Rakičan ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt se je pričel izvajati v letu 2020, ko je bila sklenjena gradbena pogodba za obnovo asfaltnih slojev in ureditev meteorne odvodnje v stranskem kraku Cvetkove ulice. Žal je do realizacije izvedbe prišlo šele proti koncu leta 2020 (zaradi odložitve določenih investicij, ki je bila posledica nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih), investicija v to cesto pa je bila tako zaključena v letu 2021.

Projekt, je bil planiran v letu 2021, je bil tudi v celoti realiziran, z njim pa so bili v celoti doseženi tudi cilji projekta v 2021. Nadaljevanje projekta je razvidno iz Načrta razvojnih programov MO M. Sobota, s katerim se aktiviranje projekta predvideva spet od vključno 2023 naprej.

OB080-15-0059, Preplastitev – ureditev JP v naselju Krog

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč javnih poti v naselju Krog ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. Na ta način je v preteklosti bilo obnovljenih že nekaj ulic v naselju (npr. Plečnikova, stranski krak Murske ulice,

stranski krak Trubarjeve), nekatere med njimi pa so bile predvidene v letu 2021 (Rožna in Dobelska ulica) in v prihodnjih letih.

V skladu s tem projektom se je v letu 2020, izvedla obnova Vodnikove ulice. Obnova je zajemala saniranje cestišča z asfaltno prevleko, položitev potrebne infrastrukture (iz zračne v zemeljsko izvedbo), ureditev pločnika, javne razsvetljave in javnih parkirišč ter ureditev meteorne odvodnje.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bila planirana izvedba sanacij cestišča Dobelske in Ročne ulice z ureditvijo meteornih odvodenj in izvedbo preplastitev cestišč. Žal je bila pogodba za izvedbo sklenjena šele v zadnjem četrtletju (zaradi nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih), zato do realizacije projekta v letu 2021 ni prišlo.

Projekt kot je bil planirana torej iz objektivnih razlogov ni bil realiziran v letu 2021, s čemer tudi niso bili doseženi cilji projekta v 2021, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili izvedbo projekta z manjšim – cca 4 mesečnim časovnim zamikom (pričetek izvajanja). Istočasno pa je potrebno izpostaviti, da je Mestna uprava v letu 2021 izvedla dejansko dvoletni razpis, v skladu z Načrti razvojnih programov, kar tudi pomeni, da bo projekt v letu 2022 realiziran, kot je bil zasnovan z NRP. Zaključek projekta se predvideva v letu 2023.

OB080-15-0062, Preplastitev – ureditev JP Bakovci

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč javnih poti v naselju Bakovci ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več. Na ta način je v preteklosti bilo obnovljenih že nekaj ulic v naselju (npr. del Ulice ob Potoku, Ribiška ulica), nekatere med njimi pa so predvidene še v letu 2021 in v prihodnjih letih.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V skladu s tem projektom se je v letu 2020, izvedla obnova Zvezne ulice in stranski krak Stare ulice. Obnova je zajemala saniranje cestišča z asfaltno prevleko ter ureditev meteorne odvodnje.

V letu 2021 je bila planirana izvedba – obnova dela Ulice ob potoku z ureditvijo meteorne odvodnje v krajšem delu. Žal je bila pogodba za izvedbo sklenjena šele v zadnjem četrtletju (zaradi nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih), zato do realizacije projekta v letu 2021 ni prišlo.

Projekt kot je bil planiran torej iz objektivnih razlogov ni bil realiziran v letu 2021, s čemer tudi niso bili doseženi cilji projekta v 2021, vendar pa so za izvedbo projekta bili izvedeni določeni predhodni postopki, ki bodo omogočili izvedbo projekta z manjšim – cca 4 mesečnim časovnim zamikom (pričetek izvajanja).

OB080-19-0007, Preplastitev JP v naselju Veščica in

Projekt je več leten. Namen projekta je izboljšanje javne cestne infrastrukture – vozišč oziroma cestišč javnih poti v naselju Veščica ter izboljšanje prometne varnosti na njih. Vozišča javnih poti so dotrajana – s številnimi mrežastimi razpokami in posedki, ki so posledica številnih prekopov in polaganja infrastrukture v preteklosti, kot tudi neurejene meteorne odvodnje. Glede na poškodbe – prizadetost asfaltnega vozišča, so potrebne lokalne sanacije poškodb ter izvedba asfaltnih prevlek, kot trajnejšega ukrepa sanacije, s katerim se bo življenjska doba vozišča podaljšala za 10 let in več.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt se je pričel izvajati v letu 2020, ko je bila sklenjena gradbena pogodba za obnovo asfaltnih slojev in ureditev meteorne odvodnje na javno poti od VG doma Veščica proti Černelavcem. Žal je do realizacije izvedbe prišlo šele proti koncu leta 2020 (zaradi manjših prihodkov proračuna od planiranih), zato je bil naveden odsek v celoti realiziran v letu 2021. Prav tako je bil v 2021

realizirana ureditev javne poti mimo otroškega igrišča, s čemer je bil projekt, kot je bil planiran v letu 2021, v celoti realiziran.

S tem pa so bili v celoti doseženi cilji in namen projekta za leto 2021.

OB080-15-0066 Ureditev pločnika na ulici Jožeta Benka

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

13022010 – Urejanje kolesarskih povezav 1 faza– CTN

OB080-17-0012 Urejanje kolesarskih povezav 1 faza– CTN

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota, bo prispevala k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije (CPS) na področju trajnostnih oblik mobilnosti. Cilj izvedbe projekta je:

- povečati delež kolesarjev in pešcev ter s tem prehod z avtomobilov na trajnostne načine mobilnosti;
- izboljšanje kolesarskih povezav (op. zvezne);
- zmanjšati emisije ter druge negativne učinke (predvsem onesnaženost zraka s trdimi delci PM10 in hrup), ki jih povzročata motoriziran promet;
- povečati telesno aktivnost prebivalcev in s tem prispevati k boljšemu zdravju;
- zmanjšati stroške občanov za vsakodnevno mobilnost.

V sklopu projekta bodo vzpostavljene kvalitetne in kolesarjem privlačne kolesarske povezave in pločniki v območju središča mesta, kjer te površine več ne ustrezajo sodobnim smernicam.

Projekt se je začel v letu 2018 in traja do leta 2023, V začetnih letih je bila pridobljena projektna dokumentacija za več odsekov kolesarskih povezav in celovitih obnov ulic v mestu Murska Sobota. Projekt se bo izvajal v središču meta Murska Sobota na več odsekih posameznih ulic. Gradnja bo potekala po odsekih, in sicer na način, da bo čim manj prometnih zapor hkrati in bo možno zagotoviti obvoze:

- v letih 2020-2021 sta bili izvedeni ureditvi na Lendavski in Zvezni ulici;
- v letih 2021-2022 je načrtovana izgradnja krožišča med Gregorčičevo ulico in Ulico Staneta Rozmana ter ureditev Ulice Staneta Rozmana;
- ureditve na Ulici arhitekta Novaka so načrtovane konec leta 2021 in v prvi polovici leta 2022;
- ureditve na Gregorčičevi ulici, vključno s krožiščem med Ulico arhitekta Novaka in Gregorčičevo ulico so načrtovane v letu 2022,
- ureditve Slomškove ulice, vključno s krožiščem med Slomškovo ulico in Gregorčičevo ulico so načrtovane v letih 2022 in 2023.

V sklopu izvedbe projekta mobilnosti bo obnovljena tudi ostala komunalna in cestna infrastruktura, ki poteka v območju posameznih tras kolesarske povezave in je nujno potrebna obnove ali prestavitve in sicer: javna razsvetljava, vodovod, kanalizacija, na določenih odsekih pa bo postavljena tudi urbana oprema (klopi, koši), drevoredi, kolesarski števec in postajališča za kolesa. Na območjih, kjer imamo za to prostorske možnosti, se bo odvodnja utrjenih površin reševala tudi z dodatnimi ponikalnimi polji.

Na najslabših cestnih odsekih, se bo obnovilo tudi cestišča ter pripadajoča parkirišča (Slomškova ulica, Ulica Staneta Rozmana).

Projekt je bil uspešno prijavljen za sofinanciranje iz mehanizma CTN iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (1. faza prijavnega postopka), v letu 2020 je bila oddana vloga za 2. fazo prijave na Ministrstvo za infrastrukturo, kje spomladi pričakujemo sklenite sofinancerske pogodbe.

Sofinanciranje je predvideno v obsegu 80 % upravičenih stroškov (brez DDV).

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 15. 11. 2021 izdala odločitev o podpori. Po podpisu pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo bo možno črpanje prvih EU sredstev iz tega naslova. Do poletja 2022 bo oddan prvi zahtevek za sofinanciranje, s katerim je mišljeno pokrivanje stroškov že izvedenih projektov na Lendavski, Zvezni in ul. Staneta Rozmana.

Zaključek projekta in sofinanciranja je predviden konec leta 2023.

13022011 – Urejanje kolesarskih povezav 2 faza– CTN

OB080-17-0013 Urejanje kolesarskih povezav 2 faza– CTN

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt Urejanja kolesarskih povezav- 2 faza predstavlja vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestnih naseljih MOMS in se načrtuje za sofinanciranje iz mehanizma CTN iz Kohezijskega sklada na podlagi Operativnega programe evropske kohezijske politike 2014-2020, iz prednostne naložbe 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Natančnejše trase vzpostavitve kvalitetnih kolesarskih povezav (obnove in novogradnje) v okviru tega celovitega projekta so (z navedenim letom izvedbe, kot sledi iz prijave za sofinanciranje):

- Celovita ureditev Kroške ulice
- Celovita ureditev Ulice arhitekta Novaka.

V letu 2020 je bila sklenjena gradbena pogodba za ureditev Kroške ulice, v M. Soboti in sicer v mesecu septembru z rokom izvedbe 180 dni, kar pomeni, da vseh del ni bilo mogoče izvesti v letu 2020. Tako so bila izvedena več ali manj vsa gradbena dela – izvedena je bila obnova vodovoda v celoti, urejena je bila javna razsvetljava, urejene zelenice in zasajena drevesa, položeni so bili cestni in vrtni robniki, urejene ponikalnice ter izvedene odstranitve dotrajanih asfaltov in podlage v območju predvidenih kolesarskih stez in pločnikov in vgradnje celotnih zgornjih ustrojov do izvedbe asfaltov. Predmetni odsek je bil zaključen v prvem polletju 2021, ko so potekala vsa asfalterska dela in izvedba prometnih označb oz. signalizacije.

Za leto 2021 je bila nadalje predvidena tudi izvedba preostalega dela projekta in sicer ureditev ulice Arhitekta nova v mestu Murska Sobota a je postopek izbire izvajalca gradbeno obrtniških del bil zaključen šele sredi jeseni. Z deli se je začelo šele v začetku leta 2022 a bodo zato dela potekala v strnjem časovnem obdobju. Zaključek izvedbe na terenu je predviden v mesecu maju 2022.

Maja 2021 je projekt odobril MZI, še v istem mesecu je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala Odločitev o podpori. Junija 2021 je bila podpisana sofinancerska pogodba z MZI, na podlagi katere je možno črpanje nepovratnih finančnih sredstev.

Zaključek celotnega projekta in sofinanciranja je predviden jeseni leta 2022.

13022014 - Urejanje kolesarskih povezav 3 faza

OB080-17-0060 - Urejanje kolesarskih povezav - dokumentacija

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

S proračunsko postavko Urejanje kolesarskih povezav - 3 faza so se zagotavljala sredstva za pripravo projektov in investicijske dokumentacije za naslednje projekte mobilnosti z obstoječo in naslednjo evropsko finančno perspektivo.

Vendar pa je občina pristopila k projektu Elena (sodeluje več občin, nosilna občina je MO Novo Mesto). V sklopu tistega projekta se sofinancirajo razne dokumentacije in ostali stroški priprave projektov trajnostne mobilnosti. Projekt v sklopu tehnične pomoči Elena, financiran s pomočjo Evropske investicijske banke, je bil konec leta 2020 tudi potrjen, aktivnosti v zvezi s pridobivanjem projektne in drugih dokumentacije za projekte trajnostne mobilnosti pa se bodo izvajale v obdobju 2021 - 2024. Projekt Elena je voden na proračunski postavki : 13022024 ELENA Mobility Slovenia - Sustainable mobility programme in Slovenia.

Tako je v letu 2021 nastala le manjša realizacija. V prihodnjih letih je s to proračunsko postavko namen še dalje zagotavljati osnovna sredstva za pripravo morebitnih dokumentacij po katerih bi se kazala potreba ob nenadnih objavah razpisov za sofinanciranje projektov na področju mobilnosti.

13022016 - Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih Las Goričko2020

OB080-19-0030 Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih Las Goričko 2020.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

S proračunom so bila načrtovana manjša sredstva za izvedbo projekta »Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih« (v sklopu Las Goričko2020). Za isti projekt je bila glavna sredstva načrtovana tudi na Oddelku za okolje in prostor, ki je tudi nosilec tega projekta. Zaradi celovitosti vodenja projekta, tako stroškov na tej proračunski postavki v letu 2021 nismo vodili, ampak so bili vodeni zgolj v okviru enake proračunske postavke pri oddelku za okolje in prostor.

13022017 – Ukrepi trajnostne mobilnosti – razpis EKO SKLAD

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Za projekt Ureditev kolesarskih in drugih površin na Grajski in Ciril Metodovi ulici so bila v letu 2020 odobrena sofinancerska sredstva po razpisu Eko sklada v višini 95.653,24 €. Za namen ločenega knjigovodstva sofinanciranih projektov je bila odprta ločena proračunska postavka in projekt.

Izvedba del je potekala v poletnih mesecih leta 2021. Izvedena so bila naslednja dela:

- novogradnja manjkajočega dela kolesarske steze na Ciril Metodovi ulici ter
- rekonstrukcija kolesarske steze s pločnikom ter parkirišči pri zdravstvenem domu (razširitev pločnika in kolesarske steze ter sistem parkiranja z notranjo dostopno cesto)
- obnove spremljajočih komunalnih vodov (meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, zasaditve ipd).
- predelave križišča Kopališke ulice z Ciril Metodovo ulico in osvetlitev celotnega območja v skladu s predpisi,
- postavljena je tudi pametna solarna klop, zasajena drevesa in grmovnice.

Nastali so tudi stroški strokovnega gradbenega nadzora, storitev priprave varnostnega načrta ter izvajanja storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Takoj ob dokončanju investicije je bil vložen zahtevek za nakazilo sofinancerskih sredstev Eko Sklada, katera so bila pred iztekom leta tudi v celoti nakazana občini. Projekt je zaključen.

13022021-Kolesarski most čez potok Ledava v Polani

OB080-15-0081 - Ureditev mostu za kolesarje Černelavci-Polana

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Za izgradnjo kolesarskega mostu čez potok Ledava v Polani (prehod iz Černelavcev v Polano) je bila v letu 2021 načrtovana pridobitev zemljišč in gradbenega dovoljenja. Nastali so le stroški geodetskih storitev – parcelacije. Aktivnosti pridobivanja zemljišč do izteka leta niso bile zaključene in posledično tudi gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno.

Izbira izvajalca za izvedbo gradbeno obrtniških del izgradnje kolesarskega mostu s pripadajočo infrastrukturo je predvidena za jesen 2022 in izvedba v začetku leta 2023.

Z izgradnjo kolesarskega mostu čez potok Ledava v Polani bo omogočen varen prehod stanovalcem naselja Polana (in tudi drugim dnevnim migrantom) v vas, ker sicer kolesarji in pešci nevarno prečkajo most in spust v naselje skupaj z motornim prometom. Vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota, (obnove in novogradnje), bo prispevala k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije (CPS) na področju trajnostnih oblik mobilnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13023003 - Upravljanje in vzdrževanje parkirišč ter urejanje parkiranja

OB080-17-0007 Urejanje parkirišč

Projekt je več leten in zajema urejanje obstoječih in novih javnih parkirišč, brez plačila parkirnine. Tako so bila v preteklosti že urejena določena gramozna parkirišča na Lendavski ulici, ob Gregorčičevi, Zeleni, Mojstrski, Vrtni ulici in drugod, v naslednjih letih pa se bodo le-ta po potrebi dodatno gramozirala in/ali urejala nova bolj na obrobju mesta s ciljem, da bi mestno središče čim bolj razbremenili motornega prometa. Prav tako so v projekt vključena določena asfaltna parkirišča, za katera se ne plačuje parkirnine in so potrebna obnove oziroma določenih ureditev za izboljšanje stanja – npr. urejanje meteorne odvodnje s ponikanjem ipd...

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bila realizirana ureditev večjega gramoznega parkirišča na območju nekdanje Veterinarije na Lendavski ulici, v M. Soboti. Ker je bila površina v izredno slabem gradbeno tehničnem stanju in deležna številnih kritik uporabnikov, je Mestna uprava v letu 2021 izvedla dvoletni razpis in tako parkirišče dokončno uredila v letu 2021, čeprav je bil zaključek ureditve tega parkirišča po Načrtu razvojnih programov predviden v letu 2022. V ta namen so bila prerazporejena potrebna sredstva proračuna z druge postavke. Ureditev je zajemala odstranitev odvečnih robnikov in ostankov nekdanje ograje, ureditev gramozne površine ter ureditev meteorne odvodnje s ponikanjem in samega režima parkiranja (s konfini, verigami in cvetličnimi koriti).

S tem so bili namen in cilji in sicer izboljšanje cestne infrastrukture ter zagotovitev urejenih parkirnih mest izven ožjega središča mesta, kar je imelo za posledico »manj motornih vozil v mestnem središču«, v celoti doseženi v obsegu, planiranem za leto 2021.

13023011 - Brod v Krogu

OB080-19-0027 Brod v Krogu

Projekt je več leten in je namenjen obnavljanju in ohranjanju broda na Muri v Krogu za prevoz lesa z ene na drugo stran Mure. Kot brod pa je tudi ena redkih ohranjenih znamenitosti reke Mure, v luči turistične destinacije in služi tudi za prevoz oseb in turistov. Brod ima pridobljeno dovoljenje za plovno po celinskih vodah in je registriran za prevoz tovora in določenega števila oseb, glede na njegovo nosilnost.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 so bila izvedena določene obnove na brodu (nadomeščen del ograje) ter izvedena registracija broda za leto 2021. S tem so bili namen in cilji projekta v smislu izboljšanja infrastrukture in prevoznosti broda za potrebe občanov in turističnih prevozov, v celoti izpolnjeni.

13029004 Cestna razsvetljava

13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave

OB080-15-0089 Dograditve in prenove JR v MOMS in

OB080-20-0015 JR in druge ureditve do Expanso

Projekt je več leten in se je pričel izvajati leta 2009, neposredno potem, ko je bila sprejeta Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in najvišji dovoljeni porabi el. energije na javni razsvetljavi na prebivalca občine. Tako je bil v letu 2009 izdelan kataster javne razsvetljave, kot presek obstoječega stanja s tedanjo porabo 109 kwh/prebivalca, kar je tedaj predstavljalo ca 148% višjo porabo od dovoljene po uredbi (44 kwh/prebivalca). Istočasno je bilo tedaj ugotovljeno, da je le cca 10% vseh svetilk takšnih, ki so tedaj ustrezale zahtevam uredbe v smislu svetlobnega onesnaževanja (0 % sevanja svetlobnega snopa v nebo), vse ostale je bilo potrebno prilagoditi ali zamenjati do konca leta 2016. V skladu z navedenimi ugotovitvami je MO M. Sobota zasnovala ambiciozen načrt prenove javne razsvetljave, s katerim je pričela v 2010 in 2011 zamenjevati energijsko najmanj učinkovite svetilke javne razsvetljave s sodobnejšimi Na svetilkami s 50 % redukcijo v nočnem času (med 23,00 in 5,00 uro), pri čemer je za te zamenjave koristila tudi sredstva 23. člena ZFO, s katerimi je država namensko sofinancirala investicije občin. V letih 2012 in 2013 sta sledili največji prenovi javne razsvetljave v mestu M. Sobota, v katerih je bila zamenjana skoraj petina svetilk v mestu, tedaj že pretežno z novimi LED svetilkami, s katerimi se je doseglo tudi občutne prihranke pri porabi električne energije. V letih 2015 in 2016 sta sledili še dve prenovi razsvetljav po naseljih, v sklopu katerih so bile zamenjane prav vse svetilke s sodobnejšimi LED svetilkami. Tako je MO M. Sobota uspelo vso razsvetljava, razen nekaj izjem po mestu, zamenjati do konca leta 2016, ko je bila prvič dosežena tudi dovoljena poraba na prebivalca (43,7 kwh). Od tedaj naprej se poraba na prebivalca še nekoliko znižuje, čeprav je v zadnjih letih bilo izvedenih kar precej dodatnih razsvetljav (v določenih manjših ulicah v mestu, kjer je doslej še ni bilo, v mestnem parku in nekaterih dodanih po naseljih, osvetlitev kolesarskih stez, ki se uporabljajo v kombinaciji s pešci). Poraba se znižuje predvsem zaradi vedno varčnejših LED svetilk, ki imajo vedno boljši izkoristek, z njimi pa se postopoma zamenjujejo svetilke s slabšim izkoristkom, sedaj so to predvsem Na svetilke. Še vedno pa so določene rezerve tudi v novi tehnologiji t.i. »pametnih svetilk«, ki bodo delovale le takrat, ko bodo zaznale uporabnika, ki jo potrebuje ter v enotnem nadzoru in krmiljenju javne razsvetljave, s katerim bo možno sproti in glede na potrebe prilagajati moč osvetljevanja skozi različne nočne termine (režime).

Z vsemi navedenimi racionalizacijami in prilagoditvenimi je MO M. Sobota od uveljavitve Uredbe do konca leta 2021 uspelo znižati stroške porabe el. energije za cca 58 %, samo porabo na prebivalca pa za skoraj 65 %. Razlika cca 7 % pa je posledica precejšnjega dviga cen el. energije po letu 2019, katero pa je MO M. Sobota skoraj v celoti izničila s prehodom merjenja z eno tarifnega v dvo tarifno merjenje, sicer bi bila ta razlika precej višja.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 se je izvedlo dograjevanje javnih razsvetljav, kjer te še ni bilo in sicer ob:

- kolesarski stezi M. Sobota – Expanso in sicer na odseku od priključne ceste za Expanso do AC, kjer se je uredilo 10 stojnih mest JR, investicijska vrednost je bila 8.385,40 € ter
- klesarski stezi M. Sobota – Živex (ob Kopališki ulici), kjer se je uredilo 17 stojnih mest JR, investicijska vrednost pa je znašala 15.843 € ter za
- posodobitev JR v naselju Krog, kjer je bilo potrebno le-to uskladiti z rekonstrukcijo NNO, ki ga je izvajal Elektro Maribor in je bilo potrebno zaradi ukinitve zračnih vodov NNO izvesti JR na kandelabrih. Skupna vrednost teh del je znašala 30.731,02 in je zajemala ureditve JR v Trubarjevi ulici, delu Vodnikove ulice, v Brodarski ulici ter v stranskem kraku Soboške ulice, kar vse je nekoliko več, kot je bilo planirano s planom proračuna za 2021. Ker pa so se dela zaradi že navedenih rekonstrukcij NNO morala izvesti (sicer bi ostale določene ulice v temi), se j za ta namen med letom prerazporedilo sredstva z druge proračunske postavke

(PP1302002), v višini 19.300 €. Zaradi rekonstrukcij NNO pa je bilo potrebno izvesti še izselitev odjemnega mesta JR s TP v Satahovcih. Prav tako so bile v letu 2021 prvič nameščene solarne svetilke in sicer v dveh krajših ulicah oziroma cestah (stranski krak Partizanske ulice v M. Soboti in v naselju Markišavci), ki za vir energije uporabljajo sonce. Svetilke sploh ne bodo priključene na električne vode JR, kar seveda pomeni, da v bodoče z ate svetilke ne bo plačevanje el. Energije. Istočasno pa je za vsaj 40 “ nižja investicijska vrednost, ker ni kopanja za položitev vodov, niti polaganja slednjih.

Z izvedbo projekta v letu 2021 so tako bili v celoti doseženi namen in cilji projekta – povečanje vrednosti javne infrastrukture in zvišanje uslug za uporabnike z osvetljevanjem javnih površin v nočnem času.

14 - GOSPODARSTVO

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14021005 - EU projekti

OB080-17-0064 EU projekti

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru te proračunske postavke so bila planirana sredstva za morebitne stroške priprave EU projektov, ki jih še ne bo možno vezati na konkreten projekt oz. proračunsko postavko projekta. Ker tovrstni stroški niso nastali, saj ji je bilo vse možno razporediti na konkretne projekte, je postavka ostala nerealizirana.

14021010 – Podpora enotam malega gospodarstva

OB080-20-0007 Podpora enotam malega gospodarstva

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Mestna občina Murska Sobota je z namenom razvoja podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v septembru 2021 objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2021 (Uradni list RS, št. 150/21, 178/21).

Predmet javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev mestne občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

Ukrep 2: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,

Ukrep 3: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Upravičenci do sofinanciranja po javnem razpisu so bile pravne ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in majhna podjetja ne glede na njihov pravni status, obliko ali lastništvo, če je njihova dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost; to je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, dohodka, ali če z opravljanjem te dejavnosti subjekt konkurira na trgu z drugimi subjekti in če se njihova dejavnost izvaja na upravičenem območju poslovanja, to je na območju Mestne občine Murska Sobota.

Na razpis se je odzvalo 78 prijaviteljev, ki so do razpisanega roka oddali vlogo na razpisane ukrepe.

Za Ukrep 1 sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij je vlogo vložilo 43 prijaviteljev. Glede na razpoložljiva sredstva za Ukrep 1 in glede na doseženo število točk ter navedene kriterije za razdelitev sredstev, nekatere vložene vloge niso dosegle praga za uvrstitev med vloge za dodelitev sredstev. Tem prijaviteljem se sofinanciranje razpisanih investicij ni odobrilo. 15 prijaviteljem, ki so dosegli prag, pa so se odobrila sredstva v skupni višini 35.637,63 EUR.

Za Ukrep 2 sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov je vlogo vložilo 49 prijaviteljev. Sredstva so se razdelila med 45 prijaviteljev v skupni višini 35.896,84 EUR. Vloga enega prijavitelja je bila zavržena, vloge treh prijaviteljev pa zavrjene.

Za Ukrep 3A sofinanciranje samozaposlovanja je prispelo pet vlog, od tega se je štirim upravičencem odobrila sredstva v skupni višini 3.116,61 EUR. Vloga enega prijavitelja je bila zavržena.

Za ukrep 3B sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest ni bila vložena nobena vloga.

Na podlagi predloga Komisije za izvedbo postopka javnega razpisa za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2021 se je tako med 50 upravičencev (nekateri so vlogo oddali za več ukrepov) s sklepom o odobritvi razdelila celotna vrednost razpisanih sredstev v skupni višini 74.651,08 EUR.

V skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo se je med upravičencem in mestno občino sklenila pogodba, s katero so se določile medsebojne pravice in obveznosti. Na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo so se upravičencem nakazala odobrena sredstva.

Sredstva so se razdelila naslednjim upravičencem:

BLUECAM STUDIO, VIDEO STORITVE, TURIZEM IN SVETOVANJE, BOŠTJAN FLEGAR S.P., Plese 9A, 9000 Murska Sobota: 2.211,46 EUR, VERMIS, programske rešitve d.o.o., Ozka ulica 2, 9000 Murska Sobota: 2.298,14 EUR, AviRings, sledilna tehnologija d.o.o., Ozka ulica 2, 9000 Murska Sobota: 1.476,60 EUR, INŠTITUT GIBANJA, gibalna dejavnost, SIMONA KOLARIČ S.P., Plese 9A, 9000 Murska Sobota: 704,57 EUR, RAČUNOVODSTVO IN SVETOVANJE MARJANA KRANJEC s.p., Lendavska ulica 33, 9000 Murska Sobota: 317,84 EUR, 3DtehoCAR, 3D print, oglaševanje in tehnične storitve, Aleš Car s.p., Plese 9A, 9000 Murska Sobota: 3.010,60 EUR, CNC rezkanje in struženje, Stevan Novak s.p., Plese 9A, 9000 Murska Sobota: 2.667,60 EUR, Frizerski studio 13 Breda Žekš s.p., Šalamenci 54A, 9201 Puconci: 6.161,95 EUR, ABICOR BINZEL Varilna Tehnika, d. o. o., Plese 9A, 9000 Murska Sobota: 1.850,12 EUR, KOMPAS POMURJE, družba za turistična potovanja in agencija d.o.o., Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota: 7.000,00 EUR, KREATIVNE IDEJE, informacijske in poslovne rešitve d.o.o., Plese 9A, 9000 Murska Sobota: 1.501,75 EUR, Nell_Solutions, specializirana gradbena dela, Manuela Hošpel s.p., Plese 9A, 9000 Murska Sobota: 714,89 EUR, Dona, studio z oblačili in modnimi dodatki, Maša Flegar s.p., Kocljeva ulica 1A, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, VARGAL prodaja in servis varilne opreme d.o.o., Zatak 41, Čentiba, 9220 Lendava: 872,50 EUR, Avtoservis Horvat, Bojan Horvat s.p., Plese 9A, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, HIPOING, hišna popravila in inženiring d.o.o., Ulica generala Maistra 12, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, FRIZERSKI SALON "SREČKA", MIRA CÖR s.p., Ulica arhitekta Novaka 1, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, Svetovanje, organizacija in vodenje dogodkov, Barbara Muhič s.p., Brodarska ulica 44, Krog, 9000 Murska Sobota: 1.641,50 EUR, PRODAJALNA MALIH ŽIVALI "Z00 MARKET" MATJAŽ GRILEC S.P., Tomšičeva ulica 52, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, Tečaji joge, Tatjana Baligač s.p., Lipovci 36, 9231 Beltinci: 662,04 EUR, FRIZERSKI SALON VERICA, VERICA BANFI S.P., Lendavska ulica 51, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, Restavracija in prenočišča ČARDA d.o.o., Nemčavci 39C, 9221 Martjanci: 1.000,00 EUR, MICROSERVIS, popravila komunikacijskih in elektronskih naprav ter druge storitve, Maja Horvat s.p., Gaberje, Gornja ulica 46, 9220 Lendava: 423,52 EUR, TRADA ŠKER, marketinško svetovanje, David Tratnjek s.p., Tišinska ulica 6A, 9000 Murska Sobota: 1.500,00 EUR, SERVIS TRAJBAR VALENTIN TRAJBAR S.P., Cankova 67B, 9261 Cankova: 534,12 EUR, GAJO SPORT + STIL, UROŠ GAJŠEK s.p., Lendavska ulica 31, 9000 Murska Sobota: 935,82 EUR, ZEKO SPORTS, RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI, DEJAN ZEČEVIČ S.P., Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota: 7.000,00 EUR, FLORJANA HORVAT JOŽICA S.P., Nemčavci 10A, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, Okrepčevalnica MANČI, Nataša Bavec s.p., Ulica Štefana Kovača 14, 9000 Murska Sobota: 900,00 EUR, DIADEM - LEPOTNI IN SPROSTITVENI SALON, Boračeva 12D, 9252 Radenci: 1.000,00 EUR, MATT CONSULTECH, inženiring in proizvodnja, d.o.o., Kološeva ulica 15, 9000 Murska Sobota: 449,00 EUR, Center za razvoj trajnostne družbe, z.o.o., Krajna 57, 9251 Tišina: 3.330,95 EUR, ŠPICA MTB, servis koles in smuči, Gorazd Zelko s.p., Kruplivnik 33A, 9264 Grad: 1.000,00 EUR, NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE, Mateja Bagari s.p., Kocljeva ulica 16, 9000 Murska Sobota: 724,00 EUR, AVTOSERVIS VILJEM ČASAR S.P., Dolga ulica 85,

Černelavci, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, Frizerski salon a Alenka Erdelji s.p., Slovenska ulica 37, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, Trgovina ŽABICA, Jožefa Svetoivanec s.p., Slovenska ulica 39, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, Cvetje C&T, cvetličarna in trgovina d.o.o., Vanča vas 43, 9251 Tišina: 1.000,00 EUR, Poslovno svetovanje Dominik Ketiš s.p., Cvetkova ulica 2F, 9000 Murska Sobota: 1.159,32 EUR, ERICUS, center komplementarne medicine, d.o.o., Gorička ulica 61, Černelavci, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, ODVETNICA KARIN ABRAMUŠIČ, Slovenska ulica 21, 9000 Murska Sobota: 871,25 EUR, GeoGreen, poslovno in osebno svetovanje, d. o. o., Ledavska ulica 26, Černelavci, 9000 Murska Sobota: 417,78 EUR, Okrepčevalnica "CANTINA", Janez Žitek s.p., Trubarjeva ulica 4, Krog, 9000 Murska Sobota: 720,00 EUR, OPTIKA GROF, trgovina z optičnimi pripomočki d.o.o., Cvetkova ulica 10, 9000 Murska Sobota: 650,00 EUR, FRANCFRANC, oblikovanje in komunikacije d.o.o., Slovenska ulica 42, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, CASTOOLA, interaktivne rešitve, d.o.o., Pleše 9A, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, NINUSHUAL, UNIKATNO OBLIKOVANJE, NINA GRAABAR, s.p., Cankarjeva ulica 23, Rakičan, 9000 Murska Sobota: 600,00 EUR, 3kw, specializirana trgovina z elektrotehničnim materialom, d. o. o., Liškova ulica 30, Černelavci, 9000 Murska Sobota: 1.000,00 EUR, PUTRA, turizem, gostinstvo, storitve in trgovina d.o.o., Cvetkova ulica 2, 9000 Murska Sobota: 910,00 EUR, ZAVOD ZA POMOČ PRI RAZVOJU OTROK IN MLADOSTNIKOV TER ZA UVELJAVLJANJE LJUBITELJSKIH FOTOGRAFOV - KORAK NAPREJ MURSKA SOBOTA, SOCIALNO PODJETJE, Slovenska ulica 34, 9000 Murska Sobota: 2.433,76 EUR.

Dodeljena sredstva predstavljajo državno pomoč, ki smo jo, v skladu s prigrasitvijo, poročali Ministrstvu za finance.

V naslednjih letih se prav tako predvideva pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota.

14021011 – CITIES 2030

OB080-20-0008 CITIES2030

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Gre za večletni projekt, v katerega je vključenih 41 partnerjev iz Evropske unije. Vodilni partner je Univerza v Benetkah. Projekt se je začel 1. 11. 2020 in bo trajal 48 mesecev. Vrednost celotnega projekta je 12.432.731,25 EUR, od tega je delež Mestne občine Murska Sobota, kot enega izmed partnerjev, 209.925,00 EUR. Gre za 100 % sofinanciranje vseh nastalih upravičenih stroškov. V ta namen smo že v letu 2020 kot predfinanciranje prejeli 65.951,44 EUR sredstev, ki so se za stroške dela in druge projektne aktivnosti porabila v letu 2021.

Glavni cilj projekta CITIES2030 je ustvariti dober, učinkovit in zaupanja vreden urbani prehranski sistemi, ki se bo osredotočal na posameznega državljan/občana. Mestna občina Murska Sobota bo kot projektni partner izvajala aktivnosti povezane z oživitvijo mestnega središča in tržnice, predvsem s spodbujanjem lokalnih deležnikov, ki se osredotočajo na lokalno in trajnostno ponudbo.

V mesecu juniju smo pristopili k pripravi strateških smernic na področju zdrave in lokalne hrane ter samooskrbe v Pomurski regiji.

V okviru postavke se je 11. 9. 2021 izvedel in organiziral dogodek Jesenska igriva ulica – krepimo zdravje z lokalno hrano. Namen dogodka je bil ozavestiti obiskovalce o trajnostnem načinu življenja, vključevanju lokalnih izdelkov v vsakdan in pomenu zdrave hrane za naše življenje. K sodelovanju so bili povabljeni lokalni ponudniki in podjetja/zavodi.

V sklopu projekta smo se kot partnerji udeležili večih seminarjev in delavnic na temo samooskrbe, sprememb regionalnih politik na področju samooskrbe ter dobre prakse v drugih regijah.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15022000 - Vzdrževanje mešanega in meteornega sistem kanalizacije

OB080-15-0095 Mešani meteorni sistem kanalizacije

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt je večletni in obsega, vsakoletne sprotne večje sanacije kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Murska Sobota, ki je dotrajan in se intenzivneje sanira v zadnjih letih. V preteklih letih se je obnovil severni korektor ter kanalizacija v Černelavcih in sicer Kanal K7 (Dalmatinova in del Slovenske ulice) in kanal K8 (Črtomirova ulica), obnova slednjega se je zaključila v letu 2020. V letu 2020 se je zamenjala črpalka v črpališču Rakičan, ki jih je bilo potrebno zaradi nemotenega delovanja sistema nujno zamenjati. V naslednjih letih se predvideva sanacija manjših, najbolj dotrajanih krakov kanalizacijskega omrežja.

OB080-19-0004 Sanacija kanalizacije v mestu Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt obsega vsakoletne obnove kanalizacijskega omrežja v mestu Murska Sobota. V letu 2020 so se sredstva porabila za čiščenje in posnetek glavnega kolektorja od Ulice arhitekta Novaka do ČN Murska Sobota ter ureditev telemetrije na črpališču MS3 na južnem kolektorju. V letu 2021 so se sredstva namenila za nujno sanacijo kanalizacije v Zeleni ulici, del Juša Kramarja, del Razlagove ulice. V sklopu projekta izvedbe vodovodnega omrežja na Mojstrski ulici, delu Prešernove ulice, Ulice ob Kanalu, Talanijeve ulice in kraka Razlagove ulice se je izvedlo čiščenje kanalizacije in posnetek obstoječe kanalizacije. V naslednjih letih se načrtuje nadaljnja postopna sanacija kanalizacije v mestu Murska Sobota.

OB080-19-0005 Sanacija kanalizacije v Černelavcih

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je sanacija kanalizacije v naselju Černelavci z izgradnjo črpališča do razbremenilnega kanala, katerega namen je razbremeniti obstoječi severni kolektor, ki je ob nalivih poln in ni sposoben odvajati vse odpadne in padavinske vode (naselje Černelavci ima namreč mešani sistem kanalizacije). V letu 2020 se je izvedlo naročilo in oddala dela za izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2021 se izdelava projektne dokumentacije izdelala na ravni idejne zasnove, kajti idejna zasnova objekta črpališča je pokazala, da mora MOMS pridobiti zemljišče, kjer bo stal objekt črpališča in služnosti za tlačni vod. V letu 2022 je predvideno pridobitev zemljišč za gradnjo, izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, medtem ko je sama gradnja predvidena v naslednjih letih.

OB080-19-0022 Sanacija kanalizacije v naselju Krog

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je obnova črpališča Krog, kjer je potrebno obnoviti betonski del školjke črpališča, ki je dotrajana. V letu 2020 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem izvedbe, vendar nam skupaj z upravljavcem JP Komunala d.o.o., zaradi visokih vodostajev, od ARSO ni uspelo pridobiti soglasja za prečrpavanje vode za potrebe obnove črpališča. S tega razloga se je izvajalcu podaljšal rok in dela so bila v mesecu marcu 2021 končana.

OB080-20-0005 Sanacija kanalizacije v Bakovcih

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je sanacija vodotesnosti kanalizacije v naselju Bakovci. Sanacija vodotesnosti je planirana v več letih. V letu 2020 je bila izvedena sanacija na najbolj kritičnem odseku kanalizacije. Tekom sanacije se je ugotovilo, da prihaja do velikih vdorov podtalnice v kanalizacijo. Z izvedeno vodotesnostjo so se že pokazali učinki na črpališču Krog, kjer ugotavljamo, da prihaja bistveno manjša količina vode na črpališče. V letu 2021 se je posnelo in pregledalo cca 5000 m kanalizacije v naselju Bakovci ter zatesnilo cca 1000 m najbolj kritičnih delov. V naslednjih letih se planira nadaljnja sanacija kanalizacije.

OB080-20-0011 Sanacija kanal. v Ul. Zorana Velnarja

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je sanacija kanalizacije v Ulici Zorana Velnerja, ki je močno dotrajana. V letu 2021 je ni prišlo do realizacije, zato je izdelava projektne dokumentacije načrtovana za leto 2022. Predhodno bo potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje, izvedba pa je predvidena v naslednjih letih.

15022003 – Kanalizacijski kolektorji

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je v skladu z izdelano celovito analizo kanalizacijskega sistema, kjer so predvidene obsežne investicije v obnovo kanalizacijskega omrežja. Z analizo je bilo ugotovljeno, da je potrebno v mestu dograditi glavne kanalizacijske kolektorje, ki predstavljajo ozko grlo kanalizacijskega sistema. Hkrati bodo v naslednjih letih potekale večje investicije v kolesarsko infrastrukturo in obnove cest, kjer trase teh obnov sovpadajo z obnovo kanalizacije. Iz tega razloga se je že v letu 2020 pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskih kolektorjev v središču mesta, ki bodo razbremenjevali glavne kanale kanalizacijskega sistema. Območje glavnih kanalizacijskih vodov je po idejni zasnovi razdeljeno v 3 faze izvedbe:

- prvi del predstavlja izvedbo dodatnega glavnega kolektorja po Slomškovi ulici, kjer zavije na Gregorčičevo ulico in se na Ulici Arhitekta Novaka naveže na obstoječi glavni kolektor v dolžini cca 710 m. Ta kolektor bo razbremenjeval osrednji in jugovzhodni del mesta Murska Sobota.
- drugi del izvedbe predstavlja navezavo na glavni kolektor v krožišču Ulice Staneta Rozmana in Štefana Kovača, kjer se naveže na obstoječi glavni kolektor iz smeri Štefana Kovača in poteka po Ulici staneta Rozmana ter Gregorčičevi ulici z navezavo na glavni kolektor v Ulici arhitekta Novaka. Dolžina celotne trase je 610 m. ta del bo razbremenjeval obstoječi glavni kolektor.
- tretji del je najzahtevnejši in predstavlja izgradnjo dodatnega glavnega kolektorja od ulice Arhitekta Novaka do južnega kolektorja, kjer se naveže skupni razdelilni objekt obstoječega glavnega kolektorja in južnega kolektorja pred čistilno napravo. Celotna dolžina je cca. 650 m in prečka tudi železniško progo.

V skladu z izdelano celovito analizo kanalizacijskega sistema, so v naslednjih letih predvidene obsežne investicije v obnovo kanalizacijskega omrežja. Z analizo je bilo ugotovljeno, da je potrebno v mestu dograditi glavne kanalizacijske kolektorje, ki predstavljajo ozko grlo kanalizacijskega sistema. Hkrati bodo v naslednjih letih potekale večje investicije v kolesarsko infrastrukturo in obnove cest, kjer trase teh obnov sovpadajo z obnovo kanalizacije. Iz tega razloga se je že v letu 2020 pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskih kolektorjev v središču mesta, ki bodo razbremenjevali glavne kanale kanalizacijskega sistema. Območje glavnih kanalizacijskih vodov je po idejni zasnovi razdeljeno v 3 faze izvedbe:

- prvi del predstavlja izvedbo dodatnega glavnega kolektorja po Slomškovi ulici, kjer zavije na Gregorčičevo ulico in se na Ulici Arhitekta Novaka naveže na obstoječi glavni kolektor v dolžini cca 710 m. Ta kolektor bo razbremenjeval osrednji in jugovzhodni del mesta Murska Sobota.
- drugi del izvedbe predstavlja navezavo na glavni kolektor v krožišču Ulice Staneta Rozmana in Štefana Kovača, kjer se naveže na obstoječi glavni kolektor iz smeri Štefana Kovača in poteka po Ulici staneta Rozmana ter Gregorčičevi ulici z navezavo na glavni kolektor v Ulici arhitekta Novaka. Dolžina celotne trase je 610 m. ta del bo razbremenjeval obstoječi glavni kolektor.
- tretji del je najzahtevnejši in predstavlja izgradnjo dodatnega glavnega kolektorja od ulice Arhitekta Novaka do južnega kolektorja, kjer se naveže skupni razdelilni objekt obstoječega glavnega kolektorja in južnega kolektorja pred čistilno napravo. Celotna dolžina je cca. 650 m in prečka tudi železniško progo.

Ker gre za obsežen projekt, je izvedba predvidena fazno in se prilagaja tudi terminskim planom izvajanja projektov trajnostne mobilnosti. Za leto 2021 je tako predvidena pridobitev projektne dokumentacije (ki je bila naročena že v letu 2020), pridobitev gradbenega dovoljenja z vsemi soglasji. Nato sledi izvedba, ki je načrtovana v naslednjem zaporedju:

- 2021 in del 2022: Ulica Staneta Rozmana s križiščem z Gregorčičevo ulico
- 2022 in 2023: Slomškova ulica in Gregorčičeva ulica Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva še za investicijski nadzor nad izgradnjo kanalizacije, varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu in ostale stroške povezane z izvedbo investicije..

Za izvedbo investicij v obnovo kanalizacijskega omrežja se bodo vlagala tudi sredstva Okoljske dajatve, ki so namenjena za komunalno infrastrukturo.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15023006 - Prenova mestnega središča 1 faza –CTN

OB080-16-0041 - Prenova mestnega središča 1 faza - CTN

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Prenova mestnega središča je naložba, ki izhaja iz Trajnostne urbane strategije MOMS in pomembno prispeva k oživitvi mestnega središča mesta Murska Sobota.

Projekt je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Predvidena višina sofinanciranja iz EU sredstev (ESRR) in pripadajoče nacionalne udeležbe je 80% upravičenih stroškov operacije in znaša za celotni projekt skoraj 3,7 mio € (EU in nacionalni del). Celotna izvedba projekta (1. faza) je bila nazadnje načrtovana v višini čez 5,5 mio €, od tega je bilo cca. 1,2 mio € izvedeno v letih 2017 in 2018 (Trg zmage), preostanek pa je odpadel na ureditve na južnem delu Slovenske ulice.

Dela na območju prenove Slovenske ulice južni del so stekla jeseni 2019 ter bila dokončana v pogodbeno dorečenem roku, to je konec leta 2020 medtem, ko je po FIDIC pravilih za gradnjo tekkel v letu 2021 še šestmesečni rok za odpravo pomanjkljivosti.

Projekt prenove Slovenske ulice južni del je finančno realiziran pod prvotno pogodbeno vrednostjo. Zaradi poteka del tudi v mesecu novembru 2020 je del finančne obveznosti zapadel v leto 2021.

Izvajalcem gradbeno obrtniških del je investitor zadrževal tudi določen del sredstev, katerega prvo polovico smo sprostili ob dokončanju del meseca decembra 2020. Drugo polovico zadržanih sredstev se je sprostilo po vnaprej znanem postopku v sredi leta 2021.

Sočasno z gradnjo so tekle tudi aktivnosti povezane s sofinanciranjem s strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer smo začeli tekoče prejemati sofinancerska sredstva šele v drugi polovici leta 2020. To je

povzročilo kar nekaj likvidnostnih težav občine v prvi polovici leta 2020. Vseeno smo v letu 2020 črpali skoraj 3 mio € sofinancerskih sredstev, le znatni del do celotne višine odobrenih sredstev pa je ostal za črpanje še v letu 2021. Pridobili smo vsa predvidena in zaprošena sofinancerska sredstva.

Prenova mestnega središča 1 faza – CTN vključuje obnovo treh sklopov:

- plato na trgu zmage (Drevored Martina Luthra),
- parkovni del Trga zmage s prehodi
- in južni del Slovenske ulice

Projekt je bil uradno zaključen poleti 2021 ob zaključku postopkov s strani sofinancerja (MOP). Končna vrednost projekta (vsi trije sklopi) znaša 5.317.847,00 EUR, od tega znašajo prispevki sofinancerjev:

- ESRR – EU (CTN) 3.039.790,11
- ESRR – RS (CTN) 759.947,53
- Lastna sredstva 1.518.109,36

15023008-Polnilnice za električna vozila

OB080-17-0016 Polnilnice za električna vozila.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je vzpostavitev e- polnilnih postaj v mestu Murska Sobota. V letu 2017 so se postavile tri električne polnilne postaje. V letu 2021 je bila načrtovana postavitev ene dodatne polnilne postaje na parkirišču pred bolnišnico Rakičan in ureditev plačljivega sistema polnjenja. Do izvedbe polnilnice ni prišlo iz razloga, ker je vrednostno izvedba dovodnega elektro kabla do polnilne postaje bila predraga, s tega vidika se polnilnica ni vzpostavila. Prav tako pa se še ni izvedel plačljiv sistem polnjenja, smo pa pridobili vse potrebne informacije glede načina delovanja sistema, tako da je izvedba plačljivega polnjenja načrtovana v letu 20212.

15023010 - Prenova mestnega središča 1 faza – sklop 3B

OB080-19-0012 - Prenova mestnega središča 1 faza - sklop 3B

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

S tem projektom se zagotavljajo sredstva za obnovo javnih površin v središču mesta, ki imajo neposredno povezavo z ureditvijo Slovenske ulice (že izvedeno) a jih ni bilo možno uvrstiti v nabor za sofinanciranje. V obdobju zaključevanja ureditve Slovenske ulice (konec leta 2020)je bilo tako urejeno naslednje:

- površine ob Blagovnici (ozek pas ob objektu Blagovnica),
- križišč z Ul. Štefana Kovača in sicer krožišče in križišče (tudi s Kocljevo ulico), ki je bilo izvedeno v soinvestitorstvu z DRSI.

V letu 2021 je bila predvidena tudi pridobitev prej omenjenega dela zemljišča ob Blagovnici na Slovenski oz. Zvezni ulici, ki v naravi služi javni rabi (pločnik) a do odkupa še ni prišlo. Sicer za to površino velja sklenjena stavbna pravica.

V letu 2022 so predvidena sredstva za:

- pridobitev svetlobnega izračuna za potrebe osvetlitve križišča Št. Kovača s Kocljevo ulico ter montažna dela dodatne javne razsvetljave prehodov za pešce (Ul. Št. Kovača, Kardoševa ul.).
- izvedbo montažnih del javne razsvetljave v križišču Ul. Št. Kovača s Kocljevo ulico (zemeljska dela že izvedena) skladno z novim svetlobnim izračunom.

Ob izvedenem komisijskem pregledu s strani DRSI bo projekt zaključen v drugi polovici leta 2022.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15041000 - Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda

OB080-15-0012 Vzdrževanje objektov, naprav za urejanje voda

Projekt je več leten in zajema investicijska vlaganja v vodotoke v upravljanju lokalne skupnosti, kot tudi v vodotoke 2. reda, za katere so za vzdrževanje po določitih zakona o vodah, zadolženi priobsežni lastniki oziroma posredno lokalna skupnost. V preteklosti so tako bila izvedena določena večja vzdrževalna dela na vodotokih Mali Dobel, Dobel in Mokošu. Namen projekta je nemoteno zagotavljanje odvodnje padavinskih voda s ciljem preprečevanja škodljivega delovanja voda pred poplavami.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bilo s planom proračuna predvidena izvedba projekta v območju severnega jarka od naselja Veščica do sifona pod razbremenilnim kanalom. Ker del tega jarka ni odmerjen in tako ni urejeno lastništvo, načrtovana vzpostavitev dela struge, ki se nahaja na zasebnem zemljišču in profiliranje struge v nadaljevanju, ni bilo izvedeno. Je pa bilo realizirano profiliranje jarka v delu naselja Černelavci ter jarka v severnem delu naselja Kupšinci. Projekt je tako bil realiziran v pretežni meri, s čemer so tudi bili v pretežni meri doseženi cilji in namen projekta, kot so bili zasnovani s planom proračuna za 2021. Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2022 in prihodnjih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

16031000 - Investicije v vodovodno omrežje

OBO80-15-0111 Vodovodno omrežje v naselju Bakovcih

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je obnova vodovodnega omrežja v naselju Bakovci. V preteklih letih se je obnovilo že kar nekaj ulic in sicer: Ribiška ulica, Ulica ob potoku, Stara ulica, Zvezna ulica, ipd.

Konec leta 2020 se je izvedla vzpostavitev pločnika po obnovi vodovodnih priključkov, kar takrat ni bilo možno izvesti, medtem ko je plačilo zapadlo v leto 2021. V naslednjih letih je pa predvidena nadaljnja obnova dotrajanega vodovoda v naselju Bakovci in sicer v Soboški ulici, Prešernovi, Kroški, Mlinski in drugih ulicah.

OBO80-15-0122 Rekonstrukcija vozlišč na vodovodu

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je rekonstrukcija obstoječih vozlišč vodovoda, nekaj se jih je obnovilo tudi v letu 2021 v sklopu obnove vodovoda. V letu 2022 in nadaljnjih letih so predvidena sredstva za rekonstrukcijo vozlišč.

OBO80-17-0047 Vodovodno omrežje v mestu Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je obnova dotrajanega vodovoda v mestu Murska Sobota. V preteklih letu 2020 so bile izvedene naslednje obnove vodovoda v naslednjih ulicah : Aškerčeva ulica, Vrazova ulica, Razlagova ulica, sekundarni vod med ulicama Juša Kramarja in Ulica Štefana Kuharja. V letu 2021 se so izvedle naslednje obnove vodovodnega omrežja in sicer v Mojstrski ulici, Talanyijevi ulici, deli Prešernove ulice, ulice ob Kanalu. V naslednjih letih pa se načrtuje dokončanje obnove vodovoda v Temlinovi ulici, v delu Partizanske ulice, v Mali ulici in Finžgarjevi ulici, v Naselju ljudske pravice, v

Jakobovem naselju, v Zeleni ulici, poveza med Ulico Jožeta Benka s Tomšičevo ulico, v Ulici Štefana Kuzmiča in Kopitarjevi ulici vse v Murski Soboti.

OBO80-20-0012 Vodovodno omrežje v naselju Krog

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je obnova vodovodnega omrežja v naselju Krog in rušitev obstoječega črpališča Krog in povezava na obstoječi vodovod. V letu 2021 se je bila izvedla rušitev obstoječega črpališča Krog in najnujnejša povezava na obstoječi vodovod.

V naslednjih letih je predvidena izgradnja krožnega voda Brodarska ulica in Plečnikova ulica 3. Faza ter ostali dotrajani vodovodi.

16031001 - Hidrantno omrežje

OBO80-15-0127 Hidrantno omrežje

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je postopna in redna zamenjava nedelujočih hidrantov na območju Mestne občine Murska Sobota. V preteklih letih se je izvedlo že kar nekaj zamenjav, vendar je stanje glede delovanja hidrantov še vedno slabo. Po ocenah je še vedno nekje med 80-86 nedelujočih hidrantov in to število ostaja iz leta v leto podobno. Vsako leto se namreč vrši letni pregled hidrantov. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje dotrajanih hidrantov v naseljih: Krog, Veščica. Černelavci, Rakičan in Bakovci in mestu Murska Sobota. Sočasno se zamenjujejo tudi hidranti v sklopu obnov vodovodnega omrežja v mestu Murska Sobota. V letu 2021 se je namenil večji znesek za zamenjavo hidrantov, prav tako je tudi predvideno v letu 2022 in v naslednjih letih.

16031003 - Vodooskrba Pomurja – sistem B

OBO80-17-0048 Transportni vodi in objekti

Opis realizacije projekta v letu 2020 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru tega projekta je bilo za leto 2021 načrtovana izdelava dodatne projektne dokumentacije za projekt nadgradnja vodovoda sistema B in za druge stroške, kateri bi se pojavili tekom leta. Sredstva so bila realizirana za dodatne izvode (kopiranja) projektnih dokumentacij MOMS za potrebe projekta Nadgradnja vodovoda sistema B, kar je v sklopu projekta neupravičeno. Ostali stroški v zvezi s tem niso nastali.

16031004 -Nadgradnja Vodovoda sistema B

OBO80-19-0018 Nadgradnja Vodovod sistema B

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt Nadgradnje vodovoda sistema B, je eden ključnih projektov 12-ih pomurskih občin, ki se združujejo v Vodovod sistema B, v tej finančni perspektivi v okviru Dogovora za razvoj regije in bo v večini financiran z evropskimi in nacionalnimi viri. Projekt pomeni nadaljevanje I. faze izgradnje Pomurskega vodovoda – Sistema B in vključuje zamenjavo in nadgradnjo najbolj dotrajanega ter dograditev manjkajočega vodovodnega omrežja, obnovo in nadgradnjo vodovodnih objektov ter vzpostavitev skupnega nadzornega centra (prej vodarna). Velik del investicij v vodovodno omrežje (transportno in sekundarno) se bo izvajal tudi na območju MOMS. S študijo izvedljivosti je za območje MOMS načrtovanih cca. 14 km vodovonega omrežja od tega cca. polovica sekundarnega. Usklajevanje projekta z ministrstvom se je nekoliko zavleklo, tako je bil projekt odobren za sofinanciranje v sredini leta 2021 (izdana odločitev o podpori in sklep o sofinanciranju). V letih 2020 in 2021 so se tako izvajala tudi vsa ključna javna naročila (za gradnjo, opremo z nadzornim centrom, nadzornega inženirja in obveščanje javnosti. Gradbene pogodbe za vse tri sklope (gradnja na območju MOMS spada v sklop 1) so bile sklenjene v začetku decembra 2021. Prvi stroški gradnje in z njo

povezani ostali stroški (nadzor, oprema, obveščanje javnosti, ipd.) bodo tako na projektu nastali komaj v letu 2022.

V okviru te proračunske postavke so bili v letu 2021 tako realizirani samo stroški v okviru konta Drugi splošni materiali in storitev, ki so se nanašali predvsem na svetovalne storitve v zvezi z javnimi naročili za več postopkov javnih naročil (postopek pogajanj za gradnjo z več revizijskimi postopki, javno naročilo za nadzornega inženirja, informiranje javnosti, nadzorni center in oprema, ipd.). Nadalje so se stroški nanašali spremembe dokumentacije vloge, zaradi usklajevanje z ministrstvom ter stroške tehničnega vodenja projekta s strani Vodovoda sistema B.

Začetek gradbene faze projekta je tako predviden v letih 2022 do konca 2023, načrtovana pa je bila že z letom 2021. Za leto 2021 so bili tako s proračunom načrtovana tudi prva črpanja sofinancerskih sredstev. Ker do izvedbe še ni prišlo, iz tega naslova tudi nismo prejeli prihodkov sofinanciranja. Sklenitev sofinancerske pogodbe je namreč predvidena v začetku leta 2022 (po pregledu vseh postopkov javnih naročil s strani ministrstva). Projekt je tako v glavnini načrtovan za realizacijo v letih 2022 in 2023 tako na strani odhodkov, kot na strani prihodkov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16032000 - Mestno pokopališče

OB080-15-0128 Mestno pokopališče

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je ureditev mestnega pokopališča in investicijsko vzdrževanje mrliške vežice. V okviru projekta je tako načrtovana sanacija obstoječe mrliške vežice (sanacija vlage in razpok), ureditev prostora za raztros pepela, razširitev žarnega zid, ureditvijo poti, parkirišč, ipd.

V letu 2020 se je izdelala projektna dokumentacija za ureditev prostora za raztros pepela. Do realizacije izvedbe pa ni prišlo, saj je ocenjena vrednost na podlagi projektne dokumentacije bistveno preseгла prvotno oceno in predvidena sredstva za ta namen. Prav tako bi izvedba lahko zapadla v zimski čas in neugodnih vremenske razmere, kar bi lahko ogrozilo kvaliteto izvedenih del, zato se je prestavila v leto 2021. V letu 2021 je bilo izvedeno javno naročilo in v mesecu juniju podpisana gradbena pogodba z izvajalcem, izvajalec del ni uspel dokončati zaradi razmer na tržišču zaradi covid razmer in sicer zavleklo se je z dobava prefabriciranih elementov, se bodo dela zaključila v letu 2022. V letu 2020 pa se je izvedlo dodatno gramoziranje parkirišča. Prav tako je bila izvedena sanacija najnujnejših razpok na notranjih stenah mrliške vežice v Murski Soboti. Nadalje je bilo izvedeno naročilo projektne dokumentacije za širitev žarnega zida, ki je v izdelavi in bo strošek nastal v letu 2021. Izvedba širitve žarnega zida na pokopališču v Murski Soboti je predvidena v dveh fazah in sicer v letu 2022 in 2023, predhodno pa bo potrebno pridobiti tudi upravna dovoljenja za izgradnjo.

16032001 - Primestna pokopališča

OB080-17-0053 Pokopališče Rakičan

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je izgradnja žarnih zidov na pokopališču Rakičan. Sama gradnja je predvidena v 4 fazah. V letu 2020 se je izdelala projektna dokumentacija DGD za žarni zid Rakičan, v letu 2021 se je vložilo za gradbeno dovoljenje, katero je v pridobivanju in bo pridobljeno v letu 2022 in pridobila se je projektna dokumentacija PZI za žarni zid, medtem ko je sama izvedba planirana za 1. fazo v letu 2022. Nadaljevanje gradnje žarnih zidov je predvideno v naslednjih letih v načrtu razvojnih programov.

OB080-19-0002 Pokopališče Bakovci

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je izgradnja žarnega zidu na pokopališču Bakovci. V letu 2020 se je izvedlo povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije za žarni zid. Projektna dokumentacija je bila

predana v letu 2021, nadalje je potrebno pridobiti dovoljenja za gradnjo, izvedba pa je predvidena v letu 2022. V letu 2020 se je izvedlo tudi čiščenje ponikovalnic na pokopališču, ki niso bile pravilno vzdrževane. V letu 2021 se je izvedla ureditev meteorne vode na parkirišču pokopališča.

OB080-20-0006 Pokopališče Krog

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je izgradnja žarnega zidu na pokopališču Krog in postavitve ograje. Tudi tu se je v letu 2020 izvedlo povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije za žarni zid. Projektna dokumentacija je bila predana v letu 2022, nadalje je potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja za gradnjo, izvedba pa je predvidena v letu 2022. V naslednjih letih je predvidena postavitve ograje okrog pokopališča.

16039003 Objekti za rekreacijo

16033001 - Vzdrževanje javnih zelenih površin

OB080-15-0130 Vzdrževanje javnih zelenih površin

Projekt je več leten in zajema nove in nadomestne zasaditev drevoredov v posameznih ulicah, ob cestah, kolesarskih stezah in peš potkah, zasaditve v mestnem parku in Fazaneriji ter drugod v mestu in naseljih ter dobavo in postavitve mikrourbane opreme (klopi, koši, koši za pasje iztrebke). V preteklosti so v sklopu tega projekta bili zasajeni številni drevoredi (ob Tišinski, ob priključni cesti za AC, ob kolesarski stezi M. Sobota – Bakovci, zasaditve v Mestnem parku, Fazaneriji, na Lendavski, itd. in s temi zasaditvami se bo nadaljevalo tudi v prihodnje (predvideni novi drevoredi v Ulici Štefana Kovača, Trgu Zmage, v naselju Pušča, v Bakovcih ter po drugih naseljih – npr. ob cesti Kupšinci – pokopališče.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil projekt v celoti realiziran in sicer z:

- nakupom mikrourbane opreme in sicer za nakup kopi in košev, ki bodo nameščeni spomladi leta 2022 (5.998 €),
- izvedbo nadomestnih zasaditev dreves v Mestnem parku (4.929 €) ter
- izvedbo nadomestne zasaditve drevoreda M. Sobota – Bakovci, (8.752 €) in
- zasaditev nadomestnega drevoreda v Ulici Štefana Kovača, v M. Soboti (skupaj 27 dreves), za kar je MO M. Sobota namenila 20.378 €.

Osnovni namen projekta je prijaznejše in bolj zdravo okolje za delo in življenje občanov, oziroma višja kakovost bivanja ter lepši videz naselij in pokrajine. Istočasno služijo drevoredi tudi kot blažilnik negativnih vplivov prometa (izpušni plini, hrup). Prav tako je bilo v letu 2021 nabavljenih in nameščenih precejšnje število klopi in raznih košev v mestu in naseljih, prav tako z namenom dviga kakovosti bivanja v občini.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16035000 - Mestna tržnica

OBO80-16-0046 Mestna tržnica

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je obnova mestne tržnice, ki se intenzivneje ureja zadnjih nekaj let. Tako smo v preteklosti v celoti obnovili streho, sanirali pode in stene. S tem so bili na mestni tržnici izboljšani pogoji za prodajalce in kupce, vendar ne v celoti. Še vedno pa predstavlja težavo oživitev mestne tržnice. V letu 2022 je načrtovana postavitve trajnih lesenih hišic (ki so sedaj najete), za večje zavetje prodajalcev. V naslednjih letih pa je predvidena še izdelava stranske zaščite pred vetrom in dežjem (zavetrovanje strehe), obnova stojnic (miz), sanacija elektro inštalacij, obloga sten z lesenimi oblogami in sanacija betonskega tlaka ter nadaljnja sanacija poškodb na objektu in delno ureditvijo fasade ter

usposobitev fontan. S tem se bo tako za prodajalce na tržnici, kot za kupce oz. obiskovalce uredil prijetnejši in privlačnejši prostor tržnice.

OBO80-20-0034 Mestna tržnica - oživitve

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

S ciljem oživitve delovanja tržnice in ker je bilo zaradi epidemije opravljanje storitev prodajalcev na tržnici podvrženo posebnemu režimu oziroma načinu prodaje, ki je terjalo drugačne organizacijske in druge ukrepe prodajalcev in uporabnikov tržnice (zaščitna oprema, razkuževanje, organizacija razmikov med strankami itd.) so se sredstva namenila za subvencioniranje tržne pristojbine na živilski tržnici v Murski Soboti. V ta namen so bila zagotovljena sredstva v višini 10.000,00 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena. V naslednjih letih se v enaki višini sredstev predvidevajo dodatne aktivnosti za oživitve mestne tržnice.

16035001 - Javne sanitarije

OBO80-19-0003 Javne sanitarije

Že od same ureditve Slovenske ulice in še pred njeno ureditvijo potekajo aktivnosti za umestitev sodobnih javnih sanitarij v ožje mestno središče. Edine javne sanitarije v ožjem mestnem središču se nahajajo na območju tržnice, katere občina sicer redno vzdržuje in skrbi zanje, vendar so vseeno že starejše in njihova prostorska razporeditev ni več idealna, glede na potrebe sodobnega časa. Zato je občina pristopila k iskanju ustrezne projektne rešitve in umestitve v prostor, a se predvsem pri slednjem nekoliko zatika.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

S proračunom za leto 2021 so bila v sklopu tega projekta predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za novogradnjo javnih sanitarij v središču mesta Murska Sobota (ob robu Slovenske ulice). Naročilo je bilo oddano, žal pa projektna dokumentacija zaradi določenih nasprotovanj pri umestitvi v prostor ni bila dokončana, s čemer tudi niso bili dosežni cilji in namen projekta.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16061011 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja na Pušči

OBO80-19-0014 Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja na Pušči

V okviru projekta, ki je več leten, je načrtovana ureditev novega dela stanovanjskega območja v naselju Pušča s komunalno in cestno infrastrukturo, s čemer bodo za prebivalce naselja Pušča zagotovljene dodatne komunalno urejene prostorske možnosti za širitev naselja in nove stanovanjske objekte. S proračunom za leto 2021 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije za komunalne in cestne ureditve, na podlagi sprejetega program opremljanja, ki je bil na mestnem svetu sprejet v januarju 2021. Sama izvedba projekta, znaša po ocenah iz programa opremljanja cca. 445 tisoč € (kar je za cca. 50% več kot prvotno načrtovano.) in je odvisna od sofinancerskih sredstev iz naslova sofinanciranja infrastrukture v romskih naseljih. Podrobnejša in natančnejša investicijska vrednost pa bo znana po izdelavi projektne dokumentacije, za izdelavo katere je bila pogodba sklenjena v zadnjem četrtmesečju 2021.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, ki pa zaradi sorazmerno poznega podpisa pogodbe (kasnejši podpis pogodbe zaradi manjših prihodkov proračuna od načrtovanih) ni bila v celoti realizirana. Izdelan je bil geodetski posnetek in idejna zasnova, ostali sestavni deli razpisane dokumentacije (DGD in PZI) pa bodo izdelani v 2022.

Namen in cilji projekta torej v letu 2021 niso bili v celoti doseženi, vseeno pa so bili pričeti vsi potrebni postopki, ki bodo osnova za vse nadaljnje aktivnosti v skladu z Načrti razvojnih programov

MO M. Sobota, s katerimi se načrtuje izvedba komunalne opreme v romskem naselju Pušča v fazni izvedbi, v odvisnosti od potreb in zmožnosti financiranja.

16061012 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja V Rakičanu

OBO80-19-0028 Komunalno urejanje stanovanjskega območja Rakičan

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je komunalna ureditev novega večjega stanovanjskega območja v naselju Rakičan, kjer je s sprejetjem novega OPPN nastalo novo območje za možnost stanovanjske pozidave. Na podlagi sprejetega programa opremljanja je vrednost investicije ocenjena na čez 1,1 mio €, še bolj realno vrednost pa bomo pridobili s projektno dokumentacijo PZI. Izvedba projekta je načrtovana v naslednjih letih in se bo zaradi obsežnosti projekta izvajala fazno, tudi v odvisnosti od finančnih zmožnosti proračunskih sredstev.

V okviru projekta so bila sredstva v letu 2021 in naslednjih letih načrtovana za komunalno ureditev novega večjega stanovanjskega območja v naselju Rakičan, kjer je s sprejetjem novega OPPN nastalo novo območje za možnost stanovanjske pozidave. Projektne dokumentacije še ni izdelana, v letu 2021 je za predmetno območje nove stanovanjske pozidave bil izdelan in sprejeti program opremljanja. Program opremljanja za to območje je bil sprejet komaj v začetku februarja 2021. V letu 2021 je bila tako najprej predvidena komasacija zemljišč na tem območju, kjer pa je bila vrednost prejete najnižje ponudbe previsoka, glede planirana sredstva, zato se je komasacija prenesla v leto 2022. Po izvedeni komasaciji zemljišč se bo lahko pristopilo tudi k pripravi projektne dokumentacije za to območje, ki se tako iz enakega razloga prenaša v leto 2022, po izvedbi komasacijskih postopkov.

16061013 – Komunalno urejanje stanovanjskih območij – po naseljih

OBO80-21-0010 Komunalno urejanje stanovanjskih območij – po naseljih

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je komunalno ureditev manjših kompleksov stanovanjskih območij v naselju Bakovci in Rakičan.

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za komunalno ureditev manjših kompleksov stanovanjskih območij v naselju Bakovci in Rakičan. Do realizacije ni prišlo, saj se v naselju Bakovci izkazalo, da načrtovana gradnja ni bila skladna z veljavnim prostorskim aktom in je za to območje potrebno predhodno sprejeti spremembo OPPN.

V okviru te postavke so bila načrtovana tudi sredstva za nadgradnjo komunalne infrastrukture za nekaj manjših območij za stanovanjsko gradnjo. Med tem tudi v naselju Rakičan (območje 8-ih parcel), kjer je bilo za potrebe novih priključkov potrebno obnoviti del javnega vodovoda (cca. 70 m). Obnova dela sekundarnega vodovoda je bila realizirana, vendar v sklopu proračunske postavke 16031000 Investicije v vodovodno omrežje, na tej proračunski postavki pa zaradi tega tudi ni bilo prikazane realizacije.

16061014 – Komunalno urejanje stanovanjskega območja Sončna ulica MS

OBO80-21-0011 Komunalno urejanje stanovanjskega območja Sončna ulica MS

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je komunalna ureditev novega stanovanjskega območja v mestu Murska Sobota na območju Sončne ulice, kjer je s sprejetjem novega OPPN nastalo novo območje za možnost stanovanjske pozidave. Na predmetnem območju bo potrebno urediti vso manjkajočo komunalno infrastrukturo (kanalizacija in vodovod) in cestno infrastrukturo. Predhodno je potrebno pridobiti zemljišča in vso potrebno projektno in drugo dokumentacijo ter dovoljenja za gradnjo.

V letu 2021 je bila tako v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti načrtovana izdelava projektne dokumentacije in pridobitev zemljišč za del cestne infrastrukture, vendar do realizacije v letu 2021 ni prišlo, ker je bil program opremljanja sprejet šele v začetku leta 2022, kar pa je predpogoj za projektiranje komunalne in cestne infrastrukture ter parcelacijo zemljišč.

16061015 – Komunalno urejanje stanovanjskega območja po veljavnem OPPN SO 99

OBO80-21-0012 Komunalno urejanje stanovanjskega območja po veljavnem OPPN SO 99

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je izgradnja komunalne opreme za območje 6 hiš, katerim bo omogočen priklop na javno infrastrukturo. Sama izgradnja komunalne opreme bo potekala v fazah .

V letu 2019 je bil sprejet nov OPPN za večje novo stanovanjsko območje v južnem delu Murske Sobotne S099 (v območju med Kološevo in Tomšičevo ulico oz. Ul. J. Benka). V manjšem delu tega območja je nastala potreba po komunalni opremi za gradnjo 6-ih individualnih stanovanjskih hiš (ena ulica). V sklopu te proračunske postavke so tako načrtovana sredstva za komunalno ureditev tega manjšega dela s komunalno opremo. V letu 2020 je bila za ta del naročena projektna dokumentacija, ki je bila v letu 2021 izdelana. V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti, je tako v letu 2021 izvedena pridobitev projektne dokumentacije in v pridobivanju je gradbeno dovoljenje za območje 6-ih stanovanjskih objektov, medtem ko sama izvedba vodovoda in kanalizacije za potrebe komunalnih priključitev bo izvedena v letu 2022.

Izgradnja komunalne opreme celotnega območja SO99 zaenkrat ni predvidena, saj predstavlja velik finančni zalogaj in se bo izvajalo fazno ter v odvisnosti od finančnih zmožnosti občine. Predhodno pa je potrebno pridobiti tudi program opremljanja.

16061106 -SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. Faze

OBO80-17-0055 - SOIC Murska Sobota - ureditev območja II. in delno III. faze

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt predstavlja zaključno fazo ureditve cestne in komunalne infrastrukture severnega dela Severno-obrtne industrijske cone (SOIC) v Murski Soboti, ki je komunalno urejena le na območju I. in delu II. faze. Projekt ureditve SOIC na manjkajočem delu II. faze in severnem delu III. faze se je začel izvajati že v letu 2019, ko je bila pridobljena projektna dokumentacije. Sledila je prijava projekta za sofinanciranje iz evropskih sredstev v okviru Dogovora za razvoj regij.

V letu 2020 so stekle aktivnosti oddaje gradbenih del na Portalu JN in sicer za območje II. faze. V postopku javnega naročila, smo prejeli ugodne ponudbe, kar je realizacijo tega dela investicije pocenilo (čez 300 tisoč €). Kljub temu je bilo na tem projektu v letu 2020 do jeseni 2020 izvedeno vse kar je bilo za to leto tudi načrtovano s proračunom (izgradnja komunalne in cestne infrastrukture na manjkajočem kraku v območju II. faze SOIC).

V letu 2021 je bilo načrtovano nadaljevanje izgradnje na območju III. faze s vso potrebno povezovalno infrastrukturo. Ob uspešno izvedenem postopku javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških del v začetku jeseni in se dela pričela izvajati šele novembra 2021 (glede na pogodbo o sofinanciranju in predviden terminski plan še vedno v predvidenih okvirih).

V letu 2021 so bila sredstva predvidena za izvedbo:

- širokih izkopov in nasutja za potrebe ceste, parkirišč, meteorna kanalizacija
- izvedba GJI (vodovod, fekalna kanalizacija) ter
- vsa GOI dela na odseku povezovalne ceste med II. in III fazo.

Tako je tudi izvedeno v naravi. Skladno s pogodbami je bilo v okviru leta 2021 izvedeno cca 25% predvidenih del. Nadaljevanje opremljanja in zaključek projekta pa je predviden najkasneje konec maja 2022.

V začetku leta 2022 morajo steči administrativni postopki spremembe investicijske dokumentacije (IP) in spremembe vloge pri sofinancerju (zmanjšanje skupne vrednosti prijavljenega projekta zaradi ugodnih ponudb glede na prvotne analize).

Zaključek projekta je načrtovan v letu 2022, ko se morajo zaključiti tudi vsi administrativni postopki zaključevanja sofinanciranega projekta s sredstvi iz Dogovora za razvoj regij.

16061107 -SOIC Murska Sobota – IV. Faza

OB080-21-0029 - SOIC Murska Sobota – IV. Faza

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Območje SOIC predstavlja velik razvojni potencial Mestne občine Murska Sobota na področju gospodarstva in nadaljnjih vlaganj domačih in tujih investitorjev v dodatne proizvodne kapacitete v Pomurju in Murski Soboti kot regijskem in tudi gospodarskem središču. Dodatne konkurenčne prednosti bo območje SOIC kot gospodarsko-ekonomska cona pridobilo tudi z izgradnjo vzhodne obvoznice. Na območju SOIC I., II., in III. faze, ki je že opremljeno ima Mestna občina Murska Sobota zgolj nekaj manjših zemljišč, ki so že ali bodo v kratkem času tudi odprodana. Domači in tuji investitorji pa nenehno povprašujejo po večjih kompleksih opremljenih gospodarsko-ekonomskih con, zato je širitev komunalno opremljene obrtno-industrijske cone tudi na območje SOIC IV (skrajni severni del obrtno-industrijske cone) upravičena.

Območje IV. faze SOIC je velikosti cca. 20 ha in je v zasebni lasti. Predhodno je potrebno pridobiti podrobne prostorske akte (OPPN) ter program opremljanja zemljišč (ki so načrtovani v sklopu postavk Oddelka za okolje in prostor), ki bodo podlaga za izdelavo podrobne projektne dokumentacije in pridobivanje upravnih dovoljenj. Pred samo izvedbo investicije pa je potrebno pridobiti tudi zemljišča za komunalno in cestno infrastrukturo. Po pridobitvi projektne dokumentacije, bo možno bolj realno ocenili tudi vrednost potrebnih investicijskih vlaganj v usposobitev IV. faze SOIC in izvedbo investicije v naslednjih letih uvrstili v načrt razvojnih programov. Hkrati bo teklo tudi iskanje ustreznih nacionalnih in evropskih sofinancerskih virov za izvedbo projekta.

V okviru projekta so bila za leto 2021 predvidena le sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture v severnem delu SOIC (območje 4. Faze). Do naročila in realizacije omenjenih storitev v letu 2021 ni prišlo saj tudi pridobitev nujno potrebnih predhodnih dokumentacij in soglasij ni bila realizirana. Tako je potrebno predhodno za to območje sprejeti OPPN, izvesti parcelacijo in začeti postopke pridobivanja zemljišč. Začetek pridobivanja projektne dokumentacije za komunalno in cestno infrastrukturo je tako predvideno v letu 2022 in naslednjih letih.

4006 – Oddelek za negospodarske dejavnosti

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12061005 - Energetska prenova javnih stavb

OB080-19-0016 Energetska prenova javnih stavb

OB080-20-0020 Energetska prenova javnih stavb – dokumentacija

OB080-20-0021 Energetska prenova - OŠ III in OŠ IV

OB080-20-0022 Energetska prenova - OŠ Bakovci

OB080-20-0023 Energetska prenova - OŠ II – Krog

OB080-20-0024 Energetska prenova - Vrtec MS enota Urška

OB080-20-0025 Energetska prenova - Galerija MS

OB080-20-0026 Energetska prenova - Ljudska univerza MS

OB080-20-0027 Energetska prenova - OŠ I

OB080-20-0028 Energetska prenova - OŠ II

OB080-20-0029 Energetska prenova - Mestna uprava

OB080-20-0030 Energetska prenova - TVD Partizan

OB080-20-0031 Energetska prenova - Grad MS

OB080-20-0032 Energetska prenova - Dvorec Rakičan

OB080-20-0033 Energetska prenova - Hranilnica bivši CSD

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Postopek JZP se je zaključil brez izbire. Izvedlo se je javno naročilo za izdelavo potrebne projektne dokumentacije PZI za objekte občinske uprave Kardoševa 2, OŠ III. in OŠ IV., OŠ Bakovci, OŠ II. in njene podružnične šole v Krogu. Izvedene so bile potrebne aktivnosti za vložitev prijave energetske prenove OŠ III., OŠ IV. in OŠ Bakovci na januarski rok 2022 javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo za energetska prenova javnih stavb v lasti občin JOB_2021. Morebitna fizična prenova prijavljenih objektov bo izvedena v letu 2022, če bodo zagotovljena vsa potrebna finančna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije projekta.

12061006 - Energetska prenova javnih stavb – 1. faza

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Izvedeno je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca prenove ovoja stavbe. Do 31.12.2021 postopek javnega razpisa še ni bil zaključen.

12061007 - Energetska prenova javnih stavb – 2. faza

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Aktivnosti v okviru te postavke v letu 2021 ni bilo. Preložile so se v leto 2022 in pozneje, odvisno od dinamike izvajanja 1. faze.

12061008 - Energetska prenova javnih stavb – 3. faza

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Objekti v okviru 3. faze se bodo zaradi omejenosti občinskih sredstev prenavljali po fazi 1 in 2.

14 GOSPODARSTVO

14039001 Promocija občine

14031002 - Druge prireditve

OB080-21-0020 – Druge prireditve

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Realizirani stroški na tej proračunski postavki predstavljajo stroške izvedbe projektnega nadzora postavitve kandelabrov za prireditve na Slovenski ulici, kar je bilo izvedeno konec leta 2020 in je v letu 2021 bil izdan ter plačan račun. Prav tako so evidentirani stroški izdelave ter obdelave konstrukcije logotipa Murska Sobota – Srce Pomurja, ki je postavljen na Slovenski ulici od spomladi do jeseni, izdelan je namreč tako, da omogoča zasaditev rastlin.

Namen in cilj projekta sta bila dosežena, saj je izveden projekt dodatna popestritev osrednje mestne ulice z novo vzpostavljeno foto točko bo logotipu.

14031003 - Druge promocijske aktivnosti občine

OB080-21-0021 – Druge promocijske aktivnosti občine

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na kontu Nakup druge opreme in napeljav so izkazani stroški izdelave in postavitve nove turistično informativne table ter obnove že obstoječe table na Pušči. Dela so bila izvedena ob obeležitvi 110. obletnice naselitve naselja Pušča.

Namen in cilj projekta sta bila izvedba turistično informativne table za večjo splošno ter turistično promocijo naselja Pušča ter celotne MOMS. Namen in cilj je bil dosežen.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14032010 - Soboško jezero - obratovanje in upravljanje

OB080-19-0011 - Soboško jezero - obratovanje in upravljanje

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pod to postavko so bili realizirani stroški obratovanja okolice južnega dela Soboškega jezera in motoričnega parka izvedenih v sklopu operacije Soboško jezero – ureditev južnega dela, vzdrževanje orodij in utrjenih površin ter drugih ureditev in sicer po pogodbi z izvajalcem Komunala JP M. Sobota. Predvideni in realizirani so bili tudi stroški za izdelavo investicijske dokumentacije za izvedbo kajak kanu steze, analizo vode, stroški elektrike in stroški popravila senčnikov ter ležalnikov.

Namen in cilj projekta

Namen projekta je obratovanje in upravljanje izgrajenega objekta Soboškega jezera-ureditev južnega dela in sicer so v naslednjih letih predvideni stroški obratovanja okolice južnega dela Soboškega jezera in motoričnega parka, vzdrževanje orodij in utrjenih površin ter drugih ureditev. Predvideni so tudi stroški za analizo vode, stroški elektrike in stroški drugih manjših ureditev za nadgradnjo projekta

ter stroški za pripravo projektne dokumentacije za nadgradnjo ureditve Soboškega jezera ipd, vse s ciljem, da se izgrajene površine kvalitetno vzdržujejo in upravljajo na urejenem območju, da se zagotovi varna uporaba vadbenih postaj motoričnega parka in druge urbane opreme. Projekt tako tudi v naslednjih letih zasleduje cilje, ki smo si jih zadali z izvedbo projekta, kot so:

- spodbujanje prebivalcev in obiskovalcev k aktivnemu preživljanju prostega časa;
- spodbujanje gibanja in s tem zdravega načina življenja prebivalcev mesta in regije ter obiskovalcev Soboškega jezera;
- spodbujati zagon mikro in malih podjetij ter društev, ki bodo ob jezeru izvajale aktivnosti treninga, učenja, teambuildinga, ipd.

Trajanje projekta

Projekt je pričel obratovati v letu 2018, obratovanje in upravljanje pa se bo izvajalo tudi v naslednjih letih.

14032012 - Izvedba kajak kanu steze na Soboškem jezeru

OB080-21-0023 – Izvedba kajak kanu steze na Soboškem jezeru

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bila sklenjena pogodba za projektno dokumentacijo za izvedbo del, ki je bila delno realizirana, ker še niso zaključeni vsi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Namen in cilji projekta

Soboško jezero se razprostira na južnem delu mesta Murska Sobota in s svojo velikostjo ponuja idealne pogoje za živahno dogajanje na jezeru. Poleg kovanja in plavanja, ustvarja jezero pogoje za raznovrstne aktivnosti na vodi. Na jezeru najdemo posameznike ali člane športnih društev, ki izkoristijo naravno danost jezera za veslanje, kajak, kanu, jadrnanje na deski, supanje, wind surfing, kajtanje in/ali za ribolov. Ob vikendih in drugih priložnostih, ko vreme in razmere dopuščajo, je živahno dogajanje na in ob jezeru z raznovrstno ponudbo športnih aktivnosti na vodi, med katera spada tudi športna dejavnost kajak, kanu na mirnih vodah, kjer je zelo aktivno domače športno društvo. Na Soboškem jezeru so se tudi v letu 2020 odvila različna tekmovanja na državni ravni med drugimi je v avgustu 2020 potekalo Državno prvenstvo v kajaku in kanuju na mirnih vodah (organizatorja sta bila Kajak Kanu klub Rotoattivo iz Murske Sobote in Kajakaška zveza Slovenije).

Dejstvo je, da območje Soboškega jezera sodi med razvojno pomembna območja Mestne občine Murska Sobota.

Namen projekta je izvedba kajak kanu steze na severnem delu Soboškega jezera in sicer se predvideva najprej v letu 2021 izvedba označitve steze za kajak in kanu na mirnih vodah dolžine 1000 m in 90 m širine. Označbe proge se bo izvedla z bojami, ki bodo pritrjene z vrvicami na jeklene vrvi, ki bodo fiksirane na brežino in nekaj na dno soboškega jezera s pomočjo betonskih blokov. Tako bo lokacija proge vedno na predvidenem mestu.

Steza bo označena z bojami, ki se jih montira na jekleno vrv, ki je 1,5 m pod gladino vode in tako ne bo moteča za ostala plovila. Površina boje bo iz obstojnega (ne trdega) materiala, ob udarcu z veslom ali čolnom ne bo povzročila škodo na opremi. Po potrebi se bodo vse proge - jeklene vrvi lahko premaknile ali odstranile. V letu 2021 se potem nadaljuje nadgradnja projekta in sicer z ureditvijo avtomatske štartne linije. Ker trenutno ni nobene proge za to disciplino v Sloveniji, bi s postavitvijo te proge zelo pozitivno vplivali na razvoj tega športa, še posebej lokalno.

Cilji načrtovane investicije so predvsem:

- ureditev kajak kanu steze na Soboškem jezeru s pripadajočimi elementi (boje na vodi z elementi pod vodo, ureditev avtomatske štartne linije itd.),
- zagotoviti osnovne pogoje za razvoj vodnih športov: kajak kanu na mirnih vodah,
- ureditev sodobne in varne vadbene površine za kajak in kanu za vse prebivalce mesta in regije,
- spodbujanje prebivalcev k športnemu udejstvovanju,
- možnost uporabe športne infrastrukture za namene športnega in siceršnjega turizma v mestu,
- možnost organizacije tekmovanj ter javnih prireditve na področju športa,
- zagotovitev kvalitetnih pogojev za izvajanje športne društvene dejavnosti,

- krepiti vlogo in pomen športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve,
- aktivno slediti trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje urbane urejenosti okolja,
- povečati dodano vrednost Soboškega jezera in revitalizirati degradirano območje.

Trajanje projekta

Projekt se je začel izvajati v letu 2021 z izdelavo projektne tehnične dokumentacije in pridobivanje soglasij. Projekt se bo nadaljeval še v naslednjih letih, ko se bo izvedel celoten projekt.

14032013 - Ureditev območja Soboškega jezera – objekti za rekreacijo in šport

OB080-21-0030 – Ureditev območja Soboškega jezera – objekti za rekreacijo in šport

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Za navedeno območje Soboškega jezera je bila predvidena izdelava idejne zasnove in preveritev možnosti umestitve novih vsebin za to območje, vkolikor predvidena lokacija ne bo primerna oz. možna, se projekt izvede na za to primernejši lokaciji. Projekt se ni realiziral.

Namen in cilji projekta

V sklopu projekta so bile predvidene predvsem naslednje ureditve: skate park, kolesarski poligon ipd. Projekt se ni realiziral, ker še ni točno določena lokacija postavitve kolesarskega poligona in skate parka, zato se predvideva realizacija projekta v letu 2022.

14032014 - Ureditev postajališč za avtodome

OB080-21-0031 – Ureditev postajališč za avtodome

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru izdelave idejne zasnove okolice Soboškega jezera se je poiskala najprimernejša lokacija na območju parkirišča ob EXPANU, kjer bi uredili postajališče za avtodome.

V letu 2021 se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju soglasij, finančne obveznosti pa zapadejo v letu 2022.

Namen in cilji projekta

Novo ureditve ob Soboškem jezeru in EXPANU privabljajo veliko obiskovalcev tudi iz drugih krajev Slovenije, kakor tudi iz tujine. To niso samo dnevni obiskovalci, ampak tudi obiskovalci, turisti, ki bi si želeli ostati več dni in potujejo z avtodomi. Zato se je pojavila potreba po ureditvi postajališč za avtodome.

Cilji načrtovane investicije so predvsem zagotoviti prostor za postavitev avtodomov z ustreznimi priključki na komunalno infrastrukturo ter s tem ponuditi popotnikom z avtodomi tudi možnost koriščenja raznolike in kvalitetne ponudbe, ki jo nudi objekt EXPANO s Soboškim jezerom in okolico.

Trajanje projekta

Projekt se je začel izvajati v letu 2021 z izdelavo projektne tehnične dokumentacije in pridobivanje soglasij. Projekt se bo nadaljeval še v naslednjih letih, ko se bo izvedel celoten projekt.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15051001 - GO IN NATURE –Interreg

OB080-17-0017 - GO IN NATURE –Interreg

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru proračunske postavke je bila načrtovana postavitve informacijskih – usmerjevalnih označb ob posameznih točka v okviru projekta. Projekt ni bil izveden.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039003 Objekti za rekreacijo

16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo

OB080-15-0131 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na tej postavki so bila realizirana sredstva za postavitve igral na otroških igriščih v mestu Murska Sobota. V letu 2021 so bila po izvedenem javnem naročilu iz leta 2020 obnovljena igrišča na otroškem igrišču v parku pri gradu, ki je obsežnejša in bo potekala v več fazah. Izvedeno je še novo igralo na igrišču Slomškova – Vrtna v M. Soboti in igrala na igrišču v Jakobovem naselju.

Prav tako je bil izveden postopek za izvedbo del postavitve igral na Lendavski 45b in pri kriznem centru ter namestitve kombiniranega igrala na Vrtni ulici v M. Soboti, realizacija je v letu 2022.

Namen in cilj projekta

Namen projekta je postavitve igral in ureditev otroških igrišč po mestu in Krajevnih skupnosti. Cilj projekta je vzpostaviti javno infrastrukturo za igranje in rekreiranje otrok, spodbujanje otrok k aktivnemu preživljanju prostega časa, druženju, spodbujanju gibanja otrok in s tem zdravega načina življenja.

Trajanje projekta

Projekt se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih, saj so potrebe po ureditvi otroških igrišč vsako leto večje.

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo

OB080-15-0132 - Drugi objekti za rekreacijo

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na tej postavki so bila načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje najnujnejših del na objektu kopališča v Murski Soboti in sicer zamenjava ograje na južnem delu kopališča, dela so bila izvedena, finančne obveznosti pa zapadejo v letu 2022.

Namen in cilj projekta

V sklopu investicijsko vzdrževalnih del je bila zamenjana obstoječa dotrajana ograja na južnem delu kopališča. V naslednjih letih se predvideva izvedba ostalih nujnejših adaptacij na kopališču, vse s ciljem, da se ohrani vrednost nepremičnine kopališča v M. Soboti in drugih objektov za rekreacijo.

Trajanje projekta

V letu 2021- 2022 je bila zamenjana dotrajana ograja na južnem delu kopališča. Projekt se bo nadaljeval v naslednjih letih, saj so potrebe po obnovi obstoječih objektov za rekreacijo vsako leto večje.

16033006 – Turistični center Fazanerija – Center za nordijsko hojo in atletiko

OB080-15-0133 - Turistični center Fazanerija – Center za nordijsko hojo in atletiko

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2014 je bila izvedena I. faza izvedbe parka nordijske hoje v vrednosti 35.063,56 EUR. V skladu z dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je bil podlaga za sklenitev pogodbe, pa so bile za zaključitev projekta v letu 2021 izvedene še dodatne ureditve, vadbeni elementi in informacijska tabla.

Namen in cilj projekta

Mestna občina je v letu 2013 z RS, Vlado Republike Slovenije, sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu zemljišč parc. št. 459/1, parc. št. 459/2, parc. št. 459/3, parc. št. 459/4, vse k.o. Murska Sobota, za potrebe izvajanja projekta Turistični center Fazanerija- center za nordijsko hojo in atletiko. V pogodbi se je občina zavezala, da izvede projekt v obsegu, kot je bil opredeljen v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je bil tudi podlaga za sklenitev pogodbe.

Gre za območje ob Razlagovi ulici (ob teniških igriščih), vodovarstveno območje, velikosti 8,08 ha, ki ga je občina pridobila neodplačno od Republike Slovenije, na podlagi predpisov o vzpodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Trajanje projekta

V letu 2014 je bila izvedena I. faza izvedbe parka nordijske hoje , v letu 2021 pa zaključek projekta v skladu z DIIP.

16033007 - Drsališče

OB080-19-0019 - Drsališče

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Ker postavitve drsališča v letu 2020 zaradi slabe epidemiološke slike ni bila izvedena, so bila sredstva v letu 2021 samo delno realizirana in sicer za stroške priključitve drsališča za sezono 2021/2022. Sredstva za postavitve drsališča za leto 2021/2022 pa so tako planirana v Načrtu razvojnih programov za leto 2022, ko zapadejo tudi obveznosti.

Namen in cilj projekta

Namen projekta je postavitve in upravljanje drsališča v mestnem središču vsako zimsko sezono, v naslednjih letih ter za pokrivanje stroškov v zvezi z obratovanjem drsališča, elektrika, voda, postavitve javnih sanitarij in druge manjše storitve povezane s postavitvijo drsališča.

Cilj projekta je vzpostavitev športno rekreacijske infrastrukture v zimskem času kot dodane vrednosti mesta in okolice, vzpodbujanje vseh generacij od otrok do starejših k aktivnemu preživljanju prostega časa tudi v zimskem času.

Trajanje projekta

Projekt se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih, saj si občani želijo tovrstno rekreacijo v zimskem času.

16033011 – Las Goričko 2020 - Mura

OB080-21-0013 – Las Goričko 2020 - Mura

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru projekta se je izvedlo tematsko igralo v obliki mlina na Muri, gugalnica gnezdo, tematsko igralo – peskovnik v obliki značilnega murskega čolna, izrezane figure v obliki živali in sedeži v obliki hlodov – brvi. Postavljene so bile tri ozaveščevalne table s tematiko živalstva in rastlinstva ob reki Muri. Preko QR kode na tabli se bo lahko dostopalo do e-kviza v obliki aplikacije na tematiko živalstva in rastlinstva ob reki Muri. Postavka je bila v celoti realizirana.

Namen in cilji projekta

V sklopu operacije Kaj nas uči Mura (akronim: MURA) se je uredilo otroško igrišče v KS Bakovci in sicer se je izvedlo tematsko igralo v obliki mlina na Muri, gugalnica gnezdo, tematsko igralo – peskovnik v obliki značilnega murskega čolna, izrezane figure v obliki živali in sedeži v obliki hlodov – brvi. Postavljene so bile tri ozaveščevalne table s tematiko živalstva in rastlinstva ob reki Muri. Preko QR kode na tabli se bo lahko dostopalo do e-kviza v obliki aplikacije na tematiko živalstva in rastlinstva ob reki Muri. Namen tega je ozaveščanje prebivalcev o pomenu varovanja biotske raznovrstnosti.

Cilji načrtovane investicije so predvsem:

- ureditev otroškega igrišča s pripadajočimi elementi,
- dodana vrednost območja Športno rekreacijskega centra v Bakovcih z igralnimi površinami za otroke,
- ureditev sodobnih, varnih in poučnih igralskih površin za otroke,
- spodbujanje aktivnosti in igre otrok,
- omogočiti kvalitetno rekreacijsko udejstvovanje otrok tudi na podeželju.

Trajanje projekta

Začetek investicije, izvedba in dokončanje je bilo v letu 2021.

16039004 Praznično urejanje naselij

16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij

OB080-15-0134 – Praznično urejanje mesta in naselij

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Realizirani stroški na proračunski postavki se nanašajo na del stroškov izvedbe praznične okrasitve mesta konec leta 2020 ter priprave in izvedbe postavitve okrasitve v letu 2021.

Na kontu nakup druge opreme in napeljav so evidentirani stroški nakupa dodatnih elementov praznične razsvetljave za Slovensko ulico. V letu 2020 so namreč po predhodno izdelani idejni zasnovi akademskega slikarja Mirka Rajnarja bili nabavljeni novi elementi - unikatni okraski, ki zajemajo motive toplozračnih balonov. Ta okrasitev zajema 2D viseče balone različnih dimenzij, samostoječ 3D balon ter poseben samostoječ večji element v podobi Murska Sobota – srce Pomurja, ki je bil izdelan po zasnovi logotipa in namenjen kot foto točka v mestnem središču. V letu 2021 je bil izveden dokup visečih elementov praznične okrasitve za Slovensko ulico.

Navedena nakupa elementov praznične okrasitve v letu 2020 in 2021 sta po letu 2016, ko je bila okrasitev nadgrajena z lampijoni, ki so postavljeni na Trgu zmage, prva večja nadgradnja praznične okrasitve v mestnem središču.

Glede na to, da božično novoletne prireditve tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021 zaradi epidemije niso mogle biti izvedene, je praznična okrasitev poleg drsališča bila edina stvar, ki je prispevala k prazničnemu razpoloženju v mestnem središču.

Cilj in namen proračunske postavke je ustvariti praznično okrasitev, ki popestri mesto središče ter ga ustvari še bolj privlačnega za domačine ter obiskovalce. Cilj je bil dosežen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18021001 – Nepremična kulturna dediščina

OB080-21-0032 – Nepremična kulturna dediščina

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru proračunske postavke je bil izveden javni razpis za sofinanciranje projektov rekonstrukcije in prenove nepremične kulturne dediščine na razglašeni umetnostnih in arhitekturnih spomenikih, vključno z vplivnim območjem spomenika, na območju Mestne občine Murska Sobota na osnovi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Murska Sobota. Razpisana sta bila 2 sklopa:

- projekti rekonstrukcije sakralnih spomenikov, vključno z vplivnim območjem spomenika,
- projekti prenove meščanske in trške arhitekture.

Upravičeni prijavitelji so bili: pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki nepremičnine, ki je predmet prijave.

Na osnovi izvedenega javnega razpisa so bila dodeljena in počrpana sredstva naslednjih dveh prijaviteljev oz. projektov:

Zap. št.	Vlagatelj/ naziv	Projekt	Dodeljena sredstva	Nakazano
1.	Župnija Murska Sobota	Obnova trga pred stolnico sv. Nikolaja	50.000,00	50.000,00
2.	Evangelikičanska cerkvena občina Murska Sobota	Rekonstrukcija in prenova nepremične kulturne dediščine - Kantorjeva hiša	20.000,00	20.000,00
SKUPAJ			70.000,00	70.000,00

Namen in cilj javnega razpisa je bil sofinanciranje projektov rekonstrukcije in prenove nepremične kulturne dediščine na razglašeni umetnostnih in arhitekturnih spomenikih. Cilj je bil dosežen.

18029002 Premična kulturna dediščina

18022000 - Pomurski muzej Murska Sobota

OB080-15-0137 - Pomurski muzej Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Konto nakup druge opreme in napeljav ni bil realiziran, saj prijava MOMS na javni poziv Ministrstva za kulturo kljub popolnosti vloge ni bila uspešna, zaradi predhodnega počrpanja sredstev drugih prijaviteljev.

Na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter investicijski nadzor so bila realizirana sredstva v višini 41.886,01 EUR (gradbena dela in nadzor – prenos iz l. 2020) za dokončanje prenove večnamenske dvorane (grajska dvorana) za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Zaradi prenosa objekta gradu v upravljanje muzeju so v okviru proračunskih sredstev bila zagotovljena tudi sredstva za investicijske transferje. Sredstva so bila namenjena za delno obnovo oken na gradu, za tekoče investicijsko vzdrževanje, za nakup strežnika ter druga investicijsko vzdrževalna, ki jih je zaradi postavitve nove stalne razstave racionalno izvesti sočasno (sanacija ometa, ipd.). Prav tako so zaradi nadaljevanje del za pridobitev uporabnega dovoljenja za grajsko dvorano

bila sredstva namenjena za izvedbo elektro inštalacij in dobavo električne opreme za dvorano (prenos iz leta 2020), ureditev elektro inštalacij za lučno in tonsko opremo, izvedbo meritev in izdelavo dokumentacije, dodatno pleskanje in čiščenje.

Cilj in namen sofinanciranja javnega zavoda je sofinanciranje delovanja za zagotovitev nemotene izvajanja programa javnega zavoda ter izvedba investicijskih del za zakonito obratovanje objekta. Cilj je bil dosežen.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18031000 - Sofinanciranje delovanja –PIŠK

OB080-15-0138 - PIŠK - investicijski transfer, knjige in drugo

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

OB080-20-0014 - PIŠK - vzdrževanja in obnove

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter investicijski nadzor so bila realizirana sredstva za delno zamenjavo fasadnega kamna na objektu PIŠK (spodnji del).

Namen in cilj projekta

Namen projekta I. faza, je delna zamenjava fasadnega kamna na objektu PIŠK (spodnji del). V nadaljnjih letih je predvidena zamenjava ostalih delov poškodovane fasade.

Cilj izvedbe sanacije fasade je zavarovanje nadaljnjega propadanja kamna ter izboljšanje zunanjega izgleda stavbe, ki s sedanjo podobo ne prispeva k turistično zanimivemu in atraktivnemu izgledu mestnega središča.

Trajanje projekta

Zamenjava poškodovanega fasadnega kamna se je začela v letu 2021 s I. fazo zamenjave spodnjega dela fasade. V naslednjih letih je predvidena zamenjava tudi ostalega poškodovanega fasadnega kamna na objektu.

Sredstva na kontu investicijski transferji javnim zavodom so bila namenjena nakupu knjižnega gradiva ter sofinanciranju nakupa IKT opreme.

Cilj in namen sofinanciranja javnega zavoda je sofinanciranje delovanja za zagotovitev nemotene izvajanja programa javnega zavoda. Cilj je bil dosežen.

18039002 Umetniški programi

18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport

OB080-15-0139 - Zavod za kulturo, turizem in šport

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva na kontu investicijski transferi zajemajo nakup opreme skladno s finančnim načrtom. Investicijski transferi so bili v celoti realizirani. Izvedeni so bili nakupi oziroma naročene izdelave sredstev za izvedbo programa, projektov in prireditev javnega zavoda in sicer so bili nabavljeni: stoli in mize za zunanje prireditve, računalniki, tiskalnik, stojala z betonskimi podstavki za ulične razstave, VR očala, lučna in tonska oprema za grajsko dvorano, mobilni telefoni, omara ter ograja na judovskem pokopališču (sofinanciranje projekta).

Cilj in namen sofinanciranja javnega zavoda je sofinanciranje delovanja ter nakup opreme za zagotovitev nemotene izvajanja programa javnega zavoda vseh področjih delovanja. Cilj je bil dosežen.

18039005 Drugi programi v kulturi

18035002 - Ostali programi v kulturi

OB080-15-0142 – Ostali programi v kulturi

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Realizirana sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za sofinanciranje investicijskih projektov na področju kulture. Sredstva so bila razdeljena na osnovi javnega razpisa. Namen razpisa je finančno podpreti nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v MOMS. Namen in cilj izvedbe javnega razpisa je bil dosežen.

18035006 - Galerija Murska Sobota

OB080-15-0145 - Galerija Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na postavki investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter investicijski nadzor so bila planirana sredstva za sanacijo okolice Galerije v M. Soboti v okvirni površini 750 m² in za investicijski nadzor nad izvedbo del. Sredstva so bila delno realizirana, saj pogodbene obveznosti v večji vrednosti zapadejo v letu 2022. Izvedba postopkov za ureditev sanacije okolice Galerije je potekala s strani MOMS.

Namen in cilj projekta

Izvedena je bila celotna odstranitev obstoječega asfalta, vseh robnikov in polaganje novih betonskih vrtnih robnikov, odstranitev obstoječih vgradnih podstavkov za kolesa in betonskih vkopanih korit ter peskolovov. Izvedena je bila prilagoditev obstoječih LŽ pokrovov in vodovodnih kap, naprava novih peskolovov in navezava na kanalizacijo ter vgradnja novih betonskih vkopanih korit z železnimi rešetkami. Zaključna ureditev je bila tlakovanje z betonskimi ploščami.

Cilj izvedenih del:

- sanacija dotrajane asfaltne površine,
- preprečitev poškodb obiskovalcev Galerije in mimoidočih,
- izboljšanje izgleda mestnega središča in kulturne ustanove ter
- narediti mestno središče privlačno tudi za turiste.

Trajanje projekta

Projekt se je začel in dokončal v letu 2021.

Sredstva na kontu investicijski transferi javnim zavodom so bila namenjena za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja ter izvedbi nujnih investicij na objektu Galerije. Realizirana sredstva predstavljajo stroške izvedbe dopolnitve strelovodnih inštalacij ter drugih nujnih del za investicijsko vzdrževanje objekta.

Cilj sofinanciranja je zagotovitev sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja oz. investicij v objekt Galerije. Cilj je bil dosežen.

18035012–Kipi in spominske plošče

OB080-18-0003 – Kipi in spominske plošče

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave so bila načrtovana za obnovo spominskih obeležij iz I. in II. svetovne vojne na mestnem pokopališču.

Sredstva niso bila realizirana

18059001 Programi športa

18051000 - Stadion Fazanarija

OB080-16-0005 – Stadion Fazanarija

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Ker je MOMS s pogodbo o najemu in brezplačni uporabi, Mestni stadion Fazanarija s 01.01.2020 prenesla v uporabo in vzdrževanje Športnemu društvu Mura, tovrstni stroški od dneva prenosa, več ne bremenijo MOMS. So pa bila realizirana načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje stadiona na področju urejanja potrebne infrastrukture. V letu 2021 je bilo delno urejeno parkirišče pred vhodom v objekt in postavljena vrtljiva vrata s potrebno infrastrukturo na vhodih na stadion in delno zamenjana ograja okrog objekta.

V letu 2021 je bila sklenjena tudi pogodba za projektno dokumentacijo za celotno ureditev parkiranja pred objektom stadiona, ki še ni izdelana. Stroški izdelave bodo bremenili proračun za leto 2022. Realizirani pa so stroški za izdelavo varnostnega načrta za izvedene investicije na objektu stadiona in stroški izdelave končne ocene o kakovosti vgrajenega betona pri postavitvi razsvetljave.

Namen in cilji projekta

Realizirana so bila sredstva za investicijsko vzdrževanje stadiona na področju urejanja potrebne infrastrukture z namenom, da se z letnimi vlaganji v investicijsko vzdrževanje stadiona ohranja vrednost objekta.

Cilj projekta za leto 2021 je tako realiziran, saj se z urejeno infrastrukturo zagotavljajo pogoji za športno vadbo in tekmovanja na najvišjem nivoju.

Trajanje projekta

Projekt se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih, saj so potrebe po investicijskem vzdrževanju in novogradnjah na stadionu Fazanarije vsako leto večje.

18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov

OB080-16-0022 – Investicije v nakup in ureditev športnih objektov

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na kontu Tekoče vzdrževanje drugih objektov je bila izvedena sanacija travnate površine na nogometnem igrišču na Pušči, na kontu Novogradnje in investicijski nadzor je bila realizirana izvedba medgeneracijskega zbirališča za občane v Rakičanu kot prenos iz leta 2020 in izvedba namakalnega sistema na nogometnem igrišču na Pušči. Za dokončanje novo zgrajenega objekta v sklopu športnega centra v Satahovcih (ogrevanje, izolacija in ureditev podstrešja ter naprava izolacije s fasado na objektu) je bila sklenjena pogodba z izvajalcem del, finančne obveznosti pa zapadejo v letu 2022. Planirana prenova prostora za orodje na športnih igriščih v Rakičanu pa ni bila realizirana, saj še ni bilo urejeno lastništvo zemljišča.

Znotraj planiranih sredstev v letu 2021 so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne tehnične dokumentacije za izgradnjo športnega igrišča z umetno travo in pripadajočo infrastrukturo v Černelavcih, za kar je bila sklenjena pogodba, finančne obveznosti zapadejo v letu 2022. Izdelava projektne tehnične dokumentacije za nove ureditve na športnih igriščih v Rakičanu pa ni bila realizirana, saj še ni bilo urejeno lastništvo zemljišča. Realizirana pa so bila sredstva za izdelavo varnostnega načrta za izvedbo dokončanja športnega centra v Satahovcih.

Pod investicijskimi transferi javnim zavodom pa so bila v celoti realizirana planirana sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela na ograji atletskega stadiona in drugih nujnih del na objektu stadiona, ki je v upravljanju OŠ I.

Namen in cilji projekta

Namen projekta investicij v nakup in ureditev športnih objektov je, da se v naslednjih letih urejajo rekreacijske in športne površine po mestu, kakor tudi po ostalih Krajevnih skupnostih.

Osnovni cilj projekta je urediti rekreacijsko športno infrastrukturo v mestu in tudi v Krajevnih skupnostih kot dodano vrednost mesta in naselij, spodbujati športne in rekreacijske dejavnosti prebivalcev in s tem prispevati k zdravemu načinu življenja vseh prebivalcev občine.

Trajanje projekta

Projekt se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih, saj so potrebe po ureditvi športnih objektov za šport in rekreacijo v občini vsako leto večje.

18051016 - Športno rekreacijski center Polana

OB080-15-0151- Športno rekreacijski center Polana

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Za sofinanciranje ograje okrog ŠRC Polana je bila sklenjena pogodba z izvajalcem del, finančne obveznosti pa zapadejo v letu 2022.

Namen in cilj projekta

Namen projekta je sofinanciranje ograje okrog ŠRC Polana ter s tem ograditev zelenih površin v ŠRC Polana s ciljem, da se nemoteno, kontrolirano in varno izvajajo športne in rekreacijske dejavnosti na objektu.

Trajanje projekta

Projekt se je pričel izvajati v letu 2021 in se je končal v letu 2022.

18051022 – Športno rekreacijski center Fazanerija

OB080-21-0014 - Športno rekreacijski center Fazanerija

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V predlogu proračuna za leto 2021 so bila predvidena sredstva za izvedbo natečaja projektantskih rešitev za ureditev območja ŠRC Fazanerije in izdelava dokumenta investicijske dokumentacije, vendar sredstva niso bila realizirana, ker še ni bil sprejet prostorski akt za to območje.

Namen in cilji projekta

Projekt ŠRC Fazanerija prioriteten pomeni posodobitev mestnega stadiona in posodobitev mestnega kopališča s pokritim plavalnim bazenom. V predlogu investicijskega projekta je predvidena dograditev manjkajočih tribun za sklenitev obroča tribun in nadstrešitev. Planirana je tudi premaknitev glavnega igrišča bližje glavni tribuni, ureditev drenažnega sistema na travnati površini z ureditvijo namakanja in ogrevanja s termalno vodo, izvedli bi tudi hibridno travnato igrišče po sistemu šivanja. Ureditev potrebne dostopne ceste, pomožnih igrišč, komunalne infrastrukture, prostor za poletne prireditve ipd.. Mestna občina Murska Sobota nima pokritega plavalnega bazena. Tako je onemogočeno plavanje čez celo leto. Po idejni zasnovi za prenavo mestnega kopališča je predvidena sanacija obstoječega olimpijskega bazena, izvedba objekta s pokritim bazenom, izvedba zunanega bazena s toboganom, ureditev garderob in gostinstva z izkoristkom nadstrešnic obstoječih paviljonov garderob ter ureditev zunanjih površin. Predvideno je ogrevanje pokritega plavalnega bazena z odpadno geotermalno vodo. V sklopu projekta so predvidene tudi druge vzporedne ureditve na tem območju, kot je dokončanje projekta nordijske hoje in drugih manjših ureditev. Z navedenim projektom želi MOMS urediti športno rekreacijske površine in povečati število uporabnikov ter razvijati športni turizem v občini in širše.

S prenavo obeh obstoječih športnih objektov in popestritvijo ponudbe, bi to lahko pomenilo dvig kvalitete tovrstnega športa v regiji, obenem pa bi celotno območje Fazanerije postalo atraktivnejše za kasnejši razvoj novih vsebin.

Glavni cilji investicijskega projekta so:

- zagotoviti potrebne športne površine ustrezne kakovosti za izvajanje dejavnosti nogometa in plavanja ter izvedbo rekreacije,

- izboljšati pogoje za tekmovanje in vadbo tako prvega moštva NŠ Mura kot tudi ostalih mlajših selekcij in ženskih nogometnih ekip,
- omogočiti pogoje izvajanja plavanja skozi celo leto ter izboljšati pogoje plavanja kakovostnega športa kot tudi rekreativnega plavanja,
- omogočiti tekme in treninge številnim mlajšim selekcijam obeh športnih dejavnostih,
- izboljšati pogoje za vzdrževanje igrišča (drenažni sistem, namakalni sistem, uporaba obnovljivih virov – zbiranje meteornih vod za zalivanje igrišča, izraba termalne vode za segrevanje površine pozimi),
- z uporabo odpadne geotermalne vode izboljšati vadbo plavalcem tudi v zimskem času,
- z ureditvijo športno rekreacijskih površin bi celotno območje Fazanerije pridobilo na urejenosti in izgledu,
- z ureditvijo površin bi se povečalo število uporabnikov, razvijal bi se športni turizem v občini in širše,
- zagotoviti dostopnost zunanjih športnih površin tudi drugim športnim panogam.

Trajanje projekta

Mestna občina Murska Sobota je v letu 2020 na poziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za šport, posredovala predlog za uvrstitev na seznam pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, projekt v Murski Soboti:

» Športno rekreacijski center Fazanerija«, z ocenjeno vrednostjo 26.000.000,00 EUR in z možnostjo začetka izvedbe v l. 2022.

Navedena investicija je bila uvrščena na seznam pomembnih investicij s prvo dopolnitvijo, v okviru sprejetega Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (Ur. l. RS, št. 80/20)- IZOPIZG, pod zaporedno številko 256. Projekt je predviden, da se izvede v naslednjih letih v okviru finančnih zmožnosti v občinskem proračunu za posamezno leto.

18051023 – Športno rekreacijski center Nemčavci

OB080-21-0015 - Športno rekreacijski center Nemčavci

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Predvidena investicija je bila realizirana v višini 14.651,79 EUR, kot delež mestne občine, ostala sredstva za izvedbo investicije pa je ŠRD Nemčavci pridobilo preko javnega razpisa od Fundacije za šport v višini 6.836,00 EUR.

Namen in cilji projekta

Športno in rekreacijsko društvo Nemčavci upravlja, vzdržuje in investira v Športno rekreacijski center Nemčavci. V sklopu centra, ki se razteza na cca. 3 ha zemljišč je poleg drugih športnorekreacijskih igrišč nahaja tudi nogometno igrišče. ŠRC Nemčavci predstavlja dobro športno rekreacijsko turistično točko, ki je med drugim tudi zaradi bližine kolesarske steze Murska-Sobota – Moravske Toplice zelo dobro obiskana.

Izvedena je bila sanacija in revitalizacija malo nogometnega igrišča v ŠRC Nemčavci, ki zajema izgradnjo nove vrtine za zajem vode, položitev novih cevi od obstoječega vodnega vira do malo nogometnega igrišča in okrog njega. Vzpostavil se je namakalni sistem, ki vsebuje 8 razpršilcev vode. Namakalni sistem je opremljen z avtomatsko kontrolno postajo in senzorjem za vlago, da bo zagotovljena optimalna raba vode, kot ga dejansko trava potrebuje. Investicija prav tako zajema zamenjavo obstoječih dotrajanih 16 kom reflektorjev z osmimi LED reflektorji, ki bi osvetljevali igrišče, hkrati pa bi se zmanjšala električna energija za potrebe reflektorjev. Prav tako je bil v investicijo zajet nakup in montaža robotske kosilnice za travo, kar bo pomenilo optimizacijo časa košnje trave.

Z izvedbo investicije se bo čas uporabe igrišča podaljšal v večerne ure in s tem omogočil dostop do igrišča večim uporabnikom in dvema malo nogometnima kluboma. Prav tako se bodo z izvedbo investicije zmanjšali stroški vzdrževanja objektov in uporabnikom izboljšala kvaliteta koriščenja športnih objektov.

Cilji, ki smo jih dosegli:

- kvalitetno urejena športna infrastruktura,
- dostop krajanom do koriščenja športno rekreacijskih površin,
- kvalitetnejše preživljanje prostega časa tako domačim uporabnikom kakor tudi ostalim obiskovalcem in turistom,
- višja kvaliteta življenja krajanov in ostalih uporabnikov celotnega športno rekreacijskega centra,
- naložba v prihodnost razvoja celotnega športno rekreacijskega centra.

Trajanje projekta

ŠRD Nemčavci je navedeno investicijo prijavilo na razpis Fundacije za šport v letu 2020, projekt se je zaključil v letu 2021.

18059002 Programi za mladino

18052003 - Otroški počitniški dom Murska Sobota – Baška

OB080-17-0024 - Otroški počitniški dom MS – Baška

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bila planirana izdelava projektne dokumentacije za sanacijo vodovodnih in strojnih instalacij ter kanalizacijskega omrežja, vendar postavka ni bila realizirana. Izvedeno je bilo povpraševanje, ker pa je edina prispela ponudba znatno presežala planirana sredstva v sprejetem občinskem proračunu za te namene, se dela niso oddala.

Namen in cilj projekta

Mestna občina Murska Sobota je lastnica Otroškega počitniškega doma M. Sobota, v Baški oz. Dječjega odmarališta M. Sobota, na otoku Krku. Počitniški dom je bil zgrajen leta 1905, najprej kot hotel Grandić, pozneje med drugo svetovno vojno pa je bil porušen in leta 1954 odkupljen kot ruševina s strani občinskega ljudskega odbora M. Sobota. Obnovljen je bil leta 1958 ter dan v namen zdravstvenega letovišča. Od leta 2003 ga upravlja javni zavod Otroški počitniški dom M. Sobota, ustanovljen s strani MOMS. Društvo prijateljev mladine Murska Sobota v njem v poletnih mesecih organizira zdravstvene in druge oblike letovanja otrok iz celotnega Pomurja. Dom v Baški je precej dotrajan, v letu 2020 je bila obnovljena le strešna kritina.

V naslednji letih je predvidena obnova celotne stavbe doma, s tem bi se ustvarili pogoji za kvalitetno bivanje otrok. Cilji projekta so zagotoviti pogoje za kvalitetno in varno zdravstveno letovanje otrok ter kvalitetno izvedbo šole v naravi, tako za otroke iz mestne občine, kakor tudi za otroke in ostale uporabnike iz celotne pomurske regije.

Trajanje projekta

Izvedba projekta investicijskega vzdrževanja objekta se bo nadaljevala v naslednjih letih.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

19021002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

OB080-15-0153 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki jih občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok. V naslednjih letih so predvidena izvedba investicijskega vzdrževanja.

Sredstva so bila predvidena za izvedbo investicijskega vzdrževanja.

Sredstva so bila navedena v proračunu, ker še ni bil opravljen končni obračun z izvajalcem zamenjave strešne kritine in postavitve fotovoltaike v enoti Krtek. V enaki višini se planira tudi prihodek.

V letu 2021 so predvidena sredstva za ureditev klimatskih naprav. V letu 2022, 2023 in 2024 so predvidena sredstva za ureditev igrišča v enotah Miška, Veveričke, Ringa Raja in Krtek.

19039001 Osnovno šolstvo

190310000 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I

OB080-17-0025 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

V letu 2021 so bila investicijska sredstva namenjena za dokončanje hišniških delavnic. V letu 2022 in v letu 2023 so sredstva namenjena za obnovo strehe nad računalniško učilnico ter obnovo strehe nad malo telovadnico. V letu 2024 je predvidena zaščita parketa v telovadnici.

V letu 2021 so bila sredstva namenjena za dokončanje hišniških delavnic, namen in cilj investicije je bil kvalitetnejše izvajanje pouka.

190310001 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II

OB080-17-0026 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

V letu 2021 so bila investicijska sredstva namenjena za prenovu vrat na podružnični šoli Krog ter za ureditev okolice. V naslednjih letih so sredstva predvidena za opremo za novo učilnico, ureditev rokometnega igrišča ter za obnovo fasade na podružnični šoli Krog.

V letu 2021 so bila investicijska sredstva namenjena za prenovu vrat na podružnični šoli Krog ter za ureditev okolice. Namen in cilj je kvalitetnejše izvajanje pouka.

190310002 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III

OB080-17-0027 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

V letu 2021 so bila investicijska sredstva namenjena za sanacijo sanitarij I. faza. V naslednjih letih so sredstva namenjena za nakup kuhinjske opreme ter menjave strojnih inštalacij.

Namen in cilj je kvalitetnejše izvajanje pouka.

190310003 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ VI

OB080-17-0028 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ IV

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

V letu 2021 so bila investicijska sredstva namenjena za prenovu sanitarij II. faza, v letu 2022 za sanacijo prostora za individualne obravnave, v naslednjih letih pa za sanacijo učilnic.

V letu 2021 so bila investicijska sredstva namenjena za namenjena prenovu sanitarij II faza. Namen in cilj je kvalitetnejše izvajanje pouka.

190310004 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci

OB080-17-0029 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen in cilj projekta

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

Stanje projekta

V letu 2021 so bila investicijska sredstva namenjena za prenovu dveh učilnic. V naslednjih je predvidena zamenjava opreme v kuhinji.

Namen in cilj je kvalitetnejše izvajanje pouka.

19031006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

OB080-15-0155 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen in cilj projekta

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok

Stanje projekta

Postavka je bila namenjena za vzdrževalna dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje pouka ter varnost učencev.

Planirana so bila tudi sredstva v višini 64.000 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine na OŠ IV in OŠ Bakovci v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, kjer pa še ni bil narejen končni obračun. Enak znesek je bil predviden tudi na prihodkovni strani, kar pa ni bilo realizirano

Namen in cilj je kvalitetnejše izvajanje pouka.

19031009 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ

OB080-15-0156 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok

Postavka je bila namenjena za interventna vzdrževalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih služb ter za dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje pouka ter varnost učencev.

19031015 - Dograditev učilnic OŠ IV

OB080-16-0028 - Dograditev učilnic OŠ IV

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 so bili realizirani stroški za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je bil potreben zaradi prijave projekta na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost

in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, za izvedbo projekta v letu 2022 - 2023. Mestna občina je bila na razpisu uspešna in je pridobila sredstva sofinanciranja v višini 270.062,00 EUR in sicer v letu 2023.

Namen in cilj projekta

Namen projekta je gradnja novih prostorov v prizidku OŠ IV, ki bi omogočili nadaljnji razvoj dejavnosti na poti k sodobnemu regijskemu centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Cilji, ki jih želimo doseči:

- razširitev jedilnice oz. večnamenskega prostora,
- vsaj dve učilnici (ena je glasbena učilnica),
- prostor za individualne obravnave učencev, logopedsko in fizioterapevtsko obravnavo,
- učno stanovanje za učence ravni Učenje za življenje in delo (stari med 18 in 26 let).

Razlog za nujnost dodatnih prostorov je tudi povečevanje števila otrok nasploh in otrok z dodatno zahtevnostjo glede njihovih potreb. S prostorsko stisko se OŠ IV sooča že vrsto let. Z razširitvijo bi zadovoljili tako sedanje prostorske potrebe kot tudi prostorske potrebe v prihodnje, saj se število učencev iz leta v leto večja.

Trajanje projekta

V letu 2020 je bila izdelana projektna dokumentacija, v naslednjih letih 2022-2023 pa je predvidena gradnja objekta.

19039002 Glasbeno šolstvo

19032000 - Glasbeno šolstvo

OB080-13-0033 - Glasbena šola Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske glasbene dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok.

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom so bila predvidena sredstva za nujna sanacijska dela na objektu Glasbene šole v letih 2021 – 2024, kot so zamakanje oken, sanacija akustike v dvorani, zamenjava vrat v učilnicah, sanacija talnih oblog.

Namen in cilj je kvalitetnejše izvajanje pouka.

19032002 – Nadzidava glasbene šole Murska Sobota

OB080-20-0019 - Nadzidava glasbene šole Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Občina je prijavila navedeno investicijo na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, vendar sredstev nismo dobili, ker je občina lahko pridobila sredstva za samo en prijavljeni projekt, sofinancerska sredstva za izvedbo investicije je tako dobil projekt Dograditve učilnice OŠ IV, ki je bil višje ocenjen.

Namen in cilji projekta

Predmet projekta je nadzidava stavbe Glasbene šole v Cvetkovi ulici 2 v M. Soboti, višine P+2, sestavljene iz dveh volumnov, izgrajene v letu 2008.

V objektu primanjkuje prostor za vaje orkestra.

Pogoj za delovanje glasbenih šol v Sloveniji je med drugim tudi izvajanje pouka orkestrrov in zborov, obseg le-teh pa je odvisen od števila oddelkov in potreb, ki jih posamezna šola ima. Na šoli delujejo harmonikarski, godalni, pihalni orkester, mladinski in otroški pevski zbor, orkester flavt in projektno še simfonični orkester. V vse sestave je vključenih trenutno preko 200 učencev. Vaje orkestrrov in zborov se izvajajo v poznih popoldanskih urah, saj v njih sodelujejo učenci višjih razredov, ki imajo v

osnovnih šolah pouk dlje in veliko je učencev, ki se vozijo na vaje iz oddaljenih krajev. Vaje orkestrrov in zborov potekajo vse dni v tednu v času med 16. in 20. uro.

Ob novogradnji šole leta 2008 prostor za vaje orkestrrov ni bil predviden. Vaje naj bi se izvajale v šolski dvorani, kar pa se je že takoj na začetku dela v novih prostorih izkazalo za nemogoče. Šolska dvorana je namreč namenjena nastopom, ki pa se enako kot vaje orkestrrov odvijajo v poznih popoldanskih urah. Letno izvedejo med 120 in 150 nastopov v šolski dvorani, zato so morali za vaje orkestrrov in zborov iskati drugi prostor. Na šoli tega dodatnega ali primerno velikega prostora za to ni bilo, zato vaje izvajajo v najetih prostorih v stavbi sedaj Arhiva Slovenije, ki je v neposredni bližini šole, kar je za učence, starše in organizacijo pouka bilo najprimernejše. Čeprav prostor ni namenjen vajam, je bilo to edina rešitev, če so želeli ohraniti orkestre in zборе ter izvajati nastope. Orkestri in zbori kot tudi nastopi so del učno vzgojnega procesa, predpisani po predmetniku in učnih načrtih.

Ker Arhiv Slovenije potrebuje svoje prostore ki jih sedaj ima v najemu Glasbena šola, je nujno zagotoviti prostor za vaje orkestra in zborov. Ker v bližini šole ni primernih prostorov za najem, je najustreznejša rešitev nadzidava Glasbene šole in s tem zagotovitev trajne rešitve za nemoteno izvajanje učnega vzgojnega procesa.

Namen projekta je nadzidava obstoječega objekta Glasbene šole.

Obstoječi objekt Glasbene šole je v osnovi razčlenjen na tri volumne. Nad zahodnim volumenom je predvidena nadzidava, v kateri bo dvorana za vaje orkestrrov in zborov. Dvorana bo sprejela 40 članski orkester. Nadzidava bo z obstoječim delom povezana preko novega stopnišča, ki bo v vzhodnem delu nadzidave. Obstoječi zahodni volumen se bo zvišal za cca. 5,20 m. Nadzidava bo vizualno ločena od obstoječega dela, vendar ne bo spreminjala morfološkega vzorca zazidave območja.

Cilj projekta je izgradnja dvorane za vaje orkestrrov in zborov velikosti cca. 120 m² in neto višine 4,20 m, kar zadostuje za 40 članski orkester. Bruto tlorisna površina objekta se bo povečala za 200,75 m².

Splošni cilj je zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje programa pouka in vaje orkestrrov ter zborov za učence Glasbene šole, v objektu Glasbene šole Murska Sobota, Cvetkova ulica 2, 9000 Murska Sobota.

Trajanje projekta

V letu 2018 je bila izdelana projektno tehnična dokumentacija za izgradnjo nadzidave Glasbene šole in v letu 2019 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projekt je predviden, da se izvede v naslednjih letih v okviru finančnih zmožnosti v občinskem proračunu za posamezno leto.

19059001 Izobraževanje odraslih

19051001 - RIS Dvorec Rakičan

OB080-15-0185 - RIS Dvorec Rakičan

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na kontu investicijski transferji so bila predvidena sredstva za sanacijo plinskega energenta in drobna investicijska vzdrževanja.

V naslednjih letih so predvidena sofinanciranja različnih investicij in so posledica uspeha na različnih projektih oz. razpisih. Vsa vlaganja potekajo pod pogoji oz. s soglasjem pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

V naslednjih letih so sredstva predvidena za razna investicijska vzdrževanja v gradu Rakičan in predavalnicah.

V letu 2021 je bila izvedena sanacija Kapelice v parku: zamenjala se je streha, uredila fasada, popolnoma se je uredila notranjost kapele vključno z električno napeljavo in razsvetljavo.

19051002 - Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development

OB080-21-0016 - Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

RIS Dvorec Rakičan je vodilni partner večjega mednarodnega projekta z imenom Dream Road na programu Interreg Danube, v katerem je poleg številnih partnerjev vključena kot partner tudi Mestna občina Murska Sobota. Pridruženi partner v projektu je tudi Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti.

Projekt povezuje področje javne uprave oz. "Public governance" in področje romske skupnosti ter je namenjen predvsem odločevalcem pri sprejemanju odločitev v povezavi z Romi. Projekt ni infrastrukturni, drugače so pa opravičeni stroški vezani na stroške dela, kjer je zaposlena ena oseba. Projekt traja 2,5 leti.

Projekt je zanimiv iz vidika iskanja odgovorov za prihodnost na področju Romov tako iz vidika sociale, izobraževanja, zdravja, mladih, romske kulture kot tudi zaposlovanja Romov ter ostalih povezanih področij. MO Murska Sobota je pomemben partner, ker je lahko na marsikaterem področju ostalim partnerjem za vzgled, na kakšen izmed področij pa bo tudi MO Murska Sobota lahko pridobila nova znanja in izkušnje kar je cilj tega projekta.

Projekt se je v letu 2021 izvedel in se bo nadaljeval še v leto 2022.

19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu

19061000 – Regresiranje prevozov otrok v šolo

OB080-18-0007 - Regresiranje prevozov otrok v šolo

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva se planirajo zaradi možnosti večletnega javnega razpisa in pridobitve ugodnejših ponudb izvajalcev del.

Razpis je bil izveden v letu 2021 za obdobje treh šolskih let, tako da je bil cilj dosežen

20 SOCIALNO VARSTVO

20049002 Socialno varstvo invalidov

20042006 – Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih

OB080-21-0033 – Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V predlogu proračuna za leto 2021 so bila predvidena sredstva za nakup nove opreme v novih prostorih Medobčinskega društva slepih in slabovidnih, na naslovu Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 4.

Namen in cilj projekta:

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih deluje za vse občine v katerih ima svoje člane, zato je bil narejen plan potrebnih sredstev za opremo po navedenih občinah. Vse občine v pomurskem prostoru, v katerih ima društvo svoje člane so zaprosili skupno za 32.000,00 EUR. Glede na število članov slepih in slabovidnih, ki jih je v naši občini 47, je Mestna občina Murska Sobota za nakup opreme prispevala 7.000,00 EUR. Sredstva so bila v celoti realizirana. Namen in cilj projekta je bil dosežen.

20049003 Socialno varstvo starih

20043005 – Ureditev območja doma za starejše in varovanih stanovanj v Murski Soboti

OB080-21-0017 – Ureditev območja doma za starejše in varovanih stanovanj v Murski Soboti

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V predlogu proračuna za leto 2021 so bila predvidena sredstva za izvedbo natečaja projektantskih rešitev za ureditev območja doma za starejše in varovanih stanovanj v Murski Soboti, vendar so bili realizirani le stroški za izdelavo idejne zasnove ureditve območja po pogodbi iz leta 2020, v višini 8.784,00 EUR. Ker se predvideva, da bo na tem območju več investitorjev za gradnjo objektov in točne namembnosti gradnje še niso znane, zaenkrat še ni bil izveden natečaj projektantskih rešitev za ureditev območja.

Namen in cilji projekta

Predvidena je širitev doma za starejše ob Gregorčičevi ul. v M. Soboti, z ureditvijo dnevnega centra kot nadaljevanje že izgrajenega doma za starejše, izgradnja več manjših enot za demenco, izgradnja objekta z varovanimi stanovanji, ureditev okolice z manjšim parkom in ureditev dostopnih poti in parkirišč.

Cilji, ki jih bomo dosegli so:

1. Cilj 1: Razširitev doma za starejše. V objektu se predvidi največ do 48 postelj z dvema gospodinjskima skupnostma po 24 oseb, večnamensko dvorano, dnevni center za 15 oseb, sobe za institucionalno varstvo in navezava na obstoječi objekt.
2. Cilj 2: Enote za demenco: 24-36 postelj z gospodinjskimi skupnostmi po 12 oseb, sobe za institucionalno varstvo in drugi spremljevalni prostori.
3. Cilj3: Izgradnja objekta z varovanimi stanovanji do 30 stanovanj s povezavo na obstoječi objekt.

Ciljne skupine so starejši ljudje vključeni v Dom za starejše Rakičan z enoto v M. Soboti in stanovalci varovanih stanovanj Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Z novimi kapacitetami bi zadostili vedno večjim potrebam po oskrbi v domovih za starejše, predvsem ustanoviti enoto za demenco in zagotoviti zadostne kapacitete varovanih stanovanj.

Trajanje projekta

V letu 2020 je bila izdelana idejna zasnova, projekt je predviden, da se izvede v naslednjih letih v okviru finančnih zmožnosti v občinskem proračunu za posamezno leto.

4007 – Oddelek za okolje in prostor

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08021000 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

OB080-17-0063 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 so bila sredstva porabljena za izvedbo aktivnosti v okviru delovanja občinskega SPVCP. V sklopu tega so se izvajale delavnice za ozaveščanje pomembnosti preventivnega ravnanja v cestnem prometu. Prav tako se nabavlja material za preventivno ozaveščanje udeležencev v cestnem prometu (prikazovalniki hitrosti, reklamni material, objave v medijih...). Sredstva v okviru te postavke so prav tako bila porabljena za izvedbo programa »Evropski teden mobilnosti«.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12061004 - Lokalni energetske koncept

OB080-18-0006 Lokalni energetske koncept

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bilo izvedeno plačilo stroškov izdelovalca LEK-a. Poleg tega se je v skladu s predvidenimi ukrepi naročil in vzpostavil Energetske podnebni atlas. Občina je za obdobje enega leta vzpostavila tudi storitev energetskega upravljavca, ter naročila izdelavo letnega poročila. Realizacija planirane proračunske postavke je bila tako tudi za ta dela realizirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13022019 – Kolesarska povezava Bakovci - Dokležovje

OB080-19-0025 Kolesarska povezava Bakovci - Dokležovje

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 se sredstva v okviru te postavke niso porabila, saj se je z izdelovalcem projektne dokumentacije pogodba podaljšala do aprila 2022. Posledično bo plačilo za izvedene storitve zapadlo v leto 2022.

13022023 – Kolesarska veriga na podeželju – Las Goričko 2020

OB080-21-0018 Kolesarska veriga na podeželju – Las Goričko 2020

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Z vzpostavitvijo polnilnih postaj in z možnostjo izposoje koles se bo spodbudila uporaba čistih in energetske učinkovitih koles ter čistih transportnih sistemov ter odprla možnost razvoja trajnostnih turističnih produktov. Ker se bo v sklopu skupnega projekta Kolesarska veriga na podeželju, katere vodilni partner je Las Goričko, ostala partnerja pa Občina Moravske Toplice in Občina Tišina, izvedla vzpostavitev treh novih postajališč sistema Soboški biciklin, bomo s tem razširili mrežo sistema tudi izven občine.

Projekt je sofinanciran v višini cca. 85 % upravičenih stroškov s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, v katerega sta vključeni še Občina Tišina in Občina Moravske Toplice ter Las Goričko. Odločba za sofinanciranje je bila izdana konec oktobra 2020. V sklopu projekta so se že postavile tri nove postaje in sicer ena na parkirišču zraven Splošne bolnišnice MS na parkirišču P+R, katera je v lasti MOMS, ostali dve pa v občini Tišina in Moravske Toplice. K vsaki postaji so se nabavila tudi nova kolesa za izposajo, tri običajna in dve električni kolesi. V letu 2022 se

mora izvesti še promocija in obveščanje o projektu Kolesarska veriga na podeželju v sistemu Soboški biciklin.

V letu 2021 je bil projekt večji del realiziran, v letu 2022 se izvede še promocija in obveščanje o projektu Kolesarska veriga na podeželju v sistemu Soboški biciklin.

13022024 – ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia

OB080-21-0019 ELENA Mobility Slovenia

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji je bil s strani Evropske investicijske banke prepoznan kot eden boljših projektov trajnostne mobilnosti. Namenjen je kritju stroškov izdelave različne dokumentacije pred dejansko izvedbo investicij. S pomočjo mehanizma ELENA MOBILITY bo Mestna občina Murska Sobota sofinancirala izdelavo projektnih in drugih dokumentacij, potrebnih za izvedbo projektov, s katerimi se želi zagotoviti kvalitetne in varne površine za kolesarje in pešce. S pomočjo sredstev iz mehanizma ELENA MOBILITY bo podprta izdelava projektne in druge dokumentacije za naslednje odseke občinskih cest: ureditve na Ulici Staneta Rozmana, Slomškovi ulici, Gregorčičevi ulici in Noršinski ulici.

Sredstva v okviru te postavke so bila v letu 2021 porabljena za izdelavo vzorčne razpisne dokumentacije za javna naročila gradenj, ter za storitve, ki jih izvaja vodilni partner projekta.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13023000 - Oglaševalni in usmerjevalni sistem

OB080-20-0008 Oglaševalni in usmerjevalni sistem

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 so bila sredstva namenjena za izdelavo Elaborata za postavitve turistično obvestilne signalizacije na območju Mestne občine. Prav tako se je že izvedla postavitve mejnih pozdravnih tabel pri vstopu v Mestno občino ter postavitve tabel označbe ulic v naselju Rakičan. V okviru te postavke se je tudi že nabavil del materiala potrebnega za postavitve turistično obvestilne signalizacije (pol portali, lamele z napisi objektov, drobni material).

13023001 - Urejanje prometnega režima

OB080-16-0026 Urejanje prometnega režima

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje posameznih odsekov državnih cest, ki jih mora v skladu z zakonodajo v svojem deležu sofinancirati lokalna skupnost. Sredstva v okviru te postavke so se prav tako namenila za reševanje perečih prometnih odsekov na občinskih cestah, kot so izvedbe dodatne vertikalne signalizacije, talnih oznak in prometnih izboljšav na omrežju občinskih cest. V zvezi z izboljšanjem prometne varnosti na omrežju občinskih cest se je pristopilo k ureditvi enosmernega prometnega režima v Talanyjevi ulici, izvedle so se spremembe prometnih ureditev s pomočjo postavitve nove prometne signalizacije in horizontalnih označb z namenom povečanja prometne varnosti.

13023002 - Mestni avtobus

OB080-15-0085 Mestni avtobus

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo vožnje mestnega avtobusa Sobočanec. Sredstva so bila porabljena v nižjem znesku od predvidenega zaradi epidemioloških razmer COVID-19, zaradi katerih so bili prevozi z javnim potniškim prometom v začetku leta 2021 začasno ustavljeni.

Pogodba z izvajalcem za mestni potniški promet je sklenjena za obdobje 4 let, poteče v letu 2022.

13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide

OB080-15-0086 Odprava arhitektonskih ovir za invalide

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev klančine do dostopa objekta društva slepih in slabovidnih ter za izvedbo investicijskih del za izboljšavo varnosti na prehodih za pešce (poglobitve robnikov).

13023010 - Projekt SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE

OB080-19-0026 Projekt SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE.

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Gre za 4- letni projekt, ki se sofinancira s strani EU v višini 85%. Začetek projekta je 1.4.2018, konec pa 30.6.2022. Skupna vrednost projekta je 158.741,00 EUR. Do konca leta 2021 je bilo večino načrtovanih sredstev realiziranih. Sredstva, ki še niso bila realizirana na podlagi prijave (zaradi COVID-19) so planirana v letu 2022 (do konca trajanja projekta).

Cilj projekta je razviti, preizkusiti in izvesti učinkovito aplikacijo kot pilotni projekt, ki bi se uporabljal v javnem potniškem avtobusnem prometu.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13026001 – Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota

OB080-19-0001 Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana sredstva v letu 2021 so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev občinskih cest ob obvoznici (dostopne ceste do objektov). Sredstva so bila porabljena za izdelavo IDZ in DGD projektne dokumentacije dostopnih cest. Del sredstev (izvedba PZI projektne dokumentacije) pa se je prenesla v leto 2022.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029003 Izboljšanje stanja okolja

OB080-17-0066 Občinski program izboljšanja stanja okolja

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V tej proračunski postavki so bila planirana sredstva za pripravo poročila o stanju okolja ter občinskega programa varstva okolja. Del sredstev je bil namenjen tudi za ozaveščanje javnosti o pomembnosti varovanja okolja in promocijska gradiva. Za izdelavo programa varstva okolja so bili pridobljeni informativni predračuni, po katerih se je ugotovilo, da so bila planirana sredstva prenizka za izvedbo javnega naročila in sklenitev pogodbe.

Zaradi navedenega planirana sredstva v letu 2021 niso bila realizirana in se bo načrtovani program izvedel v letu 2022 in 2023.

15023002 - Spodbujanje kolesarjenja po mestu

OB080-20-0017 Spodbujanje kolesarjenja po mestu

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 so bila sredstva namenjena za upravljanje in vzdrževanje sistema Soboški biciklin ter za uporabnino sistema izposoje koles v lasti Mestne občine Murska Sobota. Zaradi epidemije COVID-19

sistem določeno obdobje ni deloval, zato stroški vzdrževanja za ta čas niso nastali. Zaradi širitve sistema so nastali še stroški nadgradnje spletne aplikacije. Tako so bila planirana sredstva skoraj v celoti realizirana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16021001 - Stroški prostorske informacijske baze

OB080-15-0104 Stroški prostorske informacijske baze

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirani znesek v letu 2021 za najem programske opreme za delovanje spletnega portala iObčina - geografski informacijski sistemi (GIS), iNUSZ za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter za najem modula za javno razsvetljavo in za nepremičnine ter modul za potrdilo o namenski rabi se plačuje mesečno v skladu s planiranimi zneski. Sredstva za ta dela so realizirana.

Druga sredstva za nakup opreme, računalniških programov in drugih tovrstnih storitev pa ni bilo potrebno naročiti, tako del teh planiranih sredstev ni bil realiziran.

16029003 Prostorsko načrtovanje

16023000 - Prostorsko načrtovanje

OB080-15-0105 OPN s strokovnimi podlagami, CPVO - spremembe

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 za spremembo OPN niso bila predvidena sredstva.

OB080-15-0106 OPPN spremembe veljavnih aktov MOMS, CPVO

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 se novelacije starih veljavnih izvedbenih aktov, kot so zazidalni načrti, lokacijski načrti ali Občinski podrobni prostorski načrti – OPPN-ji niso naročili, saj ni bilo novih investicijskih pobud, zato stroški niso nastali. Nekatere OPPN-je so naročili investitorji, zato teh stroškov ni bilo potrebno pokriti iz proračuna.

OB080-15-0108 OPPN Opleter Černelavci Veščica

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 se izvedba Občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN ni naročila, zato stroški niso nastali.

OB080-15-0109 OPPN nove poslovne in druge cone, CPVO

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 in že leto poprej so bili naročeni novi Občinski podrobni prostorski načrti – OPPN-ji (kot je OPPN za območje ob Fazaneriji, in OPPN za gospodarsko cono SOIC IV). Postopki so se začeli, niso pa še zaključeni zato so bili izstavljeni delni računi. Dokončno bodo izvedeni in poplačani v letu 2022.

OB080-15-0110 OPPN nova stanovanjska območja, CPVO

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 in že leto poprej so bili naročeni nekateri novi Občinski podrobni prostorski načrti – OPPN-ji; eni so bili zaključeni, OPPN v Krogu pa se še izvaja. Ker še postopki niso zaključeni, so bili izstavljeni le delni računi. Dokončno bodo izvedeni in poplačani v letu 2022.

16023001 – Prostorske strokovne podlage

OB080-15-0107 Prostorske strokovne podlage

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2 in že sprejet ZUreP-3) nosilci urejanja prostora lahko k nekaterim prostorskim aktom podajo pogoj, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage. Poleg navedenega tudi sama občina potrebuje za svoje lastne potrebe razne prostorske analize, študije ter krajinske in prostorske presoje za umestitev novih elementov v javni prostor občine.

V letu 2021 je bila naročena krajinsko urbanistična zasnova za urbane ureditve v blokovskem kompleksu v Murski Soboti. Naloga je že delno izvedena in se predvideva, da bo zaključena v prvi polovici leta 2022. Naročena je bila tudi idejna zasnova umestitve Nacionalnega centra civilne zaščite – podcenter za protipoplavno zaščito v SV Sloveniji. Tudi ta naloga je večji del izdelana in se bo zaključila v začetku leta 2022.

V letu 2021 so bila planirana sredstva večinoma realizirana, poplačilo, preostalega zneska za naročena dela zapade v leto 2022

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16061001 – Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo

OB080-15-0105 Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 sta bila izdelana in sprejeta programa opremljanja za OPPN za del naselja Pušča in OPPN za del naselja Rakičan. Z novo zakonodajo se je uskladi in sprejel Splošni odlok za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za celotno občino. V letu 2021 je bil naročen program opremljanja za Sončno ulico v Murski Soboti, katerega zaključek je predviden v začetku leta 2022. Izvedeno je bilo javno naročilo za izvedbo pogodbene komasacije v naselju Rakičan, vendar so prejete ponudbe presegale planirana sredstva v proračunu za leto 2021, zato se postopek ponovi v letu 2022. Sredstva so bila v letu 2021 delno realizirana, ker vsi projekti še niso bili zaključeni, delež poplačila preostalega zneska za naročena dela zapade v leto 2022.

4008 – Mestni inšpektorat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

06031011- Mestni inšpektorat, mestno redarstvo

OB080-16-0006 Mestni inšpektorat, mestno redarstvo

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Realizacija predstavlja nakup električnega kolesa za potrebe redarske službe.

9006 - KS Černelavci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0604039006 - Vaški dom Černelavci

OB080-15-0167 KS Černelavci – vaški dom

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil realiziran nakup opreme v višini 2.881,74 EUR.

9007 - KS Krog

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0706029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

OB080-15-0168 KS Krog – nakup opreme

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil realiziran nakup opreme v višini 108,58 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0716039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB080-21-0036 KS Krog – urejanje pokopališča

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil realiziran nakup opreme v višini 1.313,27 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18059001 Programi športa

0718059000 - Dejavnost na področju športa

OB080-21-0025 KS Krog - dejavnosti na področju športa

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil realiziran nakup opreme v višini 4.693,25 EUR.

9009 - KS Markišavci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0904039008 - Vaški dom Markišavci

OB080-20-0018 KS Markišavci – vaški dom

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bilo realizirano investicijsko vzdrževanje vaškega doma v višini 3.352,01 EUR.

9010 - KS Nemčavci

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

OB080-17-0065 KS Nemčavci – nakup opreme

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je realiziran nakup druge opreme v višini 3.676,23 EUR in investicijski transfer v višini 5.000 EUR.

9011 - KS Polana

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1106029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

OB080-15-0175 KS Polana – nakup opreme, inv. vzdrževanje

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bilo realizirano investicijsko vzdrževanje v višini 701,81 EUR.

9013 - KS Rakičan

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1304039013 - Vaški dom Rakičan

OB080-15-0178 KS Rakičan – vaški dom

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 so realizirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 2.864,26 EUR.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

OB080-16-0050 KS Rakičan – nakup opreme

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil realiziran nakup opreme v višini 1.109,94 EUR.

9014 - KS Veščica

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

OB080-15-0181 KS Veščica – nakup opreme

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil realiziran nakup opreme v višini 705,28 EUR.

9015 - KS Satahovci

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

OB080-15-0182 KS Satahovci – nakup opreme

Opis realizacije projekta v letu 2021 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2021 je bil realiziran nakup opreme v višini 475,60 EUR.