

1000 OBČINSKI SVET

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04033003 - Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem

Sredstva investicijskega vzdrževanja so predvidena za nujna popravila ostrešja na objektu Lendavska 15a (krizni center za mlade), ki je v lasti občine. Sredstva za nakup poslovnih stavb, so namenjena pridobitvi nepremičnine v k.o. Bakovci, poslovne stavbe v okvirni površini prostorov 186 m² in solastnega deleža objekta Dom Partizan v MS, kot je to predvideno z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem oz. načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja občine.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva za nakup poslovnih zgradb so bila porabljena za nakup deleža nepremičnine v k.o. Bakovci, v katerem bodo urejene zdravstvene ambulante, nakup pa je bil izveden v sodelovanju z javnim zavodom Dom starejših Rakičan.

4000 OBČINSKA UPRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04029002 Elektronske storitve

04033010 - Smart Allinace - pametno mesto

Projekt Smart Alliance je prijavljen na mednarodnem javnem razpisu, preko katerega se pričakuje 85% sofinanciranje, z lastnim deležem sodelujočih občin 15 %. Glavni cilj projekta je vzpostavitev trajnega čezmejnega sodelovanja pametnih mest, z namenom izboljšanja dostopnosti do javnih storitev, vzajemnega učenja in usposabljanja med mesti. Mestna občina Murska Sobota bo v projektu sodelovala kot projektni partner, nosilec projekta je E-ZAVOD Ptuj. V projektu še sodelujejo: Mestna občina Maribor, Grad Čakovec, Grad Rijeka in Grad Zabok. Poseben projekt, ki ga prijavlja MO MS obsega razvoj in evalvacijo rešitve (mobilne aplikacije), ki bo omogočala čezmejno obveščanje o kulturnih in športnih dogodkih, festivalih, komunikacijo z občani in drugo zainteresirano javnostjo; mreženje z projektnimi partnerji in trajnostno sodelovanje z projektnimi partnerji. Skupna vrednost projekta znaša 694.430,00EUR, delež projekta za MO MS: 118.014,00 EUR, od tega bo MOMS za celoten projekt prispevala 17.702,10 EUR. Projekt se bo izvajal v letih 2018 in 2019. V letu 2018 se pričakuje vrednost izvedbe projekta 56.198 EUR, od tega pričakujemo 85% sofinanciranje, kar je ustrezno zajeto v prihodkovnem delu proračuna.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt ni bil realiziran, saj prijava na javni razpis ni bila uspešna.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan

Planira se izvedba nadzidave dela vaško gasilskega doma v letu 2018 (gradbeno obrtniška dela, strojna dela, elektro dela). Nekaj sredstev se namenja za potrebe nadzora in prenosa obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt za leto 2018, je bil skoraj v celoti realiziran. Edino ni bila v celoti realizirana izvedba nadzidave gasilskega doma v letu 2018, ker je bila podpisana dvoletna pogodba za izvedbo v letu 2018 in večji del investicije se bo zaključil v letu 2019.

04033011 - Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško-gasilskega doma v Veščici

Sredstva so namenjena za stroške v zvezi z rekonstrukcijo vaško-gasilskega doma, ki jih ne bo možno uveljavljati v okviru projekta nadaljnje obnove, ki bo prijavljen na javni poziv LasGoričko 2020. Nadaljevanje obnove večnamenskega objekta z namenom izvajanja izobraževalnih in družabnih aktivnosti v njem, je zaradi prijave na Las načrtovana v okviru postavke 11022000 pri MOMS ter postavke 1011029000 v proračunu KS Veščica, kjer je obnova objekta v sklopu Las projekta tudi podrobneje obrazložena.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt je delno realiziran v letu 2018, saj so se izvedla samo obrtniško dela. V letu 2018 je bila podpisana gradbena pogodba za ureditev mansarde, katere izvedba bo v letu 2019. Za potrebe projekta Las Goričko 2020 pa je potrebno celoten objekt zaključiti in pridobiti uporabno dovoljenje.

04033012 - Obnova vaško-gasilskega doma Kupšinci

Sredstva se planirajo v letu 2019 za izvedba meteorne kanalizacije, asfaltiranje dovozne poti in okolice VD Kupšinci, nadzora ter ostali stroške.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt ni bil realiziran v letu 2018. V naslednjih letih se predvidevajo sredstva za ureditev ter dograditev garaž za gasilce.

04033014 - Obnova vaško-gasilskega doma Satahovci

Sredstva so planirana za izvedbo in nadzor ter ostale stroške, v večih fazah in letih za obnovo Vaško gasilskega doma v Satahovcih, V letu 2018 pa zamenjava oken in ureditev tlakov v mansardnih prostorih ter v pritličju dvorane. V nadaljnjih letih pa ureditev mansardnih prostorov pod obstoječim ostrešjem.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt ni bil realiziran za obnovo Vaško gasilskega doma v Satahovcih v letu 2018. V nadaljnjih letih se predvideva ureditev vaško gasilskega doma.

04033017 - Večnamenski objekt - Krog

Sredstva so namenjena uvodoma za pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo večnamenskega objekta v Krogu. V letu 2018 se predvideva nato še oddaja javnega naročila za gradnjo (predvidoma dvo-letna pogodba) ter postavitev objekta do zaključene 3. Gradbene faze. Sredstva zajemajo tudi gradbeni nadzor nad potekom investicije.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 je bila za potrebe izgradnje večnamenskega objekta krog naročena PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V drugi polovici leta je bil uspešno izveden tudi razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del na portalu javnih naročil (dvoletna pogodba), kar predstavlja 1. Fazo gradnje (do III.podaljšane gradbene faze). Izvajalec je z deli pričel pred zaključkom leta. Zaključek pogodbenih del je previden v začetku leta 2019. Nadaljevanje del je predvideno v letu 2020.

04033018 - VGD Markišavci

Sredstva se planirajo v letu 2019 za ureditev dvorišča vaško gasilskega doma.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V nadaljnjih letih se predvidevajo sredstva za ureditev dvorišča vaško gasilskega doma.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05021006 - Obnova zgradbe - ZOTKS

Planirana sredstva so predvidena za obnovo občinskega objekta, ki se nahaja v soboškem parku in ga trenutno uporabljata za izvajanje svoje dejavnosti ZOTKS Murska Sobota ter Radioklub Murska Sobota. Stavba je v izredno slabem stanju, dodatno pa je stanje poslabšalo letošnje neurje, ki je povzročilo sesutje dela strehe.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana so bila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo občinskega objekta, ki se nahaja v soboškem parku in ga trenutno uporabljata za izvajanje svoje dejavnosti ZOTKS Murska Sobota ter Radioklub Murska Sobota ter za nujna sanacijska dela. Realizacija ni bila izvedena, saj se obstoječi objekt nahaja v spomeniško zaščitenem območju in ni bilo pridobljeno pozitivno mnenje ZVKD.

Namen investicije:

Stavba je v izredno slabem stanju, dodatno pa je stanje poslabšalo prejšnje neurje, ki je povzročilo sesutje dela strehe, zato je namen investicije obnova objekta.

Cilji, ki bodo doseženi po izvedbi:

Pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za nemoteno in kvalitetno izvajanje dejavnosti ZOTKS Murska Sobota ter Radiokluba Murska Sobota.

Trajanje projekta:

V naslednjih letih je predvidena realizacija celotne investicije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

06031004 – Sredstva za dejavnost občinske uprave

V NRP se načrtujejo sredstva za možnost večletnih razpisov in s tem doseganje ugodnejše cene za večje tekoče stroške za dejavnost občinske uprave kot so čistilne storitve in material, porabe kuriv in stroški ogrevanja, storitve varovanja zgradb in prostorov, ipd..

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so realizirana na podlagi možnosti večletnih razpisov za večje tekoče stroške za dejavnost občinske uprave.

06031011 - Mestni inšpektorat, mestno redarstvo

V letu 2018 je planiran nakup opreme za tiskanje v višini 920 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 je realiziran nakup opreme za tiskanje v višini 818 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06032002 - Nakup opreme

Na tej proračunski postavki so skupno načrtovana sredstva za nakup opreme za delo mestne uprave in organov občine ter zajemajo:

- nabavo nujne pisarniške opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo zaposlenih;

- nakup strojne računalniške opreme v skladu z redno zamenjavo računalniške opreme in posodobitvijo operacijskih sistemov;
- nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje;
- nakup telekomunikacijske opreme- predvidena so minimalna sredstva za nakup telefonov;
- nakup licenčne programske opreme,
- nakup druge opreme in napeljav.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pretežni del odhodkov na tej proračunski postavki predstavlja nabava pisarniške opreme, nabave nove in za posodobitev računalniške opreme, nakup licenčne opreme, ter opreme za hlajenje in ogrevanje v upravni stavbi za potrebe mestne uprave in Razvojnega centra Murska Sobota..

06032003 - Upravna stavba

Načrtovana sredstva so nižja kot v letu 2017, glede na to, da je načrtovana celovita prenova upravne stavbe, zato so načrtovana sredstva samo za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Stroške na tej proračunski postavki predstavljajo izvedena investicijska in vzdrževalna dela pisarniških prostorov za potrebe delovanja RC Murska Sobota in mestne uprave.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
--

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje

Nakup opreme za zaščito in reševanje je potrebno zaradi večletnega zmanjševanja zagotoviti sredstva za osebno in skupno opremo pripadnikov in enot CZ s čemer bomo zagotovili ohranjanje in dopolnjevanje uničene, obrabljene in zastarele opreme. V letu 2017 smo pristopili k nabavi zaščitnih mask za zaščito pripadnikov CZ. V letu 2018 predvidevamo nadaljevanje nabave osebne zaščitne opreme ter skupne opreme za delovanje enot in služb CZ.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Iz realizacije plana je razvidno, da realizacija ni preseгла 35%. Razlog vidimo v zmanjševanju porabe in v ta namen nepodpisom pogodb po izvedenih razpisih za potrebe nabav opreme za CZ.

07031002 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje

V letu 2017 smo izvedli obdobjne preglede zaklonskih in investicijsko vzdrževanje zaklonskih pri OŠIII Murska Sobota. V letu 2018 bomo prioriteto nadaljevali vzdrževanje zaklonskih. Po načrtu bo izvedeno na zaklonskem Lendavska 19 (2x200 zaklonskih mest). Ker so tu štiri filtro ventilacijske naprave je strošek sorazmerno višji.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pri tekočem vzdrževanju poslovnih objektov je bila realizacija v skladu s planom. Dosežena je 84% realizacija in zagotovljeno tekoče vzdrževanje opreme in objektov za kar so bile podpisane ustrezne pogodbe oz. izdane naročilnice.

Kljub izvedenim postopkom zbiranja ponudb in izbire izvajalcev pogodba za investicijsko vzdrževanje zaklonskih Lendavska 2x200 zaklonskih mest s strani podpisnika ni bila podpisana. Tako investicijsko vzdrževanje zaklonskih ni bilo realizirano. Naloga se prenaša v proračun naslednjega leta.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07032001 - Sofinanciranje opreme – PGD

Sofinanciranje vozil in opreme PGD je planirano na postavki 07032001 kontu 4310-00 v višini 50.000,00 €. Tudi v letu 2017 je bilo zagotovljenih 50.000,00 € (zaradi prekrivanja nabave vozil PGD

Murska Sobota in PGD Pušča). Za leto 2017 je bil s strani GZ MO MS podan predlog da se znesek 25.000,00 € zagotovi za sofinanciranje vozila PGD Murska Sobota po podpisnem dogovoru in nadaljnjih 25.000,00 € za vozilo PGD Pušča.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V skladu s planom nabav opreme za potrebe PGD sta bili sofinancirani dve vozili in sicer vozilo PGD Pušča in vozilo PGD Veščica v skupnem znesku 50.000,00 € tako kot je bilo planirano. Za realizacijo naloge so bili predloženi računi o plačilu opreme.

07032002 - Investicijski transferi - požarna taksa

Sredstva iz požarnega sklada predstavljajo sredstva, ki se zbirajo od premij požarnih zavarovanj pri zavarovalnicah in se po dogovorjenem ključu delijo med državo in občine. V proračunu MO Murska Sobota se sredstva iz požarne takse vodijo na postavki 07032002 kontu 4310-00. Predvidena višina sredstev je do 52.0000,00 € za leto 2018. Porabljajo pa se lahko za opremljanje in usposabljanje gasilskih enot.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Zaradi prenosa sredstev iz leta 2017 v višini 22.254,00 € je bilo na tej postavki predvideno na razpolago 77.254,00€. Sredstva s te postavke se uporabnikom dodeljujejo na osnovi predloženega računa o nabavi planirane opreme po sklepu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Mestne občine Murska Sobota. V letu 2018 je bilo na ta način dodeljeno 61.055,58 €. Prenos sredstev v leto 2019 na postavki požarna taksa je 16.199,00€.

07032003 - Interreg - Regijski reševalni center

V okviru čezmejnega EU programa Interreg je bil v letu 2016 prijavljen projekt, v katerem bi pridobili dokumentacijo za Regijski reševalni center. V primeru, da bo projekt odobren se bo glavnina stroškov načrtovala v letu 2019. Projekt Regijski reševalni center je bil, kot objekt nacionalnega pomena, predlagan tudi kot sektorski projekt v sklopu Dogovora za razvoj Pomurja 2016 - 2019, glede katerega pa še nimamo ustreznega odgovora oz. opredelitve.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt regijski reševalni center se ni začel, ker skupaj z Razvojnim centrom Murska Sobota nismo uspeli na razpisu za evropska sredstva, prav tako pa MORS ni zagotovil svojega deleža sofinanciranja v letu 2018.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 Prometna varnost

08021000 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo s pomočjo preventivnih spotov na TV in radiu kot tudi s plakati ter z zloženkami skušal vplivati na izboljšano varnost v prometu v Mestni občini Murska Sobota. Predvidena je nabava 2 koles. S preventivnimi akcijami po šolah in vrtcih ter srednjih šolah v MOMS in z dnevom brez avtomobila bo tudi v letu 2018 sledil viziji 0 (nič prometnih nesreč na cestah v MOMS).

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Nabavljeno je bilo 1 električno kolo za izvajanje preventivnih ukrepov v sodelovanju s Policijsko postajo Murska Sobota. In izvedene so bile planirane akcije za izboljšanje varnosti.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11022000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD

V okviru te proračunske postavke sta v NRP za leto 2018 načrtovana dva projekta v kateri sodeluje tudi MOMS, ki bosta prijavljena na 1. Javni poziv LasGoričko 2020. V NRP MOMS je tako načrtovan samo del, ki odpade na partnerja MOMS. Oba projekta namreč vključujeta več partnerjev, med drugim tudi KS Veščica in KS Nemčavci, ki svoj del prav tako izkazujeta v NRP posamezne Krajevne skupnosti.

V okviru Las projekta »Športno rekreacijska točka (ŠpoRTTočka) - LasGoričko« bodo sodelovali trije partnerji: MOMS – za izvedbo promocijskih aktivnosti (informiranje in obveščanje ter promocijsko gradivo), KS Nemčavci (vodilni partner) - za izvedbo naložbe (obnovo teniškega igrišča v večnamensko športno igrišče za potrebe prebivalstva in turistične namene), Športno društvo Nemčavci za izvedbo in organizacijo dogodka.

Pri projektu »Podeželsko izobraževalno središče – Las Goričko« smo že prejeli odločbo o sofinanciranju. V okviru Las projekta »Podeželsko izobraževalno središče – Las Goričko« sodelujejo trije partnerji: MOMS (vodilni partner) za izvedbo promocijskih aktivnosti in izobraževanj (s področja kmetijstva, zdravega načina življenja in rekreacije), KS Veščica – za izvedbo naložbe (obnovo in usposobitev dvorane v vaško-gasilskem domu za potrebe izvedbe izobraževanj in medgeneracijskega druženja), KUD Štefan Kovač – za izvedbo likovnih delavnic in likovnih kolonij.

Zaradi pravil Las projektov naložbo/ investicijo v obeh primerih vodi lastnik zemljišča, ki ima hkrati pravico gradnje in posegov na njem, to sta obe Krajevni skupnosti; zaradi tega je investicija v obeh primerih načrtovana v proračunu in NRP obeh krajevnih skupnostih, ki izkazujeta tudi največji vrednostni obseg del na celotnem projektu. Na tej proračunski postavki pa so za oba projekta načrtovani stroški v okviru aktivnosti, ki jih izvaja MOMS.

Oba projekta (vsi trije partnerji) sta velikosti cca. 40.000 €, znesek dela, ki odpade na MOMS je za posamezni projekt razvidna v NRP MOMS. V primeru uspešne prijave pričakujemo sofinanciranje iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 85% upravičenih stroškov, kar znaša za oba projekta skupaj cca. 58.000 € (KS in MOMS), za posameznega partnerja pa so viri financiranja prikazani v njegovem NRP.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

NRP je bil v letu 2018 v celoti realiziran, saj so se za oba projekta izvedle aktivnosti, katere je MOMS kot partner pri projektu imela za izvesti.

11029003 Zemljiške operacije

11023006 - Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci

Zaradi pozitivnih učinkov izvedbe komasacij in agromelioracij za lastnike kmetijskih zemljišč se v letu 2018 planira začetek projekta izvedbe agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci, ki vključuje izvedbo komasacije na komasacijskem območju in izvedbo pripadajočih agromelioracijskih del. V teku je zbiranje podpisov lastnikov kmetijskih zemljišč na tem območju. Ob zbranim zadostnem številu podpisov se bo na MKGP vložila vloga za izdajo odločbe o uvedbi agromelioracijskih del in na UE MS vloga za izdajo odločbe o uvedbi komasacije. Planirana sredstva so za pripravo potrebne uvedbene dokumentacije. Sredstva za pripravljalne aktivnosti za EU razpis se načrtujejo tudi v letu 2019 v kolikor bo zbranih zadostnih izjav lastnikov zemljišč k.o. Satahovci.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Zaradi pozitivnih učinkov izvedbe komasacij in agromelioracij za lastnike kmetijskih zemljišč se je začel postopek izvedbe agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci, ki vključuje izvedbo komasacije na komasacijskem območju in izvedbo pripadajočih agromelioracijskih del. V prvi fazi se

je začelo z določitvijo komasacijskega območja in z zbiranjem podpisov lastnikov kmetijskih zemljišč na tem območju. Komasaacija se namreč izvaja, če se z njo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67% površin kmetijskih zemljišč na predvidenem komasacijskem območju. Po dosegu zadostnega % podpisov smo v letu 2018 pristopili k pripravi dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije in komasacije na komasacijskem območju Satahovci. Dokumentacija je še v pripravi zato bo plačilo zapadlo v letu 2019.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11041000 - Urejanje gozdnih cest

Sredstva se predlagajo v podobni višini, kot je to bilo planirano in tudi realizirano že prejšnja leta, v skladu s vsakoletnimi programi vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove, in v skladu s tripartitnimi pogodbami Ministrstva, katero vzdrževanje gozdnih cest sofinancira iz sistemskih virov za te namene. Predlagana višina sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, se pokriva s prihodki - sistemskimi viri, ki jih bo za ta namen predvidoma pridobila MO M. Sobota v 2018 in v naslednjih letih (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in sofinancerka sredstva).

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V skladu s programom vzdrževalnih del Zavoda za gozdove Slovenije je bilo izvedeno vzdrževanje gozdnih cest. Del sredstev je refundiralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v skladu s predhodno podpisano tripartitno pogodbo. Enako se načrtuje tudi v prihodnih letih.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12069001 Lokalni energetska koncept

12061004 – Lokalni energetska koncept

V prejšnjih letih je bilo na proračunskih postavkah, ki so bile namenjene med drugim tudi za izboljšanje stanja okolja planirana izdelava energetske zasnove občine oziroma občinski program izboljšanja stanja okolja. Ker gre za dva različna programa se Lokalni energetska koncept – LEK v proračunu 2018 načrtuje pod svojo postavko. Na področju varovanja okolja pa se predvidevajo izdelave drugih dokumentacij, ki sodijo v tisto področje.

Občina ima izdelano Energetska zasnovo Mestne občine Murska Sobota iz leta 2006. Vendar je že starejšega datuma in je potrebna izdelava povsem novega dokumenta v skladu z Energetskim zakonom in drugimi podzakonskimi akti. V sklopu Lokalnega energetskega koncepta je potrebno pripraviti tudi akcijski načrt in predpisati ukrepe. Občine so dolžne tudi skupaj z zunanjimi pooblaščenimi sodelavci izdelati in predati letna poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih.

V letu 2018 bomo pričeli z izdelavo lokalnega energetskega koncepta občine in predvidoma z zaključkom v letu 2019. Zato se sredstva planirajo v obeh letih.

V letu 2020 se še predvidijo dodatna sredstva za izdelavo posameznih strokovnih podlag s področja energetike.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pomen dejavnosti: Občina ima izdelano Energetsko zasnovo Mestne občine Murska Sobota iz leta 2006. Vendar je že starejšega datuma in je potrebna izdelava povsem novega dokumenta v skladu z Energetskim zakonom in drugimi podzakonskimi akti. V sklopu Lokalnega energetskega koncepta je potrebno pripraviti tudi akcijski načrt in predpisati ukrepe. Občine so dolžne tudi skupaj z zunanji pooblaščenimi sodelavci izdelati in predati letna poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih.

Realizacija finančnega načrta V letu 2018 je bilo predvideno, da se bo pričela izdelava povsem novega lokalnega energetskega koncepta – LEK. Zaradi pomanjkanja sredstev se akt v letu 2018 ni naročil. Izdelava lokalnega energetskega koncepta se bo izvedla v letu 2019. V letu 2020 se še predvidijo dodatna sredstva za izdelavo posameznih strokovnih podlag s področja energetike.

Cilj projekta: Lokalni energetski koncept bo podlaga za energetske sanacije javnih stavb.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

12071000 - Oskrba s toplotno energijo

Sredstva v NRP za leto 2018 so predvidena za sanacije distribucijskega omrežja ter prenos obveznosti prestavitve toplovoda na Lendavski ulici.

Sredstva iz naslova drugih splošnih materialov in storitev so namenjena za vodenje katastra javne službe in dajanja soglasij izvajanja javne službe oskrbe s toplotno energijo, ter za poplačilo prevzetih obveznosti iz leta 2017.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 je bila realizirana predstavitev toplovoda na Lendavski ulici, niso pa bile izvedene sanacije distribucijskega omrežja, katere so predvidene v naslednjih letih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13022000 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Na investicijskem vzdrževanju lokalnih cest, se v letu 2018 planirajo sredstva za saniranje mrežastih razpok in zalivanje linijskih razpok na večjem številu lokalnih cest, glede na njihovo prizadetost, nadalje za izvedbo določenih ukrepov za umirjanje prometa (otok za umirjanje prometa na Bakovski cesti – v križišču s Sončno ulico ter za dokup (delno zamenjave) montažnih hitrostnih ovir), za ureditev (sofinanciranje) izvedbe krožišča Gederovske in Goričke ulice v Černelavcih, za saniranje cestišča Kroške ulice, v M. Soboti, kot prenesene obveznosti iz leta 2017 ter ne nazadnje za izvedbo - obnovo in razširitev lokalne ceste Nemčavci - Markišavci – Polana, na odseku od naselja Nemčavci do naselja Markišavci (do R3-715), v dolžini 1.070 m. Sredstva se planirajo še za izvedbo pločnika in gradbenih del za potrebe ureditve javne razsvetljave ob lokalni cesti Polana – Gorica, na odseku od lokalne ceste Polana – Predanovci do pokopališča Polana ter za rekonstrukcijo križišča lokalnih cest pri pokopališču Satahovci in ureditev pločnika in prehoda za pešce pri pokopališču v Veščici (ob državni cesti M. Sobota - Gederovci).

Na drugih kontih se sredstva planirajo še za strokovne nadzore izvedbe načrtovanih investicij ter za izvedbo parcelacij ter odškodnin in odkupov zemljišč, kakor tudi za izdelavo izvedbenih načrtov s podrobnimi popisi del za potrebe razpisov.

V naslednjih letih se načrtuje še nadaljnja obnova in razširitev lokalne ceste Nemčavci – Markišavci – Polana, v večih fazah in letih, razširitve lokalne ceste Polana – Gorica, kot skupne investicije s sosednjo občino Puconci, za potrebe usposobitve te ceste za tovorni promet (preusmeritve tovornega prometa s ceste skozi naselje Markišavci), dokončanje ureditve razsvetljave ob predvidenem pločniku do pokopališča v Polani z ureditvijo urbanega krožišča v naselju Polana, preplastitev lokalne ceste Krog – Črnske meje ter drugih lokalnih cest, kot so Satahovci – Murski Črnci, Satahovci – pokopališče, Krog – M. Sobota ter drugih lokalnih cest v mestu in naseljih ter v odprtem prostoru.

Sredstva se namenljajo še za investicijske nadzore ter za izdelavo projektnih dokumentacij za izvedbo investicij v letu 2018 ter v kasnejših fazah, v skladu s predvidenimi investicijami po NRP 2018-2021.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2022, je bil v letu 2018 več ali manj realiziran. Od prenesenih obveznosti iz leta 2017 je bila realizirana ureditev – saniranje mrežastih razpok ter ureditev meteorne odvodnje na Kroški ulici, v M. Soboti, sicer pa so bila realizirana investicijska vlaganja, kot investicijsko vzdrževalna dela in sicer so bile izvedene lokalne sanacije mrežastih razpok in linijskih razpok na večih lokalnih cestah, v skladu s planom (Veščica – Črnske meje, Noršinska, del Murske ulice v Krogu, lokalna cesta do Doma starejših v Rakičanu), izvedena je bila razširitev in rekonstrukcija lokalne ceste Nemčavci – Markišavci v dolžini 1.070m, kar je bila največja investicija v ceste v letu 2018. Za to investicijo je sredstva prispevala tudi država iz naslova 23. člena ZFO. Investicijska vrednost gradnje je sicer nekoliko preseгла ocenjeno investicijsko vrednost iz nekaterih razlogov, ki pred samo gradnjo niso bili znani in jih tudi ni bilo mogoče vnaprej predvideti. Čeprav je v sklopu projektiranja bilo izvedeno sondiranje terena, se je med gradnjo izkazalo, da pretežni del trase obstoječe ceste ni imel zadostne podlage, zato so bili v času izvajanja del potrebni dodatni izkopi in nasipi ne vezljivih materialov, da se je dosegla potrebna nosilnost. Prav tako se je med gradnjo pojavila potreba po ureditvi dodatnega pločnika v naselju Nemčavci, zato so se izvedla določena zemeljska dela in položitev cestnih robnikov v dolžni predvidenega pločnika, kar vse je bilo potrebno izvesti sočasno z rekonstrukcijo ceste (v izogib kasnejšim posegom v novo asfaltno cestišče. Zaradi višje investicijske gradnje pa v letu 2018 niso bili realizirani odkupi zemljišč za potrebe razširitve ceste, temveč je MOMS z lastniki sklenila le sporazume o odkupih, same odkupe na podlagi sporazumno dogovorjenih odškodnin pa bo izplačala v letu 2019, za kar je predvidela tudi sredstva v proračunu za 2019. Ne glede na slednje so bili cilji investicije, kot je bila zasnovana s planom, v celoti doseženi – cesta namreč služi svojemu namenu in je zgrajena s tehničnimi elementi, kot je bila projektiranja, glede na sedanje in predvidene prometne obremenitve na podlagi izvedenega štetja prometa.

Od vseh planiranih investicijskih vlaganj pa ni bila v celoti realizirana ureditev investicije v Polani – ureditev krožišča in pločnika z javno razsvetljavo od predvidenega krožišča do pokopališča v Polani (realizirana je bila le izvedba javne razsvetljave ob predvidenem pločniku), realizirana pa tudi ni bila ureditev pločnika ob R2-441 v Veščici, ureditev otoka za umirjanje prometa na Bakovski ulici ter ureditev križišča v Satahovcih, vse izključno zaradi nižjih prihodkov proračuna od predvidenih. Investicije, ki v letu 2018 niso bile v celoti realizirane ali se niti niso pričela, se prenašajo v naslednje, oziroma naslednja leta.

Na drugih kontih so bila sredstva porabljena v skladu z namenom za izvedbo predhodno navedenih in opisanih investicij, v nekoliko nižji višini. Še zlasti je največje odstopanje na kontu Nakup zemljišč, ker se nakupi zemljišč za sicer že zgrajeno cesto Nemčavci – Markišavci prenašajo v leto 2019. Nekoliko nižji pa so bili tudi stroški nadzora in sicer iz dveh razlogov: prvič zato, ker vseh investicij ni bilo mogoče realizirati zaradi nižjih prihodkov proračuna od prvotno planiranih in drugič zato, ker je Mestna uprava uspela zagotoviti cenovno ugodnejše nadzore.

V postavko so vključena namenska sredstva, ki smo jih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobili kot letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov. Sredstva so se porabila kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.

13022001 - Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic

Za investicijska vzdrževanja mestnih ulic se v letu 2018 načrtuje bistveno več sredstev kot v prejšnjem letu in sicer so sredstva planirana za poplačilo prenesene investicije, ki se je izvedla v letu 2017, njeno plačilo pa se prenaša v leto 2018, t.j. obnova Ulice Ivana Regenta na odseku od Žitne do zadnje hišne številke, nadalje so sredstva planirana za zalivanje linijskih razpok in saniranje mrežastih razpok (zalivanje linijskih razpok ter za saniranje mrežastih razpok ter posedkov na nekaterih mestnih ulicah, kot so Trstenjakova, Prešernova ulica, Vrazova, Razlagova, Naselje Jožeta Kerenciča in Ulica Štefana Kuzmiča, Zelena ulica in druge s podobnim stanjem cestišč ter za izvedbo obnov asfaltov z napravo delnih ali celotnih asfaltnih prevlek (Slomškova ul., Tomšičeva, Stara ul., Mojstrska ul.)

ter/ali drugih s podobnim stanjem cestišč. V naslednjih letih se predvidevajo podobni ukrepi na cestni mreži mesta, kot v letu 2018, delno še na istih cestah in delno na drugih, s podobnim stanjem cestišč. Številne mestne ulice so sicer v sorazmerno slabem stanju in bi jih po nekaterih kriterijih že bilo potrebno v celoti preplastiti oziroma sanirati asfaltne sloje, vendar žal sredstva proračuna ne zadoščajo za vse potrebe, zato se bodo posamezne deformacije odpravljale z manjšimi preplastitvami in sanacijami, predvsem pa z zalivanjem linijskih razpok, s čemer se preprečuje nadaljnje propadanje cest.

Sredstva se planirajo še za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa ter za investicijske nadzore ter za izdelavo projektnih dokumentacij za izvedbo investicij v kasnejših fazah, v skladu s predvidenimi investicijami po NRP 2018-2021.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Po Načrtu razvojnih programov za obdobje 2018-2022, so se v letu 2018 izvedle le nekatere investicije in sicer predvsem saniranje mrežastih razpok in ostalih deformacij asfaltnih cestišč ter za zalivanje linijskih razpok, kar je bilo izvedeno celo v večjem obsegu od prvotno planiranega. Poplačana je bila investicija za preplastitev dela Ulice Ivana Regenta, južno od križišča z Žitno, kar je bilo sicer realizirano v letu 2017, vendar proti koncu leta, tako da se je plačilo te investicije v celoti preneslo v leto 2018, v višini nekaj nad 45.000 €. Ostale planirane sanacije oziroma preplastitve cestišč mestnih ulic, kot so del Tomšičeve, Stare in Mojstrske ulice, pa v letu 2018 niso bile realizirane, delno zaradi manjših prihodkov proračuna ob prvotno planiranih in delno zaradi prerazporeditev sredstev znotraj proračuna na druge postavke, oziroma projekte, za katere je morala MOMS začasno založiti sredstva sofinanciranja (CTN projekti), katera je prejela z večjimi časovnimi zamiki oziroma jih ni v celoti prejela v letu 2018. Nerealizirane investicije se tako prenašajo v leto 2019 oziroma kasnejša leta v skladu z Načrtom razvojnih programov MOMS za obdobje 2019-2022, ki je sestavni del že sprejetega proračuna za leto 2019.

13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest

Na investicijskem vzdrževanju javnih poti so sredstva za leto 2018 planirana za poplačilo prenesene obveznosti, t.j. obnove Plečnikove ulice, v naselju Krog, za zalivanje linijskih razpok ter saniranje mrežastih razpok na javnih poteh v posameznih naseljih in sicer v Černelavcih, Krogu, Rakičanu in v drugih naseljih ter za preplastitve nekaterih javnih poti v naselju Bakovci (Ulica ob potoku - del, Zvezna ulica – na odseku od Ulice ob potoku do Prečne ulice) in za preplastitve (delne ali celotne) javnih poti v naselju Černelavci (Jurčičeva, Slovenska, Traviška in drugih) ter javnih poti v drugih naseljih. Sredstva so planirana še za nadzore ter druge splošne materiale in storitve (izvedbene načrte). Skupno se za investicijska vlaganja načrtuje realno kar precej sredstev več, kot prejšnja leta, v izogib nadaljnjemu propadanju cestišč.

V naslednji letih se z NRP planira zalivanje linijskih in sanacije mrežastih razpok, preplastitev javne poti med Soboško in Partizansko ter večja krpanja ceste proti Malim Bakovcem, nadalje preplastitev Ulice ob potoku, vse v naselju Bakovci, v naslednjih letih pa še za preplastitve nekaterih ulic in cest v naseljih Krog, Černelavci in Rakičan ter po drugih naseljih.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Realizacija investicij po Načrtu razvojnih programov je bila v letu 2018 dejansko dosežena. V glavnem so bile realizirane vse investicije in to skoraj brez odstopanj. Izvedene so bile sanacije javnih poti v Krogu, Černelavcih, Rakičanu, Bakovcih, vse v okviru planskih sredstev za te namene, v celoti je bila realizirana največja investicija na javnih poteh – ureditev Plečnikove ulice v Krogu – tudi v okviru sredstev, planiranih za ta namen, v nekoliko nižjem obsegu pa je bila izvedena investicija v preplastitev javnih poti v naselju Bakovci. Tako je bila preplastitev omejena zgolj na Ribiško ulico, ostale (del Zvezne in Ulica ob potoku) pa se zaradi manjših prihodkov proračuna od načrtovanih niso izvedle in se prenašajo v leto 2019 oziroma kasnejša leta.

13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta

V letu 2017 je bil izgrajen del pločnika ob Ul. Jožeta Benka. Za že izveden del pločnika se z NRP v letu 2018 planirajo sredstva za odkup zemljišč na katerih je po predhodnih sporazumih z lastniki že izgrajena površina pločnika. Ker pa z večino lastnikov ostalih zemljišč potrebnih za nadaljevanje gradnje pločnika ni možno doseči dogovora ter na določenem območju obstajajo neznanke glede uvozov na zazidalno območje, teh sredstev v prihodnjih letih ne planiramo več.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Realizacija v letu 2018 je iz naslova odkupa zemljišč potrebnih za izgradnjo pločnika ob ulici Jožeta Benka.

13022009 - Urejanje pločnikov v mestu M. Sobota in naseljih mestnega značaja

V okviru projekta so načrtovana sredstva za urejanje pločnikov, ki jih ni možno prijaviti na razpise mobilnosti, predvsem ureditev pločnika in javne razsvetljave do trgovine Tuš na Lendavski ulici v Murski Soboti. Občina bo izvedla le polovico trase, ostalo polovico je dolžan izvesti zasebni investitor. Sredstva so načrtovana tudi za morebitne ostale potrebe po investicijsko-vzdrževalnih delih na pločnikih.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Predvidena izgradnja manjkajočega pločnika na Lendavski ulici (v smeri centra TUŠ) ni bila realizirana.

Dela so bila vezana na tempo gradnje dostopne ceste do stanovanjskega bloka (zasebni investitor).

13022010 – Urejanje kolesarskih povezav 1 faza - CTN

V okviru te proračunske postavke in NRP so bila načrtovana sredstva za projekte vzpostavitve in ureditve kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota (obnove in novogradnje), ki bodo prispevale k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka) v letu 2017. Projekt bo prispeval k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije (CPS) na področju trajnostni oblik mobilnosti. Natančnejše trase vzpostavitve kvalitetnih kolesarskih povezav (obnove in novogradnje) so definirane s Celostno prometno strategijo, ki je bila sprejeta v letu 2017. Projekti urejanja kolesarskih povezav v mestnih naseljih MOMS so načrtovani v okviru mehanizma CTN (urbana mobilnost) in sicer v dveh terminsko zaporednih fazah in sicer prva faza za leto 2018 in 2019 (ki je predmet tega NRP-ja) in druga faza za leti 2020 in 2021. Projekt v okviru te proračunske postavke, je za celotno obdobje načrtovan višini cca 1.4 mil. €, od tega 1.117.243 € v letu 2018, 281.174 € pa v letu 2019.

Naložbe v vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav so upravičene do sofinanciranja na podlagi mehanizma CTN iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi Operativnega programe evropske kohezijske politike 2014-2020, iz prednostne naložbe 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, Specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Predvidena višina sofinanciranja iz CTN je 80% upravičenih stroškov operacije, kar znaša za projekt 1 faza 925.512 €, preostanek pa iz občinskega proračuna. Pri tem so med viri financiranja posebej prikazana EU sredstva (ESRR) – 80 % ter posebej sredstva nacionalne udeležbe – 20 %.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru te proračunske postavke in NRP so načrtovana sredstva za projekte vzpostavitve in ureditve kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota (obnove in novogradnje), ki bodo prispevale k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka) v letu 2017. Projekt bo prispeval k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije (CPS) na področju trajnostni oblik mobilnosti. Natančnejše trase vzpostavitve kvalitetnih kolesarskih povezav (obnove in novogradnje) so definirane s Celostno prometno strategijo, ki je bila sprejeta v letu 2017. Projekti urejanja kolesarskih povezav v mestnih naseljih MOMS so načrtovani v okviru mehanizma CTN (urbana mobilnost). V letu 2018 je bila izdelana projektna

dokumentacija za izvedbo kolesarskih poti v centru mesta Murska Sobota, do realizacije izvedbe posameznih odsekov kolesarskih poti ni prišlo zaradi previsokih ponudb izvajalcev del. Projekt se nadaljuje z izvedbo kolesarskih površin v letu 2019 in 2020.

13022011 – Urejanje kolesarskih povezav 2 faza – CTN

Obrazložitev pri tej proračunski postavki in NRP je enaka kot pri postavki 13022010 in NRP-ju. Projekt (2 faza) prav tako predstavlja vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestnih naseljih MOMS in se načrtuje za sofinanciranje iz mehanizma CTN. 2 faza vzpostavitve kolesarskih povezav je načrtovana za izvedbo v obdobju 2019 – 2021. Pričakujemo sofinanciranje iz mehanizma CTN prav tako v višini 80 % upravičenih stroškov, ostalo iz občinskega proračuna. Tudi tukaj so sredstva CTN razdeljena na EU sredstva in sredstva nacionalne udeležbe. V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije Ureditev kolesarska povezave na Kroški ulici v Murski Soboti.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt (2 faza) prav tako predstavlja vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestnih naseljih MOMS in se načrtuje za sofinanciranje iz mehanizma CTN. 2 faza vzpostavitve kolesarskih povezav je načrtovana za izvedbo v obdobju 2019 – 2021. Pričakujemo sofinanciranje iz mehanizma CTN prav tako v višini 80 % upravičenih stroškov, ostalo iz občinskega proračuna. Tudi tukaj so sredstva CTN razdeljena na EU sredstva in sredstva nacionalne udeležbe. V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacije Ureditev kolesarska povezave na Kroški ulici v Murski Soboti ter izdelana je bila investicijska dokumentacija. Projekt se nadaljuje z izvedbo kolesarskih površin v letu 2019 in 2020.

13022012 - Ukrepi trajne mobilnosti - CPS

Spomladi 2018 načrtujemo oddajo druge vloge na razpis Ministrstva za infrastrukturo (Ukrepi trajne mobilnosti) za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti na podlagi CPS (hodniki za pešce, kolesarske steze, krožišča ipd,...) v mestu.

Od prve prijave na razpis v letu 2017 (sklep o sofinanciranju še ni izdan) ostaja za MOMS na razpolago še cca. 70.000 € sof. sredstev, za kar se lahko prijavimo na spomladanski razpis. Sofinanciranje znaša max. 80% upravičenih stroškov projekta brez DDV.

Na spomladanski razpis za CPS nameravamo prijaviti ukrepe trajnostne mobilnosti na Tomšičevi ulici v Murski Soboti in morebitnih drugih ulicah. V sklopu projektov CPS se lahko izvajajo aktivnosti kot so: izvedba hodnikov za pešce, kolesarskih stez, obnova drevoredov, urbana krožišča in križišča, javne razsvetljave, ukrepi umirjanja prometa ipd.). V sklopu tega projekta ni vključena obnova cestišč, ki ni predmet prijave na razpis in je zato predvidena v okviru drugega projekta.

Tekom leta obstaja še možnost prijave drugih investicij skladnih s pogoji razpisa (ob 3. roku za oddajo vlog se sprostijo neizkoriščena rezervirana sredstva vseh občin skupaj).

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru te postavke je bila najprej pridobljena projektna dokumentacija za projekt Ureditev hodnikov ob Tomšičevi ulici. S projektom smo nadalje uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za infrastrukturo (ukrepi trajne mobilnosti) ter pridobili sofinancerska sredstva. Gradbena dela na terenu so bila izvajana v pozni jeseni in končana pred zaključkom leta. Finančna realizacija v letu 2018 je zaradi zapadlosti računov manjša. Realizirani so stroški tudi za gradbeni nadzor, varnostni načrt, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Projekt v letu 2018 še ni bil dokončno zaključen.

V letu 2019 bo objavljen razpis za izvedbo enega odseka gradnje pločnika, ki leta 2018 zaradi finančnih razlogov ni bil oddan (od ul. Juša Kramarja do novozgrajenega krožišča).

13022013 - Ureditev hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in ulici Štefana Kuzmiča

Novembra 2017 je MOMS prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo (Ukrepi trajne mobilnosti) ureditev cca 793 M manjkajočih hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in ulici Štefana Kuzmiča. Ureditev zajema tudi urbano krožišče, dve dvignjeni plaščadi, prehode za pešce, dosaditev drevoreda

na ul. Štefana Kuzmiča, urbano opremo kot npr. klopi, koši. NRP zajema tako plačilo računov za izdelavo projektne dokumentacije (zapade v začetku januarja), gradbeno obrtniška dela rekonstrukcij, gradbeni nadzor, obveščanje javnosti, kakor tudi odškodnine za manjši kos zemljišč na območju krožišča.

Po pogojih razpisa bo sofinanciranje 80% upravičenih stroškov projekta brez DDV (dejansko sofinanciranje cca 63% celotne vrednosti projekta). Po prejetju sklepa o sofinanciranju projekta predvidevamo speljati vse aktivnosti ter dokončati dela pred septembrom 2018.

Pojasnjujemo tudi, da so v rebalansu proračuna za leto 2017 in rebalansu NRP bila sredstva za namen projekta planirana na proračunski postavki 13022009 – Urejanje pločnikov v mestu M. Sobota in naseljih mestnega značaja, NRP: OB080-17-011 Urejanje pločnikov v mestu M.Sobota. Z namenom preglednosti in skladnosti (vrednosti in naziva) planiranega projekta s prijavo za sofinanciranje je projekt izločen v samostojno PP in NRP.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru te postavke je bila najprej pridobljena projektna dokumentacija za projekt Ureditve hodnikov ob Prešernovi, Kopitarjevi in ulici Štefana Kuzmiča. S projektom smo nadalje uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za infrastrukturo (ukrepi trajne mobilnosti) ter pridobili sofinancerska sredstva. Gradbena dela na terenu so bila izvajana skozi pomlad in poletje.

Realizirani so stroški tudi za gradbeni nadzor, varnostni načrt, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu, geodetska izmera. Projekt je v letu 2018 bil zaključen v obsegu, kot prijavljen na Ministrstvo. Nadaljnih aktivnosti na tej proračunski postavki ne smemo izvajati (sofinancerski projekt). Morebitna preplastitev cest v omenjenih ulicah v prihodnosti bo planirana na drugih proračunskih postavkah.

13022014 - Urejanje kolesarskih povezav 3 faza - CTN

Obrazložitev pri tej proračunski postavki je enaka kot pri postavki 13022010. Projekt (3 faza) prav tako predstavlja vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestnih naseljih MOMS in se načrtuje za sofinanciranje iz mehanizma CTN mobilnost 3 faza vzpostavitve kolesarskih povezav je načrtovana za obdobje 2019, 2020 in 2021, pri čemer pričakujemo sofinanciranje iz mehanizma CTN prav tako v višini 80% upravičenih stroškov. V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo kolesarske povezav.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na tej postavki ni bilo realizacije v letu 2018.

13022015 - Daljinske kolesarske povezave - DRR

V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za projekte vzpostavitve in ureditve kvalitetnih daljinskih kolesarskih povezav med sosednjimi občinami (novogradnje) sklopu dogovora o razvoju regij, ki bodo prispevale k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije (CPS) na področju trajnostni oblik mobilnosti. V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije. Projekt je načrtovan za prijavo v letu 2018. Izvedba kolesarskih povezav je predvidena v letu 2021, 2022 in 2023.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru postavke je bila izdelana Investicijska dokumentacija za izvedbo kolesarske povezave med naseljem Markišavci in občino Puconci.

13022100 - Investicije v prometno ureditev KS

Sredstva za nakup zemljišč in drugih operativnih odhodkov kot so geodetske odmere, parcelacije, služnosti ter drugih stroškov investicij so predvidena za potrebe izgradnje mostu za kolesarje Černelavci – Polana se predvidevajo šele v letu 2020.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Investicija je predvidena v letu 2020.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13023001 - Urejanje prometnega režima

Ureditev modrih con bo težila k vzdrževanju in vzpostavitvi novih potrebnih modrih con ter potrebni spremembi prometnih režimov na posameznih mestnih ulicah. Planira se sofinanciranje izvedbe krožišča ter ureditve ceste za potrebe P+R pri Splošni bolnišnici Murska Sobota v letu 2018. Planirana je tudi izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Noršinske ulice v letu 2018.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru postavke v letu 2018 so bila sofinancerska sredstva MOMS namenjena za sofinanciranje izvedbe krožišča ter ureditve ceste za potrebe P+R pri Splošni bolnišnici Murska Sobota. Postavljena so bila preglednostna ogledala v naselju Bakovci, ter izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev cestnega priključka na Noršinski ulici v Murski Soboti, idejna zasnova kolesarske povezave med Martjanci in Mursko Soboto, idejna zasnova kolesarske povezave med Mursko Soboto in Noršinci, projektna dokumentacija za izvedbo avtobusnega postajališča na Kroški ulici, elaborat ocenjene škode zaradi gradbiščenega prometa po Bakovski ulici ter projektna dokumentacija PZI za izvedbo krožišča na Gregorčičevi ulici in dovozne ceste do blokovskega naselja.

13023002 - Mestni avtobus

Sredstva na tej postavki se namenjajo za subvencioniranje stroškov izvajalca prevozov primestnega in mestnega avtobusnega prometa na območju MO M. Sobota za naslednje avtobusne linije:

- Mestna linija do naselja Nemčavci,
- Kupšinci – M. Sobota – Bolnica Rakičan,
- linija Rakičan – M. Sobota-TC Maximus- Černelavci – TC Maximus ter za
- Subvencioniranje vozovnic (50 %) na obstoječih avtobusnih prevozih za pokritje naselij v MO in ostalih postajališč v MO, ki niso zajete s posebno linijo za delovne dni od ponedeljka do vključno sobote.

Nekaj sredstev pa se namenja za ureditev avtobusnih postajališč in sicer za zaris talnih označb, postavite vertikalne prometne signalizacije in označitev oziroma namestitvev vozniških redov. Mestna občina Murska Sobota na podlagi Sporazuma o izvedbi skupnega projekta za uvedbo mestne kartice, pristopa k projektu skupne mestne kartice. Sporazum vsebuje tudi zavezo, da se plačajo stroški storitev zunanjega izvajalca za pripravo tehničnega in pravnega dela dokumentacije za izvedbo ustreznega postopka in izbiro izvajalca. Vrednost omenjene storitve znaša 20.000,00 EUR + DDV oz se porazdeli med vse štiri partnerje, v enakovrednem deležu. Sredstva za subvencioniranje stroškov izvajalca prevozov se planirajo v letu 2018, 2019, 2020 in 2021.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva na tej postavki se namenjajo za subvencioniranje stroškov izvajalca prevozov primestnega in mestnega avtobusnega prometa na območju MO M. Sobota za naslednje avtobusne linije:

- Mestna linija do naselja Nemčavci,
- Kupšinci – M. Sobota – Bolnica Rakičan,
- linija Rakičan – M. Sobota-TC Maximus- Černelavci – TC Maximus ter za
- Subvencioniranje vozovnic (50 %) na obstoječih avtobusnih prevozih za pokritje naselij v MO in ostalih postajališč v MO, ki niso zajete s posebno linijo za delovne dni od ponedeljka do vključno sobote.

Sredstva za subvencioniranje stroškov izvajalca prevozov se planirajo v letu 2019, 2020, 2021.

13023003 - Upravljanje in vzdrževanje parkirišč ter urejanje parkiranja

Sredstva se namenjajo za urejanje gramoznih javnih parkirišč, dodatna gramoziranja parkirišč na Mojstrski, ob Lendavski ulici ob Ulici Jožeta Krenečiča ter drugih javnim parkirišč v mestu M. Sobota, kjer parkiranje ni časovno omejeno in ni plačljivo.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Od planiranega ni bilo izvedeno gramozno parkirišče ob pokopališču v M. Soboti, ker je le-to predvideno na zemljišču Slovenskih železnic, katerih pa MOMS v letu 2018 ni uspela pridobiti.

13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide

Sredstva se namenjujejo za odpravo arhitektonskih ovir na javnih površinah v sklopu projekta »invalidom prijazna občina« in sicer v enaki višini, kot so bila planirana že nekaj prejšnjih let. V preteklosti so bile izvedene številne prilagoditve na javnih površinah za potrebe gibalno oviranih, s čimer se je invalidom bistveno olajšala in v številnih premerih tudi omogočila dostopnost.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V skladu s planom za leto 2018 so bile izvedene klančine na tržnici, v M. Soboti tako, da je sedaj tržnični prostor dostopen tudi invalidom na invalidskih vozičkih. Namen in cilj za leto 2018 je tako bil dosežen, je pa to trajnosten projekt, ki se izvaja preko daljšega časovnega obdobja, ki dejansko presega tudi časovni okvir NRP-jev.

13023007 - Interventna sredstva za urejanje cestnega prometa

Planirana sredstva so namenjena za potrebe interventne postavitve prometne signalizacije oziroma izvedbe interventnih del (po zahtevah SPV, Službe za komunalni nadzor, oziroma za potrebe nepredvidljivih dogodkov na občinskih cestah, kot so odprave posledic nesreč v prometu, odprave posledic višje sile v primeru škodljivega delovanja voda, vetra, žleda nadalje za odstranjevanje invazivnih rastlin ipd...)

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Aktivnosti so bile izvedene za namen namenom in v obsegu veljavnega plana za leto 2018 in sicer za odpravljanje posledic nesreč na občinskih cestah (še slasti tistih, kje pride tudi do poškodovanja prometnih znakov in druge opreme na javnih cestah, pa storilci niso znani in jih tudi ni mogoče izslediti) in izvedbo določenih drugih del, ki so se morala izvesti zaradi preteče nevarnosti za uporabnike cest, pa za to ni bilo posebej planiranih sredstev v proračunu (nepredvidljivi dogodki).

13023009 - Upravljanje javnih plačljivih parkirišč

Mestna občina Murska Sobota je sprejela strateški dokument Občinski program varstva okolja in v skladu z njegovimi strateškimi cilji tudi Načrt trajnostne mobilnosti na območju Mestne občine Murska Sobota. V akcijskem načrtu tega strateškega dokumenta je opredeljeno tudi upravljanje prometa z zagotavljanjem omejevalnih ukrepov za zmanjševanje števila potovanj z osebnimi avtomobili – vzpostavitev sistema upravljanja s parkiranjem. S pravilno prometno politiko občine želimo usmeriti reševanje glavnih prometnih tokov izven mestnega središča, s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ohranjanje čistega zraka in zmanjševanje hrupa v naravnem in življenjskem okolju ter s tem dvig kvalitete bivanja v samem mestnem središču. V skladu s cilji in strategijo načrta trajnostne mobilnosti je na področju upravljanja s prometom potrebno urediti mirujoči promet z zaračunavanjem in omejeno ponudbo parkirnih mest na naslednji način: s progresivnim zaračunavanjem, ki mora dvigniti stroške parkiranja v mestnem središču – posebej za dolgotrajno parkiranje, upravljanje s ponudbo parkirnih mest – v mestnem središču z zagotovitvijo parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje ter razširitev zaračunavanja parkiranja na širše območje.

Tako se v NRP za leto 2018 planirajo investicijska vlaganja – ureditev plačljivega asfaltnega parkirišča med Slomškovo in Cankarjevo ulico v M. Soboti, koz vzpostavitev modre cone s plačevanjem parkirnine preko parkomata, v naslednjih leti pa se planirajo sredstva za širitev plačljivih parkirišč in opreme za vzpostavitev dodatnih plačljivih parkirišč (širitev od centra mesta navzven).

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilji in namen izvedenih aktivnosti na tem področju so bili doseženi. Edina s planom predvidena večja investicija – ureditev (asfaltiranje) gramoznega parkirišča med Slomškovo in Cankarjevo ulico) se je namreč izvedla proti koncu leta 2018, ko se je parkirišče dejansko pričelo uporabljati, od tedaj pa se pobira tudi parkirna, vendar pa se finančni strošek te investicije v celoti prenaša v 2019.

13029004 Cestna razsvetljava

13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave

Sredstva za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave so v 2018 predvidena za dograjevanje javnih razsvetljav, kjer te še ni ali je obstoječe nezadostna in sicer v mestu M. Sobota (v nadaljevanju Razlagove ulice – proti stadionu) ter v naseljih Černelavci (Gorička ulica), Krogu (Plečnikova ulica), Kupšinci, Bakovci, Pušča, Rakičan (nadaljevanje ob Ulici Štefana Kovača), Veščica (v križišču ob vaškem domu) in drugih. Prav tako se sredstva namenajo za izvedbo osvetlitve kolesarskih stez in pešpoti Černelavci – Polana in M. Sobota – Krog, ter postavitev kandelabrov na ulici Plese v MS.

Nekaj sredstev se namenja še za plačilo najema po najemni pogodbi med MOMS in Elektrom Maribor za uporabo drogov NNO za potrebe svetilk JR, višina najemnine je sicer odvisna od števila svetilk, za leto 2018 se predvideva, da se število svetilk na drogovih NNO ne bo zmanjšalo, ker bi v nasprotnem primeru morala MOMS zagotoviti razsvetljavo na kandelabrih za JR.

V naslednjih letih pa še za dograditve javnih razsvetljav, kjer še ni vzpostavljena redukcija (v višini do 50%), v nočnem času (med 23 in 4,00 uro), saj nove svetilke to dopuščajo, s tem pa se bo še dodatno zmanjšala poraba električne energije na javni razsvetljavi.

Planirane investicije zajemajo tudi druge spremljajoče stroške za izvedbo nadzorov in izdelavo investicijskih in projektnih dokumentacij.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Po NRP za obdobje 2018-2021 je bila v letu 2018 realizirana ureditev novih razsvetljav in sicer ob kolesarski stezi M. Sobota – Krog, ob kolesarski stezi Černelavci – Polana, ob Razlagovi ulici, na odseku od Malega Dobla do Mestnega stadiona ter izvedena gradbena dela za predvideno razsvetljavo ob kolesarski stezi ob Bakovski cesti (od Pomgrada do ceste za Regijski promocijski center). Prav tako so bile realizirane nekatere manjše dograditve javnih razsvetljav po naseljih (Rakičan, Bakovci, Krog, Černelavci itn...). Tako so bili cilji in namen, načrtovani z NRP v letu 2018 doseženi.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13061000 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Planirajo se finančna sredstva za vzpostavitev ter najem brezžičnega omrežja WIFI v Murski Soboti v letu 2018 ter najem v letu 2019, 2020 in 2021.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Razpis WIFI4EU v letu 2018 ni bil uspešen (Evropska komisija ga je zaradi tehničnih težav preklicala).

Nadaljnji razpisi so predvideni v letu 2019 in dalje.

14 GOSPODARSTVO

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14021002 - Razvojni center

V letu 2018 je planiran investicijski transfer v višini 5.500 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Realiziran je investicijski transfer v višini 2.000 EUR.

14021005 - EU projekti

Sredstva na tej postavki so načrtovana za pripravo investicijskih dokumentacij, idejnih načrtov in zasnov, ter ostale projektne dokumentacije in strokovnih podlag, soglasij in drugih stroškov za projekte (zunanje storitve), ki se načrtujejo za prijavo na evropske in nacionalne razpise. In sicer za stroške, za katere še nimamo oblikovanih posebnih proračunskih postavk ali pa sredstva niso zagotovljena v zadostni višini oz. določeni stroški niso upravičeni v okviru projekta, je pa pridobitev osnove dokumentacije nujna za potrebe prijave.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru NRP projekta (OB080-17-006), ki je obsegal pripravo projektne dokumentacije in projektnih strokovnih podlag za pripravo EU razpisov, je bila v letu 2018 realizirana strokovna preveritev projektantskih popisov za južni del Slovenske ulice (za potrebe priprave končne projektne rešitve za to območje).

14021007 - Vrata v Pomurje

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za izvedbo projekta Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center. Projekt Vrata v Pomurje predstavlja tudi finančno in vsebinsko najbolj zahteven projekt v proračunu MOMS za leto 2018.

Projekt je bil članom mestnega sveta podrobneje predstavljen na 24. seji mestnega sveta, dne 19.10.2017 v okviru točke 7. (Seznanitev z investicijskim programom Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center). Vsebine projekta zato podrobneje ne predstavljamo. Glede na predstavljen investicijski program se projekt vsebinsko bistveno ne spreminja, zaradi pridobljene končne projektne dokumentacije za opremo in izvedene večine javnih naročil pa se vrednost celotnega projekta nekoliko znižuje. Ker imamo sklenjene pogodbe z izvajalci so podatki usklajeni z zadnjimi dejanskimi podatki iz pogodb in oddanih naročil ali na drugih pravnih podlag. Tako je načrtovan nekoliko višji strošek nakupa zemljišč za potrebe priključkov, bistveno so zmanjšani stroški nadzora, nekoliko manjši glede na omenjeni Investicijski program so tudi stroški opreme. Dinamika projekta je načrtovana v letih 2017 in 2018, saj je bilo v postopku nadaljevanja prijavnega postopka zahtevano, da se vsi stroški projekta zaključijo z izgradnjo objekta, ki je načrtovana za leto 2018 (tudi stroški vezani na vsebine ter promocijo).

Izgradnja paviljona se je fizično začela v oktobru 2017 in bo zaključena predvidoma v maju 2018. Kolikor bo možno, bo vzporedno potekalo tudi opremljanje paviljona ter vzpostavitev programskih vsebin v okviru razstavnega dela. Večina javnih naročil je bilo že izvedenih in imamo z izvajalci sklenjene pogodbe. Med večjimi manjka še naročilo opreme in programskega dela razstave ter informiranja in promocije projekta.

Kot je znano je za projekt predvideno sofinanciranje iz mehanizma CTN (Celostnih teritorialnih naložb) in iz Pomurskega zakona. Struktura virov financiranja celotnega projekta je bila prav tako podrobno predstavljena na 24. seji mestnega sveta.

Glede Pomurskega zakona je Mestna občina Murska Sobota v novembru 2017 sklenila sofinancersko pogodbo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 1 mio € za obdobje 2017 in 2018. V istem mesecu smo oddali zahtevek za leto 2017, na podlagi katerega bo celotni znesek za to leto (500.000 €) izplačana v decembru 2017, preostanek pa na podlagi novih zahtevkov v 2018.

Projekt bo sofinanciran tudi s sredstvi mehanizma CTN iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih v višini do 80% upravičenih stroškov. V teku je II. faza prijavnega postopka na MOP, ki bo zaključena predvidoma v začetku leta 2018. Glede zagotavljanje sredstev mehanizma CTN za projekte, ki so bili prijavljeni na dosedanja povabila ZMOS, smo mestne občine upoštevale pisni odgovor Ministrstva za finance, županu Mestne občine Ljubljana (št.: 3503-1/2016-67, z dne 16.10.2017, podpisnica dopisa je ga. ministrica), v katerem je navedeno, da je v primeru mehanizma CTN že iz pregledanih napovedi operacij nedvoumno ugotoviti, da bodo glede na obseg sredstev, ki je za ta namen določen v državnem proračunu (na podlagi INOP), lahko sofinancirani vsi prijavljeni projekti, pod pogojem, da bodo izpolnjevali pogoje. V tem primeru ministrstvo meni, da je to zadosten indic, da mestne občine pri pripravi občinskega proračuna ta prihodek načrtujejo in hkrati v svoj NRP projekt tudi uvrstijo. V skladu s tem odgovorom, tako več ni potrebno začasno zagotavljati lastnih sredstev (za nadomeščanje CTN sredstev do prejema odločitve o podpori), kot je bilo načrtovano z rebalansom proračuna za leto 2017. Na enaki podlagi smo v proračun in NRP za vse ostale projekte, ki so bili prijavljeni na 1. povabilo ZMOS, uvrstili sofinancerska sredstva načrtovana iz mehanizma CTN.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru NRP Projekta Vrata v Pomurje – regijski promocijski center (OB080-16-0039) so bila načrtovana sredstva za izvedbo projekta Vrata v Pomurje – regijski promocijski center, ki je sofinanciran z EU sredstvi mehanizma CTN in sredstvi Pomurskega zakona. Projekt je bil načrtovan za realizacijo v letih 2017 – 2018. Zaradi nekoliko poznejšega zaključka opremljanja paviljona, ki je zahtevalo specifične in unikatne rešitve ter zamikov s pridobivanjem zemljišč, se je zaključek realizacije projekta zamaknil v leta 2019.

V splošnem pa je bil projekt realiziran skoraj tako kot je bil načrtovan. Manjša odstopanja so bila pri posameznih vrstah stroškov, ki deloma tudi niso bili v celoti poplačani v letu 2018, ampak je bil del plačila prenesen v leto 2019. Takšni so npr. stroški opreme in produkcije, kjer vrednosti v višini pogodbeno dogovorjenih zadržanih zneskov, niso bile plačane v 2018, ampak bodo plačane v letu 2019 (po izvedenem šolanju osebja upravljavca in odpravi pomanjkljivosti). Stroški izgradnje (vključno instalacij) so se nekoliko povečali, zaradi prilagoditev objekta projektu opreme ter nekaterim zahtevam upravnih organov (npr. požarni inšpektor), spremenjen je bil tudi način ogrevanja (toplotna črpalka voda – voda). Za navedeno je bila pridobljena tudi sprememba gradbenega dovoljenja, pozneje pa je objekt pridobil uporabno dovoljenje.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov so ostala večinoma nerealizirana zemljišča, ti postopki pa se bodo zaključili v prvi polovici leta 2019. V letu 2019 pričakujemo plačilo tudi nekaterih računov za dodatne projektne rešitve.

Projekt je sofinanciran z EU sredstvi mehanizma CTN PN 6.3 Urbana prenova (kjer je posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor) v višini 2,58 mio € (80% predstavljajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20% pa sredstva nacionalne udeležbe Republike Slovenije pri EU projektih) ter s sredstvi Pomurskega zakona preko Ministrstva za regionalni razvoj in tehnologijo v skupni višini 1 mio €. V letu 2017 so bila za projekt črana samo sredstva Pomurskega zakona v višini 500.000 €, preostanek iz tega vira pa je bil črpan v letu 2018. Za sredstva CTN je začasno (do sklenitve sofinancerske pogodbe), sredstva zalagala občina. Konec decembra pa je prišlo tudi do izplačila sredstev CTN (EU del in del RS) v skupni višini cca. 2,1 mio €. Prvotno je bilo načrtovano, da bo projekt zaključen konec leta 2018 in bodo do konca leta črana tudi vsa sredstva CTN. Ker pa je bila sofinancerska pogodba sklenjena zelo pozno, v vmesnem času pa je morala občina zalagati sredstva, se je tudi zamik izvedbe in črpanja sredstev moral rahlo podaljšati. Preostanek CTN sredstev v višini slaba 0,5 mio € bo tako počrpan v letu 2019.

Kljub dolgotrajnim postopkom potrjevanja projekta za sofinanciranje ter vmesnim likvidnostnim težava, zaradi zaostajanja EU sredstev, lahko na koncu ugotovimo, da se projekt zelo uspešno zaključuje. Z izvedbo predmetnega projekta bo tako Mestna občina Murska Sobota kor celotna regija postavljena na državni in mednarodni zemljevid pomembnih turističnih destinacij. Aktivnosti, ki se bodo izvajale v projektu, pa bodo pomembno vplivale na razvoj gospodarstva in podjetništva ter turizma v celotni regiji. Zaključimo lahko, da je Regijski promocijski center, ki je med tem dobil tudi ime Expano, širšega razvojnega pomena za občino in celotno regijo, s čemer so bili širši cilji projekta tudi doseženi. Hkrati je projekt doprinesel k realizaciji ciljev in kazalnikov mehanizma CTN iz Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020, saj je bilo s tem revitalizirano nekdanje degradirano območje v okolici Soboške gramoznice.

14021009 - Regijska garancijska shema

V okviru projekta so sredstva namenjena za spodbujanje razvoja mikro, malega in srednje velikega (MSP) gospodarstva preko subvencioniranja obrestne mere odobrenih kreditov v Regijski garancijski shemi za Pomursko regijo (RGS Pomurje), ki je v pripravi. Slovenski regionalni razvojni sklad je preko javnih razpisov regijskih izvajalcev (na našem območju je to RA Sinergija) ponudil garancijski potencial za zavarovanje bančnih posojil z ugodnimi obrestnimi merami ciljnim skupinam, to so gospodarske družbe registrirane na sodišču, samostojni podjetniki posamezniki, vpisani v poslovni register RS, oz. fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v drug ustrezen register, ter zadruga. K izvajanju inštrumenta bi občina pristopila s subvencijo obrestne mere, da bi bile podprte investicije za podjetnike lažje izvedljive oz. obrestna mera še ugodnejša. Podelitev subvencije bi izvedel regijski izvajalec v novitem postopku (ena vloga tako za posojilo kot tudi za subvencijo obrestne mere). Izvajanje ukrepa je načrtovana za celotno obdobje, v kolikor bo le ta vzpostavljena.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

MOMS je želela kot eden od partnerjev pristopiti k sodelovanju v krovnem razpisu regijske garancijske sheme, ki bi ga, pod pokroviteljstvom Regijskega garancijskega sklada, naj izvedla Razvojna agencija Sinergija. Ob pripravi proračuna in NRP za leto 2018-2021 je MOMS razpolagala z informacijo, da bo v letu 2018 objavljen razpis za ta namen preko RA Sinergija. Ker razpis ni bil objavljen, je tudi projekt Regijska garancijska shema (OB080-18-0002) ostal v letu 2018 nerealiziran.

14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14032009 - Soboško jezero - ureditev južnega dela

V skladu s prijavo na 1. poziv ZMOS (op: operacija je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih), so na navedeni postavki planirani stroški za izvedbo enotnega projekta v sklopu operacije Soboško jezero – ureditev južnega dela, ki sedaj združuje stroške, ki so bili planirani na postavki Vrata v Pomurje – ureditev okolice in na postavki Motorični park in ponton. In sicer so na tej postavki planirani stroški za izdelavo investicijske dokumentacije, novogradnje, nadzora in drugih stroškov.

V sklopu tega projekta bodo izvedene naslednje ureditve: ureditev kopališča z okolico in spremljevalnimi objekti, ureditev območja za piknike in za prireditve, ureditev okolice in zasaditve (plažne ureditve kopališča), ureditev dostopov (komunikacijskih poti) in parkirnih površin ter ureditev osvetlitve površin na območju, ki se ureja. Okolica bo dopolnjevala vsebino paviljona oz. bo postala njegova 'terasa oz. dvorišče'. Izvedba projekta je načrtovana v letu 2017 in v glavnem v letu 2018, ko je predvidena tudi izvedba investicije. Celotna vrednost projekta znaša nekaj več kot 1,5 mio €. V letu 2017 je bila izdelana potrebna investicijska in projektna dokumentacija, v letu 2018 pa je predvidena izvedba investicije GOI dela okolice in motoričnega parka z opremo, izdelava varnostnega načrta, koordinatorja za varstvo pri delu (gradnje), nadzora ter plačila stroškov informiranja in obveščanja ter drugih stroškov potrebnih za izvedbo investicije. Za projekt se načrtuje sofinanciranje iz mehanizma CTN v višini slabih 1,2 mio €, preostalih 0,3 mio € odpade na proračun MOMS.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 je bila realizirana izdelava investicijske dokumentacije, izvedba del, nadzor nad izvedbo del, stroški varnostnega načrta, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter stroški informiranja in obveščanja javnosti.

Doseženi cilji projekta:

V sklopu tega projekta so bile v letu 2018 izvedene naslednje ureditve: ureditev novih brežin in zunanja ureditev, postavitev 35-ih vadbenih postaj motoričnega parka, postavitev urbane opreme in otroških igral, ureditev utrjenih površin, ureditev prireditvenega in 4-ih piknik prostorov, ureditev naravnega biotopa v ozadju in osvetlitev površin. Urejene so bile površine v izmeri 43.183 m².

Izpolnjen je bil glavni cilj izvedbe projekta in sicer revitalizacija degradiranega območja Soboškega jezera.

Doseženi so bili tudi naslednji parcialni cilji:

- zaščita naravnih habitatov v in ob jezeru ter ekološka funkcija jezera,
- sonaravna ureditev obrežja in zasaditev avtohtonih rastlin na obrežju in okolici jezera,
- zasaditev zelene bariere med avtocesto in jezerom,
- vzpostavitev športno-rekreacijskega ter sprostitvenega centra,
- povečana ponudba rekreacijskih površin mesta in regije ter dopolnitev ponudbe Soboškega jezera,
- spodbujanje prebivalcev in obiskovalcev k aktivnemu preživljanju prostega časa ter
- zadostitev predpisom, ki veljajo na tem področju oz. z ukrepi pozitivno preseči njihove zahteve.

Poleg revitalizacije degradiranega prostora območja gramoznice v opuščanju, je pomembna funkcija projekta spodbujanje gibanja in s tem zdravega načina življenja prebivalcev mesta in regije ter obiskovalcev Soboškega jezera.

Izvedeni projekt zasleduje tudi širše cilje:

- ohranjanje dediščine prostora,
- smotrna raba javnih financ,
- prispeva k dvigu kakovosti okolja za šport, rekreacijo in kulturo,
- intenzivneje slediti razvojnim smernicam in trendom,
- povečati dodano vrednost prostora,
- slediti trendom prostorskega razvoja in planiranja ter rabe prostora v občini,
- spodbujati aktivno preživljanje prostega časa ter promovirati zdrav način življenja,
- spodbujati zagon mikro in malih podjetij ter društev, ki bodo ob jezeru izvajale aktivnosti treninga, učenja, teambuildinga, itd.

Sama okolica nove ureditve južnega dela Soboškega jezera dopolnjuje vsebino paviljona EXPANO. Izvedba projekta je bila v glavnem končana v letu 2018.

Trajanje projekta:

Projekt se je pričel izvajati v letu 2017 in se bo dokončal v letu 2019.

V naslednjih letih pa se načrtuje še nadgradnja projekta z dodatnimi novimi vsebinami.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15021000 - Ravnanje z odpadki

Med drugim se sredstva namenjajo za potrebe informiranja na področju varstva okolja – za izdajanje ali sofinanciranje raznih publikacij z namenom osveščanja ljudi – ciljnih skupin, kot so predvsem učenci osnovnih šol, otroci vrtecev ter dijaki srednjih šol. Razen za preventivno delovanje pa se sredstva namenjajo še za saniranje divjih odlagališč ter izvedbo očiščevalnih akcij, ki potekajo spomladi po KS in MČ. Sredstva za saniranje divjih odlagališč se sicer že nekaj let znižujejo, kar je tudi posledica pravilne usmerjenosti občine, ki zadnja leta nekoliko več sredstev namenja za preventivno delovanje - osveščanje.

V postavko so vključena namenska sredstva z naslova porabe koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Murska Sobota za leto 2018.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pomen dejavnosti: v tej proračunski postavki so na kontu stroški oglaševalskih storitev in stroški objav planirana sredstva za ozaveščanje javnosti o pomembnosti varovanja okolja in promocijska gradiva. Del sredstev je planiranih tudi za publikacije, ki jih predstavljamo v raznih akcijah.

Realizacija finančnega načrta: v letu 2018 s tega konta sredstva niso bila porabljena, saj se posebna obveščanja niso izvajala.

Namen in cilji projekta - saniranje divjega odlagališča ob naselju Satahovci ter izvedba očiščevalnih akcij, ki potekajo spomladi po KS in MČ, pod skupnim nazivom »Naša občina – čista in urejena« (odvoz in odlaganje odpadkov z očiščevalnih akcij), so bili v letu 2018 v celoti doseženi.

V postavko je vključena poraba namenskih sredstev z naslova porabe koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Murska Sobota v letu 2017.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15022000 - Vzdrževanje mešanega in meteornegega sistem kanalizacije

Predvidena sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se morajo porabiti v investicije oz. obnovo kanalizacijskega omrežja. Iz teh sredstev so tudi v letu 2018 in večih letih predvidene delne sanacije kanalizacijskega omrežja – največ na predvsem na obnova prečrpališča ČRP Krog-1, posnetek glavnega kolektorja s pripravo elaborata sanacije, sanacija Dalmatinove, Slovenske in Liškove ulice v Černelavcih ter ostale investicije oz. ureditve, ki se pojavijo med letom. V naslednjih letih se sredstva planirajo še za sanacije številnih drugih kanalizacijskih omrežjih in posameznih vodov v mestu in naseljih. V naslednjih letih se sredstva planirajo še za sanacije številnih drugih kanalizacijskih omrežjih in posameznih vodov v mestu in naseljih.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

NRP za leto 2018 je bil delno izveden, vendar iz razloga, ker je bila potrebna nujna sanacija celotnega kanalizacijskega omrežja na Dalmatinovi, Slovenski ulici in Liškovi ulici v Černelavci, zaradi tega se je namenilo več sredstev za izvedbo. Podpisala se je gradbena pogodba v letu 2018, kjer je večji del gradbenih del bil narejen v letu 2018, investicija pa se bo zaključila v letu 2019. Iz tega razloga se ni izvedela sanacija prečrpališča Krog, posnetek glavnega kolektorja. V naslednjih letih se sredstva planirajo še za sanacije številnih drugih kanalizacijskih omrežjih in posameznih vodov v mestu in naseljih.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15023000 - Občinski program izboljšanja stanja okolja

V letu 2018 predvidevamo izdelavo posameznih strokovnih podlag s področja varovanja okolja v skladu z Zakonom o varstvu okolja. K posameznim projektom občine se lahko odredi po sklepu Ministrstva za okolje in prostor izdelava predhodnega postopka presoj vplivov na okolje. Zato se načrtujejo tudi stroški izdelav teh gradiv. Občina ima sprejet Občinski program varstva okolja iz leta 2007. V prihodnjih letih bo potrebno akt obnoviti, zato so predhodno izdelane analize po posameznih področjih potrebne.

Enaka sredstva načrtujemo po posameznih letih tudi v letu 2019, 2020 in 2021.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pomen dejavnosti: v tej proračunski postavki so planirana sredstva za ozaveščanje javnosti o pomembnosti varovanja okolja in promocijska gradiva.

Realizacija finančnega načrta: v letu 2018 so bila sredstva v manjši meri porabljena za potrebe informiranja na področju varstva okolja – za sofinanciranje publikacije z namenom osveščanja ljudi – ciljnih skupin, kot so predvsem učenci osnovnih šol, otroci vrtcev ter dijaki srednjih šol.

V enaki višini bodo sredstva načrtovana tudi po posameznih letih 2020 in 2021 ter 2022.

15023003 - Ukrepi iz načrta za kakovost zraka (PM10)

V letu 2019 načrtujemo vzpostavitev dodatnih kolesarskih postajališč s krmilnimi postajami, ključavnicami ter kolesi (tudi električnimi) in morebitne druge primerne ukrepe za zmanjšanje kakovosti zraka. Projekt bo sofinanciran iz Podnebnega sklada, in sicer v višini 80% upravičenih stroškov projekta brez DDV. Podlaga je Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pomen dejavnosti: Mestna občina Murska Sobota je sprejela skupaj z Vlado RS Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota in program ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

Načrt vsebuje več ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:

- spodbujanje učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE); (daljinsko ogrevanje – tam kjer je to možno še vzpostaviti, zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, zamenjava stavbnega pohištva, ipd.),
- promet (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa kot sta kolesarjenje in pešačenje, umirjanje prometa, zagotavljanje pretočnosti prometa, postavitve polnilnih postaj za električna vozila, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest),
- druga področja (predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij, npr. z uvajanjem najboljših razpoložljivih tehnologij,... itd.).

Realizacija finančnega načrta: V letu 2018 sicer sredstva iz te postavke niso bila porabljena, saj so se izvajali številni ukrepi, ki so bili določeni v okviru Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota, ki so bili financirani iz drugi proračunskih postavk.

Izvajale pa so se dejavnosti za osveščanje občanov glede možnih ukrepov, s katerimi lahko prispevajo k izboljšanju stanja kakovosti zraka na območju občine, kot so objave gradiv na spletni strani občine, v medijih in Soboških novinah. Za izvedbo navedenega pa finančna sredstva niso bila potrebna.

15023006 - Prenova mestnega središča 1 faza - CTN

Prenova mestnega središča je naložba, ki izhaja iz Trajnostne urbane strategije in pomembno prispeva k oživitvi mestnega središča mesta Murska Sobota. Za celo območje je bil izveden javni anonimni natečaj za pridobitev najustrežnejše zasnove. Na podlagi natečajne rešitve je v okviru operacije Prenova mestnega središča predvideno obnavljanje Slovenske ulice v južnem delu in območje Trga zmage s platojem na njegovem severnem delu. V skladu z natečajno rešitvijo pa so bile v projekt zajete tudi posamezne ureditve glede na potrebno višino vloženih sredstev še za območje v osrednjem delu mestnega središča ob mestni tržnici.

Posamezne ureditve prenove mestnega središča obsegajo naslednje aktivnosti. Preuredi se površina ulice, pločnikov in površin za kolesarje. Predvidena je vzpostavitev skupnega območja, s prednostjo za pešce in kolesarje. Promet bo omogočen, vendar pod posebnim režimom. Uredijo se nove utrjene površine, nove zelene površine z zasaditvami dreves ter nova urbana oprema. Prenovi in posodobi se komunalna infrastruktura, kolikor bo potrebno. Vzpostavijo se postaje za Soboški biciklin in mestni avtobus Sobočanec. S preureditvijo se poudari značaj historične mestne promenade, ki bo v prvi vrsti namenjena pešcem. Nove ureditve odprtih javnih površin bodo omogočale izvedbo različnih dogodkov na prostem, ki bodo v skladu z značajem ulice.

Predvidena in izvedena dinamika izvajanja del v I. fazi:

- leto 2016: za predmetna območja se je izvedel javni projekt, odprti, anonimni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije;
- leto 2017: izbor najustrežnejše natečajne rešitve ter naročilo in izdelava projektne tehnične dokumentacije - PZI. Izvedba delne ureditve Trga zmage; v času priprave tega proračuna je bila že izvedena in odprta ploščad ob južni strani občinske stavbe in je bila poimenovana v Drevored Martina Luthra; delna plačila zneskov iz že sklenjenih pogodb zapadejo v plačilo v naslednje leto;
- leto 2018: predvidena je izvedba del po območjih kot posamezne celote; načrtovana je dokončna izvedba območja na Trgu zmage. Uredile se bodo poti okrog spomenika in dvignjena ploščad preko Slovenske ulice – med že urejenim Drevoredom Martina Luthra do ograje dvorišča evangeličanske cerkve. Proti koncu leta 2018 se bodo pričele aktivnosti z izvedbo javnih naročil za izvedbo del prenove Slovenske ulice – v južnem delu;
- leto 2019: predvidena je izvedba in dokončanje del prenove Slovenske ulice v južnem delu. Zato večji del investicije zapade v plačilo v letu 2019.

Celotna izvedba projekta (1. faza) je načrtovana v višini dobrih 4,5 mio €.

Načrtovano je, da bo operacija sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Predvidena višina sofinanciranja iz EU sredstev (ESRR) in pripadajoče nacionalne udeležbe je 80% upravičenih stroškov operacije.

Doseženi bodo cilji: projekt bo pomembno prispeval k oživitvi središča mesta Murska Sobota, ki vedno bolj izgublja na svojem pomenu, poslovne stavbe se praznijo, ulice ostajajo prazne, ljudje se v mestnem središču redko zadržujejo, po nakupih pa se raje odpravijo na mestno obrobje v trgovske centre. Spremenjena podoba mesta, spremenjen prometni režim, predvsem pa vzpostavitev pogojev in tudi izvajanje raznovrstnih aktivnosti v mestnem središču bo ta del mesta ponovno oživila in mu dala nekdanji pomen. Naložba bo prispevala tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naložbe 6.3. v okviru Urbane prenovе mehanizma CTN in sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije (površina revitaliziranih stavb). Prav tako bo projekt pomembno prispeval k ciljem Trajnostne urbane strategije Mo Murska Sobota – TUS z vidika oživitve mestnega središča in ponovnega razvoja raznovrstnih dejavnosti in atraktivnih aktivnosti v mestu.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pomen dejavnosti - Prenova mestnega središča je naložba, ki izhaja iz Trajnostne urbane strategije in pomembno prispeva k oživitvi mestnega središča mesta Murska Sobota. Za celo območje je bil izveden javni anonimni natečaj za pridobitev najustreznejše zasnove. Na podlagi natečajne rešitve je v okviru operacije Prenova mestnega središča (1. faza) predvideno obnavljanje Slovenske ulice v južnem delu in območje Trga zmage s platojem na njegovem severnem delu. V skladu z natečajno rešitvijo pa so bile v projekt zajete tudi posamezne ureditve glede na potrebno višino vloženih sredstev še za območje v osrednjem delu mestnega središča ob mestni tržnici (ki pa bodo predmet 2. faze obnove).

Posamezne ureditve prenovе mestnega središča obsegajo naslednje aktivnosti. Preuredi se površina ulice, pločnikov in površin za kolesarje. Predvidena je vzpostavitev skupnega območja, s prednostjo za pešce in kolesarje. Promet bo omogočen, vendar pod posebnim režimom. Uredijo se nove utrjene površine, nove zelene površine z zasaditvami dreves ter nova urbana oprema. Prenovi in posodobi se komunalna infrastruktura, kolikor bo potrebno. Vzpostavijo se postaje za Soboški biciklin in mestni avtobus Sobočanec. S preureditvijo se poudari značaj historične mestne promenade, ki bo v prvi vrsti namenjena pešcem. Nove ureditve odprtih javnih površin bodo omogočale izvedbo različnih dogodkov na prostem, ki bodo v skladu z značajem ulice.

Realizacija finančnega načrta - V letu 2018 so se načrtovana sredstva večinoma realizirala. Za stroške, ki so nastali zaradi priprave investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije so bili prejeti računi, ki so bili tudi poravnani.

Za omenjen projekt je bila v letu 2017 naročena tudi projektna dokumentacija, ki je zajemala oba dela ureditve, prvi del - Trg zmage in tudi projekte za drugi del – ureditev Slovenske ulice. Tako se je preostali del plačil za te načrte realiziral v letu 2018.

Proračunska postavka Prenova mestnega središča 1 faza – CTN je zajemala v letu 2018 finančno realizacijo dveh različnih delov gradnje.

Na kontu novogradnje so realizirani preostali stroški gradnje t.i. A faze – ploščadi, ki je bila grajena konec leta 2017. Del računov za to je zapadel v začetek leta 2018 (gradnja, nadzor).

Na kontu rekonstrukcije in adaptacije so realizirani stroški gradnje v letu 2018 – t.i. faze B (klančina čez Slovensko ulico) in faze C (Trg zmage).

Šele konec leta smo prejeli iz strani Ministrstva odločitev o podpori, t.j. odobritev sofinanciranja projekta. Sofinancerska sredstva bodo na prihodkovni strani realizirana šele v letu 2019 in v letu 2020. Sicer pa so realizirani tudi stroški za plačilo dela projektirane projektne dokumentacije.

Doseženi cilji - v letu 2017 in 2018 je v celoti bila izvedena ureditev Trga zmage, dvignjena ploščad - klančina preko Slovenske ulice, ter parkovne ureditve z obnovljenimi potmi in opremo ter poplačani računi za plato – Drevored Martina Luthra. V letu 2019 in 2020 se bo izvedla celovita prenova Slovenske ulice – južni del.

15023007 - Prenova mestnega središča 2 faza - CTN

Opis za to postavko je večinoma enak kot za postavko 15023006 - Prenova mestnega središča 1 faza – CTN. Tudi to območje, ki leži med Kocljevo ulico in Blagovnico in vse okrog mestne tržnice ter Trgu kulture, je bilo zajeto v natečajnih podlagah in podani so bili predlogi ureditev.

Občina je v okviru predvidenih finančnih zmožnosti v občinske proračune preteklih let načrtovala izvedbo investicije s predhodno izdelanimi projektnimi dokumentacijami in drugimi stroški. Predvideno je bilo, da se tudi ta projekt kot nadaljnji obseg ureditev, prijavi na 2. javni poziv za CTN.

V načrtu razvojnih programov, ki so sedaj del proračuna 2018, se zaradi vprašljive možnosti prijave za CTN sredstva, investicija načrtuje tako, da se bo iskalo vire drugih EU razpisov.

Obseg posegov za fazo 2 ureditve mestnega središča, bo tako odvisen predvsem od možnosti izkoriščanja razpoložljivih sredstev, ter potrebne višine vloženih sredstev za posamezne posege. Projekt se načrtuje za izvedbo v obdobju 2020.

Celoten projekt (2. faza) je načrtovan v višini slabih 1,6 mio €. Za projekt se predvideva pridobitev sofinancerskih sredstev iz EU virov.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pomen dejavnosti - Opis za to postavko je večinoma enak kot za postavko 15023006 - Prenova mestnega središča 1 faza – CTN. Tudi to območje, ki leži med Kocljevo ulico in Blagovnico in vse okrog mestne tržnice ter Trgu kulture, je bilo zajeto v natečajnih podlagah in podani so bili predlogi ureditev.

Realizacija finančnega načrta - Občina je v okviru predvidenih finančnih zmožnosti v občinske proračune preteklih let načrtovala izvedbo investicije s predhodno izdelanimi projektnimi dokumentacijami in drugimi stroški. Predvideno je bilo, da se tudi ta projekt kot nadaljnji obseg ureditev, prijavi na 2. javni poziv za CTN.

V načrtu razvojnih programov, ki so sedaj del proračuna 2019, se zaradi vprašljive možnosti prijave za CTN sredstva, investicija načrtuje tako, da se bo iskalo vire drugih EU razpisov.

Obseg posegov za fazo 2 ureditve mestnega središča, bo tako odvisen predvsem od možnosti izkoriščanja razpoložljivih sredstev, ter potrebne višine vloženih sredstev za posamezne posege. Projekt se načrtuje za izvedbo v obdobju 2022.

Za projekt se predvideva pridobitev sofinancerskih sredstev iz EU virov.

Doseženi cilji - v letu 2018 se aktivnosti niso izvajale.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15041000 - Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda

Na investicijskemu vzdrževanju se v letu 2018 načrtujejo sredstva za izvedbo prehoda preko korita v koritu Mokoša v naselju Bakovci, za ureditev struge Malega Dobra (večja vzdrževalna dela), za izvedbo večjih vzdrževalnih del v koritu stare struge Mure ter za izvedbo severnega jarka v naselju Kupšinci.

V naslednjih letih pa se sredstva planirajo za ureditev zalednih voda v naseljih Kupšinci, Veščica in Černelavci, ki zajema odkup potrebnih zemljišč, izvedbo in investicijski nadzor, v skladu s projektom, ki kompleksno ureja ravnanje z vodami na območju, ki je omejeno z občinsko mejo (občina Tišina), z Ledavo in razbremenilnim kanalom ter državno cesto M. Sobota – Gederovci. V nadaljevanju se bo izvršil odkup zemljišč za M. Dobel in parcelacija, v naslednjih letih pa še razbremenjevanje M. Dobra v razbremenilni kanal ter ureditev struge z pribrežnim nasipom.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Cilji in namen projekta z izvedenimi aktivnostmi v letu 2018 niso bili v celoti doseženi in to predvsem ali zgolj zato, ker vseh aktivnosti ni bilo možno izvesti zaradi manjših prihodkov proračuna od prvotno načrtovanih.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15051001 - GO IN NATURE – Interreg

Glavni cilj projekta je vzpostavitev čezmejne mreže ponudnikov trajnostne infrastrukture in programov za doživljanje naravnega okolja na trajnostni način v zavarovanih območjih narave v

programskem območju. Ta cilj popolnoma sovпада s programskim specifičnim ciljem, saj temelji na izkoriščanju elementov naravne dediščine (predvsem zavarovanih območij narave) na podeželskih območjih, kjer se večina te zavarovane naravne dediščine nahaja, za pripravo inovativnih in trajnostno usmerjenih paketov in storitev izven območja t.i. magnetov. Obenem pa želimo z ozaveščanjem o pomenu naravne dediščine in pomenu varovanja te naravne dediščine ohranjati naravne vrednote tudi zanamcem.

V programskem območju obstaja precejšen delež zaščitenih območij narave oz. naravnih vrednot – tudi v obliki krajinskih parkov, narodnih parkov ipd. Veliko jih ščiti raznovrstnost biodiverzitete na relativno majhnih območjih in lahko ponudijo odlično možnost enkratnega doživetja narave za obiskovalce. Majhne razdalje med temi območji omogočajo obiskovalcem, da razdalje med njimi premagajo na trajnostni način - peš, s kolesom ali z vlakom oz. javnim prevozom. Veliko teh območij je medsebojno že povezanih s kolesarskimi in pohodniškimi trasami. V skladu z vlogo ohranjanja naravnega okolja in biodiverzitete mora biti tudi infrastruktura v teh območjih ustrezna – naravi prijazna, ekološko sprejemljiva in ponujati najboljše prakse trajnostnega bivanja. Verjamemo tudi, da bosta ta enkratna izkušnja in doživetje narave na pristen način vplivala na razumevanje obiskovalcev o pomenu narave in zaščiti biodiverzitete v naravnih okoljih. S projektom bomo vzpostavili mrežo naravi prijazne turistične infrastrukture v zavarovanih območjih narave v projektni regiji v obliki eko kampov ter dodatne infrastrukture, ki ponuja edinstveno doživljanje narave in biodiverzitete na teh območjih. S tem bomo pritegnili obiskovalce, ki jih tovrstno pristno in doživeto spoznavanje narave v enkratnosti pojavljanja posebej privlači. Pomembno je pripraviti različne pakete za različne tipe obiskovalcev. S projektom želimo tem obiskovalcem ponuditi enkratnost doživetja narave v regiji na inovativen in nov način.

Ciljne skupine so: lokalne skupnosti, nevladne organizacije, izobraževalne in raziskovalne inštitucije, ponudniki storitev v zavarovanih območjih narave, splošna javnost ipd.

Trajanje projekta: 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020.

V okviru projekta bo MOMS v letu 2018 vzpostavila vstopno točko (parkirišče z informacijsko tablo) na območju gramoznice pri Krogu. Na območju broda bo vzpostavljena interpretacijska točka z otroškimi doživljajskim igriščem, učilnico na prostem, območjem za piknike in informacijsko – interpretacijsko vsebino. Označena bo pot od parkirišča do broda ter urejena sprehajalna pešpot ob Muri. Izvedena bo promocija območja z materiali in predstavitveno aplikacijo. Pripravljena bo tudi idejni razvojni koncept območja ob Muri v MOMS.

V letih 2019 in 2020 sledi promocija in razvoj (turističnih) programov na območju ob Muri.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 je bila realizirana ureditev vstopne točke – parkirišča, prav tako je bila realizirana ureditev poti. Izdelana je bila celovita študija ureditve območja ob reki Muri ter konkreten izvedbeni načrt ureditve v okviru projekta. Izvedba investicijskega dela projekta ni bila v celoti izvedena in se prenaša v leto 2019.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16021001 - Stroški prostorske informacijske baze

Prostorska zakonodaja in podzakonski akti nalagajo lokalnim skupnostim, da izdelajo in vodijo podatke in evidence prostorske informacijske baze. Za ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo programov, ki povezujejo atributne dele katastra in digitalne katastrske podlage. Za delovanje geoinformacijskega sistema - GIS je sklenjena večletna pogodba za najem programske opreme. Na osnovi dobro izdelane prostorske informacijske baze se izdelujejo potrdila o namenski rabi zemljišč, lokacijske informacije, odločbe o komunalnem prispevku, razne strokovne podlage, analize, drugi elaborati, ki temeljijo na prostorskih podatkih, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, evidence komunalnih vodov na celem območju občine, baze cestnih podatkov, javne razsvetljave, nepremičnin, zelenih površin in številna druga strokovna opravila. Po pooblastilu občine izvajalec prostorskega informacijskega sistema pridobiva tudi številne državne podatke. Podatki, katere se sproti nadgrajuje

in posodablja, pa so stalno na voljo tudi preko spletnih strani občanom in vsem, ki jih prostor naše občine zanima. Geodetska uprava v skladu z državnimi predpisi prevzema tudi podatke lokalnih skupnosti za namen vzpostavitve Registra nepremičnin (REN). Za izdelavo teh evidenc in njihovo sprotno posodabljanje morajo v proračunu biti zagotovljena sredstva. Občine morajo zagotoviti tudi sredstva za nadgradnje in dopolnitve že izvedenih katastrov gospodarske javne infrastrukture (GJI). Nekaj sredstev se nameni za pregledovanje in analizo prostorskih strokovnih podlag.

Za leto 2018 se predvidijo stroški najema in za dodatno ažuriranje podatkov. Določena sredstva načrtujemo po posameznih letih tudi v letu 2019, 2020 in 2021.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pomen dejavnosti - Prostorska zakonodaja in podzakonski akti nalagajo lokalnim skupnostim, da izdelajo in vodijo podatke in evidence prostorske informacijske baze. Za ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo programov, ki povezujejo atributne dele katastra in digitalne katastrske podlage. Za delovanje geoinformacijskega sistema - GIS je sklenjena večletna pogodba za najem programske opreme. Na osnovi dobro izdelane prostorske informacijske baze se izdelujejo potrdila o namenski rabi zemljišč, lokacijske informacije, odločbe o komunalnem prispevku, razne strokovne podlage, analize, drugi elaborati, ki temeljijo na prostorskih podatkih, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, evidence komunalnih vodov na celem območju občine, baze cestnih podatkov, javne razsvetljave, nepremičnin, zelenih površin in številna druga strokovna opravila. Po pooblastilu občine izvajalec prostorskega informacijskega sistema pridobiva tudi številne državne podatke. Podatki, katere se sproti nadgrajuje in posodablja, pa so stalno na voljo tudi preko spletnih strani občanom in vsem, ki jih prostor naše občine zanima. Geodetska uprava v skladu z državnimi predpisi prevzema tudi podatke lokalnih skupnosti za namen vzpostavitve Registra nepremičnin (REN). Za izdelavo teh evidenc in njihovo sprotno posodabljanje morajo v proračunu biti zagotovljena sredstva. Občine morajo zagotoviti tudi sredstva za nadgradnje in dopolnitve že izvedenih katastrov gospodarske javne infrastrukture (GJI). Nekaj sredstev se nameni za pregledovanje in analizo prostorskih strokovnih podlag. Na državnem nivoju se vzpostavlja sistem eProstor. Občina bo morala do vzpostavitve tega sistema sama zagotavljati in objavljati digitalne verzije prostorskih aktov in druga gradiva.

Realizacija finančnega načrta - Planirani znesek v letu 2018 za najem programske opreme za delovanje spletnega portala iObčina - geografski informacijski sistemi (GIS), iNUSZ za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter za najem modula za javno razsvetljavo in za nepremičnine ter modul za potrdilo o namenski rabi se najem plačuje mesečno v skladu s planiranimi zneski.

Doseženi cilji – aplikacije, ki so na portalu pooblaščenega oz. pogodbenega izvajalca in do katerih dostopa občinska uprava ter občani in vsi, ki jih prostor naše občine zanima, so vsakodnevno obiskane in neobhodno potrebne za delo. Podatke se sproti nadgrajuje in posodablja in so v stalni funkciji.

Za delovanje aplikacije se določena sredstva načrtujejo po posameznih letih tudi v letu 2019, 2020 in 2021 ter 2022.

16029003 Prostorsko načrtovanje

16023000 - Prostorsko načrtovanje

Na področju prostorskega načrtovanja se izdelujejo prostorski akti, ki zagotavljajo prostorski razvoj na strateškem in izvedbenem nivoju. Veljavni izvedbeni prostorski akti so pravna podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj, gradnjo in druge ureditve v prostoru. Akti s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo praviloma skozi daljše časovno obdobje, lahko tudi več let. Namere, potrebe in želje investitorjev se lahko spreminjajo, zato se posledično izvajajo postopki za povsem nove akte ali pa postopki sprememb in dopolnitev že veljavnih prostorskih aktov. Postopke je potrebno voditi v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju. Prostorske akte lahko izdelujejo le prostorski načrtovalci z ustreznimi licencami. V letu 2018 se predvideva plačilo preostalega dela pogodbenih zneskov za akte v izvajanju. Nekaj prostorskih aktov, ki so v izvajanju, pa financirajo investitorji sami. V letu 2014 je pričel veljati nov Občinski prostorski načrt – OPN (noveliran je bil v letu 2016), ki za nekatera območja občine predpisuje izvedbo novih podrobnih prostorskih načrtov – OPPN-jev. Za izdelavo teh aktov (za poslovne in stanovanjske cone) je v letu 2018 predviden določen znesek. Manjša sredstva so predvidena še za morebitne nujne spremembe veljavnih prostorskih aktov. Predvidena so tudi sredstva

za eventualne izdelave posameznih Celovitih presoj vplivov na okolje (CPVO) v skladu z Zakonom o varstvu okolja. Le te lahko odredi ministrstvo pristojno za okolje pri izdelavi posameznega prostorskega načrta.

Posamezni pristojni nosilci urejanja prostora lahko k določenim prostorskim aktom, ki jih izdeluje občina, podajo zahtevo za dodatne prostorske strokovne podlage, poleg tega tudi občina potrebuje za svoje potrebe razne prostorske analize, zato je tudi za namen izdelave prostorskih strokovnih podlag predviden določen znesek. Iz dosedanje prakse se vidi, da so zahteve posameznih resorjev čedalje večje, zato se v letu 2018 tudi za ta dela zagotovijo določena sredstva.

Manjša sredstva so predvidena tudi za oglaševanje javnih vabil na javne obravnave, ki se morajo izvesti v okviru javnih razgrnitev prostorskih aktov.

Sredstva načrtujemo po posameznih letih tudi v letu 2019, 2020 in 2021.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pomen dejavnosti oz. projektov - Na področju prostorskega načrtovanje se izdelujejo prostorski akti, ki zagotavljajo prostorski razvoj na strateškem in izvedbenem nivoju, kar pomeni zagotovitev pravne podlage za gradnjo in druge ureditve v prostoru. Akti s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo praviloma skozi daljše časovno obdobje, lahko tudi več let; upoštevati pa je potrebno vsa določila in procedurene korake, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju in novim Zakonom o urejanju prostora. Ker je prostorsko načrtovanje povezano tudi s številno drugo zakonodajo, ki vsaka zase določa obveznosti, je potrebno pri načrtovanju ustreznih sredstev zagotoviti zneske tudi za strokovne podlage, ki jih lahko zahtevajo pri izdelavi prostorskega akta posamezni nosilci urejanja prostora. Poleg tega je za določene posege potrebno zagotoviti tudi izdelavo okoljskega poročila v postopku Celovite presoje vplivov na okolje – CPVO. V skladu z zakonodajo je potrebno v postopke izdelave prostorskih aktov vključiti javnost. Za zagotovitev širšega obveščanja se obvestila objavljajo tudi v lokalnih medijih, za kar pa je potrebno zagotoviti določen znesek v proračunu.

Realizacija finančnega načrta - V letu 2018 so se nadaljevali oz. izdelovali večinoma prostorski akti, ki so bili financirani s strani investitorjev, tako da občina teh stroškov ni krila. V letu 2014 je pričel veljati nov Občinski prostorski načrt - OPN, ki za nekatera območja občine predpisuje izvedbo novih podrobnih prostorskih načrtov – OPPN-jev. Za izdelavo teh aktov so bila v letu 2018 planirana sredstva in za del teh so se sklenile pogodbe za izdelavo treh OPPN-je. Postopki so se začeli niso pa še zaključeni zato so bili izstavljeni delni računi. Dokončno bodo izvedeni in poplačani v letu 2019. Manjša sredstva so bila predvidena še za morebitne nujne spremembe veljavnih prostorskih aktov.

Pri nekaterih aktih je bilo pričakovano, da bo potrebna izdelava dodatnih strokovnih podlag, za kar so se planirala sredstva, vendar jih potem nosilci urejanja prostora niso zahtevali, zato jih potem tudi ni bilo potrebno naročiti in plačati.

Občina za prostorske akte financira stroške javnih objav. Ta planirana sredstva so delno realizirana (javni razgrnitev je bilo manj kot je bilo prvotno planirano, obenem se zaradi racionalizacije objave podajajo samo v en medij).

Doseženi cilji – kljub temu, da postopki izdelave prostorskih aktov potekajo daljše časovno obdobje, postopki napredujejo, izvajalci pa po situacijah izstavljajo račune za opravljeno delo do določene faze.

Sredstva načrtujemo po posameznih letih tudi v letu 2019, 2020 in 2021 ter 2022.

16039001 Oskrba z vodo

16031000 - Investicije v vodovodno omrežje

Investicije v vodovodno omrežje V NRP-ju so v letu 2018 predvidena sredstva za izvedbo vodovodnega voda Gregorčičeva ulica med ulico Staneta Rozmana do Slomškove ulice sočasno ob izgradnji kolesarske steze. Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Prešernovi ulici v Murski Soboti na odseku Štefana Kuzmiča do Mikloš Kuzmiča, Slomškova ulica od Gregorčičeve ulice do sodišča, vodovod v Tomšičevi ulici, v naselju Bakovci v Ribiška ulica in Prečna ulica, vodovod v Tomšičevi ulici, rekonstrukcija vozlišč, vodovod v Plečnikovi ulici v Krogu ter ostale investicije oz. ureditve, ki se pojavijo med letom. V naslednjih letih se sredstva planirajo še za sanacije številnih drugih vodovodnih omrežjih in posameznih vodov v mestu in naseljih.

Predvidena so še sredstva za izvedbo nadzora nad izvedbo investicij.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

NRP je bil delno realiziran in predvsem iz razloga, ker ni prišlo do izvedbe kolesarskih poti (Gregorčičeva ulica, Slomškova ulica) in v naselju Bakovci se ni izvedla Ribiška ulica. Investicije so bile izvedene in sicer v naselju Bakovci (Prečna ulica), v naselju Krog (Murska ulica – Plečnikova ulica) ter v mestu Murska Sobota (Tomšičeva ulica – večji del, del v letu 2019; Prešernova ulica). V letu 2018 se je podpisala pogodba za izvedbo rekonstrukcije vozlišč in vodovod v Miklošičevi ulici, katerega izvedba pa bo v letu 2019. Številne investicije v vodovodno omrežje se planirajo v naslednjih letih.

16031001 - Hidrantno omrežje

Stanje hidrantnega omrežja je zaskrbljujoče. Zato se v načrtujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje hidrantov v letu 2018, podobna višina sredstev se načrtuje tudi v naslednjih letih.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

NRP za leto 2018 ni bil realiziran se pa načrtujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje hidrantov v naslednjih letih. Del hidrantov je bil obnovljen z naslova tekočega vzdrževanja.

16031003 - Vodooskrba Pomurja – sistem B

Sredstva na tej postavki se planirajo v sklopu prijave Vodooskrbe Pomurja- sistem B s prijavo na poziv za Dogovor regij, kjer se bo MOMS prijavila na izgradnjo sekundarnega vodovoda v naselju Pušča in transportne vode v MOMS.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru NRP projekta Vodooskrba Pomurja – sistem B (OB080-17-0031) so bila načrtovana sredstva za začetek izvedbe projekta Vodovoda sistema B –II faza in sicer v glavnem za namen priprave projekta na izvedbo. V letu 2018 so se namreč pospešeno odvijale aktivnosti v zvezi s prijavo projekta na Dogovor za razvoj regij (DRR), projekt je bil proti koncu leta tudi potrjen v okviru DRR. Do realizacije projekta v letu 2018 še ni prišlo, bo pa pospešena izvedba (predvsem pridobivanje potrebne projektne in druge dokumentacije) potekala v letu 2019.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16032000 - Mestno pokopališče

Mestno pokopališče V NRP-ju so v letu 2018 predvidena sredstva za izvedbo in sicer za ureditev večjega števila parkirišč vzdolž protihrupne ograje železniške proge, uredile se bodo sanacije razpok in vlage na notranjih stenah ter zamenjava strešnih oken v mrliški vežici. Ureditev prostora za razsutje pepela pokojnikov. Pridobi se projektna dokumentacija za žarni zid, dodatna ozvočitev na mrliški vežici, prizidek k mrliški vežici ter za raztros pepela ter ostale nujne investicije oz. ureditve, ki se pojavijo med letom. V NRP v letu 2019 je potrebno urediti tlakovanje pohodnih poti in položitev robnikov v jugozahodnem delu, dodatna razsvetljava na zahodnem in jugozahodnem delu pokopališča, zamenjava starih pohodnih plošč z novimi na poteh v starem (severnem delu pokopališča). Sredstva iz naslova drugih splošnih materialov in storitev so namenjena za vodenje katastra javne službe in dajanja soglasij izvajanja javne službe pogrebništva.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

NRP je bil v letu 2018 samo delno realiziran in sicer zamenjale so se okna na mrliški vežici. Parkirna mesta ob železniški ograji se niso izvedla, ker je potrebno predhodno pridobiti zemljišča, katera so v lasti Slovenskih železnic. Medtem ko vse ostale investicije se niso izvedle. Vse investicije katere se niso izvedle so planirane v naslednjih letih.

16032001 - Primestna pokopališča

Sredstva se načrtujejo za nadaljevanje izgradnje mrliške vežice v Markišavcih in izgradnjo nadstreška za poslovilne slovesnosti pri mrliški vežici na pokopališču v Kupšincih, vse tako za izvedbo, investicijske nadzore ter druge splošne storitve (dokumentacijo). Za pokopališče Rakičan se pridobi

projektna dokumentacija za žarni zid . Načrtujejo se investicije za 2018 in kasnejša leta, v skladu z dinamiko predvidenega izvajanja in zagotavljanja potrebnih sredstev. V NRP je v letu 2019 predvidena sredstva za ograjo na pokopališču Satahovci in izgradnjo žarnega zidu v Rakičanu.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

NRP je bil v realiziran, edino ni se realizirala projektna dokumentacija za pokopališče Rakičan za žarni zid. Sredstva so predvidena v naslednjem letu.

16032003 - Židovsko pokopališče

Sredstva se planirajo samo v letu 2018 in sicer za odstranitev/obrez žive meje, ki kazi samo pokopališče ter za postavitev ograje, primerne namenu.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so bila namenjena za ureditev/zasaditev nove ograje oziroma žive meje ob spominskem obeležju, v M. Soboti. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo.

16039003 Objekti za rekreacijo

16033001 - Vzdrževanje javnih zelenih površin

Na postavki so na različnih kontih v letu 2018 planirana sredstva za zasaditev drevoreda ob Ulico ob Kapelici v naselju Pušča ter za dokup urbane opreme (klopi, koši), slednje v isti višini, kot je to bilo planirano in tudi realizirano že v letu 2017, v naslednjih letih pa še ureditve in zasaditve zelenih površin, še zlasti v mestnem parku.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen oziroma cilji projekta niso bili v celoti doseženi. Tako ni prišlo do zasaditve dreves v Ulici ob kapelici v naselju Pušča, ker zato ni bil izpolnjen osnovni pogoj – saniranje zelenega pasu ob cesti, na katerem so deponirani razni kosovni odpadki, kot tudi gradbeni material. Bila pa je nabavljena in nameščena mikrourbana oprema v obsegu, kot je to bilo načrtovano za leto 2018.

16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo

Sredstva na tej postavki se namenjajo za t.v. otroških igrišč in drugih površin za rekreacijo, ki obsega košnje trave, vzdrževanje orodij in naprav na otroških igriščih, vzdrževanje orodij in potk v fazaneriji, dodatne košnje kron nasipov državnih vodotokov za potrebe rekreativnega teka občanov MOMS, saj država kosi le 1 - 2 x letno. Kljub nekaterim dodatnim pridobitvam, se planirana sredstva za tekoče vzdrževanje, glede na prejšnja leta, ne zvišujejo.

Sredstva se planirajo za nakup otroških igral v KS Bakovci, Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Nemčavci, Polana, Pušča ter v MČ Park, Center, Lendava, Partizan in Turopolje, za popravila obstoječih igral ter za vse ostale investicije, ki se pojavijo tekom leta.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

NRP ni bil v večjem delu realiziran, izvedeno je bilo javno naročilo za dobavo igral, katero pa ni bilo zaključeno v letu 2018 in bo realizirano v letu 2019. Del sredstev je bil namenjen za dobavo igral v naselju Nemčavci in obnovo igral v naselju Pušča.

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo

Sredstva za rekonstrukcije in adaptacije so načrtovana za nujna investicijska vzdrževalna dela na objektih kopališča (nujna sanacija dveh bazenov, rekonstrukcija glavne dostopne poti, nova ograja med potokom Ledava in kopališčem). Zagotavljamo tudi sredstva za investicijski nadzor in sof. ureditve TP. Nadaljevanje manjših investicijskih vzdrževalnih del je predvideno tudi v letu 2019.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na področju rekonstrukcij in adaptacij je bilo v letu 2018 izvedenih več gradbeno-obrtniških del (dostopna pešpot, predelave na več tlakovanih površinah, zamenjave ograj, podiranje dreves ipd). S tem povezano je nastal tudi strošek investicijskega nadzora .

V istem letu so bile obnovljene tudi sanitarije a je račun zapadel v naslednje proračunsko leto. Prav tako je predvideno sofinanciranje izgradnje transformatorske postaje v letu 2019.

16039004 Praznično urejanje naselij

16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij

Sredstva v letu 2018 in naslednjih letih so predvidena za nakup novih elementov praznične okrasitve.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 je občina kupila nekaj novih elementov praznične okrasitve v vrednosti 1.299 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16035000 - Mestna tržnica

Načrtovana sredstva na tej postavki so namenjena sanaciji poškodovane in dotrajane strehe na mestni tržnici ter pripadajoč gradbeni nadzor nad potekom del. Gre za znano problematiko h reševanju katere pa se zadnja proračunska leta ni pristopilo. Gre za nerealizirano investicijo iz leta 2017.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

NRP za leto 2018 ni bilo realizirano iz razloga, ker je potrebno k sanaciji strehe pristopiti celovito. Iz tega razloga je v naslednjih letih predvidena sanacija strehe, ureditev mestne tržnice (sanacije zaradi težav z zamakanjem meteorne vode v spodnjih prostorih, ureditev bočnih zaves na strehi, ureditev tal za prodajalce, sanitarije v sklopu tržnice ipd.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada

V letu 2018 planiramo investicijski transfer v višini 2.500 EUR za nakup opreme.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Realiziran je investicijski transfer v višini 710 EUR za nakup računalniške opreme.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16061106 -SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. Faze

Sredstva za projekt v okviru te postavke se načrtujejo v letu 2018 za pripravo osnovne dokumentacije za nadaljevanje komunalne ureditve Severno-obrtne industrijske cone SOIC in sicer II. Faza (severni del v občinski lasti) in del območja v vzhodnem delu ob novi obvoznici. Za to območje so bila odprodana zemljišča že dvema investitorjema in jih je potrebno v določenem času komunalno urediti, prav tako bodo zemljišča urejena za nove investitorje. Projektna dokumentacija je bila v preteklosti že pridobljena v sklopu celotnega območja SOIC in jo je potrebno novelirati za obravnavano območje (prav tako je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje). Izvedba projekta je načrtovana v letih 2019 in 2020 v skupni višini cca. 1,3 mio € za namen izgradnje manjkajoče cestne (ceste, pločniki, javna razsvetljav, meteorna odvodnja) in komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija). Projekt je MOMS že evidentiral kot potencialni projekt za sofinanciranje iz Dogovora za razvoj regij, nadaljnji prijavitni postopek za potrjene projekte v okviru DRR sledi v letu 2018. Kot vir financiranja projekta so v NRP tako načrtovana sredstva iz DRR

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pomen dejavnosti oz. projekta – Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvedbo projekta, ki je bil prijavljen na razpis za Dogovor za razvoj regij. Celoten projekt predstavlja ureditev manjkajočega dela komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija) in cestne infrastrukture (ceste, pločniki, javna razsvetljav, meteorna odvodnja) severnega dela območja SOIC. Območje ureditve II. faze obsega ureditev desnega kraka ob cesti F2 (med državno cesto in Wolfordom), kjer so zemljišča že v celoti prodana zasebnim investitorjem (nekateri od njih so z gradnjo že začeli, drugi pa že

pridobivajo potrebna dovoljenja in nameravajo z gradnjo začeti še v letošnjem letu). Del III. faze pa predstavlja izgradnjo komunalnih in cestnih priključkov na območje čez vzhodno obvozno cesto, s tem bomo zagotovili, da bodo priključki za zasebne investitorje pripeljani tudi na vzhodno stran vzhodne obvozne ceste.

Projekt bo sofinanciran v sklopu Dogovora za razvoj regij v višini 100% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek), kar predstavlja čez 1 mio € nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalne udeležbe za evropske projekte.

Realizacija finančnega načrta - V letu 2018 je bilo izvedeno javno naročilo in sklenjena pogodba za pridobitev projektanta za izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2018 računi za projektno dokumentacijo še niso bili izstavljeni, zato se plačila niso izvedla. Projektna dokumentacija je bila v preteklosti že pridobljena v sklopu ureditve celotnega območja SOIC in jo je potrebno novelirati za obravnavano območje (prav tako je bilo pridobljeno celovito gradbeno dovoljenje). V sklopu novelirane projektne dokumentacije, bo pripravljena tudi novelirana ocena vrednosti projekta, ki se bo upoštevala v nadaljnjih postopkih prijave projekta in lahko tudi odstopa od trenutne ocene.

Doseženi cilji – Projekt je načrtovan za izvedbo v letih 2019 in 2020. Prvi cilj je dosežen, v letu 2018 je bila naročena projektna dokumentacija.

16069002 Nakup zemljišč

16062000 - Nakup zemljišč

Na tej postavki so sredstva namenjena nakupom zemljišč, ki niso zajeta že v drugih postavkah proračuna (ob investicijah) in sicer za :

- nakup zemljišč ob Poljski ulici v Murski Soboti, kjer je predvidena ureditev parka kot omilitvenega ukrepa ob izgradnji vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota,
- za odkup zemljišča v k.o. Veščica, ki bo namenjeno kot večnamenski prostor v krajevni skupnosti,
- na območju Fazanerije, za odkup manjših solastnih deležev parcel, katerih solastnica je že občina, zaradi zaokrožitve območja zemljišč v lasti občine,
- za odkup zemljišč ob cesti do Satahovci, od reg. ceste M.Sobota Tišina, ki so bila v preteklosti odmerjena in tvorijo javno cesto, so pa še vedno v lasti fizičnih oseb. Načrtuje se ustrezna zemljiškoknjižna ureditev teh nepremičnin oz. prenos v last občine,
- za odkup zemljišč zaradi ureditve območja Ciglenskih grab, ob ŠRC Nemčavci,
- za odkup zemljišč na Industrijski ulici v Murski Soboti, ki so potrebna zaradi dokončne lastninsko pravne ureditve javne dostopne pešpoti do železniškega prehoda za pešce,
- za odkup parcel v k.o. Satahovci, kjer je že urejena javna cesta in je potrebno ustrezno urediti lastninsko stanje nepremičnin,
- za odkup manjšega zemljišča na Klavniški ulici v Murski Soboti, kjer je že urejena javna cesta,
- za odkup zemljišč v naselju Pušča, za potrebe ureditve javne ceste,
- za odkup zemljišč v k.o. Rakičan, zaradi dokončne lastninsko pravne ureditve kolesarske steze Jezera,
- za odkup zemljišča za potrebe ureditve križišča Ciril Metodove ul. in Vrbišča,
- za odkup zemljišča zaradi ureditve dovozne poti do vrtca Št. Kovača v MS.

Vsi odkupi zemljišč so predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018 oz. v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2018.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Znotraj te postavke je bil realiziran odkup nepremičnin v Murska Sobota, za ureditev malega parka kot omilitvenega ukrepa ob vzhodni obvozni cesti mesta Murska Sobota, odkup deleža zemljišča na območju Fazanerije in odkup zemljišča v Klavniški ulici, kjer je že izgrajena javna cesta. Pravni posli, ki so bili realizirani, so razvidni iz posebnega poročila, pripravljenega po določbah ZSPDSL. Ostali nakupi, predvideni z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018, niso bili realizirani zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, z ozirom na to, da tudi prihodki iz naslova prodaje

nepremičnin po navedenem načrtu, niso bili realizirani v načrtovani višini. Sredstva za drugi splošni material in storitve so bila realizirana za plačila cenitev nepremičnin ter notarske stroške.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17021001 – Prizidek za preventivne in zdravstveno vzgojne programe zdravstvenega doma Murska Sobota

Predvidena investicija obsega novogradnjo (nadstropni prizidek) k Zdravstvenemu domu Murska Sobota. V dvonadstropnem prizidku bodo nove pisarne in večnamenskimi prostori za izvajanje preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu. Z investicijo se tudi rešuje dostop za gibalno ovirane osebe do nadstropja v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Poleg novogradnje bomo v okviru investicije nabavili potrebno pisarniško opremo, računalniško opremo pisarn, AV opremo večnamenskih dvoran z opremo za tolmačenje ter drugo potrebno opremo. Investicija se sofinancira s sredstvi iz javnega razpisa za izbor operacij Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, razliko pa zagotavlja Zdravstveni dom Murska Sobota.

Investicija se bo izvedla v letu 2018 in 2019.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta:

Namen investicijskega projekta je z dogradnjo ustreznih prostorov in njihovo opremo omogočiti izvajanje preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu.

Za izvajanje preventivnih in vzgojno zdravstvenih programov v obstoječih objektih Zdravstvenega doma Murska Sobota namreč ni ustreznih prostorskih kapacitet, zato je predvidena prizidava prostorov za nadgradnjo teh programov, ki bi okrepili javno zdravstveno vlogo Zdravstvenega doma v regiji. V njem se bodo snovale in izvajale dejavnosti promocije zdravja, vzgoje in svetovanja za zdravje za različne populacijske skupine, nemedikamentozne obravnave oseb z visokim tveganjem za razvoj kroničnih bolezni ter vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo. Vsi prostori v prizidku se bodo uporabljali za namene preventivne in vzgojno zdravstvene programe.

Prizidek bi bil povezan z obstoječim objektom, tako bi z dvigalom omogočili dostop invalidnih oseb do večnamenskega prostora v nadstropju in do ostalih ambulant v obstoječem objektu.

V letu 2018 ni bilo realizacije planiranih stroškov, ker ni bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo del, saj je Zdravstveni dom M. Sobota prevzel izdelavo celotne projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka. Predvidena je namreč tudi razširitev prostorov prizidka, ki ga bo Zdravstveni dom financiral s svojimi sredstvi in ni del operacije Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih.

Cilji, ki bodo doseženi po izvedbi:

- zagotoviti in opremiti 2 večnamenska prostora za izvajanje dejavnosti,
- zagotoviti in opremiti 3 pisarne za izvajanje dejavnosti,
- zagotoviti ustrezen dostop do nadstropja Zdravstvenega doma za gibalno ovirane uporabnike.

Trajanje projekta:

V letu 2019 je predvidena realizacija celotne investicije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029002 Premična kulturna dediščina

18022000 - Pomurski muzej Murska Sobota

Predvidena so sredstva za sanacijo dela strojnih instalacij v sanitarijah in zaoderju grajske dvorane, sanacijo električnih instalacij v zaoderju grajske dvorane, zamenjavo vseh dotrajanih javljalcev požara in protivlomnih javljalcev, vzdrževanje protipožarnega in protivlomnega sistema. Več kot polovica

predvidenih sredstev na tem kontu je predvidena za prvo fazo prenove osrednjih sanitarij in nivojskih premostitev v pritličju gradu – ob poročni kapeli, v letu 2019 pa druga faza oziroma dokončanje ureditve sanitarij.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Izvedena je bila sanacija vodovoda ter odprava pomanjkljivosti na strelovodu. Ostali načrtovani investicijski posegi niso bili izvedeni, ker je pridobljena ponudba za izvedbo bistveno presejala zagotovljena finančna sredstva.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18031000 - Sofinanciranje delovanja –PIŠK

Na kontu investicijski transferji javnim zavodom je predvideno sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva in sofinanciranje dograditve obstoječe klimatske naprave v knjižnici. V letu 2019 so predvidena sredstva za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva in bibliobusa.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Poleg predvidenega nakupa knjižnega gradiva je v okviru investicijskih transferov v letu 2018 bila financirana tudi namestitev UPS naprave. Servis in nadgradnja klimatskega sistema v objektu ni bil izveden.

18039002 Umetniški programi

18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport

Sredstva so predvidena za:

- izgradnjo in montažo dvigala za invalide, ki ni bila realizirana v letu 2017 (ocenjena vrednost 28.500)

- nakup koles za turistično ponudbo, izgradnjo 2 kolesarskih postajališč in 3 postaj za izposojlo koles Soboški biciklin, nabavo in postavitve smernih tabel ob kolesarskih povezavah v odobrenem čezmejnem evropskem projektu IRON CURTAIN CYCLING (SI-HU) v skupni vrednosti 118.000.00 EUR, od česar bo iz proračuna MOMS zagotovljen lastni delež v višini 17.700,00 EUR;

- ostale investicije v skupni vrednosti 22.700 EUR: nadaljnja obnova dotrajane in nakup dodatne opreme za Gledališče Park, računalniške in programske opreme, napis na objektu Gledališča Park, nadstreški nad vhodi v objekt, nakup opreme za prireditve in drugo turistično ponudbo in drugo v skladu z načrtom Razvojnih programov zavoda, v kolikor bodo izvedene cenovno ugodne izvedbe predhodno navedenih investicij.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Načrtovana izvedba investicij Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je bila realizirana, zagotovljena so bila še dodatna sredstva za izdelavo turistično promocijske spletne strani MOMS visitmurskasobota.si. Izgradnja in montaža dvigala za invalide ter gibalno ovirane v Gledališču Park je velik dosežek in omogoča dostop ranljivim skupinam.

18039005 Drugi programi v kulturi

18035001 - Gledališče Park

Sredstva so namenjena za odpravo zamakanja gledališke dvorane. Stroški odprave zamakanja se bodo pokrili iz naslova vnovčitve bančne garancije.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Izdelano je bilo strokovno mnenje glede zamakanja na strehi ter izvedena nujna popravila za preprečitev zamakanja ter s tem preprečitev nastanka škode na opremi v objektu.

Stroški izvedbe so bili v proračun MOMS vrnjeni na osnovi unovčitve bančne garancije.

Streha je potrebna celovite prenove, kar se prenaša v naslednje leto.

18035002 - Ostali programi v kulturi

Predvidena so sredstva za sofinanciranje investicij v opremo za potrebe neprofitnih organizacij na področju kulture, ki bodo razdeljena na podlagi javnih razpisov v posameznih letih.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Realizirana sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za sofinanciranje investicijskih projektov na področju kulture. Sredstva so bila razdeljena na osnovi javnega razpisa.

Namen razpisa je finančno podpreti nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v MOMS. Namen in cilj izvedbe javnega razpisa je bil dosežen. Vsi odobreni projekti so bili izvedeni.

18035004 - Večnamenski prostori Pušča

Sredstva se planirajo za asfaltiranje platoja in parkirišča.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

NRP je bil delno realiziran in sicer izvedlo je asfaltiranje, sredstva so predvidevajo v naslednjih letih za ureditev platoja.

18035006 - Galerija Murska Sobota

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa umetniških del za stalno zbirko galerije in za nujna vzdrževalna dela, saj je objekt s 1.1.2017 predan v upravljanje Galeriji Murska Sobota.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Nakup umetniških del za stalno zbirko je bil izveden, izvedba investicijsko vzdrževalnih del ter drugih posegov oziroma sanacij na objektu ni bila realizirana, saj so sredstva zaradi nižjega sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo, bila prerazporejena za sofinanciranje izvajanja programa dela Galerije.

18035011 - Kulturna obeležja

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za manjše nepredvidene sanacije kulturnih obeležij oziroma morebitna nujna vzdrževalna dela oziroma investicijsko vzdrževanje kulturnih obeležij v občini.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Proračunska postavka ni bila realizirana, ker ni bilo nujne potrebe po izvedbi manjših, nepredvidenih sanacij kulturnih obeležij oziroma nujnih vzdrževanih delih in zato so sredstva na proračunski postavki bila prerazporejena za druge potrebe.

18035012 – Kipi in spominske plošče

Sredstva na tej proračunski postavki se v višini 100.000 EUR namenijo za postavitev kipov narodnim buditeljem in drugim kulturno – zgodovinskim osebnostim, na način kot je predlagano v pobudi škofije.

Sredstva v višini 20.000 EUR pa so namenjena za dokončanje sanacije ter čiščenja spomenika osvoboditeljem na Trgu zmage v mestu. Konec leta 2017 je namreč bila izvedena obnova in čiščenje kamnitega dela spomenika, v naslednjem letu se načrtuje obnova in popravila bronastih oziroma kovinskih delov na spomeniku (topovi, vojaki, medalja in zvezda).

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V okviru proračunske postavke nakup druge opreme in napeljav ni bil realiziran. Realizirana sredstva na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter investicijski nadzor se nanašajo na celovito obnovo spomenika osvoboditeljem na Trgu zmage. Prvič od postavitve je namreč spomenik bil celovito obnovljen, izvedena je bila obnova in popravilo bronastih oziroma kovinskih delov na spomeniku: topovi, vojaki, medalja in zvezda, s čimer se ohranja umetniška vrednost spomenika osvoboditeljem.

18059001 Programi športa

18051000 - Stadion Fazanarija

Sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko – vzdrževalnih del na objektu oziroma površinah na stadionu, delno, kot prevzeta obveznost iz leta 2017, ostalo pa za planirane ureditve v 2018.

Na proračunski postavki se načrtujejo tudi sredstva za ureditev razsvetljave (reflektorji) na stadionu Fazanarija z vso potrebno dokumentacijo in drugimi stroški.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 je bilo izvedenih večino aktivnosti za investicijo Razsvetljava nogometnega stadiona Fazanarija. Najprej je bila pridobljena projektna dokumentacija PGD in PZI ter nato gradbeno dovoljenje za zahtevni objekt. Skozi poletje je bil izveden razpis za izbiro izvajalcev del v štirih (4) sklopih. Dela so bila oddana trem (3) različnim izvajalcem. Z gradbenimi deli se je pričelo jeseni a je investicija bila zaključena februarja 2019. Iz tega razloga je realizacija manjša od sklenjenih pogodb. Investicija je bila prijavljena tudi na dva razpisa za sofinanciranje izgradnje objektov športne infrastrukture (NZS in Fundacije za šport). S strani NZS so bila sredstva v letu 2018 že prejeta na prihodkovni ravni. S strani Fundacije za šport pa razpis za sofinanciranje še ni bil zaključen – sofinanciranje pričakujemo do sredine leta 2019.

Na področju investicijskega vzdrževanja in izboljšav je bilo v letu 2018 izvedenih več gradbenih del predelav na tribunah, varnostnih ograjah, snemalnih stolpih z namenom zagotoviti kriterijem za licenciranje s strani Nogometne zveze Slovenije. V letu 2019 zagotavljamo na področju investicijskega vzdrževanja in izboljšav še več aktivnosti (ureditev zasilne varnostne razsvetljave na tribunah, varčne splošne razsvetljave poti, kjer hodijo obiskovalci tekem v nočnih terminih, brezprekinitveno napajanje ozvočitve tribun ipd).

Na področju projektne dokumentacije predvidevamo pridobitev projektov za nadaljnjo komunalno in drugo opremo ali gradnjo na stadionu Fazanarija predvsem z namenom biti pripravljeni na obljubljen razpis UEFA v letih 2020-2022.

18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov

Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Na kontu novogradnje je predvidena izvedba prenove balinišča na Kocljevi ul. v M. Soboti ter izvedba prenove balinišča v Bakovcih.

Znotraj planiranih sredstev je predvidena tudi izdelava projektno tehnične dokumentacije za prenovo balinišča na Kocljevi ulici v M. Soboti.

Pod investicijskimi transferi javnim zavodom pa so predvidena sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih v upravljanju javnih zavodov.

V naslednjih letih so predvidena investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih po prioriteti.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov niso bila porabljena, ker ni bilo izkazanih potreb.

Na kontu novogradnje je bila realizirana izvedba prenove balinišča na Kocljevi ul. v M. Soboti ter izvedba zamenjave strešne kritine na objektu ob balinišču v Bakovcih.

Realizirana je bila tudi izdelava projektno tehnične dokumentacije za prenovo balinišča na Kocljevi ulici v M. Soboti in stroški izdelave varnostnega načrta za izvedbo del na balinišču na Kocljevi ul. v M. Soboti.

Pod investicijskimi transferi javnim zavodom so bila realizirana sredstva OŠ III za zamenjavo stebrov in mreže za odbojko.

Namen ureditve:

Namen izvedenih del je prenova športnih objektov v skladu z veljavnimi standardi in s tem omogočiti našim občanom ter športnikom, da se aktivno vključijo v športne in rekreacijske dejavnosti, kar lahko med drugim dosežemo tudi z ustrežno in kvalitetno športno infrastrukturo.

Doseženi cilji:

Cilj, ureditev navedenih športnih objektov sledi splošnim usmeritvam javnega interesa v športu, zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja naših občanov.

Trajanje izvedbe del:

Prenova del je bila izvedena v letu 2018.

18051009 - Ureditev nogometnega igrišča na Pušči

Sredstva se planirajo za postavitve ograje.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

NRP ni bil realiziran, saj so bila sredstva za postavitve ograje prenizka in ni prišlo do realizacije.

18051013 - Letni program športa

Na kontu Nakup licenčne programske opreme so predvidena sredstva za nakup nove programske opreme aplikacije za nov Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Predvidena sredstva za nakup nove programske opreme aplikacije za nov Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota niso bila realizirana in sicer iz razloga, ker je bila pogodba za izdelavo aplikacije sklenjena v letu 2018, plačilo stroškov pa bo v letu 2019.

Namen projekta:

Sofinanciranje letnih programov športa za upravičence z območja Mestne občine Murska Sobota poteka preko objavljenega Javnega razpisa za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za tekoče leto in na podlagi sprejetega Odloka.

Vloge za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota morajo biti izdelane izključno preko spletne aplikacije.

Doseženi cilji:

Omogočiti vlagateljem oddajo vloge na Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa in strokovni komisiji, da obravnava vloge in kvalitetno izvede postopke javnega razpisa.

Trajanje izvedbe del:

Izdelava spletne aplikacije bo izvedena v letu 2019.

18051016 - Športno rekreacijski center Polana**Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Projekt je bil v celoti realiziran, objekt je bil dokončan. V naslednjih letih se planira še izvedba nadstreška, kar pa ni predmet izvedbe te investicije.

18051017 - TVD Partizan

V letu 2019 je predvidena tudi obnova objekta, ki pa je planirana pod proračunsko postavko Obnova objektov kulturne dediščine.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V naslednjih letih se predvideva celovita prenova objekta, zato ni večjih vlaganj v investicijsko vzdrževanje objekta.

Realiziralo se je samo popravilo centralne kurjave.

18059002 Programi za mladino

18052000 - Mladinski informativni in kulturni klub

V letu 2018 je predviden investicijski transfer za prenovu odrske osvetlitve.

V 2019 je predviden nakup LED luči, mikrofoni, stojala, HD projektor, prenosni računalnik in laserski tiskalnik.

V 2020 in 2021 pa je predviden nakup projekcijskega platna, nadgradnja računalnikov, samostoječi panoji, monitorji, foto in video oprema.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt je bil v letu 2018 izveden. Sanirana je bila prenova odrske osvetlitve, s tem je bilo omogočeno lažje delovanje mladih.

18052003 - Otroški počitniški dom Murska Sobota – Baška

Na post Novogradnje so v letu 2018 planirana sredstva Otroškemu počitniškemu domu Murska Sobota – Baška, za obnovo in sanacijo strehe in klimatizacijo zgornjih prostorov ter izvedbo nadzora nad deli.

V letu 2012 je Baško in okolico prizadelo močno neurje z orkansko burjo, ki je zelo poškodovalo obstoječo streho. Ob takratni sanaciji se je ugotovilo, da je streha, stara 30 let, v zelo slabem stanju. Kritina je še salonitna, zato je dom dobil dopis lokalne skupnosti oz. občine Baška, da je potrebno streho zaradi varnosti sanirati, salonitne plošče pa zamenjati z ekološko neoporečno in predpisano opečno kritino. Obnova strehe se mora izvesti v skladu z navodili Uprave za zaščito kulturne dediščine na Reki, saj se dom nahaja v starem mestnem jedru, ki je pod spomeniškim varstvom.

V letu 2019 pa so planirana sredstva za ureditev klimatizacije zgornjih prostorov.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Postavka ni bila realizirana, saj projekt ni bil uvrščen med prioritete projekte za izvedbo del glede na pričakovane in realizirane prihodke občine.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

19021002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Sredstva so navedena v proračunu, ker še ni bil opravljen končni obračun z izvajalcem zamenjave strešne kritine in postavitve fotovoltaike v enoti Krtek. V enaki višini se planira tudi prihodek. Sredstva so namenjena še za razna investicijsko vzdrževalna dela na objektih vrtca in za sofinanciranje nakupa igral v enoti Gozdiček.

V letu 2019 in 2020 so predvidena sredstva za ureditev igrišča v enotah Miška, Veveričke, Ringa Raja in Krtek.

V letu 2021 je v enoti Urška predvidena sanacija kuhinje, v enoti Krtek so sredstva predvidena za ureditev kotlovnice ter ureditev igrišča v enoti Srnica.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 so bila sanirana igrala v enoti Gozdiček, s tem je bil dosežen cilj, kvaliteta bivanja v Vrtcu Murska Sobota boljša.

19039001 Osnovno šolstvo

190310000 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I

V letu 2018 so investicijska sredstva namenjena za sanacijo lesene stene v športni dvorani (II. Faza) .

V letu 2019 in v letu 2020 so sredstva namenjena za obnovo strehe nad računalniško učilnico ter obnovo strehe nad malo telovadnico. V letu 2021 je predviden nakup univerzalnega kuhinjskega stroja.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 je bila izvedena sanacija lesene strehe na OŠ I, namen in cilj sanacije je bil kvalitetnejše delovanje osnovne šole.

190310001 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II

V letu 2018 so investicijska sredstva namenjena za statično ureditev podstrešja ter zamenjavo LED luči v telovadnicah. V naslednjih letih so sredstva predvidena za opremo za novo učilnico, športno orodje za malo telovadnico, v letu 2021 obnova fasade na podružnični šoli Krog.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 je bila na OŠ II MS zamenjava LED luči v telovadnici. S tem je bilo omogočeno kvalitetnejše izvajanje športnih dejavnosti na šoli.

190310002 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III

V letu 2018 je predvidena zamenjava kuhinjske opreme, v letu 2019 obnova fasade na starem delu šole in v letu 2020 zamenjava dotrajanih oken v starem delu prizidka.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 je bila kupljena nova kuhinjska oprema. Z menjavo kuhinjske opreme je omogočeno lažje delovanje šolske kuhinje in priprava hrane za učence.

190310003 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ VI

V letu 2018 so investicijska sredstva namenjena zamenjavo svetil v učilnicah, ker ne ustrezajo več standardnim predpisom. V naslednjih letih je predvidena postopna menjava oken.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Zaradi lažjega izvajanja pouka so bila v letu 2018 zamenjana svetila v učilnicah OŠ IV, saj stara svetila niso več ustrezala standardnim prepisom.

190310004 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci

V letu 2018 so investicijska sredstva namenjena za ureditev parkirišča in nakup kombija. V letu 2019 je predvidena zamenjava IKT opreme in optičnih naprav za pouk. V letu 2020 in 2021 je predvidena zamenjava opreme v kuhinji.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 je na osnovni šoli bila izvedena sanacija parkirišča in nakup kombija. Cilj je bil dosežen, učencem osnovne šole, je z nakupom kombija bila omogočena udeleževati raznih tekmovanj izven regije.

190310006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Planirana so sredstva v višini 64.000 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine na OŠ IV. in OŠ Bakovci v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, kjer pa še ni bil narejen končni obračun. Enak znesek je predviden tudi na prihodkovni strani.

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija so predvidena sredstva za izdelavo razširjenega energetskega pregleda (REP) za OŠ II, ki bo predstavljal podlago za odločitev o vrsti izbire energenta na šoli in sanacijo kotlovnice.

V naslednjem letu je predvidena investicija izgradnje zunanjega WC za uporabo atletskega stadiona pri OŠ I MS. V naslednjih letih je predvidena sanacija kotlovnice na OŠ II in ostale investicije po šolah, ki so nujne, po predlaganih prioritetah.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen investicije:

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija so bila predvidena sredstva za izdelavo razširjenega energetskega pregleda (REP) za OŠ II, ki bi predstavljal podlago za odločitev o vrsti izbire energenta na šoli in sanacijo kotlovnice. Ker je predvidena v naslednjih letih celovita energetska sanacija javnih stavb v lasti Mestne občine, med katere spada tudi OŠ II, REP ni bil izdelan, ampak se bo realiziral v sklopu ostalih REP javnih stavb v letu 2019. Zato planirana sredstva na tem kontu niso bila realizirana.

Cilji, ki bodo doseženi po izvedbi:

Z energetske prenovne javnih stavb v lasti ali rabi Mestne občine Murska Sobota (MOMS) bomo dosegli zmanjšanje rabe energije in vode z možnostjo povečanja deleža obnovljivih virov energije, kjer bo to sprejemljivo.

Celoten projekt se bo vodil preko druge postavke v proračunu za Energetske prenovne javnih stavb, realizacija je predvidena v naslednjih letih.

19031009 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ

Postavka je namenjena za interventna vzdrževalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih služb ter za dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje pouka ter varnost učencev.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so bila v letu 2018 namenjena za OŠ II Murska Sobota. Na podlagi odločbe inšpekcije, je bila izvedena sanacija električnih napeljav. Postavka je bila realizirana.

19031013 - Energetska sanacija OŠ III. in OŠ IV

Na kontu Drugi splošni material in storitve so planirana sredstva za izdelavo razširjenega energetskega pregleda (REP) v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES).

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija pa je predvidena izdelava projektne dokumentacije za energetske sanacije OŠ III.

V naslednjih letih je planirana izvedba energetske sanacije objektov.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**Namen investicije:**

Energetske sanacije objektov OŠ III in OŠ IV je nujno potrebna za zagotovitev energetske prihrankov in racionalizacijo stroškov za obratovanje objektov, ki so sedaj previsoki.

S pripravljeno dokumentacijo želimo kandidirati za kohezijska sredstva in sredstva države, za sofinanciranje celovite energetske prenovne stavb v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v objektih (PURES) in zahtevami, ki jih predpisuje evropska direktiva o energetske učinkovitosti objektov ter izvesti prenovne tudi s pomočjo modela javno-zasebnega partnerstva, na nivoju energetskega pogodbeništv.

Na kontu Drugi splošni material in storitve so bila realizirana sredstva za izdelavo razširjenega energetskega pregleda (REP) v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES).

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija niso bila realizirana predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za energetske sanacije OŠ III in OŠ IV. V naslednjih letih je namreč predvidena celovita energetske sanacije javnih stavb v lasti Mestne občine, med katere spadata tudi stavbi OŠ III in OŠ IV, zato projektna dokumentacija ni bila izdelana, ampak se bo realizirala v sklopu ostalih projektnih dokumentacij za javne stavbe v letu 2019.

Cilji, ki bodo doseženi po izvedbi:

Z energetske prenovne javnih stavb v lasti ali rabi Mestne občine Murska Sobota (MOMS) bomo dosegli zmanjšanje rabe energije in vode z možnostjo povečanja deleža obnovljivih virov energije, kjer bo to sprejemljivo.

Celoten projekt se bo vodil preko druge postavke v proračunu za Energetske prenovne javnih stavb, realizacija je predvidena v naslednjih letih.

19031014 – Energetske sanacije OŠ Bakovci

Na kontu Drugi splošni material in storitve so planirana sredstva za izdelavo razširjenega energetskega pregleda (REP) v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES).

V naslednjih letih je planirana izdelava projektne dokumentacije in izvedba energetske sanacije objekta ter ureditev ogrevanja.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**Namen investicije:**

Energetska sanacija objekta OŠ Bakovci je nujno potrebna za zagotovitev energetskih prihrankov in racionalizacijo stroškov za obratovanje objekta, ki so sedaj previsoki.

S pripravljeno dokumentacijo želimo kandidirati za kohezijska sredstva in sredstva države, za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v objektih (PURES) in zahtevami, ki jih predpisuje evropska direktiva o energetski učinkovitosti objektov ter izvesti prenove tudi s pomočjo modela javno-zasebnega partnerstva, na nivoju energetskega pogodbenišтва.

Na kontu Drugi splošni material in storitve so bila realizirana sredstva za izdelavo razširjenega energetskega pregleda (REP) v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES).

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija niso bila realizirana predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za energetska sanacija OŠ Bakovci. V naslednjih letih je namreč predvidena celovita energetska sanacija javnih stavb v lasti Mestne občine, med katere spada tudi stavba OŠ Bakovci, zato projektna dokumentacija ni bila izdelana, ampak se bo realizirala v sklopu ostalih projektnih dokumentacij za javne stavbe v letu 2019.

Cilji, ki bodo doseženi po izvedbi:

Z energetska prenovo javnih stavb v lasti ali rabi Mestne občine Murska Sobota (MOMS) bomo dosegli zmanjšanje rabe energije in vode z možnostjo povečanja deleža obnovljivih virov energije, kjer bo to sprejemljivo.

Celoten projekt se bo vodil preko druge postavke v proračunu za Energetska prenovo javnih stavb, realizacija je predvidena v naslednjih letih.

19031015 - Dograditev učilnic OŠ IV

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za dograditev dveh nujno potrebnih dodatnih učilnic za potrebe izvajanja programa OŠ IV.

Po letu 2019 je predvidena izgradnja prizidka pri OŠ IV z nujno potrebnimi dodatnimi prostori in za namen izvedbe programa posvetovalnice za otroke in starše.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Predvidena so bila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za dograditev dveh nujno potrebnih dodatnih učilnic za potrebe izvajanja programa OŠ IV. V letu 2018 je bila naročena izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), za projekt »Prizidek k OŠ IV M. Sobota«, katere strošek zapade v l. 2019. V letu 2019 pa je predvidena še izdelava PGD in PZI dokumentacije za predmetni objekt.

Namen investicije:

Spremembe na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v zadnjem desetletju, se odražajo predvsem v prehodu iz tradicionalnega medicinskega vrednotenja prizadetosti do sodobnega socialnega modela; tega najbolj določa celostna obravnava otroka, ki se odziva na njegove potrebe po vključevanju v vzgojno-izobraževalne in družbene procese ter čimbolj neodvisnemu življenju. Te smernice kličejo tudi k spremembam v konceptih delovanja specializiranih šol, pa tudi v sami arhitekturni zasnovi prostorov.

Novi prostori v prizidku OŠ IV bi omogočili nadaljnji razvoj dejavnosti na poti k sodobnemu regijskemu centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Predvidene so naslednje ureditve:

- razširitev jedilnice oz. večnamenskega prostora,
- vsaj dve učilnici (ena je glasbena učilnica),
- prostor za individualne obravnave učencev, logopedsko in fizioterapevtsko obravnavo,
- učno stanovanje za učence ravni Učenje za življenje in delo (stari med 18 in 26 let).

Razlog za nujnost dodatnih prostorov je tudi povečevanje števila otrok nasploh in otrok z dodatno zahtevnostjo glede njihovih potreb. S prostorsko stisko se OŠ IV sooča že vrsto let.

Cilji, ki bodo doseženi po izvedbi:

Z razširitvijo prostorov bi zadovoljili tako sedanje prostorske potrebe kot tudi prostorske potrebe v prihodnje, saj se število učencev iz leta v leto veča in s tem povečali kvaliteto dela .

Trajanje projekta:

V naslednjih letih je planirana izvedba investicije.

19039002 Glasbeno šolstvo

19032000 - Glasbeno šolstvo

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom so predvidena sredstva za nujna sanacijska dela na objektu Glasbene šole v letih 2018 – 2021, kot so zamakanje oken, sanacija akustike v dvorani, zamenjava vrat v učilnicah, sanacija talnih oblog.

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija je v letu 2018 predvidena izdelava projektne dokumentacije za nadzidavo objekta Glasbene šole zaradi zagotovitve prostora za vaje orkestrrov in zborov.

V naslednjih letih je planirana izvedba nadzidave objekta Glasbene šole.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija je bila izdelana projektna dokumentacija za nadzidavo objekta Glasbene šole zaradi zagotovitve prostora za vaje orkestrrov in zborov.

Namen investicije:

Obstoječa stavba Glasbene šole v Cvetkovi ulici 2 v M. Soboti, ki je bila izgrajena v letu 2008, je višine P+2 in je sestavljena iz dveh volumnov. V objektu primanjkuje prostor za vaje orkestra.

Pogoj za delovanje glasbenih šol v Sloveniji je med drugim tudi izvajanje pouka orkestrrov in zborov, obseg le-teh pa je odvisen od števila oddelkov in potreb, ki jih posamezna šola ima. Na šoli delujejo harmonikarski, godalni, pihalni orkester, mladinski in otroški pevski zbor, orkester flavt in projektno še simfonični orkester. V vse sestave je vključenih preko 200 učencev. Vaje orkestrrov in zborov se izvajajo v poznih popoldanskih urah, saj v njih sodelujejo učenci višjih razredov, ki imajo v osnovnih šolah pouk dlje in veliko je učencev, ki se vozijo na vaje iz oddaljenih krajev. Vaje orkestrrov in zborov potekajo vse dni v tednu v času med 16. in 20. uro.

Ob novogradnji šole leta 2008 prostor za vaje orkestrrov ni bil predviden. Vaje naj bi se izvajale v šolski dvorani, kar pa se je že takoj na začetku dela v novih prostorih izkazalo za nemogoče. Šolska dvorana je namreč namenjena nastopom, ki pa se enako kot vaje orkestrrov odvijajo v poznih popoldanskih urah. Po podatkih Glasbene šole letno izvedejo med 120 in 150 nastopov v šolski dvorani, zato so morali za vaje orkestrrov in zborov iskati drugi prostor. Na šoli tega dodatnega ali primerno velikega prostora za to ni bilo, zato vaje izvajajo v najetih prostorih v stavbi sedaj Arhiva Slovenije, ki je v neposredni bližini šole, kar je za učence, starše in organizacijo pouka bilo najprimernejše. Čeprav prostor ni namenjen vajam, je bilo to edina rešitev, če so želeli ohraniti orkestre in zборе ter izvajati nastope. Orkestri in zbori kot tudi nastopi so del učno vzgojnega procesa, predpisani po predmetniku in učnih načrtih. Ker ARHIV Slovenije rabi prostore, ki jih ima sedaj v najemu glasbena šola, je nujno potrebno poiskati nadomestne prostore.

Ker primernih prostorov v bližini šole ni, kar bi bilo logistično za učence in učitelje šole najprimernejše, se je pristopilo k načrtovanju nadzidave obstoječe stavbe.

Cilji, ki bodo doseženi po izvedbi:

Z nadzidavo Glasbene šole bomo zadovoljili prostorske pogoje za vaje orkestrrov in zborov ter s tem omogočili kvalitetno izobraževanje mladega kadra glasbenikov na šoli.

Trajanje projekta:

V naslednjih letih je planirana izvedba nadzidave objekta Glasbene šole.

19059001 Izobraževanje odraslih

19051001 - RIS Dvorec Rakičan

V letu 2018 so predvidena sredstva za razna investicijska vzdrževanja ter sredstva, ki so predvidena z sofinanciranje projektov, ki pa so odvisna od uspešnosti na razpisih; za turistični razvoj.

V naslednjih letih so sredstva predvidena za razna investicijska vzdrževanja v gradu Rakičan in predavalnicah.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na kontu investicijski transferji so bila predvidena sredstva za različne investicije, ki so bile izvedene v letu 2018 in so posledica uspeha na različnih projektih oz. razpisih. To so projekti: Prenova severnega stolpa (Ministrstvo za kulturo), projekta PTIC in Po poteh goričkih biserov (LAS Goričko), Horse Based Tourism - HBT (Interreg Slovenija - Madžarska) itn. pri čemer vsa vlaganja potekajo s soglasjem pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu

19061000 – Regresiranje prevozov otrok v šolo

Sredstva se planirajo zaradi možnosti večletnega javnega razpisa in pridobitve ugodnejših ponudb izvajalcev del.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 je bil izvede razpis za obdobje treh let. Cilj je bil dosežen.

20 SOCIALNO VARSTVO

20049002 Socialno varstvo invalidov

20042003 - Investicije na področju invalidskega varstva po akcijskem načrtu

Po Akcijskem načrtu za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Murska Sobota se načrtuje izgradnja in prilagoditev sanitarnih prostorov v Galeriji Murska Sobota in sicer za invalide na vozičkih in druge gibalno ovirane osebe.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V letu 2018 je bila realizirana investicija v postavitev čebelnjaka pri Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije, ki služi invalidom kot delovna terapija. Investicijo je izvedla Komunala d.o.o. Murska Sobota.

9000 MČ CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

V letu 2018 je planiran nakup opreme v višini 800 EUR.

Mestna četrt Center v letu 2018 ni realizirala nakupa opreme v planirani vrednosti.

9003 MČ PARTIZAN

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

V letu 2018 je planiran investicijski transfer v višini 1.000 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirani investicijski transfer ni bil realizirani.

9004 MČ TUROPOLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

V letu 2018 je planiran investicijski transfer v višini 1.300 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirani investicijski transfer ni bil realizirani.

9005 KS BAKOVCI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0504039005 - Vaški dom Bakovci

Za nakup opreme je v letu 2018 planirano 900 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Krajevna skupnost Bakovci v letu 2018 ni realizirala nakupa opreme v planirani vrednosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

V letu 2018 je planirana ureditev spomenika.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana sredstva smo v letu 2018 v celoti realizirali.

9006 KS ČERNELAVCI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0604039006 - Vaški dom Černelavci

Za nakup opreme je v letu 2018 planirano 1.000 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Krajevna skupnost Černelavci v letu 2018 ni realizirala nakupa opreme v planirani vrednosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06069001 Delovanje ožjih delov občin

0606029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

V letu 2018 je planirani nakup opreme v vrednosti 1.370,00 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana sredstva smo v letu 2018 realizirali.

9007 KS KROG

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0706029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

V letu 2018 je planiran nakup druge opreme v višini 3.900 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Krajevna skupnost Krog je v letu 2018 planirana sredstva skoraj v celoti realizirala.

9008 KS KUPŠINCI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0804039008 - Vaški dom Kupšinci

V letu 2018 je planirani nakup druge opreme v višini 350 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Krajevna skupnost Kupšinci v letu 2018 ni realizirala nakupa opreme v planirani vrednosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039003 Objekti za rekreacijo

0816039002 - Objekti za rekreacijo

V letu 2018 je planiran nakup opreme v višini 450 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Krajevna skupnost Kupšinci v letu 2018 ni realizirala nakupa opreme v planirani vrednosti.

9009 KS MARKIŠAVCI

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0916039003 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

V letu 2018 je predvidena adaptacija mrliške veže v višini 10.500 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana sredstva smo v letu 2018 skoraj v celoti realizirali.

9010 KS NEMČAVCI

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

V letu 2018 je planiran nakup druge opreme v višini 700 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana sredstva smo v letu 2018 realizirali.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1011029000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD

Projekt je zaradi dolgotrajnega postopka potrjevanja na MKGP (AKTRP) iz leta 2017 prenesen v leto 2018, vsebinsko in vrednostno je načrtovan v enakem obsegu kot v preteklem letu oziroma kot v prijavi na razpis Las Goričko 2020. V okviru Las projekta »**Športno rekreacijska točka (ŠpoRTTočka) - LasGoričko**« bodo sodelovali trije partnerji: MOMS – za izvedbo promocijskih aktivnosti (informiranje in obveščanje ter promocijsko gradivo), KS Nemčavci (vodilni partner) - za izvedbo naložbe (obnovo teniškega igrišča v večnamensko športno igrišče za potrebe prebivalstva in turistične namene), Športno društvo Nemčavci za izvedbo in organizacijo dogodka.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt je bil v celoti realiziran, saj so se izvedla obnova teniškega igrišča v večnamensko igrišče z umetno travo ter del sredstev je bil namenjen za potrebe nadzora.

18059001 Programi športa

1018059000 - Dejavnosti na področju športa

V letu 2018 je planiran nakup opreme v višini 400 EUR in izdelava projektne dokumentacije v višini 300 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Krajevna skupnost Nemčavci v letu 2018 ni realizirala planiranih sredstev.

9011 KS POLANA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18059001 Programi športa

1118059000 - Dejavnost na področju športa

Sredstva v letu 2018 so namenjena za investicijsko vzdrževanje v višini 2.755,00 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana sredstva smo v letu 2018 v celoti realizirali.

9013 KS RAKIČAN

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1304039013 - Vaški dom Rakičan

V letu 2018 so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 2.500 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana sredstva v letu 2018 nismo realizirali.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

V letu 2018 je planiran nakup opreme v višini 2.350,00 EUR in projektna dokumentacija v višini 500 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana sredstva za nakup opreme smo v celoti realizirali.

9014 KS VEŠČICA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

V letu 2018 je planiran nakup druge opreme v višini 610,00 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana sredstva smo v letu 2018 realizirali.

.11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1411029000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD

Projekt je zaradi dolgotrajnega postopka potrjevanja na MKGP (AKTRP) iz leta 2017 prenesen v leto 2018, vsebinsko in vrednostno je načrtovan v enakem obsegu kot v preteklem letu oziroma ob prijavi na razpis Las Goričko 2020. V okviru Las projekta »**Podeželsko izobraževalno središče Veščica – Las Goričko**« sodelujejo trije partnerji: MOMS (vodilni partner) za izvedbo promocijskih aktivnosti in izobraževanj (s področja kmetijstva, zdravega načina življenja in rekreacije), KS Veščica – za izvedbo naložbe (obnovo in usposobitev dvorane v vaško-gasilskem domu za potrebe izvedbe izobraževanj in medgeneracijskega druženja), KUD Štefan Kovač – za izvedbo likovnih delavnic in likovnih kolonij.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt je bil v celoti realiziran, izvedla so je obnova in usposobitev dvorane v vaško-gasilskem domu ter sanitarije za potrebe izvedbe izobraževanj in medgeneracijskega druženja ter del sredstev za potrebe nadzora.

9015 KS SATAHOVCI

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

V letu 2017 je planiran nakup opreme v višini 2.274 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Planirana sredstva smo v letu 2018 skoraj v celoti realizirali.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18059001 Programi športa

1118059000 - Dejavnost na področju športa

Sredstva v letu 2018 so namenjena za nakup opreme v višini 576 EUR.

Opis realizacije projekta v letu 2018 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Krajevna skupnost Satahovci v letu 2018 ni realizirala nakupa opreme v planirani vrednosti.